Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО) филиал города Алматы, Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла,** — **201241031412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью « Kazinvest-XXI » , Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пер. Култобе, 11-94** — **980540004062**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № FKPO/Под/SAYL/964 от 08.11.2021)

Номер документа	Дата составления
3	**22.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	в том числе НДС	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
						количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	СМР			Без НДС	услуга	1,00	18 175 114,24	18 175 114,24
					Итого	1,00		18 175 114,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ с _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) филиал города Алматы

Подрядчик: ТОО « Kazinvest-XXI »

Наименование строительства: Строительство школы на 1800 мест, расположенный в микрорайон "Саялы", Алатауского района города Алматы.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
За ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ FKPO/Под/SAYL/964	08.11.2021 года				

Стоимость работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	18 175 114,24	18 175 114,24							Без НДС	18 175 114,24
Итого	18 175 114,24	18 175 114,24							Без НДС	18 175 114,24

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик KAZPACO ТОО Филиал в г.Алматы
Подрядчик "Kazinvest-XXI" ТОО
Строительство школы на 1800 мест в микрорайоне Саялы , Алатауского района города Алматы
Проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА № FKPO/Под/SAYL/964

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Акт о приемке выполненных работ от 22.11.2021

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Блок 1												
Внутренняя отделка и полы												
Покрытие пола												
2 этаж												
	71-640102-0202-00	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя [Р]	м2	38,03		679,000	25 822,37	25 822,37				25 822,37
		Материалы собственные										
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	11,409	0,3							
	21-100501-1404-00	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	95,075	2,5							
		Затраты труда										
	02-640102-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя	чел.-ч	12,35975	0,325	2 089,231		25 822,37				
	71-640106-0102-00	Устройство плинтусов поливинилхлоридных [Р]	м	314,11		270,000	84 809,7	84 809,7				84 809,7
		Материалы собственные										
	22-060401-0401-00	Плинтус из ПВХ, размер 55х22 мм ГОСТ 19111-2001	м	317,2511	1,01							
		Затраты труда										
	02-640106-0102-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов поливинилхлоридных	чел.-ч	20,919726	0,0666	4 054,054		84 809,7				
	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее [Р]	м2	634,97		605,000	384 156,85	384 156,85				384 156,85
		Материалы собственные										
	21-100502-1860-00	Клей акриловый универсальный SUPER Mastika	кг	317,485	0,5							
	22-060101-0106-00	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	647,6694	1,02							
		Затраты труда										
	02-640105-0502-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из линолеума на клее	чел.-ч	242,55854	0,382	1 583,770		384 156,85				
	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм [до 30 мм Р]	м2	634,97		784,000	497 816,48	497 816,48				497 816,48
		Материалы собственные										
	21-130801-0610-00	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	190,491	0,3							
	22-050103-9902-00	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	6 349,7	10							
		Затраты труда										
	02-640105-0902-00	Затраты труда рабочих по устройству наливного пола толщиной 5мм	чел.-ч	196,8407	0,31	2 529,032		497 816,48				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита [Р]	м	187,52		403,000	75 570,56	75 570,56				75 570,56
		Материалы собственные										
	22-050102-0101-00	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	120,0128	0,64							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	11,2512	0,06							
	22-060301-0511-00	Плинтус керамогранитный полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	189,3952	1,01							
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	43,1296	0,23	1 752,174		75 570,56				
	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей [Р]	м2	455,4		3 472,000	1 581 148,8	1 581 148,8				1 581 148,8
		Материалы собственные										
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	45,54	0,1							
	22-050102-0101-00	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3 870,9	8,5							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	136,62	0,3							
	22-060301-0124-00	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	464,508	1,02							
		Затраты труда										
	02-640105-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	чел.-ч	407,3553	0,8945	3 881,498		1 581 148,8				
3 этаж												
	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее [Р]	м2	635,19		605,000	384 289,95	384 289,95				384 289,95
		Материалы собственные										
	21-100502-1860-00	Клей акриловый универсальный SUPER Mastika	кг	317,595	0,5							
	22-060101-0106-00	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	647,8938	1,02							
		Затраты труда										
	02-640105-0502-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из линолеума на клее	чел.-ч	242,64258	0,382	1 583,770		384 289,95				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита [Р]	м	188,72		403,000	76 054,16	76 054,16				76 054,16
		Материалы собственные										
	22-050102-0101-00	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	120,7808	0,64							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	11,3232	0,06							
	22-060301-0511-00	Плинтус керамогранитный полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	190,6072	1,01							
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	43,4056	0,23	1 752,174		76 054,16				
	71-640102-0202-00	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя [Р]	м2	38,03		679,000	25 822,37	25 822,37				25 822,37
		Материалы собственные										
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	11,409	0,3							
	21-100501-1404-00	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	95,075	2,5							
		Затраты труда										
	02-640102-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя	чел.-ч	12,35975	0,325	2 089,231		25 822,37				
	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм [до 30 мм Р]	м2	635,19		784,000	497 988,96	497 988,96				497 988,96
		Материалы собственные										
	21-130807-0101-00	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	611,31	0,962405							

	22-040201-0613-00	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, темно-серая ГОСТ 10503-71	кг	349,184	0,549732							
		Затраты труда										
	02-640105-0902-00	Затраты труда рабочих по устройству наливного пола толщиной 5мм	чел.-ч	196,9089	0,31	2 529,032		497 988,96				
	71-640105-0202-00	**Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей [Р]**	**м2**	**453,46**		**3 472,000**	**1 574 413,12**	**1 574 413,12**				**1 574 413,12**
		Материалы собственные										
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	45,346	0,1							
	22-050102-0101-00	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3 854,41	8,5							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	136,038	0,3							
	22-060301-0124-00	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	462,5292	1,02							
		Затраты труда										
	02-640105-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	чел.-ч	405,61997	0,8945	3 881,498		1 574 413,12				
	71-640106-0102-00	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных [Р]**	**м**	**314,2**		**270,000**	**84 834**	**84 834**				**84 834**
		Материалы собственные										
	22-060401-0401-00	Плинтус из ПВХ, размер 55х22 мм ГОСТ 19111-2001	м	317,342	1,01							
		Затраты труда										
	02-640106-0102-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов поливинилхлоридных	чел.-ч	20,92572	0,0666	4 054,054		84 834				
1 этаж												
	71-640105-0202-00	**Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей [Р]**	**м2**	**491,56**		**3 472,000**	**1 706 696,32**	**1 706 696,32**				**1 706 696,32**
		Материалы собственные										
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	49,156	0,1							
	22-050102-0101-00	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4 178,26	8,5							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	147,468	0,3							
	22-060301-0124-00	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	501,3912	1,02							
		Затраты труда										
	02-640105-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	чел.-ч	439,70042	0,8945	3 881,498		1 706 696,32				
	71-640106-0104-00	**Устройство плинтусов из керамогранита [Р]**	**м**	**273,14**		**403,000**	**110 075,42**	**110 075,42**				**110 075,42**
		Материалы собственные										
	22-050102-0101-00	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	174,8096	0,64							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	16,3884	0,06							
	22-060301-0511-00	Плинтус керамогранитный полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	275,8714	1,01							
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	62,8222	0,23	1 752,174		110 075,42				
	71-640102-0202-00	**Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя [Р]**	**м2**	**38,5**		**679,000**	**26 141,5**	**26 141,5**				**26 141,5**
		Материалы собственные										
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	11,55	0,3							
	21-100501-1404-00	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	96,25	2,5							
		Затраты труда										
	02-640102-0202-00	Затраты труда рабочих по устройству обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 2 слоя	чел.-ч	12,5125	0,325	2 089,231		26 141,5				
	71-640105-0902-00	**Устройство наливного пола толщиной 5мм [до 30 мм Р]**	**м2**	**637,23**		**784,000**	**499 588,32**	**499 588,32**				**499 588,32**
		Материалы собственные										
	21-130807-0101-00	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	613,2665	0,962394							
	22-040201-0601-00	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	350,438	0,54994							
		Затраты труда										
	02-640105-0902-00	Затраты труда рабочих по устройству наливного пола толщиной 5мм	чел.-ч	197,5413	0,31	2 529,032		499 588,32				
	71-640105-0502-00	**Устройство покрытий из линолеума на клее [Р]**	**м2**	**637,23**		**605,000**	**385 524,15**	**385 524,15**				**385 524,15**
		Материалы собственные										
	21-100502-1860-00	Клей акриловый универсальный SUPER Mastika	кг	318,615	0,5							
	22-060101-0106-00	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	649,9746	1,02							
		Затраты труда										
	02-640105-0502-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из линолеума на клее	чел.-ч	243,42186	0,382	1 583,770		385 524,15				
	71-640106-0102-00	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных [Р]**	**м**	**313,56**		**270,000**	**84 661,2**	**84 661,2**				**84 661,2**
		Материалы собственные										
	22-060401-0401-00	Плинтус из ПВХ, размер 55х22 мм ГОСТ 19111-2001	м	316,6956	1,01							
		Затраты труда										
	02-640106-0102-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов поливинилхлоридных	чел.-ч	20,883096	0,0666	4 054,054		84 661,2				
Отделка стен												
3 этаж												
	71-660101-0301-00	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [до 30 мм Р]**	**м2**	**324,91**		**1 929,000**	**626 751,39**	**626 751,39**				**626 751,39**
		Материалы собственные										
	22-040605-0301-00	Пропитка влагоизолирующая и гидрофобизирующая Гидротэкс-Ф	л	81,2275	0,25							
	22-050104-0225-00	Смеси сухие - цементные штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	1 949,46	6							
		Затраты труда										
	02-660101-0301-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	чел.-ч	120,2167	0,37	5 213,514		626 751,39				
	71-660101-0404-00	**Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм [Р]**	**м2**	**1 327**		**616,000**	**817 432**	**817 432**				**817 432**
		Материалы собственные										
	22-050101-0307-00	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые типа Mutlu Saten СТ РК 1168-2006	кг	2 654	2							
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	132,7	0,1							
		Затраты труда										
	02-660101-0404-00	Затраты труда рабочих по сплошному выравниванию поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	чел.-ч	490,99	0,37	1 664,865		817 432				
	71-660101-0403-00	**Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок (панели заводского изготовления) сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 3мм [Р]**	**м2**	**1 327**		**753,000**	**999 231**	**999 231**				**999 231**
		Материалы собственные										
	22-050104-0107-00	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные типа Mutlu Siva СТ РК 1168-2006	кг	4 777,2	3,6							
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	132,7	0,1							
		Затраты труда										

	02-660101-0403-00	Затраты труда рабочих по сплошному выравниванию поверхностей стен и перегородок (панели заводского изготовления) сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 3мм	чел.-ч	490,99	0,37	2 035,135		999 231				
	71-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих	м2	107,06		3 920,000	419 675,2	419 675,2				419 675,2
		Материалы собственные										
	22-050102-0122-00	Сухие смеси - клей плиточный цементный Крепость, типа Alina СТ РК 1168-2006	кг	910,01	8,5							
	22-020101-0405-00	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	109,2012	1,02							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	32,118	0,3							
		Затраты труда										
	02-660104-0101-00	Затраты труда рабочих по облицовке внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	чел.-ч	162,7312	1,52	2 578,947		419 675,2				
2 этаж												
	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм [Р]	м2	1 320,89		616,000	813 668,24	813 668,24				813 668,24
		Материалы собственные										
	22-050101-0307-00	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые типа Mutlu Saten СТ РК 1168-2006	кг	2 641,78	2							
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	132,089	0,1							
		Затраты труда										
	02-660101-0404-00	Затраты труда рабочих по сплошному выравниванию поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	чел.-ч	488,7293	0,37	1 664,865		813 668,24				
	71-660101-0403-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок (панели заводского изготовления) сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 3мм [Р]	м2	1 320,89		753,000	994 630,17	994 630,17				994 630,17
		Материалы собственные										
	22-050104-0107-00	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные типа Mutlu Siva СТ РК 1168-2006	кг	4 755,204	3,6							
	22-040101-9909-00	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	132,089	0,1							
		Затраты труда										
	02-660101-0403-00	Затраты труда рабочих по сплошному выравниванию поверхностей стен и перегородок (панели заводского изготовления) сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 3мм	чел.-ч	488,7293	0,37	2 035,135		994 630,17				
	71-660101-0301-00	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [до 30 мм Р]	м2	320,57		1 929,000	618 379,53	618 379,53				618 379,53
		Материалы собственные										
	22-040605-0301-00	Пропитка влагоизолирующая и гидрофобизирующая Гидротэкс-Ф	л	80,1425	0,25							
	22-050104-0225-00	Смеси сухие - цементные штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	1 923,42	6							
		Затраты труда										
	02-660101-0301-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	чел.-ч	118,6109	0,37	5 213,514		618 379,53				
	71-660104-0101-00	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих	м2	107,19		3 920,000	420 184,8	420 184,8				420 184,8
		Материалы собственные										
	22-050102-0122-00	Сухие смеси - клей плиточный цементный Крепость, типа Alina СТ РК 1168-2006	кг	911,115	8,5							
	22-020101-0405-00	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	109,3338	1,02							
	22-050107-0103-00	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	32,157	0,3							
		Затраты труда										
	02-660104-0101-00	Затраты труда рабочих по облицовке внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	чел.-ч	162,9288	1,52	2 578,947		420 184,8				
Отделка потолков												
2 этаж												
	71-660105-0207-00	Устройство реечного подвесного потолка Luxalon 84R [Р]	м2	30,64		3 763,000	115 298,32	115 298,32				115 298,32
		Материалы собственные										
	22-030302-0107-00	Профиль потолочный несущий Т-24/38, типа Албес	м	24,512	0,8							
	22-030302-0206-00	Подвес регулируемый для подвесного потолка длина 500 мм	шт	24,512	0,8							
	22-030301-1004-00	Реечный потолок Luxalon (Люксалон) 84R алюминиевые панели толщиной 0,5 мм, ширина панелей 84 мм, RAL 7035 (светло-серый)	м2	32,172	1,05							
	22-030302-0604-00	Профиль закрывающий торцевой П-образный алюминиевый шириной 16 мм, толщиной 0,32 мм для подвесных потолков типа Luxalon	м	24,512	0,8							
		Затраты труда										
	02-660105-0207-00	Затраты труда рабочих по устройству реечного подвесного потолка "Luxalon 84R"	чел.-ч	15,32	0,5	7 526,000		115 298,32				
	71-660105-0205-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса [Р]	м2	1 053,71		2 016,000	2 124 279,36	2 124 279,36				2 124 279,36
		Материалы собственные										
	22-030302-0202-00	Подвес потолочный анкерный АП-1	шт	1 264,452	1,2							
	22-030301-0901-00	Подвесные потолки из минерального волокна, типа Armstrong	м2	1 106,3955	1,05							
	22-030302-0404-00	Профиль Т-образный несущий основной Т24-38 длиной 3700 мм, типа Armstrong	м	885,1164	0,84							
	22-030302-0405-00	Профиль Т-образный продольный Т24-32 длиной 1200 мм, типа Armstrong	м	1 770,2328	1,68							
	22-030302-0407-00	Профиль Т-образный поперечный Т24-32 длиной 600 мм, типа Armstrong	м	885,1164	0,84							
	21-060902-2107-00	Профиль угловой ПУ 19х24 мм хром	м	4 214,84	4							
	21-130207-0216-00	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 8 мм х 40 мм	шт	1 264,452	1,2							
		Затраты труда										
	02-660105-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса	чел.-ч	1 081,10646	1,026	1 964,912		2 124 279,36				
3 этаж												
	71-660105-0205-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса [Р]	м2	994,48		2 016,000	2 004 871,68	2 004 871,68				2 004 871,68
		Материалы собственные										
	22-030302-0202-00	Подвес потолочный анкерный АП-1	шт	1 193,376	1,2							
	22-030301-0901-00	Подвесные потолки из минерального волокна, типа Armstrong	м2	1 044,204	1,05							
	22-030302-0404-00	Профиль Т-образный несущий основной Т24-38 длиной 3700 мм, типа Armstrong	м	835,3632	0,84							
	22-030302-0405-00	Профиль Т-образный продольный Т24-32 длиной 1200 мм, типа Armstrong	м	1 670,7264	1,68							
	22-030302-0407-00	Профиль Т-образный поперечный Т24-32 длиной 600 мм, типа Armstrong	м	835,3632	0,84							
	21-060902-2107-00	Профиль угловой ПУ 19х24 мм хром	м	3 977,92	4							
	21-130207-0216-00	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 8 мм х 40 мм	шт	1 193,376	1,2							
		Затраты труда										
	02-660105-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса	чел.-ч	1 020,33648	1,026	1 964,912		2 004 871,68				
	71-660105-0207-00	Устройство реечного подвесного потолка Luxalon 84R [Р]	м2	30,64		3 763,000	115 298,32	115 298,32				115 298,32
		Материалы собственные										
	22-030302-0107-00	Профиль потолочный несущий Т-24/38, типа	м	24,512	0,8							

		Албес											
	22-030302-0206-00	Подвес регулируемый для подвесного потолка длина 500 мм	шт	24,512	0,8								
	22-030301-1004-00	Реечный потолок Luxalon (Люксалон) 84R алюминиевые панели толщиной 0,5 мм, ширина панелей 84 мм, RAL 7035 (светло-серый)	м2	32,172	1,05								
	22-030302-0604-00	Профиль закрывающий торцевой П-образный алюминиевый шириной 16 мм, толщиной 0,32 мм для подвесных потолков типа Luxalon	м	24,512	0,8								
		Затраты труда											
	02-660105-0207-00	Затраты труда рабочих по устройству реечного подвесного потолка "Luxalon 84R"	чел.-ч	15,32	0,5	7 526,000		115 298,32					

Затраты труда рабочих (ЗП)	18 175 114,24
Материалы	
Итого прямые расходы:	**18 175 114,24**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**18 175 114,24**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**18 175 114,24**
***НДС (от всего по смете с материалами), 0%**	
Всего по смете	**18 175 114,24**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____