Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района",041100, область Жетісу, Кербулакский район, Сарыозекский сельский округ, село Сарыозек, ул. Б.Момышұлы, зд. 10, тел. 8(72840)40017, тел.: 8(72840)40017** — **130940009212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",050040, Республика Казахстан, район Медеуский, г. Алматы, Проспект Жибек Жолы, дом № 76** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение № 240023/04 от 28.02.2025 к Договору№ 240023/00 от 16.04.24г

Номер документа	Дата составления
144	18.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция системы водоснабжения с.Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу			Услуга	1	1 953 523 343,67	1 953 523 343,67	209 306 072,54
				Итого	1	x	1 953 523 343,67	209 306 072,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шагирбаев И.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2025

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"

Договор: № 240023/00 от 16.04.2024 г. доп. согл. № 240023/04 от 28.02.2025 г.

Адрес: РК, город Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, дом 76
БИН 07034000736
ИИК KZ738562203109263050, АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Акт Ф-3
выполненных работ за ноябрь 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, 2025; (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"	объект	295 000 000,00	83 100 000,00					
1	апрель 2025 г.				43 885 122,53	39 214 877,47	0,00	111 901 609,93	155 786 732,46
2	май 2025 г.				39 214 877,47	0,00	155 786 732,46	99 998 390,07	139 213 267,54
3	июнь 2025		280 000 000,00	84 000 000,00	62 464 123,78	21 535 876,22	139 213 267,54	145 749 622,15	208 213 745,93
4	июнь 2025				21 535 876,22	0,00	208 213 745,93	50 250 377,85	71 786 254,07
5	ноябрь 2025		2 887 461 583,17	866 238 474,95	586 057 003,10	280 181 471,85	71 786 254,07	1 367 466 340,57	1 953 523 343,67
	ИТОГО:		**3 462 461 583,17**	**1 033 338 474,95**	**753 157 003,11**	**280 181 471,85**	**575 000 000,00**	**1 775 366 340,57**	**2 528 523 343,67**

Сумма требуемая к перечислению: 1 367 466 340,57 (один миллиард триста шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч триста сорок) тенге 57 тиын

Заказчик: Руководитель отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Касенов Е.С.**

Подрядчик: Директор

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

_____ **Шагирбаев И.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа и о Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения с.Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция системы водоснабжения с.Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу (Корректировка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240023/00 от 16.04.2024г, доп. согл. № 240023/04 от 28.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 311-2022РедПро-ОСТ Суммарная смета для стройки - 311-2022РедПро-ОСТ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета ЭЗ3003: Внутрипоселковые сети водопровода [2-1]				
			Раздел 1: Наружные сети водопровода				
1	1	1101-0201-0126 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	146 166,293	289,0	42 242 058,95
2	2	1101-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	4 500,4401	11 746,0	52 862 169,1
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания под трубопровод песчаного	м^3 основания	10 279,1	11 263,0	115 773 503,3
4	4	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м^3 грунта	22 612,2	3 790,0	85 700 238,0
5	5	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	97 024,2	96,0	9 314 323,2
6	6	1101-0203-0156 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	м^3 грунта	97 024,2	95,0	9 217 299,0
7	7	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м^3 уплотненного грунта	97 024,2	215,0	20 860 203,0
8	8	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного грунта	97 024,2	654,0	63 453 826,8
9	9	1122-0105-0402 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	2,9403	1 269 181,0	3 731 773,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	241-201-0610 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	2 148,776	550,0	1 181 827,0
11	12	1122-0105-0405 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	35,5445	1 394 859,0	49 579 566,0
12	13	241-201-0613 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	33 307,405	1 660,0	55 290 292,0
13	15	1122-0105-0408 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм	км	4,408	1 754 308,0	7 732 990,0
14	16	241-201-0616 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 160х9,5 мм	м	2 953,351	3 466,0	10 236 315,0
15	18	1122-0105-0411 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 215 мм	км	3,871	2 047 301,0	7 925 102,0
16	19	241-201-0618 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 200х11,9 мм	м	7 983,471	5 410,0	43 190 578,0
17	21	1122-0105-0415 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	км	3,47856	2 864 794,0	9 965 358,0
18	23	241-201-0422 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 315х28,6 мм	м	4 122,82	19 752,0	81 433 941,0
19	25	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,8623	3 873 804,0	3 340 381,0
20	26	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	69	2 882,0	198 858,0
21	27	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	15	19 559,0	293 385,0
22	28	241-113-0127 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	17	30 720,0	522 240,0
23	29	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т фасонных частей	1,15	2 352 263,0	2 705 102,0
24	30	241-113-0132 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	11	70 050,0	770 550,0
25	31	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,494158	3 873 804,0	1 914 271,0
26	32	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,2	3 614,0	65 775,0
27	34	1122-0303-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	96	9 345,0	897 120,0
28	35	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	133	56 424,0	7 504 392,0
29	36	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей чугунных, диаметр 50-100 мм	т фасонных частей	0,096	243 332,0	23 360,0
30	37	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	24	207 562,0	4 981 488,0
31	38	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей чугунных, диаметр 50-100 мм	т фасонных частей	2,2902	243 332,0	557 279,12
32	39	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	99	151 884,0	15 036 516,0
33	40	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей чугунных, диаметр 125-200 мм	т фасонных частей	1,4577	219 303,0	319 678,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	41	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	13	187 216,0	2 433 808,0
35	42	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	3	187 216,0	561 648,0
36	43	1122-0301-0201 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,29844	3 873 804,0	1 156 098,0
37	44	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	28	1 065,0	29 820,0
38	45	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	1 686,0	13 488,0
39	46	241-114-0201 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	3 659,0	36 590,0
40	47	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	2 900,0	116 000,0
41	48	241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	17	2 816,0	47 872,0
42	49	1122-0301-0202 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т фасонных частей	0,5139	2 352 263,0	1 208 828,0
43	50	241-114-0218 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	17 736,0	354 720,0
44	51	241-114-0218 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	17 736,0	17 736,0
45	52	1122-0302-0101 РСНБ РК 2024	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	84	5 749,0	482 916,0
46	53	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	36	45 038,0	1 621 368,0
47	54	1122-0302-0103 РСНБ РК 2024	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	126	9 484,0	1 194 984,0
48	55	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	209	106 018,0	22 157 762,0
49	56	1122-0302-0105 РСНБ РК 2024	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 150 мм	задвижка или клапан	15	13 816,0	207 240,0
50	58	1122-0302-0106 РСНБ РК 2024	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 200 мм	задвижка или клапан	10	23 300,0	233 000,0
51	59	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	25	270 143,0	6 753 575,0
52	60	1122-0302-0108 РСНБ РК 2024	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 300 мм	задвижка или клапан	17	48 932,0	831 844,0
53	61	519-101-0107 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10,	шт.	17	738 267,0	12 550 539,0
54	62	1122-0301-0201 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,688707	3 873 804,0	2 667 916,0
55	63	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	32,8	3 614,0	118 539,0
56	64	1122-0304-0101 РСНБ РК 2024	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	108	2 711,0	292 788,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	65	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	44	2 415,0	106 260,0
58	66	1122-0304-0103 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	368	5 323,0	1 958 864,0
59	67	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	872	4 864,0	4 241 408,0
60	68	1122-0304-0105 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм	фланец	189	8 080,0	1 527 120,0
61	69	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	237	8 178,0	1 938 186,0
62	70	1122-0304-0106 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	59	12 552,0	740 568,0
63	71	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	95	11 978,0	1 137 910,0
64	72	1122-0304-0108 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 300 мм	фланец	130	22 394,0	2 911 220,0
65	73	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	165	22 103,0	3 646 995,0
66	74	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	31	4 806,0	148 986,0
67	76	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	178	5 135,0	914 030,0
68	77	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	148	1 607,0	237 836,0
69	78	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	69	8 463,0	583 947,0
70	79	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	60	3 501,0	210 060,0
71	80	1122-0301-0308 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 200 мм	шт.	75	9 628,0	722 100,0
72	81	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	40	7 636,0	305 440,0
73	82	1122-0301-0312 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.	94	18 442,0	1 733 548,0
74	83	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	13	17 189,0	223 457,0
75	84	241-201-0622 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 315x18,7 мм	м	143,824	13 373,0	1 923 358,0
76	85	241-201-0623 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 355x21,1 мм	м	12,24	17 062,0	208 839,0
77	86	241-201-0624 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 400x23,7 мм	м	16,968	21 520,0	365 151,0
78	87	241-201-0625 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 450x26,7 мм	м	4,646	27 285,0	126 766,0
79	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10155	395 112,0	40 124,0
80	89	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 405,98	1 590,0	2 235 508,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**90**	**1106-0102-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м^3**	**м^3**	**66,6**	**59 645,0**	**3 972 357,0**
82	**91**	**1122-0501-0103** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**191,05**	**58 867,0**	**11 246 540,0**
83	**92**	**225-101-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**54**	**28 258,0**	**1 525 932,0**
84	**93**	**225-101-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**142**	**28 258,0**	**4 012 636,0**
85	**94**	**225-101-0616** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2**	**шт.**	**80**	**93 598,0**	**7 487 840,0**
86	**95**	**225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**94**	**7 510,0**	**705 940,0**
87	**96**	**225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**94**	**9 731,0**	**914 714,0**
88	**97**	**1122-0501-0102** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**328,1**	**69 007,0**	**22 641 197,0**
89	**98**	**225-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**208**	**21 292,0**	**4 428 736,0**
90	**99**	**225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**424**	**23 697,0**	**10 047 528,0**
91	**100**	**225-101-0610** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**207**	**43 854,0**	**9 077 778,0**
92	**101**	**225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**273**	**7 510,0**	**2 050 230,0**
93	**102**	**225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**270**	**9 731,0**	**2 627 370,0**
94	**103**	**1122-0501-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**34,84**	**80 222,0**	**2 794 934,0**
95	**104**	**225-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**44**	**14 413,0**	**634 172,0**
96	**105**	**225-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**84**	**11 896,0**	**999 264,0**
97	**106**	**225-101-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**41**	**15 360,0**	**629 760,0**
98	**107**	**225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**53**	**7 510,0**	**398 030,0**
99	**108**	**225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**53**	**9 731,0**	**515 743,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	109	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3,С-6	т	11,0591	1 180 013,0	13 049 882,0
101	110	1113-0203-0205 РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	233,7039	276,0	64 502,0
102	111	1113-0203-0528 РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	233,7039	411,0	96 052,0
103	112	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	128	43 630,0	5 584 640,0
104	113	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	193	22 439,0	4 330 727,0
105	114	1111-0102-0109 РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$ подстилающего слоя	335,519	56 239,0	18 869 253,0
106	115	1106-0601-0103 РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	13,0947	1 542 752,0	20 201 875,0
107	116	1101-0102-0202 РСНБ РК 2024	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	5 819	9 788,0	56 956 372,0
108	117	1123-0101-0101 РСНБ РК 2024	Устройство основания под трубопровод песчаного	$м^3$ основания	11 655	11 263,0	131 270 265,0
109	118	1122-0301-0303 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	88	5 135,0	451 880,0
110	119	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	44	2 479,0	109 076,0
111	120	241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	44	1 949,0	85 756,0
112	121	1122-0301-0306 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	11	8 463,0	93 093,0
113	122	241-208-0312 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 712,0	13 424,0
114	123	241-208-0213 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	9	5 175,0	46 575,0
115	124	1122-0301-0308 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 200 мм	шт.	11	9 628,0	105 908,0
116	125	241-208-0314 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	3	12 414,0	37 242,0
117	126	241-208-0215 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	8	8 878,0	71 024,0
118	127	1122-0301-0312 РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.	42	18 442,0	774 564,0
119	128	241-208-0318 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	5	47 550,0	237 750,0
120	129	241-208-0219 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	9	22 944,0	206 496,0
121	130	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	2,4049	954 056,0	2 294 409,0
122	131	251-305-0110 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	421,5	951,0	400 846,0
			Подраздел 1: Опозновательный знак подземного водопровода- 886шт,см.АС				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	137	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	3 146	1 101,0	3 463 746,0
124	138	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1 287	11 548,0	14 862 276,0
125	143	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	4 392,6	1 101,0	4 836 253,0
126	144	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	15 374,1	1 769,0	27 196 782,9
127	145	1122-0303-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка вантуза двойного	шт.	8	16 189,0	129 512,0
128	146	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	8	381 617,0	3 052 936,0
129	147	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0367	3 873 804,0	142 169,0
130	148	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2 882,0	25 938,0
131	149	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	1 065,0	9 585,0
132	150	1122-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	9	5 749,0	51 741,0
133	151	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	9	45 038,0	405 342,0
134	152	1122-0304-0103 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	27	5 323,0	143 721,0
135	153	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4 864,0	102 144,0
136	154	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	9	2 711,0	24 399,0
137	155	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 415,0	21 735,0
138	156	1122-0303-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка вантуза двойного	шт.	2	16 189,0	32 378,0
139	157	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	2	381 617,0	763 234,0
140	158	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0386	3 873 804,0	149 529,0
141	159	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	22 651,0	45 302,0
142	160	241-114-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3 659,0	7 318,0
143	161	1122-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	2	5 749,0	11 498,0
144	162	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	2	45 038,0	90 076,0
145	163	1122-0304-0106 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	6	12 552,0	75 312,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	164	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	11 978,0	71 868,0
147	165	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	2	2 711,0	5 422,0
148	166	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0	4 830,0
149	167	1122-0303-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка вантуза двойного	шт.	5	16 189,0	80 945,0
150	168	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	5	381 617,0	1 908 085,0
151	169	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,2915	3 873 804,0	1 129 214,0
152	170	241-113-0132 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	5	70 050,0	350 250,0
153	171	241-114-0218 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	17 736,0	88 680,0
154	172	1122-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	5	5 749,0	28 745,0
155	173	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	5	45 038,0	225 190,0
156	174	1122-0304-0106 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	15	12 552,0	188 280,0
157	175	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	15	11 978,0	179 670,0
158	176	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	5	2 711,0	13 555,0
159	177	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 415,0	12 075,0
			Итого по подразделу 1: Опозновательный знак подземного водопровода- 886шт,см.				**59 929 735,9**
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода				**1 194 090 566,37**
			Раздел 2: Футляр				
			Подраздел 1: Труба Ду225 мм				
160	178	1122-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	772	31 186,0	24 075 592,0
161	179	241-201-0619 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 225х13,4 мм	м	787,44	6 871,0	5 410 500,0
162	180	1122-0105-0411 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 215 мм	км	0,946	2 047 301,0	1 936 747,0
163	181	241-201-0619 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 225х13,4 мм	м	648,143	6 871,0	4 453 391,0
			Итого по подразделу 1: Труба Ду225 мм				**35 876 230,0**
			Подраздел 2: Труба Ду250 мм				
164	182	1122-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	48	31 186,0	1 496 928,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	183	241-201-0620 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 250x14,8 мм	м	48,96	8 454,0	413 908,0
166	184	1122-0105-0411 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 215 мм	км	0,024	2 047 301,0	49 135,0
167	185	241-201-0620 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 250x14,8 мм	м	24,216	8 454,0	204 722,0
			Итого по подразделу 2: Труба Ду250 мм				**2 164 693,0**
			Подраздел 3: Труба Ду315 мм				
168	186	1122-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	1 076	48 374,0	52 050 424,0
169	187	241-201-0622 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 315x18,7 мм	м	1 097,52	13 373,0	14 677 135,0
170	188	1122-0105-0415 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	км	0,78	2 864 794,0	2 234 539,0
171	189	241-201-0622 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 315x18,7 мм	м	787,8	13 373,0	10 535 249,0
			Итого по подразделу 3: Труба Ду315 мм				**79 497 347,0**
			Подраздел 4: Труба Ду355 мм				
172	190	1122-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	130	48 374,0	6 288 620,0
173	191	241-201-0623 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 355x21,1 мм	м	132,6	17 062,0	2 262 421,0
174	192	1122-0105-0416 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм	км	0,073	3 206 079,0	234 044,0
175	193	241-201-0623 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 355x21,1 мм	м	17,73	17 062,0	302 509,0
			Итого по подразделу 4: Труба Ду355 мм				**9 087 594,0**
			Подраздел 5: Труба Ду400 мм				
176	194	1122-0203-0104 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	68	69 061,0	4 696 148,0
177	195	241-201-0624 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 400x23,7 мм	м	69,36	21 520,0	1 492 627,0
178	196	1122-0105-0418 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм	км	0,106	3 432 189,0	363 812,0
179	197	241-201-0624 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 400x23,7 мм	м	2,06	21 520,0	44 331,0
			Итого по подразделу 5: Труба Ду400 мм				**6 596 918,0**
			Подраздел 6: Труба Ду450 мм				
180	198	1122-0203-0104 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	158	69 061,0	10 911 638,0
181	199	241-201-0625 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 450x26,7 мм	м	159,311167	27 285,0	4 346 805,0
			Итого по подразделу 6: Труба Ду450 мм				**15 258 443,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 7: Стальная труба Ду426 мм				
182	200	1122-0203-0302 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода из стальных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с	м	196	66 098,0	12 955 208,0
183	201	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	59	30 661,0	1 808 999,0
184	204	242-401-3006 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	шт.	2	4 184 737,0	8 369 474,0
185	205	519-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 300	шт.	1	7 654 835,0	7 654 835,0
186	207	519-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN	шт.	12	1 076 339,0	12 916 068,0
187	209	245-706-0230 *РСНБ РК 2022*	Расходомер электромагнитный, DN 200	шт.	6	1 502 974,0	9 017 844,0
			Итого по подразделу 7: Стальная труба Ду426 мм				**52 722 428,0**
			Итого по разделу 2: Футляр				**201 203 653,0**
			Раздел 3: Переход через реку				
188	214	241-201-0622 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 315х18,7 мм	м	1 848,3	13 373,0	24 717 316,0
189	225	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,	шт.	8	604 366,0	4 834 928,0
190	258	242-402-1901 *ПрСЦ 10.2025*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16	шт.	4	284 294,0	1 137 176,0
191	264	241-201-0625 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 450х26,7 мм	м	90	27 285,0	2 455 650,0
			Итого по разделу 3: Переход через реку				**33 145 070,0**
			ИТОГО по смете Э33003: Внутрипоселковые сети водопровода [2-1]				**1 428 439 289,37**
			Смета Э33013: Внутриплощадочные сети водопровода [2-2]				
192	1	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	4 506,6	359,0	1 617 869,4
193	2	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	139,38	7 975,0	1 111 555,5
194	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания под трубопровод песчаного	м^3 основания	103,2	11 263,0	1 162 341,6
195	4	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м^3 грунта	967,5	4 162,0	4 026 735,0
196	5	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	3 542,4	96,0	340 070,4
197	6	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного грунта	3 542,4	654,0	2 316 729,6
198	9	241-201-0617 *ПрСЦ 10.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 180х10,7 мм	м	4 321,296	4 389,0	18 966 168,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	17	**242-101-1208** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С,**	**шт.**	**11**	**270 143,0**	**2 971 573,0**
			ИТОГО по смете Э33013: Внутриплощадочные сети водопровода [2-2]				**32 513 042,5**
			Итого по суммарной смете				**1 460 952 331,87**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**37 956 370,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)				91 071 741,56
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 552 024 073,43**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				75 703 385,17
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				46 560 722,2
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 674 288 180,8**
			в том числе в текущих ценах на IV квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,0388				**278 280 089,96**
			в том числе в текущих ценах на I квартал 2026 г., доля - 47 %, к - 1,0587				**833 107 381,6**
			в том числе в текущих ценах на II квартал 2026 г., доля - 37 %, к - 1,0790				**668 426 070,42**
			Всего				**1 779 813 541,98**
			С понижающим коэффицентом				**1 744 217 271,14**
			НДС (12%)				209 306 072,54
			Итого с НДС				**1 953 523 343,67**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

Касенов Е.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367

Шагирбаев И.М.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Redline PRO" БИН 080140014245

Олибек О.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нурай сервис" БИН 040240007586

Шекербеков С.М.
Аттестат KZ15VJE00070834 от 23.11.2021г