Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

Исполнитель: ТОО "ExtraClass"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт объездной дороги Жаяу Муса - дорога Жасыбая Баянаульского района. Павлодарской области.

СПРАВКА №2 от 27.11.2025г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 28					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт объездной дороги Жаяу Муса - дорога Жасыбая Баянаульского района. Павлодарской области.	54 769 695,7[illegible]	31 372 847,45							3 764 741,69	35 137 589,14

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

_____ Дәрібай Ф.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ExtraClass"

_____ Стоцкая Г.А.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

Подрядчик ТОО "ExtraClass"

Стройка Средний ремонт объездной дороги Жаяу Муса - дорога Жасыбая Баянаульского района. Павлодарской области.

Договор №28 от 04.04.2025г.

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2025г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Корректировка объемов по Акту выполненных работ №1									
		ПК9+27-ПК9+77									
1	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм *СП - 8%*	$м^3$	1052,82	-5584,00 –	– –	-5878947 –	– –	-5878947	– -470316	-6349263
		Перевозка материалов									
2	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (Смесь ЩПС 83 км) *СП - 8%*	т·км	80909,217	-19,00 –	– –	-1537275 –	– –		– -122982	-1660257
		Подготовка основания к ремонту									
		ПК9+27-ПК9+77									
3	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	$м^3$	1052,82	5952,00 –	– –	6266385 –	– –	6266385	– 501311	6767696
		Ремонт дорожной одежды									
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,702	3147,64 –	3147,64 1397,94	8505 –	8505 3777	–	4079 1007	13591
5	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	2,783	160763,00 –	– –	447403 –	– –	447403	– 35792	483195
6	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (толщина 5 см) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5403,75	194,96 74,76	110,51 13,06	1053515 403984	597168 70573	52363	512546 125259	1691320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	5403,75	15,45 9,00	0,02 –	83488 48634	108 –	34746	52524 10862	146874
8	212-502-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2013 типа Бх, марки II *СП - 8%*	т	646,289	22397,00 –	– –	14474935 –	– –	14474935	– 1157995	15632930
		Искуственные сооружения									
		К0+40 - ПК1+60									
		Устройство металлической водопропускной трубы диам. 0,5 м, длиной 10 м (2 штуки)									
9	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	3,6	1964,99 1579,94	385,05 102,87	7074 5688	1386 370	–	5998 1046	14117
10	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	$м^3$	4,5	2593,00 –	– –	11669 –	– –	11669	– 933	12602
11	1127-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Дренажи поперечные с выпуском двусторонним. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м дренажа	20	962,99 697,18	265,81 153,18	19260 13944	5317 3064	–	18368 3010	40638
12	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	м	20	55994,00 –	– –	1119880 –	– –	1119880	– 89590	1209470
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	31,4	1202,97 420,99	28,40 4,03	37773 13219	892 127	23662	12411 4015	54199
14	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Наброска или призма каменная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ камня (в деле)	5,4	4508,31 4503,64	4,67 2,02	24345 24320	25 11	–	17518 3349	45212
15	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	$м^3$	5,454	8519,00 –	– –	46463 –	– –	46463	– 3717	50180
		ПК6+27 - ПК7+27									
		Устройство железобетонной водопропускной трубы диам. 1,0 м, длиной 10 м (3 шт.)									
16	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	9,6	1964,99 1579,94	385,05 102,87	18864 15167	3697 988	–	15993 2789	37646
17	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	$м^3$	12	2593,00 –	– –	31116 –	– –	31116	– 2489	33605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Дренажи поперечные с выпуском двусторонним. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м дренажа	30	962,99 697,18	265,81 153,18	28890 20915	7974 4595	–	27552 4515	60957
19	241-702-0207 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности *СП - 8%*	м	30	183879,00 –	– –	5516370 –	– –	5516370	– 441310	5957680
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	94,2	1202,97 420,99	28,40 4,03	113320 39657	2676 380	70987	37234 12044	162599
21	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Наброска или призма каменная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ камня (в деле)	8,1	4508,31 4503,64	4,67 2,02	36517 36479	37 16	–	26277 5024	67818
22	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	$м^3$	8,181	8519,00 –	– –	69694 –	– –	69694	– 5576	75270
		ПК9+70									
		Устройство железобетонной водопропускной трубы диам. 1,0 м, длиной 10 м (1 шт.)									
23	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	5,4	1964,99 1579,94	385,05 102,87	10611 8532	2079 555	–	8996 1569	21176
24	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	$м^3$	6,75	2593,00 –	– –	17503 –	– –	17503	– 1400	18903
25	1127-0201-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Дренажи поперечные с выпуском двусторонним. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м дренажа	10	962,99 697,18	265,81 153,18	9630 6972	2658 1532	–	9184 1505	20319
26	241-702-0207 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности *СП - 8%*	м	10	183879,00 –	– –	1838790 –	– –	1838790	– 147103	1985893
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	31,4	1202,97 420,99	28,40 4,03	37773 13219	892 127	23662	12411 4015	54199
28	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Наброска или призма каменная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ камня (в деле)	2,7	4508,31 4503,64	4,67 2,02	12172 12160	12 5	–	8759 1675	22606
29	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	$м^3$	2,727	8519,00 –	– –	23231 –	– –	23231	– 1859	25090
		Ремонт обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной площади	977	11,45 --	11,45 2,85	11187 --	11186 2784	--	2003 1055	14245
31	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 6 см *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия обочин	977	288,09 49,10	238,77 67,41	281464 47971	233279 65860	214	122936 32348	436748
32	211-201-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм *СП - 8%*	м³	73,861	2870,00 --	-- --	211981 --	-- --	211981	-- 16958	228939
		Обустройство дороги									
33	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,97	33492,80 4359,40	13462,13 4174,54	32494 4229	13058 4049	15207	8940 3315	44749
34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	7140,44 5401,09	1147,38 401,20	7140 5401	1147 401	592	6266 1073	14479
35	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 *СП - 8%*	шт.	1	10228,00 --	-- --	10228 --	-- --	10228	-- 818	11046
36	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СП - 8%*	шт.	1	8563,00 --	-- --	8563 --	-- --	8563	-- 685	9248
		Перевозка материалов									
37	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (Асфальт 125 км) *СП - 8%*	т·км	80786,125	17,00 --	-- --	1373364 --	-- --		-- 109869	1483233
38	412-302-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 200 км (Битум 259 км) *СП - 8%*	т·км	859,88	42,00 --	-- --	36115 --	-- --		-- 2889	39004
39	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (Щебень фр. 5-20 83 км) *СП - 8%*	т·км	8521,344	19,00 --	-- --	161906 --	-- --		-- 12952	174858
40	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (Щебень фр. 20-40 83 км) *СП - 8%*	т·км	63161,508	19,00 --	-- --	1200069 --	-- --		-- 96005	1296074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (Трубы) СП - 8%	т·км	5825	25,00	--	145625			--	157275
		ИТОГО ПО АКТУ:			--	--	--			11650	30606163
		Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	тенге								33 024 049,88
		Скидка подрядчика									1 651 202,43
		Итого выполнение в текущих ценах с учетом скидки									31 372 847,45
		НДС 12%									3 764 741,69
		Итого с НДС 12%									35 137 589,14

Сдал (Подрядчик) ТОО "ExtraClass"

Директор Стоянов Т.А.

Принял (Заказчик ГУ "Аппарат акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района"

Руководитель Дарібай Ф.Ж.