*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **"Балқаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Д. Конаева, дом № 75** | **050340006995** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65** | **070340002198** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №11 от 12.03.2025 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 26.05.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района | | | усл. | 1 | 93 665 136,37 | 93 665 136,37 |
| | | | | Итого | 1 | x | 93 665 136,37 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Галенбергер К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2025

М.П.

**Заказчик :** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
**Наименование строительства и его адрес**: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за май 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 050340006995 | 070340002198 | | | 11 | 12.03.2025 года | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области» | 400 708 229,93 | 400 708 229,93 | 83 629 586,05 | | | | 10 035 550,33 | 93 665 136,37 |
| Аванс 30% | | 120 212 468,98 | 25 088 875,81 | | | | 3 010 665,10 | 28 099 540,91 |
| **Всего к оплате** | | **280 495 760,95** | **58 540 710,23** | | | | **7 024 885,23** | **65 565 595,46** |

**Подрядчик**
ТОО "Асан М Компани"
БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

**Заказчик**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского
БИН 050340006995
Руководитель _____ Төлепберген Қ.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Проект"
БИН 150540006690
Директор _____ Жанпеисов Т. Ф.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Насосная 2-го подъема**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **12.03.2025**

# Акт выполненных работ №2

**за Май 2025 (месяц, год) на 2-2-1 Насосная 2-гоподъема работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительногослоя/** | $м^3$ грунта | 0,763 | 94,0<br>0,0 | 94,0<br>23,0 | 71,7<br>0,0 | 71,7<br>17,5 | | | 71,7 |
| 2 | 2 | 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3грунта | 0,763 | 81,0<br>0,0 | 81,0<br>20,0 | 61,8<br>0,0 | 61,8<br>15,3 | | | 61,8 |
| 3 | 18 | Эргономика | **Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками** | комп-т | 1 | 40 070 597,68 | | 40 551 445,0 | | 40 070 598,0 | | 40 551 445,0 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | - отпускная цена | | | 40 070 597,68 | | 40 070 598,0 | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 480 847,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа** | | | | | 40 551 579<br>0 | 134<br>33 | 0<br>40 551 445 | 0<br>0 | 40 551 579 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 40 551 579<br>0 | 134<br>33 | 0<br>40 551 445 | 0<br>0 | 40 551 579 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 40 551 445 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по акту** | | | | | | **134** |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%** | **%** | **7,70%** | **10,32** | | | |
| **Итого** | | | | | | **144,32** |
| **Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%** | **%** | **0,3%** | **0,43** | | | |
| **Итого** | | | | | | **144,75** |
| **Сметная прибыль 5%** | **%** | **5,0%** | **7** | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **5,0%** | **7** | **2 027 572** | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | **2 027 731,48** |
| **в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075** | | **1,075** | | | | **32 040 830,30** |
| **в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155** | | **1,155** | | | | **14 753 684,65** |
| **Итого в текущих ценах** | | | | | | **46 794 514,95** |
| **НДС** | **%** | **12%** | **5 615 341,79** | | | |
| **Итого с НДС** | ***тенге*** | | | | | **52 409 856,74** |
| **Скидка** | ***тенге*** | **2%** | **1 048 197,13** | | | |
| **Итого со скидкой** | ***тенге*** | | | | | **51 361 659,60** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»***

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Realline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 12.03.2025**

# Акт выполненных работ №3

за **Май 2025** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2: ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 515-103-0111<br>*СпрСЦ 02.2024* | **Дизель-генератор модель GEN AL 110,марка Generg,с АВР без кожуха,мощность 110 кВа/88 кВт,50 Гц/4Р** | шт. | 1 | 9 773 446,0 | | 9 773 446,0 | | 9 773 446,0 | | 9 773 446,0 |
| 2 | 18 | 515-102-0409<br>*РСНБ РК 2022* | **Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на** | шт. | 1 | 2 260 204,0 | | 2 260 204,0 | | 2 260 204,0 | | 2 260 204,0 |
| 3 | 19 | 515-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с** | шт. | 1 | 1 331 403,0 | | 1 331 403,0 | | 1 331 403,0 | | 1 331 403,0 |
| 4 | 30 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** | опора | 1 | 27 029,0<br>15 855,0 | 10 506,0<br>3 386,0 | 27 029,0<br>15 855,0 | 10 506,0<br>3 386,0 | 668,0 | | 27 029,0 |
| 5 | 31 | 252-301-0949<br>*РСНБ РК 2022* | **Устройство на опору УОП** | шт. | 1 | 21 283,0 | | 21 283,0 | | 21 283,0 | | 21 283,0 |
| | | | **Итого по разделу 2: ВЛЗ-10кВ** | | | | | 13 413 365<br>15 855 | 10 506<br>3 386 | 21 951<br>13 365 053 | 0<br>0 | 13 413 365 |
| | | | **Раздел 3: Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 12.03.2025**

# Акт выполненных работ №3

за **Май 2025** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2: ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 515-103-0111<br>*СпрСЦ 02.2024* | **Дизель-генератор модель GEN AL 110,марка Generg,с АВР без кожуха,мощность 110 кВа/88 кВт,50 Гц/4Р** | шт. | 1 | 9 773 446,0 | | 9 773 446,0 | | 9 773 446,0 | | 9 773 446,0 |
| 2 | 18 | 515-102-0409<br>*РСНБ РК 2022* | **Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на** | шт. | 1 | 2 260 204,0 | | 2 260 204,0 | | 2 260 204,0 | | 2 260 204,0 |
| 3 | 19 | 515-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с** | шт. | 1 | 1 331 403,0 | | 1 331 403,0 | | 1 331 403,0 | | 1 331 403,0 |
| 4 | 30 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** | опора | 1 | 27 029,0<br>15 855,0 | 10 506,0<br>3 386,0 | 27 029,0<br>15 855,0 | 10 506,0<br>3 386,0 | 668,0 | | 27 029,0 |
| 5 | 31 | 252-301-0949<br>*РСНБ РК 2022* | **Устройство на опору УОП** | шт. | 1 | 21 283,0 | | 21 283,0 | | 21 283,0 | | 21 283,0 |
| | | | **Итого по разделу 2: ВЛЗ-10кВ** | | | | | 13 413 365<br>15 855 | 10 506<br>3 386 | 21 951<br>13 365 053 | 0<br>0 | 13 413 365 |
| | | | **Раздел 3: Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 1133-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка | опора | 4 | 86 658,0<br>46 630,0 | 39 116,0<br>12 609,0 | 346 632,0<br>186 520,0 | 156 464,0<br>50 436,0 | 3 648,0 | | 346 632,0 |
| 7 | 40 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 12 | 62 092,0 | | 745 104,0 | | 745 104,0 | | 745 104,0 |
| 8 | 41 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 12 | 9 298,0 | | 111 576,0 | | 111 576,0 | | 111 576,0 |
| 9 | 42 | 252-207-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположеннем фаз | шт. | 4 | 251 617,0 | | 1 006 468,0 | | 1 006 468,0 | | 1 006 468,0 |
| 10 | 43 | СТПрайс | Проводник заземление В10 | шт | 40 | 1 458,04 | | 58 322,0 | | 58 322,0 | | 58 322,0 |
| 11 | 44 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 12 814,0 | | 102 512,0 | | 102 512,0 | | 102 512,0 |
| 12 | 45 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Проводник заземляющий ЗП-21 | шт | 8 | 1 056,25 | | 8 450,0 | | 8 450,0 | | 8 450,0 |
| 13 | 46 | 252-207-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SAL1.27 | шт. | 4 | 6 497,0 | | 25 988,0 | | 25 988,0 | | 25 988,0 |
| 14 | 47 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,92 | 1 092,0 | | 1 005,0 | | 1 005,0 | | 1 005,0 |
| 15 | 48 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 20 | 2 421,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 |
| 16 | 49 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 20 | 561,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 |
| 17 | 50 | 252-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 16 899,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 |
| 18 | 51 | 252-207-2112<br>*РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 8 | 29 281,0 | | 234 248,0 | | 234 248,0 | | 234 248,0 |
| 19 | 52 | 252-108-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 24 | 14 295,0 | | 343 080,0 | | 343 080,0 | | 343 080,0 |
| 20 | 53 | 252-207-1150<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 24 | 33 138,0 | | 795 312,0 | | 795 312,0 | | 795 312,0 |
| 21 | 55 | 252-207-3948<br>*РСНБ РК 2022* | Штырь,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 1 520,0 | | 12 160,0 | | 12 160,0 | | 12 160,0 |
| 22 | 56 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 55 944,0<br>30 983,0 | 24 293,0<br>7 831,0 | 55 944,0<br>30 983,0 | 24 293,0<br>7 831,0 | 668,0 | | 55 944,0 |
| 23 | 57 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 62 092,0 | | 124 184,0 | | 124 184,0 | | 124 184,0 |
| 24 | 58 | 225-204-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 9 298,0 | | 18 596,0 | | 18 596,0 | | 18 596,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | 252-207-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 |
| 26 | 60 | СТПрайс | Проводник заземление В10 | шт | 10 | 1 458,04 | | 14 580,0 | | 14 580,0 | | 14 580,0 |
| 27 | 61 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 |
| 28 | 74 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 55 944,0<br>30 983,0 | 24 293,0<br>7 831,0 | 55 944,0<br>30 983,0 | 24 293,0<br>7 831,0 | 668,0 | | 55 944,0 |
| 29 | 75 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 62 092,0 | | 124 184,0 | | 124 184,0 | | 124 184,0 |
| 30 | 76 | СТПрайс | Траверса типа ТМ-73 | шт. | 1 | 6 704,46 | | 6 704,0 | | 6 704,0 | | 6 704,0 |
| 31 | 77 | СТПрайс | Траверса типа TMs-60a | шт. | 1 | 3 661,61 | | 3 662,0 | | 3 662,0 | | 3 662,0 |
| 32 | 78 | СТПрайс | Накладка ОГ-52 | шт. | 1 | 1 525,89 | | 1 526,0 | | 1 526,0 | | 1 526,0 |
| 33 | 79 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2 288,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 |
| 34 | 89 | 252-207-1150<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 |
| 35 | 91 | 515-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводоом ПРНЗ-10У1 | шт. | 1 | 183 716,0 | | 183 716,0 | | 183 716,0 | | 183 716,0 |
| 36 | 93 | 252-206-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный типа А2А | шт. | 6 | 4 713,0 | | 28 278,0 | | 28 278,0 | | 28 278,0 |
| 37 | 94 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21 725,0 | | 21 725,0 | | 21 725,0 | | 21 725,0 |
| 38 | 95 | 252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 126,0 | | 4 126,0 | | 4 126,0 | | 4 126,0 |
| 39 | 96 | 252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 148,0 | | 3 148,0 | | 3 148,0 | | 3 148,0 |
| 40 | 97 | 252-207-3922<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 17 496,0 | | 52 488,0 | | 52 488,0 | | 52 488,0 |
| 41 | 98 | 252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940,0 | | 5 820,0 | | 5 820,0 | | 5 820,0 |
| 42 | 100 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные.Установка | опора | 16 | 27 273,0<br>15 855,0 | 10 506,0<br>3 386,0 | 436 368,0<br>253 680,0 | 168 096,0<br>54 176,0 | 14 592,0 | | 436 368,0 |
| 43 | 101 | 225-204-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 16 | 62 092,0 | | 993 472,0 | | 993 472,0 | | 993 472,0 |
| 44 | 102 | 252-207-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа SH151.0,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 16 | 156 177,0 | | 2 498 832,0 | | 2 498 832,0 | | 2 498 832,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 103 | СТПрайс | Проводник заземление В10 | шт | 16 | 1 458,04 | 23 328,64 | | 23 328,64 | | 23 328,64 |
| 46 | 104 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 16 | 2 421,0 | 38 736,0 | | 38 736,0 | | 38 736,0 |
| 47 | 105 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 16 | 561,0 | 8 976,0 | | 8 976,0 | | 8 976,0 |
| 48 | 108 | 252-207-0419<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа SAL1.17 | шт. | 16 | 6 497,0 | 103 952,0 | | 103 952,0 | | 103 952,0 |
| 49 | 109 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,32 | 1 092,0 | 349,0 | | 349,0 | | 349,0 |
| | | | Итого по разделу 3: Сети ВЛ-10кВ | | | | 9 095 153<br>502 166 | 373 146<br>120 274 | 8 036 125<br>183 716 | 0<br>0 | 9 095 153 |
| | | | Раздел 4: Сети КЛ-0,4кВ | | | | | | | | |
| 50 | 111 | 243-113-0647<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 | м | 9 | 2 970,0 | 26 730,0 | | 26 730,0 | | 26 730,0 |
| 51 | 112 | 243-113-0644<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 | м | 1 241 | 2 113,0 | 2 622 233,0 | | 2 622 233,0 | | 2 622 233,0 |
| 52 | 113 | 243-113-0642<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 | м | 49 | 1 654,0 | 81 046,0 | | 81 046,0 | | 81 046,0 |
| 53 | 114 | 243-113-0623<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 | м | 658,90807 | 974,0 | 641 776,46 | | 641 776,46 | | 641 776,46 |
| | | | Итого по разделу 4: Сети КЛ-0,4кВ | | | | 3 371 785<br>0 | 0<br>0 | 3 371 785<br>0 | 0<br>0 | 3 371 785 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 25 880 303<br>518 021 | 383 652<br>123 660 | 11 429 861<br>13 548 769 | 0<br>0 | 25 880 303 |
| | | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | 13 548 769 | | 12 331 534 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7% | % | 7,70% | | 949528,15 | | | | |
| | | | Итого | | | | | | | | 13 281 062,56 |
| | | | Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | % | 0,3% | | 39843,19 | | | | |
| | | | Итого | | | | | | | | 13 320 905,75 |
| | | | Сметная прибыль 5% | % | 5,0% | | 666 045 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 5,0% | | 666 045 | 677 438 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 15 330 434,77 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075 | | 1,075 | | | | | | 21 731 600,84 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155 | | 1,155 | | | | | | 10 006 644,11 |
| | | | Итого в текущих ценах | | | | | | | | 31 738 244,94 |
| | | | НДС | % | 12% | | 3 808 589,39 | | | | |
| | | | Итого с НДС | *тенге* | | | | | | | 35 546 834,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Скидка** | *тенге* | 2% | 710 936,69 | | | | |
| **Итого со скидкой** | *тенге* | | | | | | **34 835 897,65** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»***

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Водонапорная башня емк.25 м3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **12.03.2025**

# Акт выполненных работ№ 4

за **Май 2025 (месяц, год) на 6-3-1 Водонапорная башня емк.25 м3 работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м$^3$** | | 1,01462 | 498,0 | 498,0 | 505,28 | 505,29 | | | 505,28 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 106,54 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/** | | 0,3138 | 7 539,0 | 0,0 | 2 365,7 | 0,0 | | | 2 365,7 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 7 539,0 | 0,0 | 2 365,7 | 0,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 2 871 | 505 | 0 | 0 | 2 871 |
| | | | | | | | | 2 366 | 107 | 0 | 0 | |
| | | | **Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| 3 | 24 | 222-505-0301 *РСНБ РК 2022* | **Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью** | т | 4,73 | 1 100 850,0 | | 5 207 021,0 | | 5 207 021,0 | | 5 207 021,0 |
| | | | **Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | 5 207 021 | 0 | 5 207 021 | 0 | 5 207 021 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 5 209 892 | 505 | 5 207 021 | 0 | 5 209 892 |
| | | | | | | | | 2 366 | 107 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по акту** | | | | | **5 209 892** |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%** | **%** | **7,70%** | **401161,68** | | |
| **Итого** | | | | | **5 611 053,68** |
| **Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%** | **%** | **0,3%** | **16833,16** | | |
| **Итого** | | | | | **5 627 886,85** |
| **Сметная прибыль 5%** | **%** | **5,0%** | **281 394** | | |
| **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **5,0%** | **281 394** | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | **6 190 675,53** |
| **в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075** | | **1,075** | | | **4 658 483,34** |
| **в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155** | | **1,155** | | | **2 145 069,07** |
| **Итого в текущих ценах** | | | | | **6 803 552,41** |
| **НДС** | **%** | **12%** | **816 426,29** | | |
| **Итого с НДС** | ***тенге*** | | | | **7 619 978,70** |
| **Скидка** | ***тенге*** | **2%** | **152 399,57** | | |
| **Итого со скидкой** | ***тенге*** | | | | **7 467 579,12** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»***

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)