СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Реконструкция автодороги по улицы Жибек Жолы в г. Туркестан (от улицы М. Абенова до улицы Саттарханова)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
Итого затраты	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автодороги по улицы Жибек Жолы в г. Туркестан (от улицы М. Абенова до улицы Саттарханова)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда(ПК2+64.74-4+64.12,ПК8+0.0-9+39.0,ПК69+53.30-72+43.74,ПК79+35.74-85+59.37)								
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, нижний слой толщиной 12(20см) см.Устройство	1165,84817	231,55	189,29	269955	220689	80709	0,04	46
		м2 основания или покрытия		42,01	52,69	48975	61432	60,3	0,02	22
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	294,959587	1345,00	--	396721	--	16662	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	1101,21651	205,41	147,41	226201	162327	76972	0,05	59
		м2 основания или покрытия		57,83	39,68	63689	43695	60,3	0,02	18
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	209,231136	1345,00	--	281416	--	11819	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,6691162	126544,59	1804,38	84673	1207	3950	--	--
		т		--	936,70	--	627	60,3	0,58	--
6	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из черногощебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/**	869,057981	2039,64	328,76	1772565	285715	177664	0,09	79
		м2		114,52	74,50	99523	64749	60,3	0,02	17
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,2864808	126544,59	1804,38	36253	517	1691	--	--
		т		--	936,70	--	268	60,3	0,58	--
8	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	869,057981	1473,73	126,23	1280755	109703	95583	0,03	29
		м2 покрытия		45,39	31,14	39450	27062	60,3	0,02	15
9	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	869,057981	325,22	0,04	282635	38	12003	--	--
		м2 покрытия		0,24	--	211	--	60,3	--	--
10	Е11-270201-0701 11-270201-0701 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	35,7575676	68763,36	14206,20	2458810	507979	700157	20,70	740
		м3 водосброса		21093,30	5473,48	754245	195718	60,3	2,98	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7089983	1288175			954
			Тенге			1006093	393552			179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7089983				
	Материалы -		Тенге			4117579				
	Всего заработная плата -		Тенге				1399644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			678137				
		Накладные расходы -	Тенге			1177212				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					843986		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					333226		
		Сметная прибыль -	Тенге			661376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8928571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				1399644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8928571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				1399644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7089983**	**1288175**			**954**
			Тенге			**1006093**	**393552**			**179**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7089983**				
	Материалы -		Тенге			**4117579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1399644**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**678137**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1177212**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**843986**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**333226**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**661376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8928571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1399644**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8928571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1399644**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 928 571**				
		НДС 12%				1 071 429				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**10 000 000**				

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.