Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**"Балқаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Д. Конаева, дом № 75**	**050340006995**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65**	**070340002198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДС №11-1 от 23.07.2025 года к Договору №11 от 12.03.2025 года

Номер документа	Дата составления
13	**30.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района			усл.	1	142 000 000,00	142 000 000,00
				Итого	1	x	142 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Галенберген Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2025

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
Наименование строительства и его адрес: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики		код
050340006995	070340002198			11	12.03.2025 г.			
				11-1	23.07.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
« Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»	620 066 799,00	620 066 799,00	126 785 714,28				15 214 285,71	142 000 000,00
Аванс		215 470 709,93	64 330 955,56				7 719 714,67	72 050 670,23
Всего к оплате		**404 596 089,07**	**62 454 758,72**				**7 494 571,05**	**69 949 329,77**

Подрядчик
ТОО "Асан М Компани"
БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Проект"
БИН 150540006690
Директор _____ Жанпеисов Т. Ф.

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского
БИН 050340006995
Руководитель _____ Төлепберген Қ.Ш.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №6

за Июль 2025 (месяц, год) на 4-1 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		180,65	367,0	367,0	66 298,5	66 299,0			66 298,5
				м^3 грунта		0,0	75,0	0,0	13 549,0			
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		126,36	65,0	65,0	8 213,5	8 213,5			8 213,5
				м3грунта		0,0	16,0	0,0	2 022,0			
3	3	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта.Группа грунтов 2**		126,36	29,0	29,0	3 664,5	3 664,5			3 664,5
				м^3 грунта		0,0	7,0	0,0	884,5			
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		252,72	624,0	241,0	157 697,0	60 905,0			157 697,0
				м^3 уплотненного грунта		383,0	77,0	96 792,0	19 459,0			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		28,08	3 933,0	0,0	110 439,0	0,0			110 439,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	110 439,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					346 313	139 082	0	0	346 313
								207 231	35 915	0	0	
			Раздел 2: ВЛЗ-10кВ									

6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство/БЕТОН КЛ.В3,5/	$м^3$	0,3	39 021,0 5 540,0	2 826,0 529,0	11 706,0 1 662,0	848,0 159,0	526,0	11 706,0
7	7	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/БЕТОН КЛ.В12,5ССЦ/	$м^3$	1,1	45 872,0 8 779,0	4 377,0 852,0	50 459,0 9 657,0	4 815,0 937,0	35 988,0	50 459,0
8	8	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0096	1 289 155,0 107 722,0	4 005,0 1 237,0	12 376,0 1 034,0	39,0 12,0	11 303,0	12 376,0
9	9	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0322	87 305,0 82 788,0	2 630,0 708,0	2 811,0 2 666,0	85,0 23,0	61,0	2 811,0
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0322	339 665,0		10 937,0		10 937,0	10 937,0
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,6	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	27 720,0 8 072,0	278,0 40,0	19 371,0	27 720,0
12	12	6124-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 2 т.Установка,на салазках,раме илиметаллической плите	шт.	1	240 789,0 115 044,0	117 339,0 32 396,0	240 789,0 115 044,0	117 339,0 32 396,0	8 406,0	240 789,0
13	14	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	39 775,0 15 543,0	22 729,0 7 327,0	39 775,0 15 543,0	22 729,0 7 327,0	1 503,0	39 775,0
14	15	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	15 734,0	115 393,0
15	16	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка /ФБС12.6.6/	шт.сборных конструкций	2	6 110,0 2 041,0	2 808,0 553,0	12 220,0 4 082,0	5 616,0 1 106,0	2 522,0	12 220,0
16	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,64	37 821,0		62 026,0		62 026,0	62 026,0
17	20	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	42,0	5 535,0
18	21	247-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	1	41 568,0		41 568,0		41 568,0	41 568,0
19	22	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,905352	400 098,0 239 865,0	157 409,0 41 210,0	362 230,0 217 162,0	142 511,0 37 310,0	2 557,0	362 230,0
20	23	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена,для воздушных линий	км	2 663	620,0		1 651 060,0		1 651 060,0	1 651 060,0
21	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по		22,4	4 200,0	42,0	94 080,0	940,0	65 744,0	94 080,0

			выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности		1 223,0	6,0	27 395,0	134,0			
22	25	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	46	1 675,0 1 016,0	67,0 17,0	77 050,0 46 736,0	3 082,0 782,0	27 232,0		77 050,0
23	26	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	61 139,0 51 363,0	5 161,0 1 261,0	4 615,0		61 139,0
24	27	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	44	10 219,0 5 080,0	483,0 131,0	449 636,0 223 520,0	21 252,0 5 764,0	204 864,0		449 636,0
25	28	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	440	977,0 903,0	41,0 10,0	429 880,0 397 320,0	18 040,0 4 400,0	14 520,0		429 880,0
26	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	353 133,0		189 103,0		189 103,0		189 103,0
27	32	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0
28	33	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0
29	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0
30	35	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	2	6 232,0		12 464,0		12 464,0		12 464,0
31	36	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0		132,0		132,0		132,0
32	37	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	5 400,0		32 400,0		32 400,0		32 400,0
33	38	СТПрайс	Крепление провода	шт	2	1 458,04		2 916,0		2 916,0		2 916,0
			Итого по разделу 2: ВЛЗ-10кВ					4 015 211 1 199 976	369 167 98 797	2 437 400 0	0 0	4 015 211
			Раздел 3: Сети ВЛ-10кВ									
34	54	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля	шт.	12	77,0		924,0		924,0		924,0
35	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1 056,25		2 113,0		2 113,0		2 113,0
36	63	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	1	6 497,0		6 497,0		6 497,0		6 497,0
37	64	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,22	1 092,0		240,0		240,0		240,0

				кг							
38	65	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0	7 263,0
39	66	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0	1 683,0
40	67	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0	16 899,0
41	68	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,333333	29 281,0		9 760,0		9 760,0	9 760,0
42	69	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0	85 770,0
43	70	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0	198 828,0
44	71	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля	шт.	2	77,0		154,0		154,0	154,0
45	72	252-207-3948 *РСНБ РК 2022*	Штырь,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 520,0		3 040,0		3 040,0	3 040,0
46	73	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0		8 916,0		8 916,0	8 916,0
47	80	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0	12 814,0
48	81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1 056,25		2 113,0		2 113,0	2 113,0
49	82	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,65	1 092,0		1 802,0		1 802,0	1 802,0
50	83	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0	12 105,0
51	84	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0	2 805,0
52	85	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0	67 596,0
53	86	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,833333	29 281,0		24 401,0		24 401,0	24 401,0
54	87	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0	3 849,0
55	88	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0	42 885,0
56	90	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединителн.Установка с помощьюмеханизмов		1	59 185,0	12 270,0	59 185,0	12 270,0	153,0	59 185,0

				комплект		46 762,0	3 737,0	46 762,0	3 737,0			
57	92	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0
58	99	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0
59	103	СТПрайс	Проводник заземление В10	шт	160	1 458,04		233 286,36		233 286,36		233 286,36
60	106	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	48	16 899,0		811 152,0		811 152,0		811 152,0
61	107	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	16	29 675,0		474 800,0		474 800,0		474 800,0
			Итого по разделу 3: Сети ВЛ-10кВ					2 097 489	12 270	2 038 457	0	2 097 489
								46 762	3 737	0	0	
			Раздел 4: Сети КЛ-0,4кВ									
62	110	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами/ПО ЗДАНИЮ/	м	3 102	1 505,0	5,0	4 668 510,0	15 510,0	161 304,0		4 668 510,0
						1 448,0	0,0	4 491 696,0	0,0			
63	114	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	м	615,09193	974,0		599 099,54		599 099,54		599 099,54
64	115	243-113-0620 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	м	34	707,0		24 038,0		24 038,0		24 038,0
65	116	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	495	1 014,0		501 930,0		501 930,0		501 930,0
66	117	243-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВБбШв 4х1,5	м	36	678,0		24 408,0		24 408,0		24 408,0
67	118	6124-0201-2501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтажоборудования	шт.	15	36 131,0	225,0	541 965,0	3 375,0	13 950,0		541 965,0
						34 976,0	69,0	524 640,0	1 035,0			
68	119	243-903-7303 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками сосрывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа	шт.	2	13 206,0		26 412,0		26 412,0		26 412,0
69	120	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки,для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками сосрывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа	шт.	8	15 319,0		122 552,0		122 552,0		122 552,0
70	121	243-903-7301 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками сосрывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа	шт.	5	11 860,0		59 300,0		59 300,0		59 300,0
71	122	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	105	542,0	21,0	56 910,0	2 205,0	420,0		56 910,0
						517,0	0,0	54 285,0	0,0			
72	123	261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	105	224,0		23 520,0		23 520,0		23 520,0

73	124	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	26 805,0 22 879,0	944,0 247,0	26 805,0 22 879,0	944,0 247,0	2 982,0	26 805,0
74	125	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управление электрозадвижкой	шт.	1	19 972,0		19 972,0		19 972,0	19 972,0
75	126	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное.Устройство	$м^3$ основания	120,5	10 428,0 4 693,0	453,0 102,0	1 256 574,0 565 506,0	54 587,0 12 291,0	636 481,0	1 256 574,0
76	127	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	1,048	265 209,0 114 702,0	150 507,0 31 006,0	277 939,0 120 208,0	157 731,0 32 494,0		277 939,0
77	128	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	408	53,0		21 624,0		21 624,0	21 624,0
78	129	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	34	88,0		2 992,0		2 992,0	2 992,0
79	130	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	544	158,0		85 952,0		85 952,0	85 952,0
80	131	249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	58	211,0		12 238,0		12 238,0	12 238,0
81	132	249-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	4	264,0		1 056,0		1 056,0	1 056,0
82	133	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	4	6 006,0 3 133,0	2 589,0 792,0	24 024,0 12 532,0	10 356,0 3 168,0	1 136,0	24 024,0
83	134	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7 002,0		28 008,0		28 008,0	28 008,0
84	135	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	16	36 473,0 17 911,0	13 507,0 4 142,0	583 568,0 286 576,0	216 112,0 66 272,0	80 880,0	583 568,0
85	136	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца	шт.	16	73 637,0		1 178 192,0		1 178 192,0	1 178 192,0
86	137	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали25-,толщиной 3,2 мм	шт.	16	13 464,0		215 424,0		215 424,0	215 424,0
87	138	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	6,8	62 811,0 21 629,0	4 484,0 851,0	427 115,0 147 077,0	30 491,0 5 787,0	249 546,0	427 115,0
88	139	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4	3 467,0		1 387,0		1 387,0	1 387,0
89	140	261-102-0340 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали	т	0,544	94 521,0		51 419,0		51 419,0	51 419,0

90	141	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник.Установка на кронштейнах	шт.	16	14 697,0 9 083,0	3 287,0 1 374,0	235 152,0 145 328,0	52 592,0 21 984,0	37 232,0		235 152,0
91	142	247-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	91 647,0		1 466 352,0		1 466 352,0		1 466 352,0
92	143	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,544	2 247 877,0 1 066 444,0	4 005,0 1 237,0	1 222 845,0 580 146,0	2 179,0 673,0	640 521,0		1 222 845,0
93	144	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	160	377,0 339,0	5,0 2,0	60 320,0 54 240,0	800,0 320,0	5 280,0		60 320,0
94	145	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	160	105,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0
95	146	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	8 645,0 5 740,0	44,0 0,0	138 320,0 91 840,0	704,0 0,0	45 776,0		138 320,0
96	147	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	16	649,0		10 384,0		10 384,0		10 384,0
97	148	252-207-1019 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	64	1 253,0		80 192,0		80 192,0		80 192,0
98	149	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	658 690,0 651 104,0	0,0 0,0	21 078,0 20 835,0	0,0 0,0	243,0		21 078,0
99	150	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	32	431,0		13 792,0		13 792,0		13 792,0
			Итого по разделу 4: Сети КЛ-0,4кВ					14 128 169 7 117 788	547 586 144 271	6 462 795 0	0 0	14 128 169
			ИТОГО по акту					20 587 181 8 571 757	1 068 105 282 720	10 938 652 0	0 0	20 587 181

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	1585212,94	
Итого				22 172 393,94
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	66517,18	
Итого				22 238 911,12
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	1 111 946	
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	1 111 946	
Итого с непредвиденными работами и затратами				24 462 802,23
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075		18 408 258,68
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155		8 476 360,97
Итого в текущих ценах				26 884 619,65
НДС	%	12%	3 226 154,36	
Итого с НДС	*тенге*			30 110 774,01

Скидка	*тенге*	2%	602 215,48		
Итого со скидкой	*тенге*				29 508 558,53

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Внутриплощадочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2025** (месяц, год) на **6-2 Наружные сети водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м3грунта	2 303,519625	217,0 19,0	198,0 40,0	499 864,0 43 767,0	456 097,0 92 141,0			499 864,0
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	71,242875	5 777,0 5 777,0	0,0 0,0	411 570,0 411 570,0	0,0 0,0			411 570,0
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	29,390625	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	105 248,0 105 248,0	0,0 0,0			105 248,0
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	м3грунта	2 321,859375	81,0 0,0	81,0 20,0	188 071,0 0,0	188 070,0 46 437,0			188 071,0
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м^3 основания	1 529,76	10 428,0 4 693,0	453,0 102,0	15 952 337,0 7 179 164,0	692 982,0 156 036,0	8 080 192,0		15 952 337,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					17 157 090 7 739 749	1 337 149 294 614	8 080 192 0	0 0	17 157 090

			Раздел 2: Площадка №1									
6	6	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	5 581 616,0 3 311 240,0	1 827 419,0 498 236,0	39 071,0 23 179,0	12 792,0 3 488,0	3 101,0		39 071,0
7	7	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	102 252,0 14 493,0	4 525,0 822,0	83 235,0		102 252,0
8	8	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	7	20 356,0		142 492,0		142 492,0		142 492,0
9	9	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1886	3 259 349,0 2 365 171,0	634 274,0 178 097,0	614 713,0 446 071,0	119 624,0 33 589,0	49 018,0		614 713,0
10	10	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1886	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	1 462 552,0 280 002,0	84 540,0 15 692,0	1 098 010,0		1 462 552,0
11	11	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	188,6	7 104,0		1 339 814,0		1 339 814,0		1 339 814,0
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,5925	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	845 816,0 554 829,0	290 986,0 71 309,0			845 816,0
13	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	598,425	2 175,0		1 301 574,0		1 301 574,0		1 301 574,0
14	14	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	2	13 187,0 10 629,0	633,0 204,0	26 374,0 21 258,0	1 266,0 408,0	3 850,0		26 374,0
15	15	242-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая,с выдвижным шпинделем под электропривод,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т до 200-С,PN 10,марки 30с942нж	шт.	2	813 527,0		1 627 054,0		1 627 054,0		1 627 054,0
16	16	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	10 950,0 9 344,0	180,0 58,0	1 426,0		10 950,0
17	17	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425-С,PN16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0
18	18	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	4	7 710,0 6 444,0	261,0 29,0	30 840,0 25 776,0	1 044,0 116,0	4 020,0		30 840,0
19	19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	6 996,0		27 984,0		27 984,0		27 984,0

20	20	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	5	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	25 395,0 21 480,0	605,0 0,0	3 310,0		25 395,0
21	21	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 003,0		20 015,0		20 015,0		20 015,0
22	22	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/свободный/	шт.	5	3 152,0		15 760,0		15 760,0		15 760,0
23	23	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	5 158,0 4 582,0	120,0 0,0	456,0		5 158,0
24	24	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0
25	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	24 405,0 22 790,0	1 615,0 10,0			24 405,0
26	26	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	1 166,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0
27	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0199	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	73 967,0 44 556,0	25 635,0 6 518,0	3 775,0		73 967,0
28	28	241-113-0131 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	49 002,0		49 002,0		49 002,0		49 002,0
29	29	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	6 023,0		12 046,0		12 046,0		12 046,0
30	30	241-114-0219 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	2	15 510,0		31 020,0		31 020,0		31 020,0
31	31	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	14 643,0 13 674,0	969,0 6,0			14 643,0
32	32	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2 849,0		8 547,0		8 547,0		8 547,0
33	33	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	10 031,0 8 921,0	181,0 58,0	10 031,0 8 921,0	181,0 58,0	929,0		10 031,0
34	34	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80-С,PN 10/16 DN50	шт.	1	130 665,0		130 665,0		130 665,0		130 665,0
35	35	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,144	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	8 643,0 3 115,0	646,0 123,0	648,0		8 643,0
36	36	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,00208	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	274,0 204,0	45,0 10,0	25,0		274,0

37	37	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00208	1 184 085,0		2 463,0		2 463,0		2 463,0
38	38	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	191,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0
39	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,06032	401,0 216,0	7,0 2,0	24,0 13,0	0,0 0,0	11,0		24,0
40	40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,06032	520,0 368,0	9,0 2,0	31,0 22,0	0,0 0,0	9,0		31,0
41	41	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,7881	279 927,0 258 233,0	0,0 0,0	220 610,0 203 513,0	0,0 0,0	17 097,0		220 610,0
42	42	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	0,3	44 965,0		13 490,0		13 490,0		13 490,0
43	43	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	21 615,0		32 422,0		32 422,0		32 422,0
44	44	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,2	17 406,0		20 887,0		20 887,0		20 887,0
45	45	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	78,86	10 428,0 4 693,0	453,0 102,0	822 352,0 370 090,0	35 724,0 8 044,0	416 539,0		822 352,0
46	46	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	8,93	126 282,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	1 127 698,0 707 765,0	244 226,0 73 717,0	175 707,0		1 127 698,0
47	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	38 598,0		192 990,0		192 990,0		192 990,0
48	48	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	2	24 366,0		48 732,0		48 732,0		48 732,0
49	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	32 775,0		262 200,0		262 200,0		262 200,0
50	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	5	32 775,0		163 875,0		163 875,0		163 875,0
51	51	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	34 596,0		172 980,0		172 980,0		172 980,0
52	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 986,0		39 930,0		39 930,0		39 930,0
53	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7 963,0		39 815,0		39 815,0		39 815,0

54	54	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-3	т	0,0406	1 146 761,0		46 558,0		46 558,0		46 558,0
55	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-7	т	0,09	1 146 761,0		103 208,0		103 208,0		103 208,0
56	56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039,0		115 195,0		115 195,0		115 195,0
57	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	55,85	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	234 570,0 68 305,0	2 346,0 335,0	163 920,0		234 570,0
58	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	$м^3$ подстилающего слоя	4	51 684,0 15 441,0	16,0 0,0	206 736,0 61 764,0	64,0 0,0	144 908,0		206 736,0
			Итого по разделу 2: Площадка №1					11 995 471 2 905 746	827 133 214 303	8 258 360 0	0 0	11 995 471
			Раздел 3: Площадка №2									
59	59	6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0208	2 692 105,0 2 154 934,0	368 452,0 107 522,0	55 996,0 44 823,0	7 663,0 2 236,0	3 509,0		55 996,0
60	60	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0208	6 299 795,0 1 322 254,0	72 488,0 642,0	131 036,0 27 503,0	1 507,0 13,0	102 025,0		131 036,0
61	61	241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	20,8	6 057,0		125 986,0		125 986,0		125 986,0
62	62	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,212	2 202 787,0 1 773 878,0	312 278,0 90 662,0	466 991,0 376 062,0	66 203,0 19 220,0	24 726,0		466 991,0
63	63	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,212	5 268 170,0 1 188 869,0	67 681,0 525,0	1 116 852,0 252 040,0	14 348,0 111,0	850 463,0		1 116 852,0
64	64	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	212	3 789,0		803 268,0		803 268,0		803 268,0
65	65	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1056	1 637 383,0 1 037 813,0	599 570,0 139 190,0	172 908,0 109 593,0	63 314,0 14 698,0			172 908,0
66	66	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 [illegible]		106,656	3 396,0		362 204,0		362 204,0		362 204,0

			2001 размерами 140х6,5 мм	м							
67	67	6121-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм.Установка	задвижка или клапан	4	11 776,0 9 981,0	452,0 146,0	47 104,0 39 924,0	1 808,0 584,0	5 372,0	47 104,0
68	68	242-101-1005 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральныхжидкостей,Т до+70-С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	129 735,0		518 940,0		518 940,0	518 940,0
69	69	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	9	9 046,0 7 432,0	271,0 87,0	81 414,0 66 888,0	2 439,0 783,0	12 087,0	81 414,0
70	70	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральныхжидкостей,Т до+70-С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	86 819,0		781 371,0		781 371,0	781 371,0
71	71	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	10	6 017,0 5 084,0	134,0 0,0	60 170,0 50 840,0	1 340,0 0,0	7 990,0	60 170,0
72	72	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	10	6 642,0		66 420,0		66 420,0	66 420,0
73	73	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	28	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	142 212,0 120 288,0	3 388,0 0,0	18 536,0	142 212,0
74	74	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	4 864,0		136 192,0		136 192,0	136 192,0
75	75	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	6 996,0		13 992,0		13 992,0	13 992,0
76	76	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	7 124,0 6 670,0	454,0 5,0	14 248,0 13 340,0	908,0 10,0		14 248,0
77	77	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	3 427,0		6 854,0		6 854,0	6 854,0
78	78	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0795	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	295 494,0 177 999,0	102 413,0 26 039,0	15 083,0	295 494,0
79	79	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4 421,0		4 421,0		4 421,0	4 421,0
80	80	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 882,0		20 174,0		20 174,0	20 174,0
81	81	241-508-0103 *РСНБ РК 2022*	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	1	16 610,0		16 610,0		16 610,0	16 610,0
82	82	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90-,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х4,0 мм	шт.	13	2 784,0		36 192,0		36 192,0	36 192,0

83	83	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 380,0		2 380,0		2 380,0		2 380,0
84	84	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,936	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	56 179,0 20 245,0	4 197,0 797,0	4 213,0		56 179,0
85	85	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01352	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	1 779,0 1 327,0	288,0 63,0	164,0		1 779,0
86	86	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01352	1 184 085,0		16 009,0		16 009,0		16 009,0
87	87	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	52	191,0		9 932,0		9 932,0		9 932,0
88	88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,39208	401,0 216,0	7,0 2,0	157,0 85,0	3,0 1,0	70,0		157,0
89	89	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,39208	520,0 368,0	9,0 2,0	204,0 144,0	4,0 1,0	56,0		204,0
90	90	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3384	359 729,0 309 880,0	0,0 0,0	121 732,0 104 863,0	0,0 0,0	16 869,0		121 732,0
91	91	6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	6 365 770,0 2 169 637,0	4 196 133,0 1 049 353,0	7 639,0 2 604,0	5 035,0 1 259,0			7 639,0
92	92	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,2	21 615,0		25 938,0		25 938,0		25 938,0
93	93	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0075	4 652 792,0 1 498 311,0	3 154 481,0 770 322,0	34 896,0 11 237,0	23 658,0 5 777,0			34 896,0
94	94	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	7,5	17 406,0		130 545,0		130 545,0		130 545,0
95	95	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	6 299 795,0 1 322 254,0	72 488,0 642,0	1 260,0 264,0	14,0 0,0	981,0		1 260,0
96	96	241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	0,2	6 057,0		1 211,0		1 211,0		1 211,0
97	97	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	5 268 170,0 1 188 869,0	67 681,0 525,0	1 054,0 238,0	13,0 0,0	802,0		1 054,0

98	98	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	3 789,0		758,0		758,0	758,0
99	99	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 380,0		2 380,0		2 380,0	2 380,0
100	100	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	33,84	10 428,0 4 693,0	453,0 102,0	352 884,0 158 811,0	15 330,0 3 452,0	178 743,0	352 884,0
101	101	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,77	126 282,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	1 486 339,0 932 855,0	321 897,0 97 161,0	231 587,0	1 486 339,0
102	102	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	38 598,0		270 186,0		270 186,0	270 186,0
103	103	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	24 366,0		146 196,0		146 196,0	146 196,0
104	104	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	3	24 366,0		73 098,0		73 098,0	73 098,0
105	105	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	32 775,0		163 875,0		163 875,0	163 875,0
106	106	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	7	32 775,0		229 425,0		229 425,0	229 425,0
107	107	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	7	34 596,0		242 172,0		242 172,0	242 172,0
108	108	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7 986,0		55 902,0		55 902,0	55 902,0
109	109	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	7 963,0		55 741,0		55 741,0	55 741,0
110	110	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,18718	1 146 761,0		214 651,0		214 651,0	214 651,0
111	111	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	23 039,0		161 273,0		161 273,0	161 273,0
112	112	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон В7,5 для упоров	$м^3$	0,35	55 684,0 18 971,0	2 745,0 794,0	19 489,0 6 640,0	961,0 278,0	11 888,0	19 489,0
113	113	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	78,19	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	328 398,0 95 626,0	3 284,0 469,0	229 488,0	328 398,0
114	114	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ		8,01	51 684,0	16,0	413 989,0	128,0	290 178,0	413 989,0

			ОТМОСТКА/	м³ подстилающего слоя		15 441,0	0,0	123 682,0	0,0			
115	115	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,24	128 786,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	803 625,0 494 564,0	170 658,0 51 511,0	138 403,0		803 625,0
116	116	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	63 355,0		190 065,0		190 065,0		190 065,0
117	117	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	48 904,0		146 712,0		146 712,0		146 712,0
118	118	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	3	48 904,0		146 712,0		146 712,0		146 712,0
119	119	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	3	85 915,0		257 745,0		257 745,0		257 745,0
120	120	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 986,0		23 958,0		23 958,0		23 958,0
121	121	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 963,0		23 889,0		23 889,0		23 889,0
122	122	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,08022	1 146 761,0		91 993,0		91 993,0		91 993,0
123	123	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039,0		69 117,0		69 117,0		69 117,0
124	124	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	33,51	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	140 742,0 40 983,0	1 407,0 201,0	98 352,0		140 742,0
125	125	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,45	39 524,0 5 540,0	2 826,0 529,0	17 786,0 2 493,0	1 272,0 238,0	14 021,0		17 786,0
126	126	Прайс *лист*	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидныи установками,общаяэлектропотребление до 25кВт	комп	1	41 836 794,82		41 836 795,0		41 836 795,0		41 836 795,0
			Итого по разделу 3: Площадка №2					53 853 859 3 275 961	813 480 224 902	7 900 093 41 836 795	0 0	53 853 859
			ИТОГО по акту					83 006 420 13 921 456	2 977 762 733 819	24 238 645 41 836 795	0 0	83 006 420
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							41 836 795		
			Итого по акту									41 169 625

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	**%**	**7,70%**	**3170061,13**			
Итого						**44 339 686,13**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**%**	**0,3%**	**133019,06**			
Итого						**44 472 705,18**
Сметная прибыль 5%	**%**	**5,0%**	**2 223 635**			
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,0%**	**2 223 635**	**2 091 840**		
Итого с непредвиденными работами и затратами						**51 011 815,45**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		**1,075**				**69 868 579,36**
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		**1,155**				**32 172 043,52**
Итого в текущих ценах						**102 040 622,89**
НДС	**%**	**12%**	**12 244 874,75**			
Итого с НДС	***тенге***					**114 285 497,63**
Скидка	***тенге***	**2%**	**2 285 709,95**			
Итого со скидкой	***тенге***					**111 999 787,68**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Төлепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Контрольно пропускной пункт КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №8

за **Июль 2025** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**20**	**367,0** **0,0**	**367,0** **75,0**	**7 340,0** **0,0**	**7 340,0** **1 500,0**			**7 340,0**
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**13,5**	**65,0** **0,0**	**65,0** **16,0**	**878,0** **0,0**	**878,0** **216,0**			**878,0**
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,5**	**3 933,0** **3 933,0**	**0,0** **0,0**	**5 900,0** **5 900,0**	**0,0** **0,0**			**5 900,0**
4	4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**13,5**	**214,0** **43,0**	**167,0** **36,0**	**2 889,0** **581,0**	**2 255,0** **486,0**	**54,0**		**2 889,0**
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**13,5**	**624,0** **383,0**	**241,0** **77,0**	**8 424,0** **5 171,0**	**3 254,0** **1 040,0**			**8 424,0**
6	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м^3**	**4,93114**	**64 403,0** **18 692,0**	**5 045,0** **910,0**	**317 580,18** **92 173,15**	**24 877,86** **4 487,47**	**200 529,81**		**317 580,18**
			Итого по разделу 1: Фундамент					**343 011** **103 825**	**38 605** **7 729**	**200 584** **0**	**0** **0**	**343 011**
			ИТОГО по акту					**343 011**	**38 605**	**200 584**	**0**	**343 011**

			103 825	7 729	0	0	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%					
Итого			26411,86				
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%					369 423,04
Итого			1108,27				
Сметная прибыль 5%	%	5,0%					370 531,31
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	18 527				
Итого с непредвиденными работами и затратами			18 527				
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075					407 584,44
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155					306 707,29
Итого в текущих ценах							141 228,01
							447 935,30
НДС	%	12%	53 752,24				
Итого с НДС	*тенге*						
Скидка	*тенге*	2%	10 033,75				501 687,54
Итого со скидкой	*тенге*						
							491 653,79

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)