СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Реконструкция автодороги по улицы Жибек Жолы в г. Туркестан (от улицы М. Абенова до улицы Саттарханова)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 133 658	14 709 697	13 133 658	14 709 697
Итого затраты подрядчика	**13 133 658**	**14 709 697**	**13 133 658**	**14 709 697**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автодороги по улицы Жибек Жолы в г. Туркестан (от улицы М. Абенова до улицы Саттарханова)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за август 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
		Демонтаж ВЛ-10кВ								
1	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	0,06	6046,28	2974,90	363	178	172	2,82	--
		опора		3071,38	1456,14	184	87	55,53	1,09	--
2	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	0,01	12878,25	6876,00	129	69	60	5,50	--
		опора		6002,25	3367,20	60	34	55,53	2,50	--
3	Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70/50/ мм2. Демонтаж**	9,06	138,02	--	1250	--	823	0,16	1
		м		138,02	--	1250	--	59,1	--	--
		Демонтаж ВЛ-0,4кВ								
4	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	0,79	6046,28	2974,90	4777	2350	2270	2,82	2
		опора		3071,38	1456,14	2426	1150	55,53	1,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70/35/ мм2. Демонтаж**								
			117,8	138,02	--	16259	--	10695	0,16	19
		м		138,02	--	16259	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			22778	2597			22
			Тенге			20180	1271			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22778				
	Всего заработная плата -		Тенге				21452			
		Накладные расходы -	Тенге			14020				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12537		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1483		
		Сметная прибыль -	Тенге			2944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				21452			
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы								
		Монтаж ВЛ-10кВ								
		ОПОРА П10-2=6шт								
6	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**								
			0,06	8226,54	3718,63	494	223	217	3,52	--
		опора		3839,23	1820,18	230	109	55,53	1,09	--
7	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013**								
			0,06	37200,00	--	2232	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**								
			0,36	1780,00	--	641	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С124-040109-0404 24-040109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**								
			0,36	55,00	--	20	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление провода СШ-2**								
			0,36	591,18	--	213	--	9	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
			0,06	513,00	--	31	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			0,36	386,00	--	139	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверсы ТМ-3								
			0,06	13305,65	--	798	--	34	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1								
			0,06	1587,28	--	95	--	4	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УА10-1=1шт								
15	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка								
			0,01	25795,91	13835,38	258	138	115	10,35	--
		опора		11291,85	6776,93	113	68	55,53	4,01	--
16	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013								
			0,03	37200,00	--	1116	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка								
			0,0015	13612,77	8499,04	20	13	7	4,44	--
		м3		5113,73	2211,68	8	3	55,53	1,54	--
18	С121-040408-0101 21-040408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92								
			0,03	3109,00	--	93	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
			0,02	1780,00	--	36	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			0,02	54,00	--	1	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление провода СШ-2								
			0,02	591,18	--	12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	0,03	513,00	--	15	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	0,03	386,00	--	12	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С124-040207-2205 24-040207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98/подвеска натяжная/	0,06	1574,00	--	94	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	0,02	697,00	--	14	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	0,01	702,00	--	7	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	0,02	569,00	--	11	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверсы ТМ-8	0,01	21136,79	--	211	--	9	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ-2	0,02	2267,55	--	45	--	2	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ-5	0,01	1619,68	--	16	--	1	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	0,01	1587,28	--	16	--	1	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Болт Б-5	0,01	1741,15	--	17	--	1	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1	0,02	4940,02	--	99	--	4	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	0,03	4454,11	--	134	--	6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП1	0,02	1619,68	--	32	--	1	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж провода								
36	Е11-330204-0202 11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,0032	133438,98	70724,00	427	226	173	50,26	--
		км линии		59954,22	23731,95	192	76	55,53	18,93	--
37	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,001872	985308,00	--	1844	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЭП-0,4кВ								
		Землянные работы								
38	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1,910124	260,63	249,62	498	477	131	0,01	--
		м3 грунта		11,01	93,25	21	178	53,19	0,06	--
39	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,059076	2642,11	--	156	--	93	2,61	--
		м3 грунта		2642,11	--	156	--	53,19	--	--
40	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1,3128	42,53	42,53	56	56	13	--	--
		м3 грунта		--	15,09	--	20	53,19	0,01	--
41	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	1,3128	182,05	90,76	239	119	106	0,12	--
		м3 уплотненного грунта		91,29	41,15	120	54	53,19	0,03	--
42	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6564	936,72	--	615	--	367	1,12	1
		м3 грунта		936,72	--	615	--	53,19	--	--
		Прокладка кабеля								
43	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	10,94	632,62	546,09	6921	5974	1505	0,07	1
		м кабеля		86,53	189,93	947	2078	38,52	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	10,94	550,54	464,02	6023	5076	1342	0,07	1
		м		86,53	161,39	947	1766	38,52	0,11	1
45	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65мм ГОСТ 530-2012	0,00787	26181,00	--	206	--	9	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3,07	373,37	183,94	1146	565	293	0,12	--
		м		144,21	54,18	443	166	38,52	0,05	--
47	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабельдо 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг								
	Изм. и доп. вып. 9		7,87	397,18	194,30	3126	1529	813	0,13	1
		м		158,63	57,07	1248	449	38,52	0,05	--
48	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,35	954,24	509,67	334	178	66	0,16	--
		м кабеля		201,89	165,00	71	58	38,52	0,12	--
49	С123-060137-0801 23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,00419	322482,00	--	1351	--	57	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-060137-0803 23-060137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,00773	649782,00	--	5023	--	211	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка настене	0,05	22042,35	3458,31	1102	173	159	3,45	--
		шт.		4491,90	1103,81	225	55	38,52	0,73	--
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением ЯУО-9603 3474	0,05	47460,61	--	2373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	0,05	1433,45	109,44	72	5	30	1,00	--
		шт.		1302,65	38,06	65	2	38,52	0,03	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик 3-х ф.CE 303S 31 746 JAVZ ж/к экран "День-Ночь" Энергомеракт.реак.эн.-5-100А	0,05	31988,63	--	1599	--	67	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка шт.	0,05	4780,32 2994,60	1712,34 611,29	239 150	86 31	82 38,52	2,30 0,45	-- --
56	С123-070201-0504 23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	0,05	12412,00 --	-- --	621 --	-- --	26 --	-- --	-- --
57	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	0,05	5113,59 2840,50	148,61 38,06	256 142	7 2	69 38,52	2,30 0,03	-- --
58	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	0,05	1482,00 --	-- --	74 --	-- --	3 --	-- --	-- --
59	Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов км линии	0,04874	80185,39 47078,36	28340,48 11521,13	3908 2295	1381 562	1817 55,53	40,14 9,19	2 --
60	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,03177	314790,00 --	-- --	10001 --	-- --	420 --	-- --	-- --
61	С123-061201-0917 23-061201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,01697	451161,00 --	-- --	7656 --	-- --	322 --	-- --	-- --
62	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования шт.	0,1	1674,69 1442,10	109,44 38,06	167 144	11 4	66 38,52	1,15 0,03	-- --
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заделка ПКВ-1 шт	0,1	6571,03 --	-- --	657 --	-- --	28 --	-- --	-- --
64	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,00307	159042,90 157538,50	-- --	488 484	-- --	302 55,89	152,95 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-010503-0201 23-010503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДВУСТЕННАЯ Д-110мм	3,07 м	771,00 --	-- --	2367 --	-- --	99 --	-- --	-- --
66	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	0,35 м	773,67 558,44	115,48 34,64	271 195	40 12	95 38,52	0,46 0,02	-- --
67	С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	0,35 м	1035,00 --	-- --	362 --	-- --	15 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			67102	16279			8
			Тенге			8809	5692			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			2373				
		Накладные расходы -	Тенге			100				
		Сметная прибыль -	Тенге			198				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2671				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21913				
		Материалы -	Тенге			1435				
		Всего заработная плата -	Тенге				9198			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2257				
		Накладные расходы -	Тенге			4612				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1069		
		Сметная прибыль -	Тенге			2122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28647				7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9198			
		Сметная заработная плата -	Тенге			42816				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293				
		Материалы -	Тенге				5303			
		Всего заработная плата -	Тенге			35657				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4840				
		Накладные расходы -	Тенге					2919		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1921		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			3812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51468				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5303			
		Сметная заработная плата -	Тенге			82786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14501			
		РАЗДЕЛ 4. Опора уличного освещения-157шт								
68	Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов2	15	1171,04	973,14	17566	14597	5699	0,23	3
		яма		197,90	398,84	2969	5983	53,19	0,27	4
69	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой из бетона В15. Устройство	7,5	19326,49	33,00	144949	248	23416	3,81	29
		м3		3993,02	--	29948	--	55,53	--	--
70	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012,закладной элемент КМ 3-22/4	0,51	639045,00	--	325913	--	13688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	2,4	92771,70	54559,50	222652	130943	81872	29,90	72
		т		38212,20	14010,20	91709	33624	55,53	9,48	23
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора граненная горячего цинкования с кронштейном	15	57923,72	--	868856	--	36492	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник светодиодный. Установкана кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	15	5870,02	1955,33	88050	29330	34101	2,85	43
		шт.		3713,30	1336,45	55700	20047	38,52	1,25	19
74	С123-070106-0403 23-070106-0403 РСНБ РК 2015	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	15	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	15	1237,62	5,80	18564	87	8043	1,15	17
		шт.		1206,35	--	18095	--	38,52	--	--
76	С124-040207-3155 24-040207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Р4ГОСТ Р 51177-98	30	2717,00	--	81510	--	3423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С123-070204-1407 23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Корпус предохранителя PF4	15	3576,00	--	53640	--	2253	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С123-070207-0211 23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители FG-106	15	804,00	--	12060	--	507	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	37,5	475,33	23,07	17825	865	4191	0,18	7
		м		223,38	5,33	8377	200	38,52	--	--
80	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	15	3194,34	216,08	47915	3241	8217	0,81	12
		шт.		977,27	53,29	14659	799	38,52	0,04	1
81	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	60	105,27	2,19	6316	131	2301	0,07	4
		м		83,77	0,76	5026	46	38,52	--	--
82	С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,06	158655,00	--	9519	--	400	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛ-0,4кВ								
83	С124-040202-0802 24-040202-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PSP 120 ГОСТ Р 51177-98	2205	1109,00	--	2445345	--	102704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С124-040207-3215 24-040207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р51177-98	225	957,00	--	215325	--	9044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С124-040207-3153 24-040207-3153 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 ГОСТ Р 51177-98	300	2763,00	--	828900	--	34814	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С124-040207-2806 24-040207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные/изолирующие/СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	600	183,00	--	109800	--	4612	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С124-040207-4948 24-040207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SF-16 ГОСТ Р51177-98	2355	2091,00	--	4924305	--	206821	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С124-040207-4401 24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07ГОСТ Р 51177-98	4710	139,00	--	654690	--	27497	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С124-040207-2603 24-040207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-98	4710	70,00	--	329700	--	13847	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**11423400**	**179442**			**187**
			Тенге			**226482**	**60699**			**46**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**178671**				
	Материалы -		Тенге			**43160**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122948**			
		Накладные расходы -	Тенге			**56853**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**47360**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9493**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18842**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**254366**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122948**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11244730**				
	Материалы -		Тенге			**114754**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**164233**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10859563**				
		Накладные расходы -	Тенге			**567089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**90989**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**476100**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**944945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12756764**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**13011130**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287181**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11513280**	**198319**			**217**
			Тенге			**255471**	**67662**			**51**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2373**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			100				
		Сметная прибыль -	Тенге			198				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2671				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			200584				
		Материалы -	Тенге			44595				
		Всего заработная плата -	Тенге				132146			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2257				
		Накладные расходы -	Тенге			61465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					50903		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10562		
		Сметная прибыль -								
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20964				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			283013				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				132146			
		Материалы -	Тенге			11310323				
		Всего заработная плата -	Тенге			115046				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				190987			
		Накладные расходы -	Тенге			10895220				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			585949				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106445		
		Сметная прибыль -						479504		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			951702				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12847974				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							159
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				190987			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			13133658				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							268
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13 133 658**	323133			
		НДС 12%				1 576 039				
		ВСЕГО ПО АКТУ				14 709 697				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**