Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	"Балқаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Д. Конаева, дом № 75	050340006995
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65	070340002198
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДС №11-1 от 23.07.2025 года к Договору №11 от 12.03.2025 года

Номер документа	Дата составления
15	20.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района			усл.	1	62 257 115,79	62 257 115,79
				Итого	1	x	62 257 115,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Толенберген Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2025

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
Наименование строительства и его адрес: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050340006995	070340002198			11	12.03.2025 г.		
				11-1	23.07.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
« Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»	682 323 914,79	540 323 914,79	55 586 710,53				6 670 405,26	62 257 115,79
Аванс		215 470 709,93					0,00	
Всего к оплате		**324 853 204,86**	**55 586 710,53**				**6 670 405,26**	**62 257 115,79**

Подрядчик

ТОО "Асан М Компани"

БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Проект"
БИН 150540006690
Директор _____ Жанпеисов Т. Ф.

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"
БИН 050340006995
Руководитель _____ Төлепберген Қ.Ш.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутрипоселковые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №9

за Август 2025 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м³ основания**	1 529,76	10 428,0	453,0	15 952 337,0	692 982,0	8 080 192,0		15 952 337,0
						4 693,0	102,0	7 179 164,0	156 036,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					15 952 337	692 982	8 080 192	0	15 952 337
								7 179 164	156 036	0	0	
			Раздел 2: Поселковые сети В1									
2	29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/**	**м³ подстилающего слоя**	81,7	51 684,0	16,0	4 222 583,0	1 307,0	2 959 746,0		4 222 583,0
						15 441,0	0,0	1 261 530,0	0,0			
			Итого по разделу 2: Поселковые сети В1					4 222 583	1 307	2 959 746	0	4 222 583
								1 261 530	0	0	0	
			Раздел 3: Восстановление дорог									
3	178	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей,однослойных,толщина 12 см-15 см**	**м²**	7 622,587713	1 380,0	484,0	10 519 171,18	3 689 332,29	4 924 191,96		10 519 171,18
						250,0	109,0	1 905 646,93	830 861,9			
			Итого по разделу 3: Восстановление дорог					10 519 171	3 689 332	4 924 192	0	10 519 171
								1 905 647	830 862	0	0	
			Раздел 4: Водоразборный колодец (Врк.2)D125 (6шт)									

4	242	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,831929	401,0 216,0	7,0 2,0	334,0 180,0	6,0 2,0	148,0			334,0
5	243	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,831929	520,0 368,0	9,0 2,0	433,0 306,0	8,0 2,0	119,0			433,0
			Итого по разделу 4: Водоразборный колодец (Врк.2)D125 (6шт)					767 486	14 4	267 0	0 0		767
			Раздел 5: Водоразборный колодец (Врк.3)D125 (6шт)										
6	279	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,831929	401,0 216,0	7,0 2,0	334,0 180,0	6,0 2,0	148,0			334,0
7	280	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,831929	520,0 368,0	9,0 2,0	433,0 306,0	8,0 2,0	119,0			433,0
			Итого по разделу 5: Водоразборный колодец (Врк.3)D125 (6шт)					767 486	14 4	267 0	0 0		767
			Раздел 6: Водоразборный колодец (Врк.4)D125 (7шт)										
8	316	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,970584	401,0 216,0	7,0 2,0	389,0 210,0	7,0 2,0	173,0			389,0
9	317	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,970584	520,0 368,0	9,0 2,0	505,0 357,0	9,0 2,0	139,0			505,0
			Итого по разделу 6: Водоразборный колодец (Врк.4)D125 (7шт)					894 567	16 4	312 0	0 0		894
			Раздел 7: Водоразборный колодец (Врк.6)D125 (2шт)										
10	353	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,27731	401,0 216,0	7,0 2,0	111,0 60,0	2,0 1,0	49,0			111,0
11	354	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,27731	520,0 368,0	9,0 2,0	144,0 102,0	3,0 1,0	40,0			144,0
			Итого по разделу 7: Водоразборный колодец (Врк.6)D125 (2шт)					255 162	5 2	89 0	0 0		255
			Раздел 8: Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (17шт)										
12	388	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,357132	401,0 216,0	7,0 2,0	945,0 509,0	17,0 5,0	420,0			945,0
13	389	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,357132	520,0 368,0	9,0 2,0	1 226,0 867,0	21,0 5,0	337,0			1 226,0
			Итого по разделу 8: Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (17шт)					2 171 1 376	38 10	757 0	0 0		2 171
			Раздел 9: Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (15шт)										

14	423	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,079822	401,0 216,0	7,0 2,0	834,0 449,0	14,0 4,0	370,0		834,0
15	424	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,079822	520,0 368,0	9,0 2,0	1 082,0 765,0	19,0 4,0	297,0		1 082,0
			Итого по разделу 9: Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (15шт)					1 916 1 214	33 8	667 0	0 0	1 916
			Раздел 10: Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (7шт)									
16	458	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,970584	401,0 216,0	7,0 2,0	389,0 210,0	7,0 2,0	173,0		389,0
17	459	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,970584	520,0 368,0	9,0 2,0	505,0 357,0	9,0 2,0	139,0		505,0
			Итого по разделу 10: Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (7шт)					894 567	16 4	312 0	0 0	894
			Раздел 11: Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (3шт)									
18	493	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,415964	401,0 216,0	7,0 2,0	167,0 90,0	3,0 1,0	74,0		167,0
19	494	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,415964	520,0 368,0	9,0 2,0	216,0 153,0	4,0 1,0	59,0		216,0
			Итого по разделу 11: Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (3шт)					383 243	7 2	133 0	0 0	383
			Раздел 12: Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (1шт)									
20	528	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,138655	401,0 216,0	7,0 2,0	56,0 30,0	1,0 0,0	25,0		56,0
21	529	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,138655	520,0 368,0	9,0 2,0	72,0 51,0	1,0 0,0	20,0		72,0
			Итого по разделу 12: Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (1шт)					128 81	2 0	45 0	0 0	128
			Раздел 13: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 (2шт)									
22	558	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,27731	401,0 216,0	7,0 2,0	111,0 60,0	2,0 1,0	49,0		111,0
23	559	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,27731	520,0 368,0	9,0 2,0	144,0 102,0	3,0 1,0	40,0		144,0
			Итого по разделу 13: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 (2шт)					255 162	5 2	89 0	0 0	255
			Раздел 14: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 (1шт)									

24	588	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,138655	401,0 216,0	7,0 2,0	56,0 30,0	1,0 0,0	25,0		56,0
25	589	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,138655	520,0 368,0	9,0 2,0	72,0 51,0	1,0 0,0	20,0		72,0
			Итого по разделу 14: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 (1шт)					128 81	2 0	45 0	0 0	128
			Раздел 15: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 Тупиковый (6шт)									
26	613	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,831929	401,0 216,0	7,0 2,0	334,0 180,0	6,0 2,0	148,0		334,0
27	614	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,831929	520,0 368,0	9,0 2,0	433,0 306,0	8,0 2,0	119,0		433,0
			Итого по разделу 15: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 Тупиковый (6шт)					767 486	14 4	267 0	0 0	767
			Раздел 16: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 Тупиковый (5шт)									
28	638	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,693274	401,0 216,0	7,0 2,0	278,0 150,0	4,0 1,0	123,0		278,0
29	639	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,693274	520,0 368,0	9,0 2,0	361,0 255,0	6,0 1,0	99,0		361,0
			Итого по разделу 16: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 Тупиковый (5шт)					639 405	10 2	222 0	0 0	639
			Раздел 17: Водоразборный колодец (Врк.4)D63 Тупиковый (3шт)									
30	663	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,415964	401,0 216,0	7,0 2,0	167,0 90,0	3,0 1,0	74,0		167,0
31	664	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,415964	520,0 368,0	9,0 2,0	216,0 153,0	4,0 1,0	59,0		216,0
			Итого по разделу 17: Водоразборный колодец (Врк.4)D63 Тупиковый (3шт)					383 243	7 2	133 0	0 0	383
			ИТОГО по акту					30 704 438 10 352 900	4 383 804 986 946	15 967 735 0	0 0	30 704 438
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%			2364241,71				
			Итого									33 068 679,51
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%			99206,04				
			Итого									33 167 885,55

Сметная прибыль 5%	%	5,0%	1 658 394		
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	1 658 394		
Итого с непредвиденными работами и затратами					36 484 674,10
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075			27 454 717,26
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155			12 641 939,58
Итого в текущих ценах					40 096 656,84
НДС	%	12%	4 811 598,82		
Итого с НДС	*тенге*				44 908 255,66
Скидка	*тенге*	2%	898 165,11		
Итого со скидкой	*тенге*				44 010 090,55

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №10

за **Август 2025** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Скважина									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход	633	4,0 0,0	4,0 1,0	2 532,0 0,0	2 532,0 633,0			2 532,0
2	2	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20.Устройство**	м2основания или покрытия	633	1 105,0 200,0	388,0 86,0	699 465,0 126 600,0	245 604,0 54 438,0	327 261,0		699 465,0
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	126,6	3 467,0		438 922,0		438 922,0		438 922,0
4	4	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход	11	4,0 0,0	4,0 1,0	44,0 0,0	44,0 11,0			44,0
5	5	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см.Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	633	1 105,0 200,0	388,0 86,0	699 465,0 126 600,0	245 604,0 54 438,0	327 261,0		699 465,0
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	94,95	3 467,0		329 192,0		329 192,0		329 192,0
7	7	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	11	5 069,0 4 701,0	346,0 78,0	55 759,0 51 711,0	3 806,0 858,0	242,0		55 759,0
8	8	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	11	6 271,0		68 981,0		68 981,0		68 981,0

9	9	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12 см/15см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	11	1 105,0 200,0	388,0 86,0	12 155,0 2 200,0	4 268,0 946,0	5 687,0			12 155,0
10	10	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22	3 691,0 3 417,0	90,0 26,0	81 202,0 75 174,0	1 980,0 572,0	4 048,0			81 202,0
11	11	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 755,0		60 610,0		60 610,0			60 610,0
12	12	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	286,4	239,0 17,0	222,0 47,0	68 450,0 4 869,0	63 581,0 13 461,0				68 450,0
13	13	412-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки 12 км	тАкм	501,2	53,0		26 564,0					26 564,0
14	14	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-*	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 мх0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	23 545,0 0,0	0,0 0,0	23 545,0 0,0	0,0 0,0	13,0			23 545,0
15	15	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамьяпрямолинейная без спинки	шт.	1	63 312,0 12 513,0	516,0 116,0	63 312,0 12 513,0	516,0 116,0	50 283,0			63 312,0
			Итого по разделу 1: Скважина					2 630 198 399 667	567 935 125 473	1 612 500 23 532	0 0		2 630 198
			Раздел 2: Площадка										
16	16	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1 021	4,0 0,0	4,0 1,0	4 084,0 0,0	4 084,0 1 021,0				4 084,0
17	17	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20.Устройство	м2основания или покрытия	1 021	1 105,0 200,0	388,0 86,0	1 128 205,0 204 200,0	396 148,0 87 806,0	527 857,0			1 128 205,0
18	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	204,2	3 467,0		707 961,0		707 961,0			707 961,0
19	19	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	24,5	4,0 0,0	4,0 1,0	98,0 0,0	99,0 25,0				98,0
20	20	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	1 021	1 105,0 200,0	388,0 86,0	1 128 205,0 204 200,0	396 148,0 87 806,0	527 857,0			1 128 205,0
21	21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	153,15	3 467,0		530 971,0		530 971,0			530 971,0
22	22	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	24,5	5 069,0 4 701,0	346,0 78,0	124 190,0 115 174,0	8 477,0 1 911,0	539,0			124 190,0
23	23	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	24,5	6 271,0		153 640,0		153 640,0			153 640,0

24	24	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12 см/15см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	24,5	1 105,0 200,0	388,0 86,0	27 072,0 4 900,0	9 506,0 2 107,0	12 666,0			27 072,0
25	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27	3 691,0 3 417,0	90,0 26,0	99 657,0 92 259,0	2 430,0 702,0	4 968,0			99 657,0
26	26	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	27	2 755,0		74 385,0		74 385,0			74 385,0
			Итого по разделу 2: Площадка					3 978 468 620 733	816 892 181 378	2 540 844 0	0 0		3 978 468
			Раздел 3: Озеленение										
27	27	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК*	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	178	2 011,0 1 715,0	36,0 8,0	357 958,0 305 270,0	6 408,0 1 424,0	46 280,0			357 958,0
28	28	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	0,0178	1 312 774,0 3 478,0	12 896,0 3 879,0	23 367,0 62,0	230,0 69,0	23 076,0			23 367,0
29	29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	8,7	51 684,0 15 441,0	16,0 0,0	449 651,0 134 337,0	139,0 0,0	315 175,0			449 651,0
30	30	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	609,6	239,0 17,0	222,0 47,0	145 694,0 10 363,0	135 331,0 28 651,0				145 694,0
31	31	412-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10т.Расстояние перевозки 12 км	тАкм	1 066,8	53,0		56 540,0					56 540,0
32	32	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-*	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 мх0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	23 545,0 0,0	0,0 0,0	23 545,0 0,0	0,0 0,0	13,0			23 545,0
33	33	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамьяпрямолинейная без спинки	шт.	2	63 312,0 12 513,0	516,0 116,0	126 624,0 25 026,0	1 032,0 232,0	100 566,0			126 624,0
			Итого по разделу 3: Озеленение					1 183 379 475 058	143 140 30 376	485 110 23 532	0 0		1 183 379
			Раздел 4: Ограждение										
34	34	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Воротараспашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х	комплект	1	366 962,0 53 242,0	14 479,0 4 208,0	366 962,0 53 242,0	14 479,0 4 208,0	299 241,0			366 962,0
35	35	6104-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК*	Ворота.	шт.	1	83 661,0 53 489,0	29 371,0 8 638,0	83 661,0 53 489,0	29 371,0 8 638,0	801,0			83 661,0
36	36	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	318	9 132,0 5 083,0	1 692,0 503,0	2 903 976,0 1 616 394,0	538 056,0 159 954,0	588 300,0			2 903 976,0
37	37	8601-0601-0201 *УСН РК 8.02-03-*	Конструкции декоративных железобетонных ограждений,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам):Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 1-й	секция	80	19 865,0 3 603,0	8 081,0 2 360,0	1 589 200,0 288 240,0	646 480,0 188 800,0	654 480,0			1 589 200,0
			Итого по разделу 4: Ограждение					4 943 799 2 011 365	1 228 386 361 600	1 542 822 0	0 0		4 943 799
			ИТОГО по акту					12 735 844 3 506 823	2 756 353 698 827	6 181 276 47 064	0 0		12 735 844

В том числе:						
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					47 064	
Итого по акту						12 688 780
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	977036,06			
Итого						13 665 816,06
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	40997,45			
Итого						13 706 813,51
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	685 341			
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	685 341	2 353		
Итого с непредвиденными работами и затратами						15 079 848,06
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075				11 383 001,32
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155				5 241 475,03
Итого в текущих ценах						16 624 476,35
НДС	%	12%	1 994 937,16			
Итого с НДС	*тенге*					18 619 413,52
Скидка	*тенге*	2%	372 388,27			
Итого со скидкой	*тенге*					18 247 025,24

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)