Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Балқаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Д. Конаева, дом № 75** — **050340006995**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65** — **070340002198**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №11-1 от 23.07.2025 года к Договору №11 от 12.03.2025 года

Номер документа	Дата составления
23	13.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района			усл.	1	35 911 784,99	35 911 784,99
				Итого	1	x	35 911 784,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Толенбергенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2025

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
Наименование строительства и его адрес: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
050340006995	070340002198			11	12.03.2025 г.			
				11-1	23.07.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
« Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»	718 235 699,78	718 235 699,79	32 064 093,74				3 847 691,25	35 911 784,99
Аванс		215 470 709,93	0,00				0,00	
Всего к оплате		**502 764 989,86**	**32 064 093,74**				**3 847 691,25**	**35 911 784,99**

Подрядчик
ТОО "Асан М Компани"
БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского
БИН 050340006995
Руководитель _____ Төлепберген Қ.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Проект"
БИН 150540006690
Директор _____ Жанпеисов Т. Ф.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асан М Компани", БИН 050240015965

Договор: Доп.согл. № 11-1 от 23.07.2025 к договору №11 от 12.03.2025

Наименование объекта: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

Реестр № 6

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2025г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	11	6-3-2 Технологическое оборудование	1 617 061,10	
2	12	2-2-1 Насосная 2-гоподъема	6 188 925,35	
3	13	3-1-1 Контрольно пропускной пункт КПП ,Общестроительные работы	5 253 464,95	
4	14	3-1-2 Контрольно пропускной пункт КПП, Электрические сети	526 945,38	
5	15	3-2 Уборная на 1 очко	1 908 638,12	
6	16	6-3-1 Водонапорная башня емк.25 м3	2 214 524,25	
7	17	3-1-3 Пожарная сигнализация	302 508,76	
8	18	4-2 Наружные системысвязи	8 929 804,56	
9	19	2-1-1 Электрическиесети	681 069	
10	20	6-3-1 Водонапорная башня емк.25 м3	6 045 780	
11	21	6-1 Наружные сетиводопровода	2 243 064	
		ВСЕГО:	**35 911 784,99**	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Водонапорная башня емк.25 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №11

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-3-2 Технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях.Производство работ на высоте 15 м от уровня земли приработе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях,к	шт.	2	8 345,0 8 286,0	0,0 0,0	16 690,0 16 572,0	0,0 0,0	118,0		16 690,0
2	2	СТПрайс	"Поплавковый датчик уровня воды с кабелем 20 м	шт	2	26 492,96		52 986,0		52 986,0		52 986,0
3	3	СТПрайс	"Датчик давления воды; 4-20 мА,0-10 бар	шт	1	189 239,19		189 239,0		189 239,0		189 239,0
4	4	СТПрайс	"Мембранный бак; Объем 24 л	шт	1	21 194,37		21 194,0		21 194,0		21 194,0
5	5	245-711-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	2	109 524,0		219 048,0		219 048,0		219 048,0
6	6	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	20	68,0		1 360,0		1 360,0		1 360,0
7	7	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	21 801,0		43 602,0		43 602,0		43 602,0
8	8	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	409,0		16 360,0		16 360,0		16 360,0
9	9	6125-1301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Проводки электрические.Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных.Производство работ на высоте 15 м от уровня землипри работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях,к	м	40	839,0 833,0	0,0 0,0	33 560,0 33 320,0	0,0 0,0	240,0		33 560,0
10	10	243-203-2201 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85,марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	м	40	737,0		29 480,0		29 480,0		29 480,0
11	11	1312-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе,диаметр условного прохода 100 мм.Монтаж оборудования	мтрубопровода	8	11 411,0 10 324,0	1 055,0 368,0	91 288,0 82 592,0	8 440,0 2 944,0	256,0		91 288,0
12	12	1312-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на		8	11 130,0	787,0	89 040,0	6 296,0	152,0		89 040,0

			резьбе,диаметр условного прохода 70-80 мм.Монтаж оборудования	мтрубопровода			10 324,0	278,0	82 592,0	2 224,0			
13	13	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м		8	4 784,0		38 272,0		38 272,0		38 272,0
14	14	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м		8	2 823,0		22 584,0		22 584,0		22 584,0
15	15	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 100мм.Монтаж оборудования	шт.		1	32 601,0 23 075,0	9 364,0 2 679,0	32 601,0 23 075,0	9 364,0 2 679,0	162,0		32 601,0
16	16	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 80мм.Монтаж оборудования	шт.		1	31 755,0 22 507,0	9 134,0 2 611,0	31 755,0 22 507,0	9 134,0 2 611,0	114,0		31 755,0
17	17	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225-С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		1	50 825,0		50 825,0		50 825,0		50 825,0
18	18	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225-С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	33 779,0		33 779,0		33 779,0		33 779,0
19	19	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		1	6 023,0		6 023,0		6 023,0		6 023,0
20	20	241-113-0218 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.		1	3 492,0		3 492,0		3 492,0		3 492,0
21	21	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.		1	1 086,0		1 086,0		1 086,0		1 086,0
22	22	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90-,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х4,0 мм	шт.		2	2 784,0		5 568,0		5 568,0		5 568,0
23	23	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90-,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х4,0 мм	шт.		1	1 780,0		1 780,0		1 780,0		1 780,0
24	24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /головка соединительная муфтовая диам.50/	т фасонныхчастей		0,00044	4 166 615,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	1 833,0 985,0	567,0 144,0	281,0		1 833,0
25	25	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,пожарный,для воды,PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		2	23 182,0		46 364,0		46 364,0		46 364,0
26	26	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец		3	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	15 237,0 12 888,0	363,0 0,0	1 986,0		15 237,0
27	27	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец		3	3 887,0 3 294,0	91,0 0,0	11 661,0 9 882,0	273,0 0,0	1 506,0		11 661,0
28	28	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0
29	29	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		3	3 152,0		9 456,0		9 456,0		9 456,0
			ИТОГО по акту						1 128 172 284 413	34 437 10 602	809 322 0	0 0	1 128 172
			Итого по акту										1 128 172

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%		**%**	**7,70%**		**86869,24**			
Итого								**1 215 041,24**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**%**	**0,3%**		**3645,12**			
Итого								**1 218 686,37**
Сметная прибыль 5%		**%**	**5,0%**		**60 934**			
Непредвиденные работы и затраты		**%**	**5,0%**		**60 934**			
Итого с непредвиденными работами и затратами								**1 340 555,00**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075			**1,075**					**1 008 767,64**
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155			**1,155**					**464 502,31**
Итого в текущих ценах								**1 473 269,95**
НДС		**%**	**12%**		**176 792,39**			
Итого с НДС	***тенге***							**1 650 062,34**
Скидка	***тенге***		**2%**		**33 001,25**			
Итого со скидкой	***тенге***							**1 617 061,10**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Насосная 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №12

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-2-1 Насосная 2-гоподъема работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа									
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительногослоя/**	**м³ грунта**	**6,867**	**94,0**	**94,0**	**645,3**	**645,3**			**645,3**
						0,0	**23,0**	**0,0**	**157,5**			
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3грунта**	**6,867**	**81,0**	**81,0**	**556,2**	**556,2**			**556,2**
						0,0	**20,0**	**0,0**	**137,7**			
3	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**	**73,5816**	**314,0**	**293,0**	**23 105,0**	**21 559,0**			**23 105,0**
						21,0	**59,0**	**1 545,0**	**4 341,0**			
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных**	**м³ грунта**	**5,5384**	**9 047,0**	**0,0**	**50 106,0**	**0,0**			**50 106,0**
						9 047,0	**0,0**	**50 106,0**	**0,0**			
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**57,528**	**65,0**	**65,0**	**3 739,0**	**3 739,0**			**3 739,0**
						0,0	**16,0**	**0,0**	**920,0**			
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**6,392**	**3 933,0**	**0,0**	**25 140,0**	**0,0**			**25 140,0**
						3 933,0	**0,0**	**25 140,0**	**0,0**			
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**63,92**	**624,0**	**241,0**	**39 886,0**	**15 405,0**			**39 886,0**
						383,0	**77,0**	**24 481,0**	**4 922,0**			
8	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с**		**15,2**	**314,0**	**293,0**	**4 773,0**	**4 454,0**			**4 773,0**

			ковшомвместимостью 1 м³	м³ грунта		21,0	59,0	319,0	897,0			
9	9	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2км	тАкм	25,08	149,0		3 737,0			3 737,0
10	10	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	15,2	77,0 14,0	63,0 15,0	1 170,0 213,0	958,0 228,0		1 170,0
11	11	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом.Устройство	м² покрытия	10,44	4 462,0 1 129,0	430,0 105,0	46 583,0 11 787,0	4 489,0 1 096,0	30 307,0	46 583,0
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/бетон кл.В15ССЦ/	м³	13,9	64 403,0 18 692,0	5 045,0 910,0	895 202,0 259 819,0	70 125,0 12 649,0	565 257,0	895 202,0
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053568	339 665,0		18 195,0		18 195,0	18 195,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008424	353 133,0		2 975,0		2 975,0	2 975,0
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	38	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	159 600,0 46 474,0	1 596,0 228,0	111 530,0	159 600,0
16	16	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0096	2 250 103,0 1 066 444,0	4 005,0 1 237,0	21 601,0 10 238,0	39,0 12,0	11 325,0	21 601,0
17	17	1307-0401-0405 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками	комплект	1	3 004 734,0 1 196 176,0	1 808 546,0 262 165,0	3 004 734,0 1 196 176,0	1 808 546,0 262 165,0	12,0	3 004 734,0
			Итого по разделу 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа					4 301 748 1 626 298	1 932 112 287 753	739 601 0	0 0	4 301 748
			ИТОГО по акту					4 301 748 1 626 298	1 932 112 287 753	739 601 0	0 0	4 301 748
			Итого по акту									4 301 748

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	331234,60
Итого			4 632 982,60
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	13898,95
Итого			4 646 881,54
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	232 344
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	232 344
Итого с непредвиденными работами и затратами			5 111 569,70
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075	3 846 456,20
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155	1 771 158,90
Итого в текущих ценах			5 638 598,17
НДС	%	12%	676 631,78

Итого с НДС	*тенге*							**6 315 229,95**
Скидка	*тенге*		**2%**		**126 304,60**			
Итого со скидкой	*тенге*							**6 188 925,35**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Контрольно пропускной пункт КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №13

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент									
1	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	7,2	4 462,0	430,0	32 126,0	3 096,0	20 902,0		32 126,0
						1 129,0	105,0	8 129,0	756,0			
2	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**$м^3$**	2,74886	64 403,0	5 045,0	177 034,82	13 868,14	111 785,19		177 034,82
						18 692,0	910,0	51 381,85	2 501,53			
3	8	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	0,042	87 305,0	2 630,0	3 667,0	111,0	79,0		3 667,0
						82 788,0	708,0	3 477,0	30,0			
4	9	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,00996	477 968,0		4 761,0		4 761,0		4 761,0
5	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,03204	418 104,0		13 396,0		13 396,0		13 396,0
6	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2поверхности**	21	4 200,0	42,0	88 200,0	882,0	61 635,0		88 200,0
						1 223,0	6,0	25 683,0	126,0			
			Итого по разделу 1: Фундамент					319 185	17 957	212 558	0	319 185
								88 671	3 414	0	0	
			Раздел 2: Стены и перегородки									
7	12	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	10,47	40 838,0	7 371,0	427 574,0	77 175,0	21,0		427 574,0
						28 250,0	1 563,0	295 778,0	16 365,0			

8	13	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,05	39 519,0 26 802,0	7 371,0 1 563,0	41 495,0 28 142,0	7 739,0 1 641,0	2,0		41 495,0
9	14	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,378	83 733,0		366 583,0		366 583,0		366 583,0
10	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0158	704 419,0 292 847,0	6 378,0 1 575,0	11 130,0 4 627,0	101,0 25,0			11 130,0
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки					846 782 328 547	85 015 18 031	366 606 0	0 0	846 782
			Раздел 3: Перемычка Прм-1 (2шт)									
11	16	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК*	Перемычки.Устройство /бетон кл.В15/	$м^3$	0,24	137 542,0 65 481,0	10 970,0 1 969,0	33 010,0 15 715,0	2 633,0 473,0	6 972,0		33 010,0
12	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	339 665,0		4 850,0		4 850,0		4 850,0
13	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	353 133,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
			Итого по разделу 3: Перемычка Прм-1 (2шт)					38 934 15 715	2 633 473	12 896 0	0 0	38 934
			Раздел 4: Наружняя отделка									
14	19	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,4	3 958,0 3 356,0	126,0 55,0	37 205,0 31 546,0	1 184,0 517,0			37 205,0
15	20	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,54	8 042,0 5 910,0	99,0 34,0	285 813,0 210 041,0	3 518,0 1 208,0	4 087,0		285 813,0
16	21	214-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	35,54	1 887,0		67 064,0		67 064,0		67 064,0
17	22	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,54	8 898,0 1 146,0	18,0 5,0	316 235,0 40 729,0	640,0 178,0	274 866,0		316 235,0
18	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0445	353 133,0		15 714,0		15 714,0		15 714,0
19	24	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и вобкладках,плитами минераловатными на синтетическом	$м^3$ изоляции	2,4878	94 170,0 81 769,0	4 625,0 1 487,0	234 276,0 203 425,0	11 506,0 3 699,0	19 345,0		234 276,0

20	25	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,686824	34 448,0		92 556,0		92 556,0		92 556,0
21	26	6112-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	$м^2$ фасада	35,54	299,0	2,0	10 626,0	72,0	1 066,0		10 626,0
						267,0	1,0	9 489,0	36,0			
			Итого по разделу 4: Наружняя отделка					1 059 489	16 920	474 698	0	1 059 489
								495 230	5 638	0	0	
			Раздел 5: Оконные и дверные проемы									
22	27	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	12 627,0	540,0	13 637,0	583,0	5 883,0		13 637,0
						6 640,0	178,0	7 171,0	192,0			
23	28	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным,с поворотной фурнитурой:	$м^2$	1,08	49 937,0		53 932,0		53 932,0		53 932,0
24	29	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	4 429,0	16,0	4 429,0	16,0	3 460,0		4 429,0
						953,0	5,0	953,0	5,0			
25	30	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	1	1 565,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0
26	31	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208,0		42,0		42,0		42,0
27	32	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорныхдюбелях	$м^2$	1,89	6 404,0	244,0	12 104,0	461,0	2 249,0		12 104,0
						4 970,0	75,0	9 393,0	142,0			
28	33	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	12 298,0		23 243,0		23 243,0		23 243,0
29	34	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	601,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0
30	35	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	1	3 380,0		3 380,0		3 380,0		3 380,0
			Итого по разделу 5: Оконные и дверные проемы					113 534	1 060	94 956	0	113 534
								17 517	339	0	0	
			Раздел 6: Внутренняя отделка									
31	36	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемойп оверхности	6,87	7 417,0	20,0	50 955,0	137,0	2 198,0		50 955,0
						6 606,0	6,0	45 383,0	41,0			
32	37	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,36	3 958,0	126,0	104 333,0	3 322,0			104 333,0
						3 356,0	55,0	88 464,0	1 450,0			
33	38	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	[illegible]		26	873,0	4,0	22 698,0	104,0	2 418,0		22 698,0

			Поверхности внутри помещении.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности		776,0	1,0	20 176,0	26,0			
34	39	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		0,36	10 736,0	45,0	3 865,0	16,0	202,0		3 865,0
				$м^2$ поверхности облицовки		7 532,0	15,0	2 712,0	5,0			
35	40	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		8,4	10 570,0	130,0	88 788,0	1 092,0	210,0		88 788,0
				$м^2$ оштукатуриваемойповерхности		9 360,0	48,0	78 624,0	403,0			
36	41	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям		8,4	814,0	8,0	6 838,0	67,0	160,0		6 838,0
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		684,0	2,0	5 746,0	17,0			
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					277 477	4 738	5 188	0	277 477
								241 105	1 942	0	0	
			Раздел 7: Полы									
37	42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунт.Уплотнение щебнем		6,87	703,0	89,0	4 830,0	612,0	2 143,0		4 830,0
				$м^2$ площади уплотнения		302,0	24,0	2 075,0	165,0			
38	43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,5496	51 684,0	16,0	28 406,0	9,0	19 910,0		28 406,0
				$м^3$ подстилающего слоя		15 441,0	0,0	8 486,0	0,0			
39	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		6,87	2 193,0	83,0	15 066,0	570,0	7,0		15 066,0
				$м^2$ стяжки		1 422,0	29,0	9 769,0	199,0			
40	45	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2		6,87	6 158,0	65,0	42 305,0	446,0	2 082,0		42 305,0
				$м^2$ покрытия		1 667,0	22,0	11 452,0	151,0			
41	46	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3		13	728,0	3,0	9 464,0	39,0	533,0		9 464,0
				м плинтусов		503,0	1,0	6 539,0	13,0			
			Итого по разделу 7: Полы					100 071	1 676	24 675	0	100 071
								38 321	528	0	0	
			Раздел 8: Покрытия									
42	47	6107-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство		1,5	9 606,0	398,0	14 409,0	598,0	5 643,0		14 409,0
				$м^2$ перекрытия		5 446,0	121,0	8 169,0	182,0			
43	48	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Балка деревянная Б1		0,15	108 960,0		16 344,0		16 344,0		16 344,0
				$м^3$								
44	49	6103-0701-0805 *ЕСЦ РСНБ РК*	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании		0,00838	610 259,0	13 993,0	5 114,0	117,0	3 602,0		5 114,0
				т		166 430,0	3 914,0	1 395,0	33,0			

45	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	339 665,0		2 846,0		2 846,0		2 846,0
46	51	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН КЛ.В15/	$м^3$	0,69	96 860,0 43 641,0	11 871,0 2 120,0	66 833,0 30 112,0	8 191,0 1 463,0	28 530,0		66 833,0
47	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	339 665,0		11 233,0		11 233,0		11 233,0
48	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	353 133,0		5 205,0		5 205,0		5 205,0
49	54	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 879,0 988,0	276,0 57,0	15 802,0 8 309,0	2 321,0 479,0	5 172,0		15 802,0
50	55	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	192,0 20,0	21,0 4,0	1 615,0 168,0	177,0 34,0	1 270,0		1 615,0
51	56	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,41	3 537,0 2 303,0	130,0 26,0	29 746,0 19 368,0	1 094,0 219,0	9 285,0		29 746,0
52	57	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,86623	31 847,0		27 587,0		27 587,0		27 587,0
53	58	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 378,0 871,0	58,0 9,0	19 999,0 7 325,0	488,0 76,0	12 186,0		19 999,0
54	59	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК*	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	6,8	3 937,0 3 354,0	49,0 16,0	26 772,0 22 807,0	333,0 109,0	354,0		26 772,0
55	60	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,3	101 732,0		30 520,0		30 520,0		30 520,0
			Итого по разделу 8: Покрытия					274 025 97 653	13 319 2 595	159 777 0	0 0	274 025
			Раздел 9: Кровля									
56	61	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК*	Элементы каркаса из брусьев.Установка/ПОДКОС,СТОЕК,ЛЕЖНЕЙ/	$м^3$ древесины в конструкции	0,132	241 887,0 106 546,0	3 328,0 1 050,0	31 929,0 14 064,0	440,0 139,0	17 426,0		31 929,0
57	62	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,104	263 403,0 104 946,0	2 262,0 639,0	27 394,0 10 914,0	235,0 66,0	16 244,0		27 394,0
58	63	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прогоны из досок.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,026	202 471,0 76 138,0	4 008,0 1 237,0	5 264,0 1 980,0	104,0 32,0	3 180,0		5 264,0
59	64	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК*	Нарожников,мауэрлат,диагональных ног,накладок,связь		0,0752	263 403,0	2 262,0	19 808,0	170,0	11 746,0		19 808,0

			жесткости,раскос.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины вконструкции		104 946,0	639,0	7 892,0	48,0			
60	65	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/	$м^3$	0,055	108 960,0		5 993,0		5 993,0		5 993,0
61	66	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86сорт 4/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	$м^3$	0,116	101 732,0		11 801,0		11 801,0		11 801,0
62	67	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5082	9 725,0 3 899,0	179,0 56,0	4 942,0 1 981,0	91,0 28,0	1,0		4 942,0
63	68	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	$м^2$ кровли	16	7 593,0 4 876,0	54,0 9,0	121 488,0 78 016,0	864,0 144,0	42 608,0		121 488,0
64	69	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	2 537,0		44 895,0		44 895,0		44 895,0
65	70	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16	331,0 159,0	2,0 1,0	5 296,0 2 544,0	32,0 16,0	2 720,0		5 296,0
66	71	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 512,0		48 384,0		48 384,0		48 384,0
67	72	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,00048	405 194,0		194,0		194,0		194,0
68	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм/стержень/	т	0,0026	353 133,0		918,0		918,0		918,0
69	74	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК*	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,56	7 322,0 6 606,0	20,0 6,0	33 388,0 30 123,0	91,0 27,0	1 026,0		33 388,0
70	75	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК*	Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой/РУБЕРОИД/	$м^2$ изолируемой поверхности	2	2 378,0 871,0	58,0 9,0	4 756,0 1 742,0	116,0 18,0	2 898,0		4 756,0
			Итого по разделу 9: Кровля					366 450 149 256	2 143 518	210 034 0	0 0	366 450
			Раздел 10: Козырек К-1									
71	76	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,04	37 668,0 4 757,0	3 074,0 594,0	1 507,0 190,0	123,0 24,0	17,0		1 507,0
72	77	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	$м^2$ кровли	3,25	7 593,0 4 876,0	54,0 9,0	24 677,0 15 847,0	175,0 29,0	8 655,0		24 677,0
73	78	224-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-		3,5945	2 537,0		9 119,0		9 119,0		9 119,0

			2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$							
74	79	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Каркас покрытия из уголков.Монтаж		0,05818	143 281,0	47 157,0	8 336,0	2 744,0	1 033,0	8 336,0
				т конструкций		78 366,0	11 275,0	4 559,0	656,0		
75	80	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05818	372 115,0		21 650,0		21 650,0	21 650,0
76	81	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство		1	7 573,0	37,0	7 573,0	37,0	2 813,0	7 573,0
				$м^2$ покрытия		4 723,0	8,0	4 723,0	8,0		
77	82	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		1,2	7 573,0	37,0	9 088,0	45,0	3 376,0	9 088,0
				$м^2$ покрытия		4 723,0	8,0	5 668,0	10,0		
78	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	353 133,0		339,0		339,0	339,0
79	84	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраскамасляная,количество окрасок 2	$м^2$	1,68722	3 373,0	4,0	5 691,0	7,0	51,0	5 691,0
				окрашиваемой поверхности		3 145,0	1,0	5 306,0	2,0		
			Итого по разделу 10: Козырек К-1					87 980	3 131	47 053	0	87 980
								36 293	729	0	0	
			Раздел 11: Крыльцо КР-1								
80	85	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК*	Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство	$м^3$	0,83	45 959,0	4 377,0	38 146,0	3 633,0	634,0	38 146,0
						8 779,0	852,0	7 287,0	707,0		
81	86	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01935	64 731,0	4 236,0	1 253,0	82,0	5,0	1 253,0
						60 231,0	1 308,0	1 165,0	25,0		
82	87	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	405 194,0		7 841,0		7 841,0	7 841,0
			Итого по разделу 11: Крыльцо КР-1					47 240	3 715	8 480	0	47 240
								8 452	732	0	0	
			ИТОГО по акту					3 531 167	152 307	1 616 921	0	3 531 167
								1 516 760	34 939	0	0	
			Итого по акту									3 531 167

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	271899,86
Итого			3 803 066,86
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	11409,20
Итого			3 814 476,06
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	190 724
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	190 724
Итого с непредвиденными работами и затратами			4 195 923,67
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075	3 157 432,56

в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		**1,155**					**1 453 887,55**
Итого в текущих ценах							**4 786 320,11**
НДС	**%**	**12%**		**574 358,41**			
Итого с НДС	***тенге***						**5 360 678,52**
Скидка	***тенге***	**2%**		**107 213,57**			
Итого со скидкой	***тенге***						**5 253 464,95**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Контрольно пропускной пункт КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №14

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-1-2 Электрические сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Щит силовой распределительный с автоматами									
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	16 565,0	326,0	16 565,0	326,0	2 815,0		16 565,0
						13 424,0	97,0	13 424,0	97,0			
2	2	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	**шт.**	1	4 269,0		4 269,0		4 269,0		4 269,0
3	3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	5	8 645,0	44,0	43 225,0	220,0	14 305,0		43 225,0
						5 740,0	0,0	28 700,0	0,0			
4	4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0
5	5	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	1	3 554,0		3 554,0		3 554,0		3 554,0
6	6	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	3	575,0		1 725,0		1 725,0		1 725,0
			Итого по разделу 1: Щит силовой распределительный с автоматами					71 302	546	28 632	0	71 302
								42 124	97	0	0	
			Раздел 2: Электроосвещение									
7	7	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	3	2 296,0	12,0	6 888,0	36,0	357,0		6 888,0
						2 165,0	3,0	6 495,0	9,0			

8	8	247-102-1101 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный,степень защиты IP20,типа Diora Light SPO 19/2800 3-6K	шт.	2	23 532,0		47 064,0		47 064,0		47 064,0
9	9	247-102-1216 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник офисный,управляемый по протоколу DALI Diora Light Office IP65 SE 20/2500 opal 3K DL,IP65	шт.	1	79 948,0		79 948,0		79 948,0		79 948,0
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					133 900	36	127 369	0	133 900
								6 495	9	0	0	
			Раздел 3: Электроустановочные изделия									
10	10	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	5	1 191,0	1,0	5 955,0	5,0	240,0		5 955,0
						1 142,0	0,0	5 710,0	0,0			
11	11	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
12	12	247-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	542,0		542,0		542,0		542,0
13	13	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16А,IP20	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия					8 679	5	2 964	0	8 679
								5 710	0	0	0	
			Раздел 4: Кабельные изделия и провода									
14	14	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладкапервого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	437,0	2,0	8 740,0	40,0	380,0		8 740,0
						416,0	0,0	8 320,0	0,0			
15	15	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	17	481,0		8 177,0		8 177,0		8 177,0
16	16	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	306,0		6 120,0		6 120,0		6 120,0
17	17	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	18	860,0	4,0	15 480,0	72,0	72,0		15 480,0
						852,0	0,0	15 336,0	0,0			
18	18	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	37	54,0		1 998,0		1 998,0		1 998,0
19	19	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4	шт.	5	4 142,0		20 710,0		20 710,0		20 710,0
20	20	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	3	21 804,0		65 412,0		65 412,0		65 412,0
			Итого по разделу 4: Кабельные изделия и провода					126 637	112	102 869	0	126 637
								23 656	0	0	0	
			Раздел 5: Электрооборудование									
21	21	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конвекторы.Установка	кВт	1,5	4 873,0	229,0	7 310,0	344,0	87,0		7 310,0
						4 586,0	76,0	6 879,0	114,0			
22	22	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	шт.	1	19 805,0		19 805,0		19 805,0		19 805,0

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **3-2 Уборная на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №15

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **3-2 Общестроительныеработы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		11,3	116,0	116,0	1 311,0	1 311,0			1 311,0
				$м^3$ грунта		0,0	29,0	0,0	328,0			
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНАОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ**		11,3	107,0	107,0	1 209,0	1 209,0			1 209,0
				$м^3$ грунта		0,0	27,0	0,0	305,0			
3	3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**		9,4	364,0	339,0	3 422,0	3 187,0			3 422,0
				$м^3$ грунта		25,0	87,0	235,0	818,0			
4	4	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**		92,635	364,0	339,0	33 719,0	31 403,0			33 719,0
				$м^3$ грунта		25,0	87,0	2 316,0	8 059,0			
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к**		2,865	9 047,0	0,0	25 920,0	0,0			25 920,0
				$м^3$ грунта		9 047,0	0,0	25 920,0	0,0			
6	6	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи.Водоотлив**		23,8	4 600,0	4 600,0	109 480,0	109 480,0			109 480,0
				$м^3$ мокрого грунта		0,0	1 752,0	0,0	41 698,0			

7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	104,372	95,0 0,0	95,0 24,0	9 915,0 0,0	9 915,0 2 505,0			9 915,0
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,228	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	12 696,0 12 696,0	0,0 0,0			12 696,0
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	104,372	624,0 383,0	241,0 77,0	65 128,0 39 974,0	25 154,0 8 037,0			65 128,0
10	10	6101-0103-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 м3НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	2,7	592,0 61,0	531,0 136,0	1 598,0 165,0	1 434,0 367,0			1 598,0
11	11	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1км	т·км	4,455	201,0		895,0				895,0
12	12	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	9,43	568,0 302,0	89,0 24,0	5 356,0 2 848,0	839,0 226,0			5 356,0
13	13	211-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,943	5 495,0		5 182,0		5 182,0		5 182,0
14	14	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	4,91	82 375,0 36 923,0	8 504,0 2 417,0	404 461,0 181 292,0	41 754,0 11 867,0	181 415,0		404 461,0
15	15	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	2,35	2 193,0 1 422,0	83,0 29,0	5 154,0 3 342,0	195,0 68,0	2,0		5 154,0
16	16	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2,35	204,0 18,0	14,0 5,0	479,0 42,0	33,0 12,0			479,0
17	17	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	2,35	1 770,0 1 693,0	3,0 1,0	4 160,0 3 979,0	7,0 2,0	174,0		4 160,0
18	18	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,52	3 958,0 3 356,0	126,0 55,0	53 512,0 45 373,0	1 704,0 744,0			53 512,0

19	19	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу ибетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	19,41	12 701,0	20,0	246 526,0	388,0	207 512,0	246 526,0
						1 990,0	3,0	38 626,0	58,0		
20	20	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,158	279 348,0	3 502,0	44 137,0	553,0	28 545,0	44 137,0
						95 181,0	1 108,0	15 039,0	175,0		
21	21	6107-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены рубленые.Обшивка досками	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,7	2 722,0	67,0	34 569,0	851,0	8 801,0	34 569,0
						1 962,0	22,0	24 917,0	279,0		
22	22	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,241	108 057,0		26 042,0		26 042,0	26 042,0
23	23	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,04	3 048,0	8,0	45 842,0	120,0	2 241,0	45 842,0
						2 687,0	2,0	40 412,0	30,0		
24	24	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	1,88	8 769,0	144,0	16 486,0	270,0	11 019,0	16 486,0
						2 764,0	48,0	5 196,0	90,0		
25	25	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,88	2 690,0	10,0	5 057,0	19,0	233,0	5 057,0
						2 358,0	3,0	4 433,0	6,0		
26	26	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	241 887,0	3 328,0	14 513,0	200,0	7 921,0	14 513,0
						106 546,0	1 050,0	6 393,0	63,0		
27	27	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	18 369,0	128,0	1 102,0	7,0	520,0	1 102,0
						9 580,0	40,0	575,0	2,0		
28	28	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА	$м^2$	0,64	9 067,0	1 855,0	5 803,0	1 187,0	867,0	5 803,0
						5 858,0	391,0	3 749,0	250,0		

29	29	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с шарниром и замком,тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	60 989,0		60 989,0		60 989,0		60 989,0
30	30	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленныхстенах.Установка блоков	$м^2$	1,96	7 513,0 6 187,0	353,0 114,0	14 725,0 12 127,0	691,0 223,0	1 907,0		14 725,0
31	31	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,7	12 298,0		20 907,0		20 907,0		20 907,0
32	32	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным,не открывающийся: глухой/фрамуга/	$м^2$	0,26	33 599,0		8 736,0		8 736,0		8 736,0
33	33	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	263 403,0 104 946,0	2 262,0 639,0	14 224,0 5 667,0	123,0 35,0	8 435,0		14 224,0
34	34	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	9 725,0 3 899,0	179,0 56,0	525,0 211,0	10,0 3,0			525,0
35	35	6110-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	4,212	6 251,0 2 100,0	213,0 52,0	26 329,0 8 845,0	897,0 219,0	16 587,0		26 329,0
36	36	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	4,212	353,0 148,0	8,0 3,0	1 487,0 623,0	34,0 13,0			1 487,0
			ИТОГО по акту					1 331 596 484 995	232 975 76 482	598 035 0	0 0	1 331 596
			Итого по акту									1 331 596

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	102532,89	
Итого				1 434 128,89
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	4302,39	
Итого				1 438 431,28
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	71 922	
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	71 922	
Итого с непредвиденными работами и затратами				1 582 274,41
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075		1 190 661,49
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155		548 258,08
Итого в текущих ценах				1 738 919,57

НДС		**%**	**12%**		**208 670,35**		
Итого с НДС	***тенге***						**1 947 589,92**
Скидка	***тенге***		**2%**		**38 951,80**		
Итого со скидкой	***тенге***						**1 908 638,12**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Водонапорная башня емк.25 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №16

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-3-1 Водонапорная башня емк.25 м3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
1	23	1109-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-25У-15**	**т конструкций**	**4,73**	**264 213,0** **133 064,0**	**81 519,0** **20 477,0**	**1 249 727,0** **629 393,0**	**385 585,0** **96 856,0**	**234 749,0**		**1 249 727,0**
2	25	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**25**	**477,0** **348,0**	**8,0** **3,0**	**11 925,0** **8 700,0**	**200,0** **75,0**	**3 025,0**		**11 925,0**
3	26	1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022*	**Емкости для питьевой воды.Дезинфекция**	**$м^3$ емкости**	**25**	**1 068,0** **729,0**	**3,0** **1,0**	**26 700,0** **18 225,0**	**75,0** **25,0**	**8 400,0**		**26 700,0**
4	27	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках изстеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными**	**$м^3$ изоляции**	**5,7**	**94 170,0** **81 769,0**	**4 625,0** **1 487,0**	**536 769,0** **466 083,0**	**26 363,0** **8 476,0**	**44 323,0**		**536 769,0**
5	28	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**7,068**	**31 847,0**		**225 095,0**		**225 095,0**		**225 095,0**
6	29	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкции**	**т конструкций**	**1,308**	**131 584,0** **98 120,0**	**21 297,0** **4 645,0**	**172 112,0** **128 341,0**	**27 857,0** **6 076,0**	**15 914,0**		**172 112,0**

7	30	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	1,308	1 184 085,0		1 548 783,0		1 548 783,0		1 548 783,0
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					3 771 111	440 080	2 080 289	0	3 771 111
								1 250 742	111 508	0	0	
			Раздел 4: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
8	31	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	$м^2$	180,5063	504,0	11,0	90 975,0	1 986,0	59 748,0		90 975,0
						162,0	2,0	29 242,0	361,0			
9	32	6112-0305-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Окраска суриком больших поверхностей,количество окрасок 2	$м^2$	180,5063	684,0	4,0	123 466,0	723,0	6 498,0		123 466,0
						448,0	1,0	80 867,0	181,0			
10	33	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,2025	20 883,0	2 886,0	66 878,0	9 243,0	16,0		66 878,0
						12 614,0	828,0	40 396,0	2 652,0			
11	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК*	Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,2025	51 684,0	16,0	165 518,0	51,0	116 017,0		165 518,0
						15 441,0	0,0	49 450,0	0,0			
			Итого по разделу 4:					446 837	12 003	182 279	0	446 837
								199 955	3 194	0	0	
			ИТОГО по акту					4 217 948	452 083	2 262 568	0	4 217 948
								1 450 697	114 702	0	0	
			Итого по акту									4 217 948

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	324782,00	
Итого				4 542 730,00
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	13628,19	
Итого				4 556 358,19
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	227 818	
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	227 818	
Итого с непредвиденными работами и затратами				5 011 994,00
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075		3 771 525,49
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155		1 736 655,92
Итого в текущих ценах				5 508 181,41
НДС	%	12%	660 981,77	

Итого с НДС	*тенге*							**6 169 163,18**
Скидка	*тенге*	**2%**			**123 383,26**			
Итого со скидкой	*тенге*							**6 045 779,92**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 Контрольно пропускной пункт КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №17

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 3-1-3 Пожарная сигнализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	1	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования**	луч	1	6 994,0 6 972,0	0,0 0,0	6 994,0 6 972,0	0,0 0,0	22,0		6 994,0
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0
3	3	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования**	шт.	1	12 328,0 11 659,0	0,0 0,0	12 328,0 11 659,0	0,0 0,0	669,0		12 328,0
4	4	**Прайс** *листТОО"Bizorg"*	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	3 551,79		3 552,0		3 552,0		3 552,0
5	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.	3	10 423,0 10 324,0	3,0 0,0	31 269,0 30 972,0	9,0 0,0	288,0		31 269,0
6	6	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	1	25 752,0		25 752,0		25 752,0		25 752,0
7	7	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	2	1 952,0		3 904,0		3 904,0		3 904,0
8	8	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.	1	5 216,0 5 162,0	1,0 0,0	5 216,0 5 162,0	1,0 0,0	53,0		5 216,0
9	9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	1	1 654,0		1 654,0		1 654,0		1 654,0
10	10	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с**		2	2 296,0	12,0	4 592,0	24,0	238,0		4 592,0

			подвесом на крюке	шт.		2 165,0	3,0	4 330,0	6,0			
11	11	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	2	1 104,0		2 208,0		2 208,0		2 208,0
12	12	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первогопровода в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	437,0 416,0	2,0 0,0	4 370,0 4 160,0	20,0 0,0	190,0		4 370,0
13	13	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	306,0		3 060,0		3 060,0		3 060,0
14	14	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	0,015	265 209,0 114 702,0	150 507,0 31 006,0	3 978,0 1 721,0	2 258,0 465,0			3 978,0
15	15	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5	м	15	42,0		630,0		630,0		630,0
16	16	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	20	860,0 852,0	4,0 0,0	17 200,0 17 040,0	80,0 0,0	80,0		17 200,0
17	17	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20,2	54,0		1 091,0		1 091,0		1 091,0
18	18	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка кабельный канал из полиэтиленовых труб,диаметр 25 мм.Укладка	км трубопровода	0,015	158 868,0 149 217,0	7 239,0 2 333,0	2 383,0 2 238,0	109,0 35,0	36,0		2 383,0
19	19	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 15 мм х 10 мм	м	15	75,0		1 125,0		1 125,0		1 125,0
20	20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 646,0 2 631,0	0,0 0,0	2 646,0 2 631,0	0,0 0,0	15,0		2 646,0
21	21	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	1	21 804,0		21 804,0		21 804,0		21 804,0
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					211 464 86 885	2 501 506	118 527 3 552	0 0	211 464
			ИТОГО по акту					211 464 86 885	2 501 506	118 527 3 552	0 0	211 464
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 552		
			Итого по акту									207 912

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	16009,22	
Итого				223 921,22
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	671,76	
Итого				224 592,99
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	11 230	
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	11 230	178
Итого с непредвиденными работами и затратами				247 229,89
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075		188 713,37
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155		86 895,92

Итого в текущих ценах								**275 609,29**
НДС	**%**	**12%**		**33 073,12**				
Итого с НДС	***тенге***							**308 682,41**
Скидка	***тенге***	**2%**		**6 173,65**				
Итого со скидкой	***тенге***							**302 508,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **4-2 Наружные системы связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №18

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **4-2 Наружные системысвязи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		58,2	367,0	367,0	21 359,0	21 359,0			21 359,0
				м^3 грунта		0,0	75,0	0,0	4 365,0			
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		52,38	65,0	65,0	3 405,0	3 405,0			3 405,0
				м3грунта		0,0	16,0	0,0	838,0			
3	3	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта.Группа грунтов 2**		52,38	29,0	29,0	1 519,0	1 519,0			1 519,0
				м^3 грунта		0,0	7,0	0,0	367,0			
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	52,38	624,0	241,0	32 685,0	12 623,0			32 685,0
						383,0	77,0	20 062,0	4 033,0			
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		5,82	3 933,0	0,0	22 890,0	0,0			22 890,0
				м^3 грунта		3 933,0	0,0	22 890,0	0,0			

			Итого по разделу 1: Земляные работы					**81 858**	**38 906**	**0**	**0**	**81 858**
								42 952	**9 603**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Тревожная сигнализация									
6	**6**	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**5 216,0**	**1,0**	**52 160,0**	**10,0**	**530,0**		**52 160,0**
						5 162,0	**0,0**	**51 620,0**	**0,0**			
7	**7**	**248-301-0202** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель охранный тревожной сигнализации модели АВТ-150**	**шт.**	**10**	**33 128,0**		**331 280,0**		**331 280,0**		**331 280,0**
8	**8**	**6125-0105-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**408**	**1 988,0**	**194,0**	**811 104,0**	**79 152,0**	**93 024,0**		**811 104,0**
						1 566,0	**43,0**	**638 928,0**	**17 544,0**			
9	**9**	**243-303-0411** *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х1,5**	**м**	**408**	**42,0**		**17 136,0**		**17 136,0**		**17 136,0**
10	**10**	**1308-0206-0101** *РСНБ РК 2022*	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**5**	**963,0**	**5,0**	**4 815,0**	**25,0**	**115,0**		**4 815,0**
						935,0	**0,0**	**4 675,0**	**0,0**			
11	**11**	**243-907-0108** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**5**	**245,0**		**1 225,0**		**1 225,0**		**1 225,0**
12	**12**	**1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,408**	**658 690,0**	**0,0**	**268 746,0**	**0,0**	**3 096,0**		**268 746,0**
						651 104,0	**0,0**	**265 650,0**	**0,0**			
13	**13**	**241-201-1204** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**323**	**960,0**		**310 080,0**		**310 080,0**		**310 080,0**
14	**14**	**248-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C,8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**54 936,0**		**54 936,0**		**54 936,0**		**54 936,0**
15	**15**	**248-404-0305** *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	**шт.**	**1**	**83 492,0**		**83 492,0**		**83 492,0**		**83 492,0**
16	**16**	**248-404-0202** *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109 973,0**		**109 973,0**		**109 973,0**		**109 973,0**
17	**17**	**6124-0105-0109** *ЕСЦ РСНБ РК*	**Сетевого блока питания.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**50 643,0**	**0,0**	**50 643,0**	**0,0**	**4 008,0**		**50 643,0**
						46 635,0	**0,0**	**46 635,0**	**0,0**			
18	**18**	**248-401-0711** *РСНБ РК 2022*	**БПД18/12-3-1,блок питания,входное напряжение 190-240VAC,выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питаниядомофонов VIZIT),12V/0,6A (для питания замка),выходное**	**шт.**	**1**	**20 785,0**		**20 785,0**		**20 785,0**		**20 785,0**
19	**19**	**247-211-0401** *РСНБ РК 2022*	**Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)**	**шт.**	**1**	**896,0**		**896,0**		**896,0**		**896,0**
20	**20**	**6125-0408-0623** *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования**		**5**	**12 469,0**	**126,0**	**62 345,0**	**630,0**			**62 345,0**

				шт.		12 343,0	28,0	61 715,0	140,0			
21	21	248-402-0432 *СпрСЦ 02.2024*	IP видеокамера модели RVI RVi-IPC62Z30-A1,объектив 4,5 ~ 135мм с 30х оптическим увеличением,2 Мп с ИК подсветкой до 150 м	шт.	4	306 281,0		1 225 124,0		1 225 124,0		1 225 124,0
22	22	248-402-0501 *РСНБ РК 2022*	IP видеокамера модели Optimus AHD-H014.0 (2.8-12),объектив 2,8 ~ 12мм,4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м	шт.	1	21 655,0		21 655,0		21 655,0		21 655,0
23	23	248-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	128 762,0		128 762,0		128 762,0		128 762,0
24	24	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	456	1 032,0 583,0	375,0 98,0	470 592,0 265 848,0	171 000,0 44 688,0	33 744,0		470 592,0
25	25	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75	м	456	2 648,0		1 207 488,0		1 207 488,0		1 207 488,0
26	26	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	524	1 400,0 1 383,0	6,0 0,0	733 600,0 724 692,0	3 144,0 0,0	5 764,0		733 600,0
27	27	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	524	88,0		46 112,0		46 112,0		46 112,0
28	28	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 25 мм	м	5	245,0		1 225,0		1 225,0		1 225,0
			Итого по разделу 2: Тревожная сигнализация					6 014 174 2 059 763	253 961 62 372	3 700 450 0	0 0	6 014 174
			ИТОГО по акту					6 096 032 2 102 715	292 867 71 975	3 700 450 0	0 0	6 096 032
			Итого по акту									6 096 032

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	469394,46	
Итого				6 565 426,46
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	19696,28	
Итого				6 585 122,74
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	329 256	
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	329 256	
Итого с непредвиденными работами и затратами				7 243 635,02
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075		5 450 835,35
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155		2 509 919,53
Итого в текущих ценах				8 135 754,88

НДС	**%**	**12%**		**976 290,59**				
Итого с НДС	***тенге***							**9 112 045,47**
Скидка	***тенге***	**2%**		**182 240,91**				
Итого со скидкой	***тенге***							**8 929 804,56**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Насосная I подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №19

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Электрические сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Щит силовой распределительный с автоматами									
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	16 565,0 13 424,0	326,0 97,0	33 130,0 26 848,0	652,0 194,0	5 630,0		33 130,0
2	2	247-201-0113 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31**	шт.	1	13 642,0		13 642,0		13 642,0		13 642,0
3	3	247-201-0309 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	24 512,0		24 512,0		24 512,0		24 512,0
4	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	1	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	5 535,0 5 268,0	225,0 69,0	42,0		5 535,0
5	5	247-301-0208 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 R,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0**	шт.	1	39 580,0		39 580,0		39 580,0		39 580,0
			Итого по разделу 1: Щит силовой распределительный с автоматами					116 399 32 116	877 263	83 406 0	0 0	116 399
			Раздел 2: Электроосвещение									
6	6	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	5 583,0 5 524,0	0,0 0,0	5 583,0 5 524,0	0,0 0,0	59,0		5 583,0

7	7	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0
8	8	247-208-2706 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М,12А 400В	шт.	1	3 266,0		3 266,0		3 266,0		3 266,0
9	9	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиямисреды	шт.	2	2 296,0 2 165,0	12,0 3,0	4 592,0 4 330,0	24,0 6,0	238,0		4 592,0
10	10	247-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный,подвесной,степень защиты IP52,типа Diora Light NSP 7/600 4,5К	шт.	1	28 829,0		28 829,0		28 829,0		28 829,0
11	11	247-103-2601 *РСНБ РК 2022*	Светильник переносной	шт.	1	23 791,0		23 791,0		23 791,0		23 791,0
12	12	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	3	2 296,0 2 165,0	12,0 3,0	6 888,0 6 495,0	36,0 9,0	357,0		6 888,0
13	13	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	2	12 331,0		24 662,0		24 662,0		24 662,0
14	14	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8,600,мощность 9 Вт,IP 20	шт.	1	2 621,0		2 621,0		2 621,0		2 621,0
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					119 133 16 349	60 15	102 724 0	0 0	119 133
			Раздел 3: Электроустановочные изделия									
15	15	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	11	1 191,0 1 142,0	1,0 0,0	13 101,0 12 562,0	11,0 0,0	528,0		13 101,0
16	16	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	478,0		478,0		478,0		478,0
17	17	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16А,IP20	шт.	1	657,0		657,0		657,0		657,0
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия					14 236 12 562	11 0	1 663 0	0 0	14 236
			Раздел 4: Кабельные изделия и провода									
18	18	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладкапервого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	437,0 416,0	2,0 0,0	28 405,0 27 040,0	130,0 0,0	1 235,0		28 405,0
19	19	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	10	1 191,0		11 910,0		11 910,0		11 910,0
20	20	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	481,0		14 430,0		14 430,0		14 430,0
21	21	243-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	5	326,0		1 630,0		1 630,0		1 630,0

22	22	243-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 5х2,5-0,66	м	20	1 174,0		23 480,0		23 480,0		23 480,0
23	23	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	1 499,0 1 321,0	10,0 3,0	119 920,0 105 680,0	800,0 240,0	13 440,0		119 920,0
24	24	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	40	343,0		13 720,0		13 720,0		13 720,0
25	25	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	40	218,0		8 720,0		8 720,0		8 720,0
26	26	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4	шт.	6	4 142,0		24 852,0		24 852,0		24 852,0
27	27	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	4	21 804,0		87 216,0		87 216,0		87 216,0
			Итого по разделу 4: Кабельные изделия и провода					334 283 132 720	930 240	200 633 0	0 0	334 283
			Раздел 5: Уравнивание потенциалов									
28	28	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	4	1 675,0 1 016,0	67,0 17,0	6 700,0 4 064,0	268,0 68,0	2 368,0		6 700,0
29	29	247-215-0222 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	1	86 958,0		86 958,0		86 958,0		86 958,0
30	30	243-145-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,ГОСТ 22483-2012,марки АсПВ1сечение 4 мм2	м	20	48,0		960,0		960,0		960,0
31	31	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	120,0		2 400,0		2 400,0		2 400,0
			Итого по разделу 5: Уравнивание потенциалов					97 018 4 064	268 68	92 686 0	0 0	97 018
			ИТОГО по акту					681 069 197 811	2 146 586	481 112 0	0 0	681 069
			Итого по акту									681 069

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	52442,31	
Итого				733 511,31
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	2200,53	
Итого				735 711,85
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	36 786	

Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,0%**		**36 786**			
Итого с непредвиденными работами и затратами							**809 283,03**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		**1,075**					**608 985,48**
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		**1,155**					**280 416,57**
Итого в текущих ценах							**889 402,05**
НДС	**%**	**12%**		**106 728,25**			
Итого с НДС	***тенге***						**996 130,30**
Скидка	***тенге***	**2%**		**19 922,61**			
Итого со скидкой	***тенге***						**976 207,69**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Водонапорная башня емк.25 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №20

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-3-1 Водонапорная башня емк.25 м3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**100,44738**	**498,0**	**498,0**	**50 022,72**	**50 023,71**			**50 022,72**
						0,0	**105,0**	**0,0**	**10 547,46**			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/**	**м^3 грунта**	**2,8242**	**7 539,0**	**0,0**	**21 291,3**	**0,0**			**21 291,3**
						7 539,0	**0,0**	**21 291,3**	**0,0**			
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**38,39**	**1 352,0**	**1 345,0**	**51 903,0**	**51 634,0**			**51 903,0**
						7,0	**316,0**	**269,0**	**12 131,0**			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**45,04**	**95,0**	**95,0**	**4 279,0**	**4 279,0**			**4 279,0**
						0,0	**24,0**	**0,0**	**1 081,0**			
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**10,1**	**95,0**	**95,0**	**960,0**	**959,0**			**960,0**
						0,0	**24,0**	**0,0**	**242,0**			
6	6	6101-0101-0229 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Грунты 2 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,6 м^3**	**м^3 грунта**	**63,1**	**351,0**	**351,0**	**22 148,0**	**22 149,0**			**22 148,0**
						0,0	**55,0**	**0,0**	**3 471,0**			
7	7	412-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 3км**	**тАкм**	**110,425**	**93,0**		**10 270,0**				**10 270,0**
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**73,2**	**95,0**	**95,0**	**6 954,0**	**6 954,0**			**6 954,0**
						0,0	**24,0**	**0,0**	**1 757,0**			
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**167 828**	**135 999**	**0**	**0**	**167 828**
								21 560	**29 229**	**0**	**0**	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4-6)									

9	9	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	0,21	695,0 302,0	89,0 24,0	146,0 63,0	19,0 5,0			146,0
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	Подготовка бетонная.Устройство =Бетон кл.В10	м³	3,325	41 077,0 5 540,0	2 826,0 529,0	136 581,0 18 420,0	9 397,0 1 759,0	108 764,0		136 581,0
11	11	1106-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м³.Устройство =Бетонкл.В25,F200,W8	м³	9,7	72 531,0 22 639,0	3 126,0 862,0	703 551,0 219 598,0	30 322,0 8 361,0	453 631,0		703 551,0
12	12	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0521	477 968,0		24 902,0		24 902,0		24 902,0
13	13	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1303	418 104,0		54 479,0		54 479,0		54 479,0
14	14	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК*	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,17856	111 727,0 107 722,0	4 005,0 1 237,0	19 950,0 19 235,0	715,0 221,0			19 950,0
15	15	261-404-0566 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные	т	0,17856	476 911,0		85 157,0		85 157,0		85 157,0
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	3,83	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	16 086,0 4 684,0	161,0 23,0	11 241,0		16 086,0
17	17	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	1,76	695,0 302,0	89,0 24,0	1 223,0 532,0	156,0 42,0			1 223,0
18	18	1106-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м³	2,07	113 815,0 59 269,0	9 474,0 2 730,0	235 597,0 122 687,0	19 611,0 5 651,0	93 299,0		235 597,0
19	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	35 218,0		35 218,0		35 218,0		35 218,0
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 598,0		38 598,0		38 598,0		38 598,0
21	21	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК*	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях.Установка блоков люков	м² проемов	0,292	9 067,0 5 858,0	1 855,0 391,0	2 648,0 1 711,0	541,0 114,0	395,0		2 648,0
22	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4-6)					1 377 175 386 930	60 922 16 176	928 723 0	0 0	1 377 175
			ИТОГО по акту					1 545 003 408 490	196 921 45 405	928 723 0	0 0	1 545 003
			Итого по акту									1 545 003
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%			118965,23				

Итого						**1 663 968,23**
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**%**	**0,3%**	**4991,90**			
Итого						**1 668 960,14**
Сметная прибыль 5%	**%**	**5,0%**	**83 448**			
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,0%**	**83 448**			
Итого с непредвиденными работами и затратами						**1 835 856,15**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		**1,075**				**1 381 481,75**
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		**1,155**				**636 124,16**
Итого в текущих ценах						**2 017 605,91**
НДС	**%**	**12%**	**242 112,71**			
Итого с НДС	***тенге***					**2 259 718,62**
Скидка	***тенге***	**2%**	**45 194,37**			
Итого со скидкой	***тенге***					**2 214 524,24**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№ 11-1 от 23.07.2025 к договору №11** от **12.03.2025**

Акт выполненных работ №21

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-1 Наружные сетиводопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Восстановление дорог									
1	178	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей,однослойных,толщина 12 см-15 см**	$м^2$	1 133,995783	1 380,0	484,0	1 564 914,2	548 853,94	732 561,32		1 564 914,2
						250,0	109,0	283 498,95	123 605,52			
			Итого по разделу 3: Восстановление дорог					1 564 914	548 854	732 561	0	1 564 914
								283 499	123 606	0	0	
			ИТОГО по акту					1 564 914	548 854	732 561	0	1 564 914
								283 499	123 606	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%			120498,38				
			Итого									1 685 412,38
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%			5056,24				
			Итого									1 690 468,62
			Сметная прибыль 5%	%	5,0%			84 523				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%			84 523				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 859 515,48
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075							1 399 285,40
			в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155							644 322,11
			Итого в текущих ценах									2 043 607,51

НДС	**%**	**12%**		**245 232,90**				
Итого с НДС	***тенге***							**2 288 840,41**
Скидка	***тенге***	**2%**		**45 776,81**				
Итого со скидкой	***тенге***							**2 243 063,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)