Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за декабрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 56	13.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»		75 342 382,58							9 041 085,91	84 383 468,49
Удержание 5% по Договору										4 219 173,42
Всего к оплате										80 164 295,07

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись

НДС, 12 %	2112133,40
Итого:	19713245,19
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	985662,26
ИТОГО к оплате:	18727582,93

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 050340009352
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»

Договор: № 56 от 13.10.2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за декабрь 2022 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляное полотно					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы (растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		6870	30,25	401089
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	79,195	2572,73	203746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,15	203746
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	79,195	5500	435570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	79,195	2572,00	203689,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,25	435570
		Накладные расходы	%	72		10,19	146697
		Сметная прибыль	%	8		3,24	46581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,67	628848
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы(растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта		6870	52,36	694235
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	69,115	5102,09	352632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,49	352632

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	137,078	5500	753932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	137,078	2572,00	352564,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,36	753932
		Накладные расходы	%	72		17,63	253895
		Сметная прибыль	%	8		5,6	80626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,59	1088453
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы (растительный грунт). Надвижка в зеленые зоны улиц бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1496	30,25	87349
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	17,248	2572,7	44374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,15	44374
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	17,248	5500	94864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	17,248	2572,00	44361,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,25	94864
		Накладные расходы	%	72		10,19	31950
		Сметная прибыль	%	8		3,24	10145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,67	136959
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы(растительный грунт). Надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1496	52,36	151187
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	15,053	5102,11	76801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,49	76801
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	29,855	5500	164201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	29,855	2572,00	76787,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,36	164201
		Накладные расходы	%	72		17,63	55296
		Сметная прибыль	%	8		5,6	17560

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,59	237057
5	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		5374	314,76	3198682
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1566)	чел-ч	0,0179	201,608	1566	315702
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	584,55	2152,02	1257964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				139,72	1573666
5. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	146,419	4904	718039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	146,419	2152,00	315093,69
5. 4	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	438,131	5729	2510051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	438,131	2152,00	942857,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286,61	3228088
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,45052	3120	1406
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	1352
		Накладные расходы	%	72		100,6	1133040
		Сметная прибыль	%	8		33,23	374255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,59	5052436
6	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		96725	29	3375368
		Сметная прибыль	%	8		2,32	470343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,32	6349629
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5374	20,04	223580
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1261)	чел-ч	0,0027	30,41	1261	38632
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	33,789	2580,01	87176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,17	125808
7. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,78841	3829	3019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,78841	1800,00	1419,14

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	33,338	5500	183362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	33,338	2572,00	85745,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	186403
7. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,22526	3120	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,06	676
		Накладные расходы	%	72		8,04	90582
		Сметная прибыль	%	8		2,25	25303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,33	341596
8	1101-0102-0 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в выемки. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		4360	314,76	2595400
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1566)	чел-ч	0,0179	163,588	1566	256166
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	474,314	2152,02	1020735
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				139,72	1276901
8. 3 0102	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	118,807	4904	582630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	118,807	2152,00	255672,66
8. 4 0101	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	355,507	5729	2036700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	355,507	2152,00	765051,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286,61	2619329
8. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,36556	3120	1141
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	1097
		Накладные расходы	%	72		100,6	919369
		Сметная прибыль	%	8		33,23	303677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,59	4099638
9	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		3167	170	628653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,6	90263
10	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		66963	183,6 29	1218553 2267551
		Сметная прибыль	%	8		2,32	325624
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		4360	31,32 20,04	4395919 181506
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1261)	чел-ч	0,0027	24,675	1261	31347
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	27,417	2580,01	70736
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,17	102083
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,63973	3829	2450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,63973	1800,00	1151,51
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	27,051	5500	148783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	27,051	2572,00	69575,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	151251
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,18278	3120	570
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,06	548
		Накладные расходы	%	72		8,04	73499
		Сметная прибыль	%	8		2,25	20532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,33	277177
12	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из выемки	м3 грунта		1225	78,65	185949
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	36,722	2572,03	94451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,78	94451
12. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	36,722	5500	201973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	36,722	2572,00	94448,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,65	201973
		Накладные расходы	%	72		26,48	68005
		Сметная прибыль	%	8		8,41	21598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,54	291576
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		9246,75	86,69	1784843
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	353,866	2530,57	895484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,73	895484
13. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	322,311	5500	1772712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	322,311	2572,00	828983,89
13. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	30,879	755	23313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	30,879	5113	157883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	30,879	2152,00	66451,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,69	1953927
		Накладные расходы	%	72		28,61	644749
		Сметная прибыль	%	8		9,22	207894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,52	2806571
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		9246,75	40,2	763108
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	31,555	10528,59	332229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,74	332229
14. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	154,394	755	116567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	154,394	5113	789416

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	154,394	2152,00	332255,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,2	906078
		Накладные расходы	%	72		10,61	239205
		Сметная прибыль	%	8		4,07	91623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54,88	1236905
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		9246,75	99,67	1879363
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=1055)	чел-ч	0,0122	274,985	1055	290087
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	286,255	1807,09	517287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,82	807374
15. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012749	287,359	6165	1771570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012749	287,359	1800,00	517246,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,6	1771624
15. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	1178,6	82	96645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,2	184826
		Накладные расходы	%	72		25,79	581309
		Сметная прибыль	%	8		10,04	226228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,5	3054074
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемок (корыта). Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		38113	111,19	10873247
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0724	5783,674	1224	7079409
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	207,701	2600	540023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				95,38	7619432
16. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00088	70,299	11008	773849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	70,299	2572,00	180809,03
16. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00055	43,937	5500	241652

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	43,937	2572,00	113005,96
16. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0012	95,862	8215	787506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	95,862	2572,00	246557,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	1803005
		Накладные расходы	%	72		68,67	5485991
		Сметная прибыль	%	8		14,39	1149472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				194,25	15517876
17	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1805	56,4	191701
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	43,516	2152,17	93654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,75	93654
17. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	43,516	4904	213402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	43,516	2152,00	93646,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,4	213418
		Накладные расходы	%	72		17,82	67431
		Сметная прибыль	%	8		5,94	22468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,16	303317
18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1805	29,64	103255
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	20,434	2566,65	52446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,86	52446
18. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	20,396	5500	112177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	20,396	2572,00	52458,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,64	112158
		Накладные расходы	%	72		9,98	37761
		Сметная прибыль	%	8		3,17	11994

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 050340009352
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»

Договор: № 56 от 13.10.2022 г.

ОСНОВАНИЕ

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за декабрь 2022 г

№ п/п	Шифр кодм ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль	Всего СП тенге
7		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
		П Е Р Е У С Т Р О Й С Т В О В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я И К А Н А Л И З А Ц И Й										
1.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) 3 м НР - 72%; СП - 8% 2.	м3 грунта	427,8	164,79 --	164,79 51,59	70497 --	704977 220704	-- --	15891 6911	93299
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - 72%; - 8% НР СП	м3 грунта	33,3592	1716,9 1716,9	-- --	57274 57274	-- --	-- --	41238 7881	106393
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3 грунта	428,904	20,9 --	20,9 9,77	8964 --	8964 4190	-- --	3017 958	12940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	428,904	18,48 ---	18,48 8,64	7926 ---	7926 3706	-- --	2668 848	11442
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,656	1064,65 1064,65	-- --	50737 50737	-- --	-- --	36531 6981	94249
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	164,772	201,96 113,94	88,02 47,25	33277 18774	14503 7785	-- --	19123 4192	56592
7.	1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр) НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,18	2440627,38 1306788	1057342,7 415666,04	439313 235222	190322 74820	13769 --	306941 59700	805955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	70 кг	12,6		584		7358			
7.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,14 т	0,0252		211318		5325			
8.	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-Резка трубы НР - 69%; СП - 8%	м реза	360	561,18 552,5	8,68 --	202025 198900	3125 --	-- --	137241 27141	366407
9.	1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Сварка трубы НР - 69%; СП - 8%	т	11,187	9055,97 7243,12	890,36 3,6	101309 81029	9960 40	10320 --	55938 12580	169826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0042 т	0,046985		219641		10320			
10.	2301-0201 -0256 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	180	22020	--	3963600	--	3963600	--	4280688
					--	--	--	--	--	317088	
		СП - 8%									
11.	2302-1103 -0606 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	101	10551	--	1065651	--	1065651	--	1150903
					--	--	--	--	--	85252	
		СП - 8%									
12.	2302-1104 -2108 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм	шт.	32	1566	--	50112	--	50112	--	54121
					--	--	--	--	--	4009	
		СП - 8%									
13.	1122-0601 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,18	6336616,41	900159,01	1140591	162029	865027	164019	1408978
					630752	289667	113535	52140	--	104369	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	13000 кг	2340		263		615420			
13.2.	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	330 10 м2	59,4		3736		221918			
14.	1109-0701 -0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (подкладные пластины). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или	т конструкций	0,07278	442080,73	93662,2	32175	6817	748	17362	53500
					338142	7586	24610	552	--	3963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0476 т	0,003464		206215		714			
15.	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,07278	270874 ---	-- --	19714 --	-- --	19714 --	-- 1577	21291
16.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,96506	107,63 60,3	2,5 0,36	211 118	5 1	88 --	82 23	317
16.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000177		450200		80			
17.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,93012	82,54 35,25	1,8 0,36	324 139	7 1	178 --	97 34	454
17.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000354		437398		155			
18.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,079	591593,54 415948	165658,1 58965,14	46736 32860	13087 4658	789 --	37143 6710	90589
18.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	3,792		206		781			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1693,08 685,17	1007,91 341,52	1693 685	1008 342	-- --	1016 217	2926
20.	2301-0501 -1316 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	79	3450 --	-- --	272550 --	-- --	272550 --	-- 21804	294354
21.	2302-0302 -2413 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СП - 8%	шт.	1	4934 --	-- --	4934 --	-- --	4934 --	-- 395	5329
22.	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных железобетонных конструкций	2	16775,33 8016,12	8358,05 3572,16	33551 16032	16716 7144	803 --	27348 4872	65771
22.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,018 м3	0,036		13881		500			
22.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007 т	0,0014		216144		303			
23.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	2204 --	-- --	4408 --	-- --	4408 --	-- 353	4761
24.	1127-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных железобетонных плит	28,9	5705,98 1883,75	3619,05 1554,14	164903 54440	104591 44915	5872 --	107303 21776	293983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	2102-0101-1101	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	0,0033 м3	0,09537		22410		2137			
6.2.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,0057 м3	0,16473		17666		2910			
25.	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	-Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	60973	--	2073082	--	2073082	--	2238929
					--	--	--	--	--	165847	
		СП - 8%									
26.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.	34	2348,38	223,86	79845	7611	3776	72015	164008
		НР - 99%; СП - 8%			2013,47	126	68458	4284	--	12149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,008 м3	0,272		13881		3776			
27.	2303-0101-0318 РСНБ РК 2015	-Люк тяжелый чугунный в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250 ГОСТ 3634-99	шт.	34	83386	--	2835124	--	2835124	--	3061934
					--	--	--	--	--	226810	
		СП - 8%									
28.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0675	249136,14	99394,86	16817	6709	--	12371	31523
		НР - 99%; СП - 8%			149741,28	35379,08	10108	2388	--	2335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	48 м3	3,24		206		667			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	14941462
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	962921
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	623877
в том числе зарплата машинистов	Тенге	229036
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	11190545

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4 0103	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	44,184	8215	362972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	44,184	2572,00	113641,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				183,01	385053
22. 5 0202	2101-0101 РСНБ РК 2015	-Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,158	332,432	898	298524
22. 6 2908	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,071536	96660	6915
22. 7 0201	2503-0201 РСНБ РК 2015	-Семена многолетних трав	кг	0,027	56,808	2631	149462
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				216,21	454906
		Накладные расходы	%	72		39,82	83773
		Сметная прибыль	%	8		35,12	73899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				474,16	997630
23	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	-Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		1004	131,76	234829
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=1055)	чел-ч	0,0159	33,454	1055	35284
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	37,872	1797,21	68064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,12	103348
23. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017974	37,817	6165	233144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017974	37,817	1800,00	68070,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,81	233144
23. 4 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,051	107,304	82	8799
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,18	8795
		Накладные расходы	%	72		35,37	74411
		Сметная прибыль	%	8		13,37	28131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,5	379765
		Присыпные обочины					
24	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из выемки	м3 грунта		2321	78,65	352262

1	2	3	4	5	6	7	8
0103 РСНБ РК 2015		ходу, 0,65 м3					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	8,518	2572,00	21908,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	160201
		Накладные расходы	%	72		68,67	487445
		Сметная прибыль	%	8		14,39	102134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				194,25	1378806
21	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-Кюветы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		11790	1,26	28683
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	4,942	2949,98	14580
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,59	14580
21. 2 0103 РСНБ РК 2015	3101-0101-	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	5,684	5500	31261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	5,684	2572,00	14619,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	31137
		Накладные расходы	%	72		0,4248	10498
		Сметная прибыль	%	8		0,134784	3331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,82	44965
22	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		1004	399,22	558488
						2560,18	116351
						55,3	116351
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	45,446		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
22. 2 0102 РСНБ РК 2015	3202-0302-	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	7,995	1987	15886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 3 0102 РСНБ РК 2015	3101-0101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	1,262	4904	6191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	1,262	2152,00	2715,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,79	161913
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		5273	57,73	704199
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0279	308,351	1224	377426
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	27,63	2571,99	71064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,58	448490
19. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	15,915	11008	175191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	15,915	2572,00	40933,38
19. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	3,979	5500	21883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	3,979	2572,00	10233,99
19. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	7,736	8215	63555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	7,736	2572,00	19896,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,58	260606
		Накладные расходы	%	72		29,22	322913
		Сметная прибыль	%	8		6,96	76876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,9	1037821
20	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		3386	111,19	966069
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0724	513,895	1224	629025
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	18,455	2599,97	47982
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				95,38	677007
20. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00088	6,246	11008	68759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	6,246	2572,00	16064,71
20. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00055	3,904	5500	21471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	3,904	2572,00	10041,09
20. 5	3101-0201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0012	8,518	8215	69972

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,6	382311
28. 4 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	486,4	82	39885
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,2	39884
		Накладные расходы	%	72		25,79	125445
		Сметная прибыль	%	8		10,04	48819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,5	659059
29	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		7482	57,73	999207
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0279	437,528	1224	535540
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	39,205	2571,99	100835
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,58	636375
29. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	22,582	11008	248584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	22,582	2572,00	58080,90
29. 4 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	5,646	5500	31050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	5,646	2572,00	14521,51
29. 5 0103	3101-0201-РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	10,977	8215	90179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	10,977	2572,00	28232,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,58	369781
		Накладные расходы	%	72		29,22	458190
		Сметная прибыль	%	8		6,96	109081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,9	1472593

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	18590012
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	4592398
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8351666
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	3176984
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	329320
- перевозка грузов	Тенге	5282836

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	6,664	5113	34071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	6,664	2152,00	14340,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,69	421660
		Накладные расходы	%	72		28,61	139138
		Сметная прибыль	%	8		9,22	44864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,52	605661
27	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2321	40,2	164697
27. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	6,81	10528,52	71695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,74	71695
27. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	33,318	755	25155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	33,318	5113	170357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	33,318	2152,00	71700,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,2	195532
		Накладные расходы	%	72		10,61	51621
		Сметная прибыль	%	8		4,07	19772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54,88	266926
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		2321	99,67	405598
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=1055)	чел-ч	0,0122	59,341	1055	62600
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	61,773	1807,09	111629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,82	174229
28. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012749	62,011	6165	382299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012749	62,011	1800,00	111619,80

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	69,555	2572,03	178898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,78	178898
24. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	69,555	5500	382554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	69,555	2572,00	178895,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,65	382554
		Накладные расходы	%	72		26,48	128807
		Сметная прибыль	%	8		8,41	40909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,54	552269
25	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		2321	27,5	123167
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	24,32	2572	62551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,86	62551
25. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	24,32	5500	133760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	24,32	2572,00	62551,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,5	133760
		Накладные расходы	%	72		9,26	45037
		Сметная прибыль	%	8		2,94	14304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,7	193100
26	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2321	86,69	385208
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	76,365	2530,58	193247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,73	193247
26. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	69,555	5500	382554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	69,555	2572,00	178895,46
26. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	6,664	755	5031

1	2	3	4	5	6	7	8
	- оборудование	. Тенге	.	.	.	.	0
	Накладные расходы	. Тенге	.	.	.	.	5606251
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	24202863
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	1936230
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	26139093

ИТОГО:	26139093,00
Временные здания и сооружения 1,3%	339808,21
Итого:	26478901,21
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,49925 %	396984,93
Итого:	26875886,14
Непредвиденные работы и затраты 2%	537517,72
Итого:	27413403,86
В ценах 2020 г. К-1,050036	28785060,94
НДС, 12 %	3454207,31
Итого:	32239268,25
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	1611963,41
ИТОГО к оплате:	30627304,84

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 050340009352
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»

Договор: № 56 от 13.10.2022 г.

ОСНОВАНИЕ

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за декабрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Пересечение 24,25,30 - 3 шт														
1.	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами мощностью 65 (0,5 м3) "обратная лопата" с НР 72%; СП 8%	м3 грунта	57,753	164,79 ---	164,79 51,59	9517 ---	9517 1854	-- --	2145 933	12595					
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с НР 72%; СП 8%	м3 грунта	4,347	1716,9 1716,9	-- --	7463 7463	-- --	-- --	5374 1027	13864					
3.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,89	20,9 ---	20,9 9,77	1168 ---	1168 546	-- --	393 125	1686					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,89	18,48	18,48	1033	1033	--	348	1491
					--	8,64	--	483	--	110	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,21	1064,65	--	6611	--	--	4760	12281
					1064,65	--	6611	--	--	910	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,945	201,96	88,02	5644	2459	--	3243	9598
					113,94	47,25	3184	1320	--	711	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,036	694980,67	212581,49	25019	7652	29	19906	48519
					481624	76901,92	17338	2768	--	3594	
		НР - 99%; СП - 8%									
54.	2301-0502 -0612 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	4310	--	155160	--	155160	--	167573
					--	--	--	--	--	12413	
		СП - 8%									
55.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1682,52	8,31	75713	374	6975	67817	155012
					1519,2	3,06	68364	138	--	11482	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	10,17		621		6316			
56.	2301-0502 -0811	-Труба полиэтиленовая для подачи	м	45	1122	--	50490	--	50490	--	54529
					--	--	--	--	--	4039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%									
57.	2302-1103 -1102 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 76	шт.	18	3551	--	63918	--	63918	--	69031
					--	--	--	--	--	5113	
		СП - 8%									
58.	2302-1104 -2105 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	6	784	--	4704	--	4704	--	5080
					--	--	--	--	--	376	
		СП - 8%									
59.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка контрольная трубка	км трубопровода	0,003	398504,64	91648,92	1196	275	1	1007	2379
					306806	32141,4	920	96	--	176	
		НР - 99%; СП - 8%									
60.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	796	--	2388	--	2388	--	2579
					--	--	--	--	--	191	
		СП - 8%									
61.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	45	745,23	--	33535	--	658	32219	71015
					730,6	--	32877	--	--	5260	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,45		907		408			
61.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	0,009 кг	0,405		422		171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
62.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1693,08	1007,91	15238	9072	--	9148	26337
					685,17	341,52	6167	3074	--	1951	
		НР - 99%; СП - 8%									
63.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.	6	1651,79	--	9911	--	9911	--	10704
					--	--	--	--	--	793	
		СП - 8%									
64.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	3	4412	--	13236	--	13236	--	14295
					--	--	--	--	--	1059	
		СП - 8%									
65.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт	3	8193,02	2409,85	24579	7230	3022	17323	45255
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057	14327	3171	--	3352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	10,5		146		1533			
65.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	3		404		1212			
66.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,027	942152,9	266051,24	25438	7184	293	21395	50579
					665238	135167,44	17961	3650	--	3747	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00486		25134		122			
66.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,00081		211318		171			
67.	2301-0201	-Трубы стальные	м	27	1867	--	50409	--	50409	--	54442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0162 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	4033	
		СП - 8%									
68.				0,0852	1255927,98	564269,12	107005	48075	1596	73812	195283
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		672930,4	202162,72	57334	17224	--	14465	
		НР - 99%; СП - 8%									
69.				12	905	--	10860	--	10860	--	11729
	2302-0101 -0165 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	869	
		СП - 8%									
70.				6	15223,21	--	91339	--	91339	--	98646
	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-65 РУ=1,6МПА	шт.		--	--	--	--	--	7307	
		СП - 8%									
		Вход,выход из земли									
71.				0,006	942152,9	266051,24	5653	1596	66	4754	11240
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода		665238	135167,44	3991	811	--	833	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00108		25134		27			
71.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,00018		211318		38			
72.				0,006	586168,68	77996,2	3517	468	52	3168	7220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		499422	33898,64	2997	203	--	535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00108		25134		27			
72.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,00012		211318		25			
73.	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6	1867 --	-- --	11202 --	-- --	11202 --	-- 896	12098
74.	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6	7901 --	-- --	47406 --	-- --	47406 --	-- 3792	51198
75.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	0,012	1682,52 1519,2	8,31 3,06	20 18	-- --	2 --	18 3	41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,002712		621		2			
76.	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	12	1122 --	-- --	13464 --	-- --	13464 --	-- 1077	14541
77.				18	1693,08	1007,91	30475	18142	--	18296	52672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		685,17	341,52	12333	6147	--	3902	
		НР - 99%; СП - 8%									
78.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05142	263941	--	13572	--	13572	--	14658
					--	--	--	--	--	1086	
		СП - 8%									
79.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-75x6,6 ГОСТ 52779-2007	шт.	12	2329,46	--	27954	--	27954	--	30190
					--	--	--	--	--	2236	
		СП - 8%									
80.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-75x6,6 ГОСТ 52779-2007	шт.	6	5216,07	--	31296	--	31296	--	33800
					--	--	--	--	--	2504	
		СП - 8%									
81.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x57, PN 16	шт	6	4412	--	26472	--	26472	--	28590
					--	--	--	--	--	2118	
		СП - 8%									
82.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,199	-Концы футляра диаметром 800(159) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	6958,92	645,14	13918	1290	7460	5151	20595
					2583,77	17,91	5168	36	--	1526	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,004975 т	0,00995		176616		1757			
82.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00195 т	0,0039		1358665		5299			
83.					1137179,57		6823		4789		9542
				0,006		250,65		2		2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0601 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		338643	90	2032	1	--	707	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 2113-0809-1001		Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	880 м2	5,28		774		4087			
		ОТДЕЛ 1. поры ОП-1(6шт)									
84.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,272	1487,98	--	1893	--	--	1363	3516
					1487,98	--	1893	--	--	260	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,432	1064,65	--	460	--	--	331	854
					1064,65	--	460	--	--	63	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,2	2765,82	168,7	3319	203	2672	495	4119
					370,04	68,82	444	83	--	305	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,02208		3829		85			
86.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,03576		3353		120			
86.3.			0,0124	0,01488							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			163069		2426			
87.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,84	27707,07 7384,3	1245,38 360,31	23274 6203	1046 303	16025 --	5920 2336	31529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,8568		17081		14635			
88.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,1	1286,82 215,5	30,67 9,9	10423 1746	248 80	8429 --	1698 970	13091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 2102-0401-2801		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	0,2025		11149		2258			
88.2. 2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	8,91		226		2014			
88.3. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,2 кг	17,82		223		3974			
89.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Стойки опор. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,03484	97805,08 76500	19825,85 9235	3408 2665	691 322	52 --	2718 490	6616
90.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,03484	553145 --	-- --	19272 --	-- --	19272 --	-- 1542	20814
91.	1113-0301	-Поверхности	м2	0,94068	165,09	3,6	155	4	85	46	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%			70,5	0,72	66	1	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000169		437398		74			
		Пересечение №21,№23									
92.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30,8016	164,79 ---	164,79 51,59	5076 ---	5076 1589	-- --	1144 498	6718
93.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,3184	1716,9 1716,9	-- --	3980 3980	-- --	-- --	2866 548	7394
94.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,808	20,9 ---	20,9 9,77	623 ---	623 291	-- --	210 67	899
95.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,808	18,48 ---	18,48 8,64	551 ---	551 258	-- --	185 59	795
96.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,312	1064,65 1064,65	-- --	3526 3526	-- --	-- --	2539 485	6550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				14,904	201,96	88,02	3010	1312	--	1730	5119
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	1698	704	--	379	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				0,99912	9055,97	890,36	9048	890	921	4996	15167
	1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Футляр. Электродуговая сварка при монтаже	т		7243,12	3,6	7237	4	--	1124	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0042 т	0,004196		219641		922			
99.				48	561,18	8,68	26937	417	--	18299	48855
	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-Футляр. Резка	м реза		552,5	--	26520	--	--	3619	
		НР - 69%; СП - 8%									
100.				0,024	3084689,03	670256,35	74033	16086	55021	9199	89891
	1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		121920	265249,36	2926	6366	--	6659	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	2550 м2	61,2		774		47369			
101.				16	1693,08	1007,91	27089	16126	--	16263	46820
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Спейсоры,манжеты: . Установка	шт.		685,17	341,52	10963	5464	--	3468	
		НР - 99%; СП - 8%									
102.				12	3832	--	45984	--	45984	--	49663
	2302-1103 -1104 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108	шт.		--	--	--	--	--	3679	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	2302-1104-2105 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм	шт.	4	784	--	3136	--	3136	--	3387
					--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
104.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт.	2	8461,87	2409,85	16924	4820	2552	11549	30751
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057	9552	2114	--	2278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	7		146		1022			
104.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	2		404		808			
105.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость металлоконструкций ковера	т	0,040076	553145	--	22168	--	22168	--	23941
					--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
106.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,082052	107,63	2,5	116	2	49	45	174
					60,3	0,36	65	--	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000097		450200		44			
107.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,082052	165,09	3,6	179	4	99	53	251
					70,5	0,72	76	1	--	19	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000195		437398		85			
		Пересечение №5									
108.	1101-0101-0361	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в	м3 грунта	10,71639	164,79	164,79	1766	1766	--	398	2337
					--	51,59	--	553	--	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
109.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,80661	1716,9	--	1385	--	--	997	2573
					1716,9	--	1385	--	--	191	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3707	20,9	20,9	217	216	--	73	313
					--	9,77	--	101	--	23	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3707	18,48	18,48	192	192	--	65	277
					--	8,64	--	90	--	20	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,1523	1064,65	--	1227	--	--	883	2279
					1064,65	--	1227	--	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,18535	201,96	88,02	1047	456	--	602	1781
					113,94	47,25	591	245	--	132	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.	1109-0501 -0201 РСНБ РК 2015	-Футляр. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16473	9055,97	890,36	1492	147	152	824	2501
					7243,12	3,6	1193	1	--	185	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			0,0042	0,000692							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219641		152			
115.				16,7	561,18	8,68	9372	145	--	6366	16998
	1109-0501 -0601 РСНБ РК 2015	-Футляр. Резка НР - 69%; СП - 8%	м реза		552,5	--	9227	--	--	1259	
116.				0,00835	3084689,03	670256,35	25757	5597	19142	3201	31274
	1122-0601 -1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		121920	265249,36	1018	2215	--	2317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.			2550	21,2925							
2113-0809-1001		Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводо в ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2			774		16480			
117.				12	1693,08	1007,91	20317	12095	--	12197	35115
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Спейсоры,манжеты: . Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		685,17	341,52	8222	4098	--	2601	
118.				2	446	--	892	--	892	--	963
	2302-1104 -2101 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	71	
119.				10	3551	--	35510	--	35510	--	38351
	2302-1103 -1101 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2841	
120.				1	8461,87	2409,85	8462	2410	1276	5774	15375
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.		4775,82	1057	4776	1057	--	1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			3,5	3,5							
2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь	кг			146		511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		техническая ГОСТ Р 52087-2018									
120.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	1		404		404			
121.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Стоимость металлоконструкций ковера СП - 8%	т	0,020038	553145 ---	-- --	11084 --	-- --	11084 --	-- 887	11971
122.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,541026	107,63 60,3	2,5 0,36	58 33	1 --	24 --	23 6	87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000049		450200		22			
123.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,541026	165,09 70,5	3,6 0,72	89 38	2 --	49 --	27 9	125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000097		437398		43			
		Пересечение №10,№11/1,19,45,47-5шт (труба д=20мм)									
124.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	96,255	164,79 ---	164,79 51,59	15862 --	15862 4966	-- --	3575 1555	20992
125.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,245	1716,9 1716,9	-- --	12439 12439	-- --	-- --	8956 1712	23107
126.	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3	93,15	20,9	20,9	1947	1947	--	655	2810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	грунта		--	9,77	--	910	--	208	
		НР - 72%; СП - 8%									
127.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,15	18,48	18,48	1721	1722	--	579	2485
					--	8,64	--	805	--	184	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,35	1064,65	--	11019	--	--	7934	20469
					1064,65	--	11019	--	--	1516	
		НР - 72%; СП - 8%									
129.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,575	201,96	88,02	9406	4100	--	5405	15996
					113,94	47,25	5307	2201	--	1185	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,06	539873,91	135270,47	32392	8117	5	26870	64002
					404504	47844,74	24270	2871	--	4741	
		НР - 99%; СП - 8%									
131.	2301-0502 -0609 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60	2094	--	125640	--	125640	--	135691
					--	--	--	--	--	10051	
		СП - 8%									
132.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75	1682,52	8,31	126189	623	11626	113028	258354
					1519,2	3,06	113940	229	--	19137	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	16,95		621		10526			
133.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75	796 / --	-- / --	59700 / --	-- / --	59700 / --	-- / 4776	64476
		СП - 8%									
134.	2302-1103 -1101 РСНБ РК 2015	-Кольца . опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	35	3551 / --	-- / --	124285 / --	-- / --	124285 / --	-- / 9943	134228
		СП - 8%									
135.	2302-1104 -2101 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	10	446 / --	-- / --	4460 / --	-- / --	4460 / --	-- / 357	4817
		СП - 8%									
136.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка контрольная трубка	км трубопровода	0,005	398504,64 / 306806	91648,92 / 32141,4	1993 / 1534	459 / 161	-- / --	1678 / 294	3964
		НР - 99%; СП - 8%									
137.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5	796 / --	-- / --	3980 / --	-- / --	3980 / --	-- / 318	4298
		СП - 8%									
138.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	75	745,23 / 730,6	-- / --	55892 / 54795	-- / --	1097 / --	53699 / 8767	118358
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1. 2204-0603-0107		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,75		907		680			
27.2. 2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,675		422		285			
139.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	15	1693,08 685,17	1007,91 341,52	25396 10278	15119 5123	-- --	15246 3251	43894
140.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007 СП - 8%	шт.	10	1611,61 --	-- --	16116 --	-- --	16116 --	-- 1289	17405
141.	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СП - 8%	шт.	5	4412 --	-- --	22060 --	-- --	22060 --	-- 1765	23825
142.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт	5	8193,02 4775,82	2409,85 1057	40965 23879	12049 5285	5037 --	28872 5587	75424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	17,5		146		2555			
142.2. 2305-1204-0101		Ковер	1 шт.	5		404		2020			
143.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,04	919666,33 663264	247651,85 126148,64	36787 26531	9906 5046	350 --	31261 5444	73492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 2107-0201-0301		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	0,18 м3	0,0072		25134		181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
143.2. 2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,0008		211318		169			
144.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	359	--	14360	--	14360	--	15509
					--	--	--	--	--	1149	
		СП - 8%									
145.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0835	1255927,98	564269,12	104870	47117	1563	72340	191386
					672930,4	202162,72	56190	16881	--	14177	
		НР - 99%; СП - 8%									
146.	2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	146	--	2190	--	2190	--	2365
					--	--	--	--	--	175	
		СП - 8%									
147.	2302-0101 -1005 РСНБ РК 2015 прим	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм (57х3,5-42х3)ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	488	--	4880	--	4880	--	5270
					--	--	--	--	--	390	
		СП - 8%									
148.	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 РУ=1,6МПА	шт.	10	13750	--	137500	--	137500	--	148500
					--	--	--	--	--	11000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Вход,выход из земли									
149.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	919666,33	247651,85	9197	2476	88	7815	18373
					663264	126148,64	6633	1261	--	1361	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0018		25134		45			
149.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,0002		211318		42			
150.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	км трубопровода	0,01	586168,68	77996,2	5862	780	88	5280	12033
					499422	33898,64	4994	339	--	891	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,0018		25134		45			
150.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,02 т	0,0002		211318		42			
151.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1375	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--	--	1100	
		СП - 8%									
152.	2301-0201 -0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	10	7901	--	79010	--	79010	--	85331
					--	--	--	--	--	6321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
153.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	20	1682,52 1519,2	8,31 3,06	33650 30384	166 61	3100 --	30141 5103	68894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	4,52		621		2807			
154.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	20	796 --	-- --	15920 --	-- --	15920 --	-- 1274	17194
155.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	40	1693,08 685,17	1007,91 341,52	67723 27407	40317 13661	-- --	40657 8670	117050
156.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0857	263941 --	-- --	22620 --	-- --	22620 --	-- 1810	24430
157.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007 СП - 8%	шт.	20	1611,61 --	-- --	32232 --	-- --	32232 --	-- 2579	34811
158.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007 СП - 8%	шт.	10	3488,39 --	-- --	34884 --	-- --	34884 --	-- 2791	37675
159.	2302-0304	-Переход полиэтиленовый	шт	10	4412	--	44120	--	44120	--	47650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2211 РСНБ РК 2015	электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16			--	--	--	--	--	3530	
		СП - 8%									
160.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,199	-Концы футляра диаметром 800(159) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	6958,92 / 2583,77	645,14 / 17,91	69589 / 25838	6451 / 179	37300 / --	25757 / 7628	102973
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,004975 т	0,04975		176616		8787			
160.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00195 т	0,019502		1358665		26497			
161.	1122-0601 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопроводаП2Опоры ОП-1(10шт)	0,01	899027,03 / 306729	150,39 / 54	8990 / 3067	2 / 1	5921 / --	3037 / 962	12989
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	650 м2	6,5		774		5031			
162.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,12	1487,98 / 1487,98	-- / --	3155 / 3155	-- / --	-- / --	2271 / 434	5860
		НР - 72%; СП - 8%									
163.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,72	1064,65 / 1064,65	-- / --	767 / 767	-- / --	-- / --	552 / 105	1424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
164.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2	2765,82 370,04	168,7 68,82	5532 740	338 138	4454 --	825 509	6866
164.1.	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,0368		3829		141			
164.2.	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,0596		3353		200			
164.3.	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,0248		163069		4044			
165.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,4	27707,07 7384,3	1245,38 360,31	38790 10338	1743 504	26709 --	9867 3893	52549
165.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,428		17081		24392			
166.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,5	1286,82 215,5	30,67 9,9	17372 2909	414 134	14049 --	2830 1616	21818
166.1.	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	0,3375		11149		3763			
166.2.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	14,85		226		3356			
166.3.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	2,2 кг	29,7		223		6623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324.				377,3196	164,79	164,79	62178	62179	--	14015	82289
	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		--	51,59	--	19466	--	6096	
		НР - 72%; СП - 8%									
325.				28,4004	1716,9	--	48761	--	--	35108	90578
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1716,9	--	48761	--	--	6709	
		НР - 72%; СП - 8%									
326.				365,148	20,9	20,9	7632	7631	--	2569	11017
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	9,77	--	3567	--	816	
		НР - 72%; СП - 8%									
327.				365,148	18,48	18,48	6748	6748	--	2272	9741
	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	8,64	--	3155	--	722	
		НР - 72%; СП - 8%									
328.				40,572	1064,65	--	43195	--	--	31100	80239
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1064,65	--	43195	--	--	5944	
		НР - 72%; СП - 8%									
329.				182,574	201,96	88,02	36873	16071	--	21189	62707
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	20802	8627	--	4645	
		НР - 72%; СП - 8%									
330.				0,037	1030114,87	334622,87	38114	12381	--	29965	73525
	1122-0501 -0109	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	км трубопро		695492	122544,32	25733	4534	--	5446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 350 мм. Укладка вода футляр НР - 99%; СП - 8%									
331.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,257	712849,67 481624	215206,49 76901,92	183202 123777	55308 19764	4117 --	142106 26025	351332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	74 м3	19,018		206		3918			
332.	1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	37	1898,98 1616,4	9,58 3,78	70262 59807	355 140	10100 --	59347 10369	139978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,402 кг	14,874		621		9237			
333.	2301-0502 -0818 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	294	6391 --	-- --	1878954 --	-- --	1878954 --	-- 150316	2029270
334.	2301-0502 -0824 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	37	25239 --	-- --	933843 --	-- --	933843 --	-- 74707	1008550
335.	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,009	1363732,29 872508	445932,05 208308,64	12274 7853	4014 1875	407 --	9630 1752	23656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335.1.	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	40 кг	0,36		584		210			
335.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 т	0,00072		211318		152			
336.	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4994	--	44946	--	44946	--	48542
					--	--	--	--	--	3596	
		СП - 8%									
337.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	294	745,23	--	219098	--	4302	210500	463966
					730,6	--	214796	--	--	34368	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	2,94		907		2667			
337.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	2,646		422		1117			
338.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка контрольная трубка	км трубопровода	0,003	398504,64	91648,92	1196	275	1	1007	2379
					306806	32141,4	920	96	--	176	
		НР - 99%; СП - 8%									
339.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	796	--	2388	--	2388	--	2579
					--	--	--	--	--	191	
		СП - 8%									
340.				21	1693,08	1007,91	35555	21166	--	21345	61452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					685,17	341,52	14389	7172	--	4552	
		НР - 99%; СП - 8%									
341.				6	1651,79	--	9911	--	9911	--	10704
	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-63x5,8 ГОСТ 52779-2007	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	793	
		СП - 8%									
342.				6	43707,14	--	262243	--	262243	--	283222
	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод с ЭН элементом HDPE SDR11-180x16,4 ГОСТ 52779-2007	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	20979	
		СП - 8%									
343.				6	59910,71	--	359464	--	359464	--	388221
	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолирующее фланцевое соединение ИФС Д=150мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	28757	
		СП - 8%									
344.				3	4412	--	13236	--	13236	--	14295
	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1059	
		СП - 8%									
345.					1255927,98		48981		731		89390
				0,039		564269,12		22006		33787	
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		---	---	---	---	---	---	
					672930,4	202162,72	26244	7884	--	6621	
		НР - 99%; СП - 8%									
346.				6	4716	--	28296	--	28296	--	30560
	2302-0101 -0234 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2264	
		СП - 8%									
347.				18	4981	--	89658	--	89658	--	96831
	2302-1103	-Кольца	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1107 РСНБ РК 2015	опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 168			--	--	--	--	--	7173	
		СП - 8%									
348.	2302-1104 -2107 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм	шт.	6	1411	--	8466	--	8466	--	9143
					--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
349.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт	3	8193,02	2409,85	24579	7230	3022	17323	45255
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057	14327	3171	--	3352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	10,5		146		1533			
349.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	3		404		1212			
		Вход,выход из земли									
350.	1122-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1363732,29	445932,05	8182	2676	271	6420	15770
					872508	208308,64	5235	1250	--	1168	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1.	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	40 кг	0,24		584		140			
350.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 т	0,00048		211318		101			
351.	2301-0201 -0220 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	4994	--	29964	--	29964	--	32361
					--	--	--	--	--	2397	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352.				0,006	1838371,82	775183,66	11030	4651	410	7736	20268
	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляр НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		994896	307538,12	5969	1845	--	1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1.	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	60 кг	0,36		584		210			
352.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00078		211318		165			
353.				6	21560	--	129360	--	129360	--	139709
	2301-0201 -0246 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	10349	
354.				12	1898,98	9,58	22788	115	3276	19248	45399
	1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре		1616,4	3,78	19397	45	--	3363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,402 кг	4,824		621		2996			
355.				12	6391	--	76692	--	76692	--	82827
	2301-0502 -0818 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	6135	
356.				12	745,23	--	8943	--	176	8592	18938
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода		730,6	--	8767	--	--	1403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1. 2204-0603-0107		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,12		907		109			
356.2. 2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,108		422		46			
357.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1693,08	1007,91	30475	18142	--	18296	52672
					685,17	341,52	12333	6147	--	3902	
		НР - 99%; СП - 8%									
358.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05142	263941	--	13572	--	13572	--	14658
					--	--	--	--	--	1086	
		СП - 8%									
359.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-180x16,4 ГОСТ 52779-2007	шт.	6	10128,57	--	60771	--	60771	--	65633
					--	--	--	--	--	4862	
		СП - 8%									
360.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-180x16,4 ГОСТ 52779-2007	шт.	6	43707,14	--	262243	--	262243	--	283222
					--	--	--	--	--	20979	
		СП - 8%									
361.	2302-0304 -2228 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x125, PN 16	шт.	6	16393	--	98358	--	98358	--	106227
					--	--	--	--	--	7869	
		СП - 8%									
362.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Концы футляра диаметром 800(325) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	14197,59	1316,22	85186	7897	45661	31529	126052
					5271,4	36,54	31628	219	--	9337	
		НР - 99%; СП - 8%									

2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76+ марки БН 90/10	т	0,0609		176616		10756			
2113-0804-0401	Каболка	0,003979 т	0,02387		1358665		32435			
1122 0601 1005 РСНБ РК 2015 Изм и доп 16	Трубопрводы стальные диметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляций из полимерных липких лент	км трубо-прово-да	0,006	1958682 / 104775	214915,64 / 70616,8	11752 / 629	1290 / 424	9833 / -	1042 / 1024	13817 / -
2113-0809 1001	Лента поливинилхлоридная для изоляций газонефтепродуктопрводов в ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	1820 м2	10,92		774		8452			

ИТОГО:	11353143,00
Временные здания и сооружения 1,3%	147590,86
Итого:	11500733,86
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,49925 %	172424,75
Итого:	11673158,61
Непредвиденные работы и затраты 2%	233463,17
Итого:	11906621,78
В ценах 2020 г. К-1,050036	12502381,51
НДС, 12 %	1500285,78
Итого:	14002667,29
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	700133,36
ИТОГО к оплате:	13302533,93

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____

ИТОГО:	14941462,00
Временные здания и сооружения 1,3%	194239,01
Итого:	15135701,01
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,49925 %	226922,00
Итого:	15362623,01
Непредвиденные работы и затраты 2%	307252,46
Итого:	15669775,47
В ценах 2020 г. К-1,050036	16453828,36
НДС, 12 %	1974459,40
Итого:	18428287,76
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	921414,39
ИТОГО к оплате:	17506873,37

В С Е Г О за декабрь месяц 2022 г. с НДС:	84 383 468,49
ВСЕГО удержание 5% за декабрь месяц 2022 г.	4 219 173,42
В С Е Г О к оплате за декабрь 2022 г.:	80 164 295,07

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____