Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., с.Шетпе, ул.Центральная 1, 1**	**050340009352**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20**	**050540007417**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) По договору №56 от 03.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
54	**28.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильных дорог протяженностью 7,65 км в мкр Базарлы в с. Шетпе Мангистауского района.			услуга	1	124 349 873,53	124 349 873,53
				Итого	1	x	124 349 873,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нуралиева Д.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за ноябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 56	13.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»		111 026 672,80							13 323 200,73	124 349 873,53
Удержание 5% по Договору										6 217 493,68
Всего к оплате										118 132 379,85

Заказчик: ГУ «МАнгистауский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись

НДС, 12 %	4134079,95
Итого:	38584746,15
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	1929237,31
ИТОГО к оплате:	36655508,84

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 050340009352
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»

Договор: № 56 от 13.10.2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Монтажные работы															
1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		41	9095,96	3650,62	372934	149675	26789	225760	646589						
					4791,96	2090,96	196470	85729	--	47896							
		НР - 80%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
1.1.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	4,1		1556		6380									
1.2.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	246		45		11070									
1.3.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	16,4		422		6921									
2.	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		49	18457,26	8439,2	904406	413521	32016	556635	1577925						
					9364,68	4835,2	458869	236925	--	116883							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	4,9	1556		7624			
2.2.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	294	45		13230			
2.3.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	19,6	422		8271			
3.	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	4,312	14873,69	10852,04	64135	46794	--	24196	95397
					4021,65	2992,48	17341	12904	--	7067	
		НР - 80%; СП - 8%									
4.	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	139	44116	--	6132124	--	6132124	--	6622694
					--	--	--	--	--	490570	
		СП - 8%									
5.	ПРАЙС ЛИСТ	-Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	47321,43	--	378571	--	378571	--	408857
					--	--	--	--	--	30286	
		СП - 8%									
6.	ПРАЙС ЛИСТ	-Надставка ТС-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	82	23214,29	--	1903572	--	1903572	--	2055858
					--	--	--	--	--	152286	
		СП - 8%									
7.	ПРАЙС ЛИСТ	-Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1205,36	--	19286	--	19286	--	20829
					--	--	--	--	--	1543	
		СП - 8%									
8.	2404-0102-0206 РСНБ РК	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ	шт.	24	1355	--	32520	--	32520	--	35122
					--	--	--	--	--	2602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1232-93									
		СП - 8%									
9.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	47	--	1128	--	1128	--	1218
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
10.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	417	--	3336	--	3336	--	3603
					--	--	--	--	--	267	
		СП - 8%									
11.	ПРАЙС ЛИСТ	-Крепление провода ВШ-1	шт.	24	803,57	--	19286	--	19286	--	20829
					--	--	--	--	--	1543	
		СП - 8%									
12.	ПРАЙС ЛИСТ	-Траверса ТН4	шт.	157	2669,64	--	419133	--	419133	--	452664
					--	--	--	--	--	33531	
		СП - 8%									
13.	ПРАЙС ЛИСТ	-Траверса ТН5	шт.	59	6964,29	--	410893	--	410893	--	443764
					--	--	--	--	--	32871	
		СП - 8%									
14.	ПРАЙС ЛИСТ	-Заземляющий проводник ЗП2	п.м	71,05	1116,07	--	79297	--	79297	--	85641
					--	--	--	--	--	6344	
		СП - 8%									
15.	ПРАЙС ЛИСТ	-Изолятор ТС-20	шт	885	401,79	--	355584	--	355584	--	384031
					--	--	--	--	--	28447	
		СП - 8%									
16.	2404-0109 -0401 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	885	44	--	38940	--	38940	--	42055
					--	--	--	--	--	3115	
		СП - 8%									
17.	2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	95	356	--	33820	--	33820	--	36526
					--	--	--	--	--	2706	
		СП - 8%									
18.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1097	180	--	197460	--	197460	--	213257
					--	--	--	--	--	15797	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	ПРАЙС ЛИСТ	-Крепление подкоса У1	шт	49	4660,71	--	228375	--	228375	--	246645
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18270	
20.	ПРАЙС ЛИСТ	-Крепление плиты Г4	шт	98	13285,71	--	1302000	--	1302000	--	1406160
		СП - 8%			--	--	--	--	--	104160	
21.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	98	3703	--	362894	--	362894	--	391926
					--	--	--	--	--	29032	
		СП - 8%									
22.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7	44906,61	16527,45	31435	11569	887	19658	55181
					27112,4	7992	18979	5594	--	4087	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	1,47		424		623			
22.2.	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0,00028		544493		152			
23.	2306-0901 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	68449	--	6845	--	6845	--	7393
					--	--	--	--	--	548	
		СП - 8%									
24.	2306-1004 -0104 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,3	1023549	--	307065	--	307065	--	331630
					--	--	--	--	--	24565	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,3	1023873 --	-- --	307162 --	-- --	307162 --	-- 24573	331735
26.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	257,5	972,88 375,88	20,65 3,6	250517 96789	5317 927	148411 --	90876 27311	368704
26.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг 2,4	618		223		137814			
27.	1133-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%; СП - 8%	т	0,12178	9273,22 9273,22	-- --	1129 1129	-- --	-- --	903 163	2195
28.	1133-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%; СП - 8% Демонтажные работы	т	0,227	7117,3 7117,3	-- --	1616 1616	-- --	-- --	1293 233	3141
29.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Демонтаж НР - 80%; СП - 8%		41	5987,36 3066,86	2920,5 1672,77	245482 125741	119741 68584	-- --	155460 32075	433017
30.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%		49	12744,75 5993,39	6751,36 3868,16	624493 293676	330817 189540	-- --	386573 80885	1091951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								17816537
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1210610				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1077434				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					600203			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				12747394				
Накладные расходы			Тенге				1461354				
Сметная прибыль			Тенге				1319746				

ИТОГО:	17816537,00
Временные здания и сооружения 1,3%	231614,98
Итого:	18048151,98
Дополн затр при произв СМР в зимн время 1,49925 %	270586,92
Итого:	18318738,90
Непредвиденные работы и затраты 2%	366374,78
Итого:	18685113,68
В ценах 2020 г. К-1,050036	19620042,03
НДС, 12 %	2354405,04
Итого:	21974447,07
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	1098722,35
ИТОГО к оплате:	20875724,72

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель: _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»
БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор

_____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 050340009352
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»

Договор: № 56 от 13.10.2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за ноябрь 2022 г

NN пп	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляное полотно					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы (растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		7529	30,25	227759
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	79,195	2572,73	203746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,15	203746
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	79,195	5500	435570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	79,195	2572,00	203689,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,25	435570
		Накладные расходы	%	72		10,19	146697
		Сметная прибыль	%	8		3,24	46581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,67	628848
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы(растительного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта		7529	52,36	394218
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	69,115	5102,09	352632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,49	352632

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	137,078	5500	753932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	137,078	2572,00	352564,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,36	753932
		Накладные расходы	%	72		17,63	253895
		Сметная прибыль	%	8		5,6	80626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,59	1088453
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы (растительный грунт). Надвижка в зеленые зоны улиц бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1640	30,25	49610
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	17,248	2572,7	44374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,15	44374
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	17,248	5500	94864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	17,248	2572,00	44361,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,25	94864
		Накладные расходы	%	72		10,19	31950
		Сметная прибыль	%	8		3,24	10145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,67	136959
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы(растительный грунт). Надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1640	52,36	85870
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	15,053	5102,11	76801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,49	76801
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	29,855	5500	164201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	29,855	2572,00	76787,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,36	164201
		Накладные расходы	%	72		17,63	55296
		Сметная прибыль	%	8		5,6	17560

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,59	237057
5	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		5889	314,76	1853754
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1566)	чел-ч	0,0179	201,608	1566	315702
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	584,55	2152,02	1257964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				139,72	1573666
5. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	146,419	4904	718039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	146,419	2152,00	315093,69
5. 4	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	438,131	5729	2510051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	438,131	2152,00	942857,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286,61	3228088
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,45052	3120	1406
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	1352
		Накладные расходы	%	72		100,6	1133040
		Сметная прибыль	%	8		33,23	374255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,59	5052436
6	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км		106009	29	3074261
		Сметная прибыль	%	8		2,32	470343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,32	6349629
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5889	20,04	118016
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1261)	чел-ч	0,0027	30,41	1261	38632
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	33,789	2580,01	87176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,17	125808
7. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,78841	3829	3019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,78841	1800,00	1419,14

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	33,338	5500	183362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	33,338	2572,00	85745,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	186403
7. 5 0604	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,22526	3120	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,06	676
		Накладные расходы	%	72		8,04	90582
		Сметная прибыль	%	8		2,25	25303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,33	341596
8	1101-0102-РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в выемки. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		4779	314,76	1504238
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1566)	чел-ч	0,0179	163,588	1566	256166
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	474,314	2152,02	1020735
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				139,72	1276901
8. 3 0102	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	118,807	4904	582630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	118,807	2152,00	255672,66
8. 4 0101	3101-0201-РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	355,507	5729	2036700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	355,507	2152,00	765051,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286,61	2619329
8. 5 0604	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,36556	3120	1141
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	1097
		Накладные расходы	%	72		100,6	919369
		Сметная прибыль	%	8		33,23	303677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,59	4099638
9	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км		3470	170	589900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,6	90263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183,6	1218553
10	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		73392	29	2128368
		Сметная прибыль	%	8		2,32	325624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,32	4395919
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		4779	20,04	95771
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1261)	чел-ч	0,0027	24,675	1261	31347
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	27,417	2580,01	70736
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,17	102083
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,63973	3829	2450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,63973	1800,00	1151,51
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	27,051	5500	148783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	27,051	2572,00	69575,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,55	151251
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,18278	3120	570
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,06	548
		Накладные расходы	%	72		8,04	73499
		Сметная прибыль	%	8		2,25	20532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,33	277177
12	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из выемки	м3 грунта		1343	78,65	105627
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	36,722	2572,03	94451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,78	94451
12. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	36,722	5500	201973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	36,722	2572,00	94448,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,65	201973
		Накладные расходы	%	72		26,48	68005
		Сметная прибыль	%	8		8,41	21598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,54	291576
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11786		86,69	1021728
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	353,866	2530,57	895484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,73	895484
13. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	322,311	5500	1772712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	322,311	2572,00	828983,89
13. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	30,879	755	23313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	30,879	5113	157883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	30,879	2152,00	66451,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,69	1953927
		Накладные расходы	%	72		28,61	644749
		Сметная прибыль	%	8		9,22	207894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,52	2806571
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11786		40,2	473797
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	31,555	10528,59	332229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,74	332229
14. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	154,394	755	116567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	154,394	5113	789416

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	154,394	2152,00	332255,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,2	906078
		Накладные расходы	%	72		10,61	239205
		Сметная прибыль	%	8		4,07	91623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54,88	1236905
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		11786	99,67	1174711
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=1055)	чел-ч	0,0122	274,985	1055	290087
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	286,255	1807,09	517287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,82	807374
15. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012749	287,359	6165	1771570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012749	287,359	1800,00	517246,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,6	1771624
15. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	1178,6	82	96645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,2	184826
		Накладные расходы	%	72		25,79	581309
		Сметная прибыль	%	8		10,04	226228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,5	3054074
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемок (корыта). Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		41772	111,19	4644629
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0724	5783,674	1224	7079409
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	207,701	2600	540023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				95,38	7619432
16. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00088	70,299	11008	773849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	70,299	2572,00	180809,03
16. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00055	43,937	5500	241652

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	43,937	2572,00	113005,96
16. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0012	95,862	8215	787506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	95,862	2572,00	246557,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	1803005
		Накладные расходы	%	72		68,67	5485991
		Сметная прибыль	%	8		14,39	1149472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				194,25	15517876
17	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1979	56,4	111616
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	43,516	2152,17	93654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,75	93654
17. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	43,516	4904	213402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	43,516	2152,00	93646,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,4	213418
		Накладные расходы	%	72		17,82	67431
		Сметная прибыль	%	8		5,94	22468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,16	303317
18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1979	29,64	58658
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	20,434	2566,65	52446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,86	52446
18. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	20,396	5500	112177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	20,396	2572,00	52458,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,64	112158
		Накладные расходы	%	72		9,98	37761
		Сметная прибыль	%	8		3,17	11994

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,79	161913
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		5779	57,73	333622
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0279	308,351	1224	377426
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	27,63	2571,99	71064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,58	448490
19. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	15,915	11008	175191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	15,915	2572,00	40933,38
19. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	3,979	5500	21883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	3,979	2572,00	10233,99
19. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	7,736	8215	63555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	7,736	2572,00	19896,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,58	260606
		Накладные расходы	%	72		29,22	322913
		Сметная прибыль	%	8		6,96	76876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,9	1037821
20	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		3712	111,19	412737
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0724	513,895	1224	629025
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	18,455	2599,97	47982
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				95,38	677007
20. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00088	6,246	11008	68759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	6,246	2572,00	16064,71
20. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00055	3,904	5500	21471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	3,904	2572,00	10041,09
20. 5	3101-0201-	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0012	8,518	8215	69972

1	2	3	4	5	6	7	8
0103 РСНБ РК 2015		ходу, 0,65 м3					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	8,518	2572,00	21908,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	160201
		Накладные расходы	%	72		68,67	487445
		Сметная прибыль	%	8		14,39	102134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				194,25	1378806
21	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-Кюветы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		12922	1,26	16282
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	4,942	2949,98	14580
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,59	14580
21. 2 0103 РСНБ РК 2015	3101-0101-	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	5,684	5500	31261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	5,684	2572,00	14619,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	31137
		Накладные расходы	%	72		0,4248	10498
		Сметная прибыль	%	8		0,134784	3331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,82	44965
22	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		1100	399,22	439142
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	45,446	2560,18	116351
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,3	116351
22. 2 0102 РСНБ РК 2015	3202-0302-	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	7,995	1987	15886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 3 0102 РСНБ РК 2015	3101-0101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	1,262	4904	6191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	1,262	2152,00	2715,82

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4 0103	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	44,184	8215	362972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	44,184	2572,00	113641,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				183,01	385053
22. 5 0202	2101-0101 РСНБ РК 2015	-Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,158	332,432	898	298524
22. 6 2908	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,071536	96660	6915
22. 7 0201	2503-0201 РСНБ РК 2015	-Семена многолетних трав	кг	0,027	56,808	2631	149462
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				216,21	454906
		Накладные расходы	%	72		39,82	83773
		Сметная прибыль	%	8		35,12	73899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				474,16	997630
23	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	-Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		1100	131,76	144936
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=1055)	чел-ч	0,0159	33,454	1055	35284
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	37,872	1797,21	68064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,12	103348
23. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017974	37,817	6165	233144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017974	37,817	1800,00	68070,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,81	233144
23. 4 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,051	107,304	82	8799
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,18	8795
		Накладные расходы	%	72		35,37	74411
		Сметная прибыль	%	8		13,37	28131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,5	379765
		Присыпные обочины					
24	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из выемки	м3 грунта		2543	78,65	200007

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	69,555	2572,03	178898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,78	178898
24. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	69,555	5500	382554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	69,555	2572,00	178895,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,65	382554
		Накладные расходы	%	72		26,48	128807
		Сметная прибыль	%	8		8,41	40909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,54	552269
25	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		2543	27,5	69933
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	24,32	2572	62551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,86	62551
25. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	24,32	5500	133760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	24,32	2572,00	62551,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,5	133760
		Накладные расходы	%	72		9,26	45037
		Сметная прибыль	%	8		2,94	14304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,7	193100
26	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2543	86,69	220453
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	76,365	2530,58	193247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,73	193247
26. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	69,555	5500	382554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	69,555	2572,00	178895,46
26. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	6,664	755	5031

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	6,664	5113	34071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	6,664	2152,00	14340,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,69	421660
		Накладные расходы	%	72		28,61	139138
		Сметная прибыль	%	8		9,22	44864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,52	605661
27	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2543	40,2	102229
27. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	6,81	10528,52	71695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,74	71695
27. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	33,318	755	25155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	33,318	5113	170357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	33,318	2152,00	71700,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,2	195532
		Накладные расходы	%	72		10,61	51621
		Сметная прибыль	%	8		4,07	19772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54,88	266926
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		2543	99,67	253461
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=1055)	чел-ч	0,0122	59,341	1055	62600
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	61,773	1807,09	111629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,82	174229
28. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012749	62,011	6165	382299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012749	62,011	1800,00	111619,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,6	382311
28. 4 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	486,4	82	39885
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,2	39884
		Накладные расходы	%	72		25,79	125445
		Сметная прибыль	%	8		10,04	48819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135,5	659059
29	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		8200	57,73	473386
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=1224)	чел-ч	0,0279	437,528	1224	535540
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	39,205	2571,99	100835
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,58	636375
29. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	22,582	11008	248584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	22,582	2572,00	58080,90
29. 4 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	5,646	5500	31050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	5,646	2572,00	14521,51
29. 5 0103	3101-0201-РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	10,977	8215	90179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	10,977	2572,00	28232,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,58	369781
		Накладные расходы	%	72		29,22	458190
		Сметная прибыль	%	8		6,96	109081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,9	1472593

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	20378719
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	5046591
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	9177655
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	3491191
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	361890
- перевозка грузов	Тенге	5792583

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				6147205
		ИТОГО:	Тенге				26525924
		Сметная прибыль	Тенге				2122075
		ИТОГО по смете:	Тенге				28647999

ИТОГО:	28647999,00
Временные здания и сооружения 1,3%	372423,99
Итого:	29020422,99
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,49925 %	435089,69
Итого:	29455511,68
Непредвиденные работы и затраты 2%	589110,23
Итого:	30044621,91
В ценах 2020 г. К-1,050036	31547934,62
НДС, 12 %	3785752,15
Итого:	35333686,77
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	1766684,34
ИТОГО к оплате:	33567002,43

Заказчик: ГУ «Мангистауский районый отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 050340009352

Место печати (при наличии)

Руководитель: _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____

Заказчик ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 050340009352
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автодороги протяженностью 7,65 км в микрорайоне Базарлы в селе Шетпе Мангистауского района»

Договор: № 56 от 13.10.2022 г.

ОСНОВАНИЕ

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за ноябрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"П Е Р Е У С Т Р О Й С Т В О Г А З О С Н А Б Ж Е Н И Я Пересечение 1,48-2									
1.	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами ковшом вместимостью "обратная лопата" с НР 65 (0,5 СП 1) - 72%; - 8%	м3 грунта	35,9352	164,79 --	164,79 51,59	5922 --	5922 1854	-- --	1335 581	7837
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР СП - 72%; - 8%	м3 грунта	2,7048	1716,9 1716,9	-- --	4644 4644	-- --	-- --	3344 639	8627
3.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,776	20,9 --	20,9 9,77	727 --	727 340	-- --	245 78	1049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015 К=2	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,776	18,48	18,48	643	642	--	216	928
					--	8,64	--	300	--	69	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,864	1064,65	--	4114	--	--	2962	7642
					1064,65	--	4114	--	--	566	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,388	201,96	88,02	3512	1531	--	2018	5972
					113,94	47,25	1981	822	--	442	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	694980,67	212581,49	16680	5102	19	13271	32347
					481624	76901,92	11559	1846	--	2396	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.	2301-0502 -0612 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	4310	--	103440	--	103440	--	111715
					--	--	--	--	--	8275	
		СП - 8%									
9.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1682,52	8,31	47111	233	4340	42197	96453
					1519,2	3,06	42538	86	--	7145	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	6,328		621		3930			
10.	2301-0502	-Труба полиэтиленовая	м	28	1623	--	45444	--	45444	--	49080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0812 РСНБ РК 2015	для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			--	--	--	--	--	3636	
		СП - 8%									
11.	2302-1103 -1103 РСНБ РК 2015	-Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 89	шт.	14	3536	--	49504	--	49504	--	53464
					--	--	--	--	--	3960	
		СП - 8%									
12.	2302-1104 -2105 РСНБ РК 2015	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 180 мм	шт.	4	784	--	3136	--	3136	--	3387
					--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
13.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (контрольная трубка)	км трубопровода	0,002	398504,64	91648,92	797	183	--	671	1586
					306806	32141,4	614	64	--	117	
		НР - 99%; СП - 8%									
14.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	796	--	1592	--	1592	--	1719
					--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
15.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	28	745,23	--	20866	--	409	20048	44187
					730,6	--	20457	--	--	3273	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,28		907		254			
15.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная	0,009 кг	0,252		422		106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
16.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1693,08	1007,91	10158	6047	--	6099	17557
					685,17	341,52	4111	2049	--	1301	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭК элементом HDPE SDR11-90x8,2 ГОСТ 52779-2007	шт.	4	3075,89	--	12304	--	12304	--	13288
					--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
18.	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16	шт.	2	7490	--	14980	--	14980	--	16178
					--	--	--	--	--	1198	
		СП - 8%									
19.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Ковер. Устройство	шт.	2	8193,02	2409,85	16386	4820	2014	11549	30170
					4775,82	1057	9552	2114	--	2235	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	3,5 кг	7		146		1022			
19.2.	2305-1204-0101	Ковер	1 шт.	2		404		808			
20.	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	942152,9	266051,24	8479	2395	97	7132	16859
					665238	135167,44	5987	1217	--	1249	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,18 м3	0,00162		25134		41			
20.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,00027		211318		57			
21.				9	2203	--	19827	--	19827	--	21413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1586	
		СП - 8%									
22.					1255927,98		63299		944		115520
				0,0504		564269,12		28439		43664	
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		---	---	---	---	---	---	
					672930,4	202162,72	33916	10189	--	8557	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
23.				8	1187	--	9496	--	9496	--	10256
	2302-0101 -0175 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	760	
		СП - 8%									
24.				4	19642,86	--	78571	--	78571	--	84857
	ПРАЙС ЛИСТ	- Изолирующее фланцевое соединение ИФС 80 РУ=1,6МПА	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6286	
		СП - 8%									
		Вход,выход из земли(4шт)									
25.				0,002	942152,9	266051,24	1884	532	22	1585	3746
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					665238	135167,44	1330	270	--	278	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,18	0,00036							
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			25134		9			
25.2.			0,03	0,00006							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211318		13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				0,002	1021697,01	265764,77	2043	532	90	1625	3961
	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр НР - 99%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода		710640	109936,48	1421	220	--	293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	40 кг	0,08		584		47			
26.2.	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 т	0,00016		211318		34			
27.	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	2203	--	4406	--	4406	--	4758
					--	--	--	--	--	352	
28.	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	7901	--	15802	--	15802	--	17066
					--	--	--	--	--	1264	
29.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	0,004	1682,52	8,31	7	--	1	6	14
					1519,2	3,06	6	--	--	1	
29.1.	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	0,000904		621		0,56			
30.	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	1623	--	6492	--	6492	--	7011
					--	--	--	--	--	519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
31.				0,002	1137179,57	250,65	2274	--	1597	671	3180
	1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		338643	90	677	--	--	236	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	880 м2	1,76		774		1362			
32.				4	745,23	--	2981	--	59	2864	6313
	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		730,6	--	2922	--	--	468	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,04		907		36			
32.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,036		422		15			
33.				16	1693,08	1007,91	27089	16126	--	16263	46820
	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		685,17	341,52	10963	5464	--	3468	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.				0,03428	263941	--	9048	--	9048	--	9772
	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	ПРАЙС ЛИСТ	-Муфта с ЭН элементом HDPE SDR11-90x8,2 ГОСТ 52779-2007	шт.	8	3075,89	--	24607	--	24607	--	26576
					--	--	--	--	--	1969	
		СП - 8%									
36.	ПРАЙС ЛИСТ	-Отвод 90град с ЭН элементом HDPE SDR11-90x8,2 ГОСТ 52779-2007	шт.	4	9055,36	--	36221	--	36221	--	39119
					--	--	--	--	--	2898	
		СП - 8%									
37.	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16	шт	4	7490	--	29960	--	29960	--	32357
					--	--	--	--	--	2397	
		СП - 8%									
38.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,199	-Концы футляра диаметром 800(159) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	6958,92	645,14	13918	1290	7460	5151	20595
					2583,77	17,91	5168	36	--	1526	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,004975 т	0,00995		176616		1757			
38.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00195 т	0,0039		1358665		5299			
		Опоры ОП-1(4шт)									
39.	1101-0205 -0405 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,848	1487,98	--	1262	--	--	909	2344
					1487,98	--	1262	--	--	174	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,288	1064,65	--	307	--	--	221	570
					1064,65	--	307	--	--	42	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				8	2765,82	168,7	22127	1350	17817	3300	27461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		370,04	68,82	2960	551	--	2034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,1472		3829		564			
41.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,2384		3353		799			
41.3. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,0992		163069		16176			
42.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,56	27707,07 7384,3	1245,38 360,31	15516 4135	698 202	10683 --	3947 1557	21020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,5712		17081		9757			
43.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,4	1286,82 215,5	30,67 9,9	6949 1164	165 53	5620 --	1132 646	8727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 2102-0401-2801		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	0,025 м3	0,135		11149		1505			
43.2. 2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,1 м2	5,94		226		1342			
43.3. 2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,2 кг	11,88		223		2649			
44.				0,03384	97805,08	19825,85	3310	671	50	2640	6426