Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **25 ноябрь 2025 (месяц, год)** **№8** (ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
941240000371	140240006727	180	24.02.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»**	**868 594 033,71**	**100 929 517,18**							**12 111 542,06**	**113 041 059,24**

М.П.

Заказчик Караозенская СШ РГУ 941240000371
Джангорсева С.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "ГИМН"
Насибуллин А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180** от **24.02.2025**

Акт выполненных работ №8

за **25 ноября 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э823113: Общестроительные работы [2-1-1] КГУ "Школа-лицей Караозен"										
1	51	1 1 10-0106-0101 *РСПБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	49 946,0 33 163,0	3 089,0 941,0	99 892,0 66 326,0	6 178,0 1 882,0	27 388,0		99 892,0	
2	52	2 2 3-101-0101 *РСПБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1	52 194,0		52 194,0		52 194,0		52 194,0	
3	53	1 1 10-0104-0301 *РСПБ РК 2022*	Доски ветровые. Укладка	м	6	642,0 184,0	19,0 5,0	3 852,0 1 104,0	114,0 30,0	2 634,0		3 852,0	
4	54	1 1 12-0101-0705 *РСПБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	18	6 312,0 5 423,0	64,0 11,0	113 616,0 97 614,0	1 152,0 198,0	14 850,0		113 616,0	
5	55	2 2 4-103-0719 *РСПБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	20,7	3 656,0		75 679,0		75 679,0		75 679,0	
6	56	1 1 10-0116-0203 *РСПБ РК 2022*	Антисептирование частей деревянных конструкций слухового окна	$м^2$	26,8	872,0 397,0	5,0 1,0	23 370,0 10 640,0	134,0 27,0	12 596,0		23 370,0	
7	57	1 1 10-0115-0101 *РСПБ РК 2022*	Конструкции деревянные. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,35	10 202,0 4 338,0	218,0 68,0	3 571,0 1 518,0	77,0 24,0	1 976,0		3 571,0	
8	58	1 1 12-0101-0514 *РСПБ РК 2022*	Коньки для кровель из профлиста. Устройство	м конька	8	7 476,0 2 976,0	17,0 3,0	59 808,0 23 808,0	136,0 24,0	35 864,0		59 808,0	
9	59	2 2 4-105-0111 *РСПБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,8	1 832,0		16 122,0		16 122,0		16 122,0	
			Двери										
10	10.3	1 1 09-0303-0501 *РСПБ РК 2022*	Доводчики дверные. Установка. ***Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03***	шт.	2	6 381,0 6 377,0	4,0 0,0	12 762,0 12 754,0	8,0 0,0			12 762,0	
11	10.4	2 2 3-502-0104 *РСПБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6 531,0		13 062,0		13 062,0		13 062,0	
12	11.1	1 1 10-0111-0401 *РСПБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м	446,2	403,0 392,0	5,0 1,0	179 819,0 174 910,0	2 231,0 446,0	2 678,0		179 819,0	
13	11.2	2 2 3-503-0104 *РСПБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	446,2	770,0		343 574,0		343 574,0		343 574,0	
14	11.3	1 1 10-0111-0401 *РСПБ РК 2022*	Доборные планки. Установка и крепление		419,2	403,0	5,0	168 938,0	2 096,0	2 516,0		168 938,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м коробок		392,0	1,0	164 326,0	419,0				
15	114	223-503-0204 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	$м^2$	33,536	7 426,0		249 038,0		249 038,0		249 038,0	
16	115	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	164	601,0		98 564,0		98 564,0		98 564,0	
17	116	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	82	3 410,0		279 620,0		279 620,0		279 620,0	
18	117	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	82	3 380,0		277 160,0		277 160,0		277 160,0	
			Потолок										
19	154	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 606,2	2 957,0 2 701,0	18,0 5,0	7 706 533,0 7 039 346,0	46 912,0 13 031,0	620 275,0		7 706 533,0	
			Стены и перегородки										
20	157	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 699,5	2 444,0 2 149,0	16,0 5,0	11 485 578,0 10 099 226,0	75 192,0 23 498,0	1 311 159,0		11 485 578,0	
			ИТОГО по смете Э823113: Общестроительные работы [2-1-1]					21 262 752,0 17 691 572,0	134 230,0 39 579,0	3 436 949,0 0,0	0,0 0,0	21 262 752,0	
			Смета Э823123: Отопление и вентиляция [2-1-2] КГУ "Школа-лицей Каравсен"										
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
21	1	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5 553,0 4 066,0	151,0 36,0	2 777,0 2 033,0	76,0 18,0	668,0		2 777,0	
22	2	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	5 787,0 4 098,0	152,0 36,0	14 468,0 10 245,0	380,0 90,0	3 843,0		14 468,0	
23	3	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	8 185,0 5 171,0	259,0 60,0	57 295,0 36 197,0	1 813,0 420,0	19 285,0		57 295,0	
24	4	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	7 234,0 4 720,0	182,0 43,0	21 702,0 14 160,0	546,0 129,0	6 996,0		21 702,0	
25	5	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2 865,0 2 297,0	68,0 18,0	1 433,0 1 149,0	34,0 9,0	250,0		1 433,0	
26	6	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3 031,0 2 297,0	68,0 18,0	3 031,0 2 297,0	68,0 18,0	666,0		3 031,0	
27	7	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0	
28	8	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	405,0 400,0	3,0 0,0	1 823,0 1 800,0	14,0 0,0	9,0		1 823,0	
29	9	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	412,0 400,0	3,0 0,0	4 120,0 4 000,0	30,0 0,0	90,0		4 120,0	
30	10	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные приварные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	16 217,0 15 064,0	747,0 148,0	32 434,0 30 128,0	1 494,0 296,0	812,0		32 434,0	
31	11	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	21 035,0		42 070,0		42 070,0		42 070,0	
32	12	1118-0701-0112 *РСНБ РК 2022*	Грязевик, условный диаметр до 80 мм. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах	шт.	1	25 727,0 25 087,0	210,0 8,0	25 727,0 25 087,0	210,0 8,0	430,0		25 727,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	13	245-404-0104 *РСПБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 80	шт.	1	95 273,0		95 273,0		95 273,0		95 273,0	
34	14	1116-0601-0103 *РСПБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	25 990,0 15 064,0	747,0 148,0	51 980,0 30 128,0	1 494,0 296,0	20 358,0		51 980,0	
35	15	242-404-0308 *РСПБ РК 2022*	Фильтр сетчатый магнитный чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	70 220,0		140 440,0		140 440,0		140 440,0	
36	18	1116-0602-0201 *РСПБ РК 2022*	Клапаны, краны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	36 834,0 35 378,0	84,0 14,0	1 372,0		36 834,0	
37	19	242-301-1201 *РСПБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, T до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695,0		3 390,0		3 390,0		3 390,0	
38	20	242-207-3601 *РСПБ РК 2022*	Кран латунный пробно-спускной сальниковый с прямым спуском 10Б19бк1, T до +90°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5 591,0		44 728,0		44 728,0		44 728,0	
39	21	242-303-0203 *РСПБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, T до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	7 728,0		30 912,0		30 912,0		30 912,0	
40	22	1116-0602-0202 *РСПБ РК 2022*	Клапаны обратные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	3 002,0 2 844,0	6,0 1,0	12 008,0 11 376,0	24,0 4,0	608,0		12 008,0	
41	23	242-307-0205 *РСПБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,T до +200°C PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	24 992,0		99 968,0		99 968,0		99 968,0	
42	24	1116-0601-0103 *РСПБ РК 2022*	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт.	3	25 990,0 15 064,0	747,0 148,0	77 970,0 45 192,0	2 241,0 444,0	30 537,0		77 970,0	
43	25	242-304-1104 *РСПБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором тип 402, T до +100°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	109 611,0		328 833,0		328 833,0		328 833,0	
44	26	1116-0601-0102 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровой фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	14 775,0 8 517,0	320,0 66,0	59 100,0 34 068,0	1 280,0 264,0	23 752,0		59 100,0	
45	27	242-203-0101 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровой стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	41 196,0		164 784,0		164 784,0		164 784,0	
46	28	1116-0601-0102 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровой фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	16 705,0 8 517,0	320,0 66,0	100 230,0 51 102,0	1 920,0 396,0	47 208,0		100 230,0	
47	29	242-203-0101 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровой стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	41 196,0		247 176,0		247 176,0		247 176,0	
48	30	1118-1101-0105 *РСПБ РК 2022*	Краны трехходовые. Установка	шт.	17	868,0 840,0	0,0 0,0	14 756,0 14 280,0	0,0 0,0	476,0		14 756,0	
49	31	242-207-4301 *РСПБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,T до +130°C, PN 16, DN 15, марки11Б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17	1 797,0		30 549,0		30 549,0		30 549,0	
50	32	1118-1101-0102 *РСПБ РК 2022*	Манометры. Установка	комплект	11	5 801,0 1 483,0	0,0 0,0	63 811,0 16 313,0	0,0 0,0	47 498,0		63 811,0	
51	33	1118-1101-0104 *РСПБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	7 618,0 1 948,0	0,0 0,0	83 798,0 21 428,0	0,0 0,0	62 370,0		83 798,0	
52	34	1310-0701-0701 *РСПБ РК 2022*	Регулятор температуры электронный. Монтаж оборудования	шт.	1	18 382,0 18 291,0	17,0 3,0	18 382,0 18 291,0	17,0 3,0	74,0		18 382,0	
53	35	245-601-0202 *РСПБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967,0		219 967,0		219 967,0		219 967,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	36	245-601-0403 *РСПБ РК 2022*	Ключ программирования A 230	шт.	1	65 647,0		65 647,0		65 647,0		65 647,0	
55	37	245-601-0706 *РСПБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	1	46 604,0		46 604,0		46 604,0		46 604,0	
56	38	1118-1101-0101 *РСПБ РК 2022*	Датчики температуры. Установка	комплект	2	5 354,0 5 160,0	0,0 0,0	10 708,0 10 320,0	0,0 0,0	388,0		10 708,0	
57	39	245-601-0703 *РСПБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0	
58	40	245-601-0701 *РСПБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0	
59	41	1116-0601-0102 *РСПБ РК 2022*	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка	шт.	1	13 739,0 8 517,0	320,0 66,0	13 739,0 8 517,0	320,0 66,0	4 902,0		13 739,0	
60	42	245-505-0122 *РСПБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 25,0 м³/ч, DN 40, модель CV 316 RGA, типа IMI	шт.	1	132 872,0		132 872,0		132 872,0		132 872,0	
61	43	1311-0201-0101 *РСПБ РК 2022*	Привод электрический редукторный. Установка	шт.	1	6 199,0 6 140,0	0,0 0,0	6 199,0 6 140,0	0,0 0,0	59,0		6 199,0	
62	44	245-405-2512 *РСПБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, P 24 BA	шт.	1	114 810,0		114 810,0		114 810,0		114 810,0	
63	45	1116-0602-0201 *РСПБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	98,0		2 631,0	
64	46	242-312-1503 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан балансировочный MSV-BD, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, T до +120°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	44 307,0		44 307,0		44 307,0		44 307,0	
65	47	1113-0601-0209 *РСПБ РК 2022*	Обеспыливание	м²	3,3	376,0 357,0	19,0 0,0	1 241,0 1 178,0	63,0 0,0			1 241,0	
66	48	1113-0301-0406 *РСПБ РК 2022*	Поверхности металлические, огрунтовка грунтовкой гф-021	м²	3,3	281,0 204,0	5,0 0,0	927,0 673,0	17,0 0,0	237,0		927,0	
67	49	1115-0403-1004 *РСПБ РК 2022*	Трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Антикоррозионное покрытие труб краской БТ-177, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,3	3 967,0 3 496,0	4,0 1,0	13 091,0 11 537,0	13,0 3,0	1 541,0		13 091,0	
68	50	1126-0101-1701 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	11,5	2 118,0 1 414,0	275,0 89,0	24 357,0 16 261,0	3 163,0 1 024,0	4 933,0		24 357,0	
69	51	234-303-0416 *РСПБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	2,75	1 566,0		4 307,0		4 307,0		4 307,0	
70	52	234-303-0419 *РСПБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	7,7	1 962,0		15 107,0		15 107,0		15 107,0	
71	53	234-303-0408 *РСПБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	1,65	781,0		1 289,0		1 289,0		1 289,0	
72	54	234-303-0413 *РСПБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	0,55	1 276,0		702,0		702,0		702,0	
			Отопление										
73	99	1126-0101-1701 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	175	2 118,0 1 414,0	275,0 89,0	370 650,0 247 450,0	48 125,0 15 575,0	75 075,0		370 650,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	100	234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	170,5	1 962,0		334 521,0		334 521,0		334 521,0	
75	101	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	12,1	1 276,0		15 440,0		15 440,0		15 440,0	
76	102	234-303-0411 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм	м	9,9	1 097,0		10 860,0		10 860,0		10 860,0	
77	184	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	15,8	5 155,0 4 022,0	472,0 151,0	81 449,0 63 548,0	7 458,0 2 386,0	10 443,0		81 449,0	
78	185	234-304-2604 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 19 мм	м²	17,38	9 739,0		169 264,0		169 264,0		169 264,0	
79	198	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	4,2	5 155,0 4 022,0	472,0 151,0	21 651,0 16 892,0	1 982,0 634,0	2 777,0		21 651,0	
80	199	234-304-2604 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 19 мм	м²	4,62	9 739,0		44 994,0		44 994,0		44 994,0	
81	203	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	25,26	5 155,0 4 022,0	472,0 151,0	130 215,0 101 596,0	11 922,0 3 814,0	16 697,0		130 215,0	
82	204	234-304-2604 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 19 мм	м²	27,786	9 739,0		270 608,0		270 608,0		270 608,0	
			ИТОГО по смете Э823123: Отопление и вентиляция [2-1-2]					4 132 857,0 891 291,0	84 794,0 25 912,0	3 156 772,0 0,0	0,0 0,0	4 132 857,0	
			Смета Э823133: Водопровод и канализация [2-1-3]_КГУ "Школа-лицей Карагоен"										
			ТРУБОПРОВОД В2										
83	109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	40	3 747,0 3 496,0	4,0 1,0	149 880,0 139 840,0	160,0 40,0	9 880,0		149 880,0	
84	110	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	8 698,0 8 572,0	99,0 29,0	139 168,0 137 152,0	1 584,0 464,0	432,0		139 168,0	
85	111	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	16	32 133,0		514 128,0		514 128,0		514 128,0	
86	112	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	44	18 469,0		812 636,0		812 636,0		812 636,0	
87	113	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	16	58 225,0 5 672,0	388,0 100,0	931 600,0 90 752,0	6 208,0 1 600,0	834 640,0		931 600,0	
			ТРУБОПРОВОД Т3, Т4										
88	126	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители термостатические. Установка	шт.	54	4 461,0 4 411,0	0,0 0,0	240 894,0 238 194,0	0,0 0,0	2 700,0		240 894,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	127	245-510-0212 *СпрСП 03.2024*	С вентили термостатические 1" (применит.)	шт.	54	20 707,0		1 118 178,0		1 118 178,0		1 118 178,0	
90	128	1117-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	17	29 507,0 15 629,0	105,0 34,0	501 619,0 265 693,0	1 785,0 578,0	234 141,0		501 619,0	
91	129	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	17	10 790,0 9 713,0	975,0 304,0	183 430,0 165 121,0	16 575,0 5 168,0	1 734,0		183 430,0	
92	130	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	17	3 338,0		56 746,0		56 746,0		56 746,0	
			ИТОГО по смете Э823133: Водопровод и канализация [2-1-3]					4 648 279,0 1 036 752,0	26 312,0 7 850,0	3 585 215,0 0,0	0,0 0,0	4 648 279,0	
			Смета Э823313: Общестроительные работы [3-1-1] Котельная										
			ДВЕРИ										
93	27	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	4,2	9 469,0 5 460,0	2 263,0 483,0	39 770,0 22 932,0	9 505,0 2 029,0	7 333,0		39 770,0	
94	28	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной деревянный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный (применит.)	м²	4,2	58 830,0		247 086,0		247 086,0		247 086,0	
			Потолок										
95	35	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	63,25	8 083,0 5 963,0	49,0 15,0	511 250,0 377 160,0	3 100,0 949,0	130 990,0		511 250,0	
96	36	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	63,25	2 548,0 2 391,0	5,0 0,0	161 161,0 151 231,0	316,0 0,0	9 614,0		161 161,0	
97	37	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	63,25	992,0 849,0	11,0 3,0	62 744,0 53 699,0	696,0 190,0	8 349,0		62 744,0	
			РЕШЕТКИ СО-1										
98	51	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки стальные, площадь в свету до 1 м². Установка	решетка	2	9 712,0 8 302,0	327,0 85,0	19 424,0 16 604,0	654,0 170,0	2 166,0		19 424,0	
99	52	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетка СО-1 из горячекатаных профилей	т	0,101	1 132 558,0		114 388,0		114 388,0		114 388,0	
100	53	СТСС 11	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,101	9 412,0		951,0		951,0		951,0	
101	54	СТСС 11	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	тн	0,101	24 882,0		2 513,0		2 513,0		2 513,0	
			ИТОГО по смете Э823313: Общестроительные работы [3-1-1]					1 159 287,0 621 626,0	14 271,0 3 338,0	523 390,0 0,0	0,0 0,0	1 159 287,0	
			Смета Э823373: Общестроительные работы [3-2-1] Надворная уборная										
102	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила, мауэрлат. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,906	272 779,0 116 724,0	2 732,0 773,0	247 138,0 105 752,0	2 475,0 700,0	138 911,0		247 138,0	
103	2	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	53,28	5 296,0 4 414,0	75,0 21,0	282 171,0 235 178,0	3 996,0 1 119,0	42 997,0		282 171,0	
104	3	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	61,272	3 656,0		224 010,0		224 010,0		224 010,0	
105	4	1110-0116-0203 *РСНБ РК 2022*	Антисептирование настой обрешетки		26	872,0	5,0	22 672,0	130,0	12 220,0		22 672,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² обработанной поверхности		397,0	1,0	10 322,0	26,0				
106	5	1112-0101-0504 РСПБРК 2022	Коньки для кровель из профлиста. Устройство	м конька	28	7 476,0	17,0	209 328,0	476,0	125 524,0		209 328,0	
						2 976,0	3,0	83 328,0	84,0				
107	6	224-1005-0111 РСПБРК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,8	1 832,0		56 426,0		56 426,0		56 426,0	
108	7	1112-0101-2007 РСПБРК 2022	Планки лобовые (ветровые) для кровель из профлиста. Устройство	м планки	28,8	1 666,0	397,0	47 981,0	11 433,0	1 498,0		47 981,0	
						1 217,0	3,0	35 050,0	86,0				
109	8	224-1004-0308 РСПБРК 2022	Лобовая планка из стального оцинкованного с полимерным покрытием плоского листа ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	7,92	3 353,0		26 556,0		26 556,0		26 556,0	
110	9	1112-0101-2002 РСПБРК 2022	Софит из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,28	5 216,0	3 473,0	74 484,0	49 595,0	5 582,0		74 484,0	
						1 352,0	634,0	19 307,0	9 054,0				
111	10	231-3003-0101 РСПБРК 2022	Софит (применит.)	м²	3,76992	2 895,0		10 914,0		10 914,0		10 914,0	
112	11	1106-0301-0401 РСПБРК 2022	Анкеры анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0168	3 055 812,0	6 665,0	51 338,0	112,0	26 845,0		51 338,0	
						1 451 254,0	2 051,0	24 381,0	34,0				
113	12	222-5109-0301 РСПБРК 2022	Стальные крепежные элементы из пластин и уголков	т	0,0402	1 079 890,0		43 412,0		43 412,0		43 412,0	
114	13	1208-0101-2001 РСПБРК 2022	Стяжка выравнивающая цементно-песчаная. Устройство	м²	1,44	3 047,0	148,0	4 388,0	213,0	1 197,0		4 388,0	
						2 068,0	34,0	2 978,0	49,0				
115	14	1106-0301-0401 РСПБРК 2022	Анкеры из полосы 40х4 мм. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01372	1 918 045,0	6 665,0	26 316,0	91,0	6 314,0		26 316,0	
						1 451 254,0	2 051,0	19 911,0	28,0				
116	15	1112-0101-1001 РСПБРК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,6	13 486,0	45,0	142 952,0	477,0	86 804,0		142 952,0	
						5 252,0	10,0	55 671,0	106,0				
117	16	217-1001-0303 РСПБРК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	56	104,0		5 824,0		5 824,0		5 824,0	
118	17	1110-0501-0101 РСПБРК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	0,48	11 344,0	644,0	5 445,0	309,0	1 376,0		5 445,0	
						7 833,0	215,0	3 760,0	103,0				
119	18	223-1002-9101 РСПБРК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый типовой конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,48	33 599,0		16 128,0		16 128,0		16 128,0	
120	19	1110-0501-0401 РСПБРК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	5	3 590,0	19,0	17 950,0	95,0	12 550,0		17 950,0	
						1 061,0	6,0	5 305,0	30,0				
121	20	223-5001-0102 РСПБРК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,4	1 043,0		2 503,0		2 503,0		2 503,0	
122	21	1115-0108-1902 РСПБРК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,4	3 554,0	13,0	8 530,0	31,0	3 497,0		8 530,0	
						2 084,0	3,0	5 002,0	7,0				
123	22	1110-0107-0101 РСПБРК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	4,2	9 469,0	2 263,0	39 770,0	9 505,0	7 333,0		39 770,0	
						5 460,0	483,0	22 932,0	2 029,0				
124	23	223-2001-0103 РСПБРК 2022	Блок дверной деревянный однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (применит.)	м²	4,2	12 298,0		51 652,0		51 652,0		51 652,0	
125	24	223-5002-0201 РСПБРК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601,0		2 404,0		2 404,0		2 404,0	
126	25	223-5002-0301 РСПБРК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	3 410,0		6 820,0		6 820,0		6 820,0	
127	26	223-5002-0903 РСПБРК 2022	Ручка на планке		2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				пара									
128	27	111-0101-0401 *РСПБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами из битумной мастике. Устройство первого слоя		24	6 163,0	210,0	147 912,0	5 040,0	68 568,0		147 912,0	
				$м^2$ изолируемой поверхности		3 096,0	31,0	74 304,0	744,0				
129	28	111-0101-0402 *РСПБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		24	3 686,0	107,0	88 464,0	2 568,0	41 064,0		88 464,0	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1 868,0	18,0	44 832,0	432,0				
130	29	111-0101-1103 *РСПБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		24	2 468,0	98,0	59 232,0	2 352,0	19 320,0		59 232,0	
				$м^2$ стяжки		1 565,0	35,0	37 560,0	840,0				
131	30	111-0101-1104 *РСПБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103		24	1 187,0	84,0	28 488,0	2 016,0	24 144,0		28 488,0	
				$м^2$ стяжки		97,0	29,0	2 328,0	696,0				
132	31	111-0101-2705 *РСПБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		24	9 283,0	65,0	222 792,0	1 560,0	46 752,0		222 792,0	
				$м^2$ покрытия		7 270,0	19,0	174 480,0	456,0				
133	32	111-0101-3904 *РСПБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		28,8	1 585,0	7,0	45 648,0	201,0	4 580,0		45 648,0	
				м плинтусов		1 419,0	3,0	40 867,0	86,0				
134	33	115-0206-0205 *РСПБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		24	2 694,0	14,0	64 656,0	336,0	6 168,0		64 656,0	
				$м^2$ отделываемой поверхности		2 423,0	4,0	58 152,0	96,0				
135	34	115-0405-0102 *РСПБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		24	992,0	11,0	23 808,0	264,0	3 168,0		23 808,0	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		849,0	3,0	20 376,0	72,0				
136	35	121-0101-0102 *РСПБ РК 2022*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм		58	2 156,0	40,0	125 048,0	2 320,0	14 152,0		125 048,0	
				$м^2$		1 872,0	15,0	108 576,0	870,0				
137	36	115-0206-0203 *РСПБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе		58	1 814,0	14,0	105 212,0	812,0	14 906,0		105 212,0	
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 543,0	4,0	89 494,0	232,0				
138	37	115-0405-0101 *РСПБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		58	893,0	11,0	51 794,0	638,0	7 018,0		51 794,0	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		761,0	3,0	44 138,0	174,0				
139	38	115-0109-0502 *РСПБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		86,6	7 858,0	22,0	680 503,0	1 905,0	158 911,0		680 503,0	
				$м^2$ поверхности облицовки		6 001,0	4,0	519 687,0	346,0				
140	39	231-303-0101 *РСПБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	95,26	2 895,0		275 778,0		275 778,0		275 778,0	
141	40	115-0109-0401 *РСПБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		86,6	504,0	0,0	43 646,0	0,0	29 617,0		43 646,0	
				$м^2$ поверхности облицовки		162,0	0,0	14 029,0	0,0				
142	41	115-0108-1902 *РСПБ РК 2022*	Отливы цокольные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 120 мм. Устройство		34	1 460,0	5,0	49 640,0	170,0	18 666,0		49 640,0	
				м		906,0	1,0	30 804,0	34,0				
143	42	224-105-0103 *РСПБ РК 2022*	Планка водоотлива для цоколя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		35,7	860,0		30 702,0		30 702,0		30 702,0	
				м									
144	43	115-0109-0503 *РСПБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов		6,72	8 315,0	27,0	55 877,0	182,0	10 490,0		55 877,0	
				м		6 727,0	4,0	45 205,0	27,0				
145	44	261-107-0605 *РСПБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		7,056	954,0		6 731,0		6 731,0		6 731,0	
				м									
146	45	1110-0111-0401 *РСПБ РК 2022*	Планки угловые и стыковочные. Установка и крепление		41,2	515,0	5,0	21 218,0	206,0	4 862,0		21 218,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	46	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планки угловые, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,9	392,0 1 013,0	1,0	16 150,0 19 146,0	41,0	19 146,0		19 146,0	
148	47	224-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Планка стыковочная сложная для сайдинга, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,36	1 142,0		27 819,0		27 819,0		27 819,0	
149	48	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под отмостку песчаное. Устройство	м³ основании	4,796	24 351,0 3 904,0	3 657,0 1 078,0	116 787,0 18 724,0	17 539,0 5 170,0	80 524,0		116 787,0	
150	49	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	м³	4,36	54 965,0 6 163,0	3 380,0 640,0	239 647,0 26 871,0	14 736,0 2 790,0	198 040,0		239 647,0	
151	50	1106-1802-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка арматурных сеток вручную	т	0,06976	461 424,0 58 199,0	6 183,0 1 164,0	32 189,0 4 060,0	431,0 81,0	27 698,0		32 189,0	
			ИТОГО по смете ЭЗ23373: Общестроительные работы [3-2-1]					4 196 609,0 1 999 514,0	132 214,0 26 642,0	2 064 881,0 0,0	0,0 0,0	4 196 609,0	
			Смета ЭЗ23383: Электроосвещение и силовое оборудование [3-2-2] Надворная уборная										
152	1	1121-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	24 594,0 19 954,0	771,0 231,0	24 594,0 19 954,0	771,0 231,0	3 869,0		24 594,0	
153	2	247-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХ.Л3 IP31	шт.	1	20 801,0		20 801,0		20 801,0		20 801,0	
154	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Автоматы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2 630,0 2 592,0	0,0 0,0	31 560,0 31 104,0	0,0 0,0	456,0		31 560,0	
155	4	247-204-3407 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	1	12 477,0		12 477,0		12 477,0		12 477,0	
156	5	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554,0		17 770,0		17 770,0		17 770,0	
157	6	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	6	766,0		4 596,0		4 596,0		4 596,0	
158	7	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 353,0 5 092,0	219,0 66,0	5 353,0 5 092,0	219,0 66,0	42,0		5 353,0	
159	8	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Лада, СА4-Э720 TX P PLC IP H RS (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	103 913,0		103 913,0		103 913,0		103 913,0	
160	9	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 6 см2	м борозд	230	326,0 216,0	110,0 34,0	74 980,0 49 680,0	25 300,0 7 820,0			74 980,0	
161	10	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	230	788,0 757,0	3,0 0,0	181 240,0 174 110,0	690,0 0,0	6 440,0		181 240,0	
162	11	241-207-1703 *СпрСЦ 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	232,3	204,0		47 389,0		47 389,0		47 389,0	
163	12	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	102	601,0		61 302,0		61 302,0		61 302,0	
164	13	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	132,6	398,0		52 775,0		52 775,0		52 775,0	
165	14	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	1 353,0 1 270,0	1,0 0,0	5 412,0 5 080,0	4,0 0,0	328,0		5 412,0	
166	15	247-214-0402 *РСНБ РК 2022*	Розетка 2P+PE, 16 А, 220 В, IP54 Plexo. Legrand	шт.	4	9 720,0		38 880,0		38 880,0		38 880,0	
167	16	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка		4	1 353,0	1,0	5 412,0	4,0	328,0		5 412,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1 270,0	0,0	5 080,0	0,0				
168	17	247-212-0102 *РСПБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	582,0		1 164,0		1 164,0		1 164,0	
169	18	247-212-0105 *РСПБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	613,0		1 226,0		1 226,0		1 226,0	
170	19	247-202-0603 *РСПБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	123,0		1 230,0		1 230,0		1 230,0	
171	20	1308-0305-0506 *РСПБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	шт.	6	7 349,0 4 610,0	2 541,0 1 064,0	44 094,0 27 660,0	15 246,0 6 384,0	1 188,0		44 094,0	
172	21	247-102-3738 *СпрСП 03.2024*	Светильник светодиодный ДПО 4004, 18 Вт, IP54	шт.	6	6 344,0		38 064,0		38 064,0		38 064,0	
173	22	1121-0401-0401 *РСПБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	3 420,0 3 342,0	58,0 18,0	6 840,0 6 684,0	116,0 36,0	40,0		6 840,0	
174	23	247-102-2519 *СпрСП 03.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения ЛБО75-1-740 Exit с табличкой "Выход", с блоком аварийного питания БАП200-1,0.	шт.	2	36 109,0		72 218,0		72 218,0		72 218,0	
175	24	1308-0208-0207 *РСПБ РК 2022*	Проводник заземляющий открытый из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	1 688,0 982,0	63,0 17,0	15 192,0 8 838,0	567,0 153,0	5 787,0		15 192,0	
176	25	1308-0208-0104 *РСПБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 294,0 3 819,0	373,0 93,0	21 882,0 11 457,0	1 119,0 279,0	9 306,0		21 882,0	
177	26	1308-0206-1503 *РСПБ РК 2022*	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	5	2 570,0 2 128,0	183,0 51,0	12 850,0 10 640,0	915,0 255,0	1 295,0		12 850,0	
178	27	243-142-0317 *РСПБ РК 2022*	Провода силовые поливинилхлоридные из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 50 мм2	м	5,1	3 382,0		17 248,0		17 248,0		17 248,0	
			ИТОГО по смете 9823383: Электроосвещение и силовое оборудование [3-2-2]					920 462,0 355 379,0	44 951,0 15 224,0	520 132,0 0,0	0,0 0,0	920 462,0	
			Смета 9823703: Покрытие, озеленение, мафы [7-1]										
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП I (3161 М2)										
179	14	1127-0602-0901 *РСПБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,5288	195 085,0 0,0	6 216,0 1 955,0	493 331,0 0,0	15 719,0 4 944,0	477 612,0		493 331,0	
180	15	1127-0602-0301 *РСПБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3 161	3 503,0 97,0	374,0 49,0	11 072 983,0 306 617,0	1 182 214,0 154 889,0	9 584 152,0		11 072 983,0	
181	16	1127-0602-0401 *РСПБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	3 161	770,0 18,0	0,0 0,0	2 433 970,0 56 898,0	0,0 0,0	2 377 072,0		2 433 970,0	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - ТИП II (1208 М2)										
182	26	1147-0301-0102 *РСПБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	м³	18,12	26 333,0 8 165,0	1 382,0 351,0	477 153,9 147 949,8	25 041,9 6 360,15	304 162,2		477 153,9	
183	27	1147-0301-0102 *РСПБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из ПГС.	м³	9,06	26 333,0 8 165,0	1 382,0 351,0	238 576,95 73 974,9	12 520,8 3 180,0	152 081,25		238 576,95	
184	28	1147-0301-0101 *РСПБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м²	181,2	8 665,0 3 423,0	261,0 62,0	1 570 098,0 620 247,6	47 293,2 11 234,4	902 557,2		1 570 098,0	
			ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ - ТИП III (3110 М2)										
185	31	1101-0104-0102 *РСПБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Выемка грунта под основание покрытия бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		100,9253	132,0	132,0	13 322,14	13 322,14			13 322,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0,0	32,0	0,0	3 229,61				
186	32	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Группы 2 группы. Выемка грунта под основание покрытия бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		100,9253	113,0	113,0	11 404,56	11 404,56			11 404,56	
				м³ грунта		0,0	28,0	0,0	2 825,91				
187	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Выемка грунта под бортовые камни. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,1605	8 749,0	0,0	27 651,21	0,0			27 651,21	
				м³ грунта		8 749,0	0,0	27 651,21	0,0				
188	34	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022	Грунт дна корыта. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		163,81925	211,0	211,0	34 565,76	34 565,76			34 565,76	
				м³ уплотненного грунта		0,0	52,0	0,0	8 518,6				
189	35	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022	Грунт дна корыта. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		163,81925	130,0	130,0	21 296,5	21 296,3			21 296,5	
				м³ уплотненного грунта		0,0	39,0	0,0	6 388,85				
190	36	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Группы 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		104,0858	580,0	538,0	60 369,76	55 998,16			60 369,76	
				м³ грунта		42,0	116,0	4 371,6	12 073,95				
191	37	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		910,75075	92,0		83 789,07				83 789,07	
				т км									
192	38	1147-0301-0102 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из резиновой крошки. Устройство основания из ПГС.		98,25	25 834,0	1 382,0	2 538 190,5	135 781,72	1 600 197,43		2 538 190,5	
				м³		8 165,0	351,0	802 211,14	34 485,86				
193	39	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 8 см. Устройство		655	3 572,0	50,0	2 339 660,0	32 750,0	2 272 195,0		2 339 660,0	
				м² покрытия		53,0	10,0	34 715,0	6 550,0				
194	40	1147-0402-0101 РСНБ РК 2022	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 20 мм для детских и спортивных площадок. Устройство		1 555	15 497,0	112,0	24 097 835,0	174 160,0	22 067 005,0		24 097 835,0	
				м²		1 194,0	24,0	1 856 670,0	37 320,0				
195	43	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,16	71 998,0	23 369,0	11 520,0	3 739,0	5 788,0		11 520,0	
				км линии		12 456,0	5 838,0	1 993,0	934,0				
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
196	44	1147-0101-0103 РСНБ РК 2022	Участок для озеленения. Разбивка участка		950	374,0	0,0	355 300,0	0,0			355 300,0	
				м²		374,0	0,0	355 300,0	0,0				
197	45	1147-0104-0108 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%		38	8 947,0	0,0	339 986,0	0,0	28 272,0		339 986,0	
				яма		8 203,0	0,0	311 714,0	0,0				
198	46	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		38	5 154,0	359,0	195 852,0	13 642,0	4 332,0		195 852,0	
				шт.		4 681,0	76,0	177 878,0	2 888,0				
199	47	254-102-2001 РСНБ РК 2022	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м		38	2 990,0		113 620,0		113 620,0		113 620,0	
				шт.									
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
200	52	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом		2	261 382,0	6 382,0	522 764,0	12 764,0	471 652,0		522 764,0	
				комплект		19 174,0	1 667,0	38 348,0	3 334,0				
201	53	8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей		2	184 563,0	5 152,0	369 126,0	10 304,0	332 394,0		369 126,0	
				комплект		13 214,0	1 390,0	26 428,0	2 780,0				
			ИТОГО по смете 0823703: Покрытие, озеленение, мафы [7-1]					47 422 365,35	1 802 516,54	40 693 092,08	0,0	47 422 365,35	
								4 842 967,25	301 936,33	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					83 742 611,35	2 239 288,54	53 980 431,08	0,0	83 742 611,35	
								27 439 101,25	420 481,33	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)							83742611,35*5,9/100		4 940 814,07	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							83742611,35+0+0+4940814,07		88 683 425,42	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							88683425,42*5/100		4 434 171,27	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							88683425,42*5/100		4 434 171,27	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									97 551 767,96	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -10 %									9 755 176,80	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -80 %									78 041 414,37	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля -10 %									9 755 176,8	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -10 %, к -1,0368									10 114 167,3	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 80 %, к -1,0557									82 388 321,148	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к -1,075									10 486 815,056	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									102 989 303,51	
			Договорная скидка к -0,9799999									100 929 517,18	
			НДС (12%)									12 111 542,06	
			Итого с НДС									113 041 059,24	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", БИН 941240000[illegible]
(наименование юридического лица, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джангереева С.К.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "ГИМН" Насибуллин А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС" Туйгужин Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)