Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Подрядчик : "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 25 ноябрь 2025 (месяц, год) №9 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
941240000371	140240006727	180	24.02.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»	984 819 772,31	103 772 980,89							12 452 757,71	116 225 738,60

М.П.

Заказчик: Руководитель, БИН 941240000371 Джангересва С.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "ГИМН" Насибуллин А.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по предложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей Караозен" Казталовского район ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180** от **24.02.2025**

Акт выполненных работ №9

за **25 ноября 2025** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э823103: Демонтажные работы [1-1]										
1	38	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные пластиковые в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	9,28	3 913,0	0,0	36 313,0	0,0			36 313,0	
						3 913,0	0,0	36 313,0	0,0				
2	39	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	66,6	1 958,0	58,0	130 403,0	3 863,0			130 403,0	
						1 900,0	21,0	126 540,0	1 399,0				
3	40	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	5 670,0	172,0	113 400,0	3 440,0			113 400,0	
						5 498,0	56,0	109 960,0	1 120,0				
4	41	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Отливы. Разборка	м	46,4	354,0	0,0	16 426,0	0,0			16 426,0	
						354,0	0,0	16 426,0	0,0				
5	42	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	99	171,0	0,0	16 929,0	0,0			16 929,0	
						171,0	0,0	16 929,0	0,0				
6	43	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	39,4	1 468,0	0,0	57 839,0	0,0			57 839,0	
						1 468,0	0,0	57 839,0	0,0				
7	44	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19	8 427,0	350,0	160 113,0	6 650,0			160 113,0	
						8 077,0	109,0	153 463,0	2 071,0				
8	45	1212-0104-0508 *РСНБ РК 2022*	Потолок. Очистка вручную от шпатлевки и краски водоэмульсионной	$м^2$	383,1	1 025,0	0,0	392 678,0	0,0			392 678,0	
						1 025,0	0,0	392 678,0	0,0				
9	46	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	781,63	911,0	0,0	712 065,0	0,0			712 065,0	
						911,0	0,0	712 065,0	0,0				
10	47	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	115,65	3 116,0	167,0	360 365,0	19 313,0			360 365,0	
						2 949,0	53,0	341 052,0	6 129,0				
11	48	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	115,65	911,0	0,0	105 357,0	0,0			105 357,0	
						911,0	0,0	105 357,0	0,0				
12	49	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	171,3	147,0	0,0	25 181,0	0,0			25 181,0	
						147,0	0,0	25 181,0	0,0				
13	50	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума. Разборка покрытия	$м^2$	383,1	452,0	8,0	173 161,0	3 065,0			173 161,0	
						444,0	3,0	170 096,0	1 149,0				
14	51	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	186,2	556,0	0,0	103 527,0	0,0			103 527,0	
						556,0	0,0	103 527,0	0,0				
15	52	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	199,3	3 342,0	90,0	666 061,0	17 937,0			666 061,0	
						3 252,0	33,0	648 124,0	6 577,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	53	1208-0101-0204 ***РСНБ РК 2022***	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	524,4	1 123,0	3,0	588 901,0	1 573,0			588 901,0	
						1 120,0	0,0	587 328,0	0,0				
17	54	1208-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	524,4	668,0	55,0	350 299,0	28 842,0			350 299,0	
						613,0	13,0	321 457,0	6 817,0				
18	55	1208-0101-0102 ***РСНБ РК 2022***	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м² кровли	524,4	985,0	34,0	516 534,0	17 829,0			516 534,0	
						951,0	8,0	498 704,0	4 195,0				
19	56	1208-0101-0104 ***РСНБ РК 2022***	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м² кровли	524,4	304,0	32,0	159 418,0	16 781,0			159 418,0	
						272,0	7,0	142 637,0	3 671,0				
20	57	1207-0101-0208 ***РСНБ РК 2022***	Стяжки цементные. Разборка покрытий и утеплителя	м²	524,4	6 982,0	1 806,0	3 661 361,0	947 066,0			3 661 361,0	
						5 176,0	568,0	2 714 294,0	297 859,0				
21	58	1208-0101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Паро-гидроизоляция из рулонных материалов. Разборка основания	м²	524,4	678,0	0,0	355 543,0	0,0			355 543,0	
						678,0	0,0	355 543,0	0,0				
22	59	1146-0401-0802 ***РСНБ РК 2022***	Отмостка бетонная. Разборка	м³	9,6	52 082,0	16 859,0	499 987,0	161 847,0			499 987,0	
						35 223,0	5 246,0	338 141,0	50 362,0				
23	60	414-104-0601 ***РСНБ РК 2022***	Демонтируемые окна, двери, линолеум и пр. (ручная). Погрузка	т	22,5	1 353,0		30 442,0				30 442,0	
24	61	414-102-0301 ***РСНБ РК 2022***	Пиломатериалы. Погрузка	т	16,5	1 322,0		21 813,0				21 813,0	
25	62	414-104-0501 ***РСНБ РК 2022***	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	52,5	252,0		13 230,0				13 230,0	
26	63	412-101-0105 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	457,5	97,0		44 378,0				44 378,0	
			ИТОГО по смете Э823103: Демонтажные работы [1-1]					9 311 724,0	1 228 206,0	0,0	0,0	9 311 724,0	
								7 973 654,0	381 349,0	0,0	0,0		
			Смета Э823213: Общестроительные работы [2-2-1]										
27	1	1201-0101-0105 ***РСНБ РК 2022***	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях (под фундамент).	м³ грунта	0,315	23 396,0	9,0	7 370,0	3,0	820,0		7 370,0	
						20 784,0	3,0	6 547,0	1,0				
28	2	1106-0101-0120 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,315	81 134,0	5 963,0	25 557,0	1 879,0	17 129,0		25 557,0	
						20 789,0	1 100,0	6 549,0	347,0				
29	3	214-210-0301 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0198	327 567,0		6 486,0		6 486,0		6 486,0	
30	4	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	339 867,0		1 937,0		1 937,0		1 937,0	
31	5	1205-0101-0912 ***РСНБ РК 2022***	Перегородки кирпичные недармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м²	м²	9,25	16 563,0	656,0	153 208,0	6 069,0	45 213,0		153 208,0	
						11 019,0	194,0	101 926,0	1 795,0				
32	6	1110-0401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Перегородки с обшивкой гипсоволокнистыми листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м² перегородок	63,72	11 708,0	174,0	746 034,0	11 087,0	204 669,0		746 034,0	
						8 322,0	54,0	530 278,0	3 441,0				
33	7	8705-0601-0101 ***УСН РК 8.02-03-2023***	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм. Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм	м² перегородки	15,3	32 940,0	533,0	503 982,0	8 155,0	457 715,0		503 982,0	
						2 491,0	177,0	38 112,0	2 708,0				
34	8	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами	т	0,05888	1 007 674,0	12 426,0	59 332,0	731,0	5 259,0		59 332,0	
						905 948,0	3 625,0	53 342,0	213,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	9	214-201-0103 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 140х140 мм, толщиной 10 мм	т	0,043	440 349,0		18 935,0		18 935,0		18 935,0	
36	10	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100х100 мм, толщиной 8 мм, L=1250 мм	т	0,00736	440 158,0		3 240,0		3 240,0		3 240,0	
37	11	214-208-0103 ***РСНБ РК 2022***	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00504	452 532,0		2 281,0		2 281,0		2 281,0	
38	12	СТССЦ	Грунтовка ГФ-021 в один слой	тн	0,0554	9 412,0		521,0		521,0		521,0	
39	13	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	тн	0,0554	24 882,0		1 378,0		1 378,0		1 378,0	
40	14	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами	т	0,07512	1 040 749,0 905 948,0	12 426,0 3 625,0	78 181,0 68 055,0	933,0 272,0	9 193,0		78 181,0	
41	15	214-203-0202 ***РСНБ РК 2022***	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06816	541 360,0		36 899,0		36 899,0		36 899,0	
42	16	СТССЦ	Грунтовка ГФ-021 в один слой	тн	0,06816	9 412,0		642,0		642,0		642,0	
43	17	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	тн	0,06816	24 882,0		1 696,0		1 696,0		1 696,0	
44	18	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами	т	0,10318	1 822 415,0 905 948,0	12 426,0 3 625,0	188 037,0 93 476,0	1 282,0 374,0	93 279,0		188 037,0	
45	19	214-206-0202 ***РСНБ РК 2022***	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00212	339 158,0		719,0		719,0		719,0	
46	20	1106-0301-0401 ***РСНБ РК 2022***	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03225	2 024 324,0 1 668 942,0	8 332,0 2 564,0	65 284,0 53 823,0	269,0 83,0	11 192,0		65 284,0	
47	21	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами	т	0,5984	1 323 817,0 905 948,0	12 426,0 3 625,0	792 172,0 542 119,0	7 436,0 2 169,0	242 617,0		792 172,0	
48	22	СТССЦ	Грунтовка ГФ-021 в один слой	тн	0,5984	9 412,0		5 632,0		5 632,0		5 632,0	
49	23	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	тн	0,5984	24 882,0		14 889,0		14 889,0		14 889,0	
50	24	1110-0104-0104 ***РСНБ РК 2022***	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из OSB плит. Устройство	м² перекрытия	442,9	24 996,0 5 835,0	525,0 160,0	11 070 728,0 2 584 322,0	232 522,0 70 864,0	8 253 883,0		11 070 728,0	
51	25	1110-0115-0101 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции деревянные (балки, OSB плиты). Огнезащита	м³ древесины в конструкции	12,62	10 202,0 4 338,0	218,0 68,0	128 749,0 54 746,0	2 751,0 858,0	71 252,0		128 749,0	
52	26	1208-0101-2003 ***РСНБ РК 2022***	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м²	442,9	3 114,0 2 068,0	148,0 34,0	1 379 191,0 915 917,0	65 550,0 15 059,0	397 724,0		1 379 191,0	
53	27	1106-0301-0401 ***РСНБ РК 2022***	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0385	3 275 166,0 1 668 942,0	8 332,0 2 564,0	126 094,0 64 254,0	321,0 99,0	61 519,0		126 094,0	
54	28	222-519-0301 ***РСНБ РК 2022***	Стальные крепежные элементы из пластин и уголков	т	0,11669	1 079 890,0		126 012,0		126 012,0		126 012,0	
55	29	1110-0105-0101 ***РСНБ РК 2022***	Стропила, мауэрлат, лежень. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	8,006	270 452,0 116 724,0	2 732,0 773,0	2 165 239,0 934 492,0	21 873,0 6 189,0	1 208 874,0		2 165 239,0	
56	30	1110-0102-0401 ***РСНБ РК 2022***	Элементы каркаса из досок и брусьев (стойки, подкосы,перев.брус). Установка	м³ древесины в конструкции	9,193	248 635,0 118 504,0	4 043,0 1 269,0	2 285 702,0 1 089 407,0	37 167,0 11 666,0	1 159 128,0		2 285 702,0	
57	31	1110-0115-0101 ***РСНБ РК 2022***	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата и пр.		17,199	10 202,0	218,0	175 464,0	3 750,0	97 105,0		175 464,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		4 338,0	68,0	74 609,0	1 170,0				
58	32	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	524,4	6 742,0	64,0	3 535 505,0	33 561,0	658 123,0		3 535 505,0	
						5 423,0	11,0	2 843 821,0	5 768,0				
59	33	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	603,06	3 656,0		2 204 787,0		2 204 787,0		2 204 787,0	
60	34	1110-0116-0203 *РСНБ РК 2022*	Антисептирование пастой обрешетки	$м^2$ обработанной поверхности	386	872,0	5,0	336 592,0	1 930,0	181 420,0		336 592,0	
						397,0	1,0	153 242,0	386,0				
61	35	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	386	371,0	10,0	143 206,0	3 860,0	75 656,0		143 206,0	
						165,0	4,0	63 690,0	1 544,0				
62	36	1112-0101-0514 *РСНБ РК 2022*	Коньки для кровель из профлиста. Устройство	м конька	34,5	7 476,0	17,0	257 922,0	587,0	154 663,0		257 922,0	
						2 976,0	3,0	102 672,0	104,0				
63	37	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	37,95	1 832,0		69 524,0		69 524,0		69 524,0	
64	38	1112-0101-2007 *РСНБ РК 2022*	Планки лобовые (ветровые) для кровель из профлиста. Устройство	м планки	99,4	1 666,0	397,0	165 600,0	39 462,0	5 168,0		165 600,0	
						1 217,0	3,0	120 970,0	298,0				
65	39	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лобовая планка из стального оцинкованного с полимерным покрытием плоского листа ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	27,335	3 353,0		91 654,0		91 654,0		91 654,0	
66	40	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Софит из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	59,64	5 216,0	3 473,0	311 082,0	207 130,0	23 319,0		311 082,0	
						1 352,0	634,0	80 633,0	37 812,0				
67	41	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Софит (применя.)	$м^2$	15,74496	2 895,0		45 582,0		45 582,0		45 582,0	
68	42	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	J-профиль оцинкованного листа. Устройство	м планки	99,4	5 216,0	3 473,0	518 470,0	345 217,0	38 864,0		518 470,0	
						1 352,0	634,0	134 389,0	63 020,0				
69	43	224-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Планка J-профиля, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,34	1 142,0		124 866,0		124 866,0		124 866,0	
70	44	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	62,9	8 664,0	661,0	544 966,0	41 577,0	138 632,0		544 966,0	
						5 799,0	221,0	364 757,0	13 901,0				
71	45	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	62,9	45 657,0		2 871 825,0		2 871 825,0		2 871 825,0	
72	46	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	5,55	9 828,0	658,0	54 545,0	3 651,0	15 918,0		54 545,0	
						6 302,0	219,0	34 976,0	1 215,0				
73	47	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - имност и поворотно-откидная створка	$м^2$	5,55	49 060,0		272 283,0		272 283,0		272 283,0	
74	48	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	46,4	3 590,0	19,0	166 576,0	881,0	116 465,0		166 576,0	
						1 061,0	6,0	49 230,0	278,0				
75	49	223-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	46,4	1 324,0		61 434,0		61 434,0		61 434,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	50	1115-0108-1902 ***РСНБ РК 2022***	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	46,4	3 554,0 2 084,0	13,0 3,0	164 906,0 96 698,0	603,0 139,0	67 605,0		164 906,0	
77	51	1109-0403-0403 ***РСНБ РК 2022***	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. ***Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03***	м²	2,6	12 252,0 10 923,0	180,0 56,0	31 855,0 28 400,0	468,0 146,0	2 987,0		31 855,0	
78	52	223-205-1304 ***РСНБ РК 2022***	Блок дверной наружный стальной, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом двупольный, ДМН С 21-12	м²	2,6	123 199,0		320 317,0		320 317,0		320 317,0	
79	53	1109-0403-0501 ***РСНБ РК 2022***	Доводчики дверные. Установка. ***Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03***	шт.	1	6 381,0 6 377,0	4,0 0,0	6 381,0 6 377,0	4,0 0,0			6 381,0	
80	54	223-502-0104 ***РСНБ РК 2022***	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6 531,0		6 531,0		6 531,0		6 531,0	
81	55	1109-0403-0401 ***РСНБ РК 2022***	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. ***Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03***	м²	4,2	13 269,0 11 741,0	170,0 54,0	55 730,0 49 312,0	714,0 227,0	5 704,0		55 730,0	
82	56	223-207-0203 ***РСНБ РК 2022***	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м²	4,2	52 373,0		219 967,0		219 967,0		219 967,0	
83	57	1110-0107-0106 ***РСНБ РК 2022***	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	42	6 609,0 5 526,0	295,0 91,0	277 578,0 232 092,0	12 390,0 3 822,0	33 096,0		277 578,0	
84	58	223-201-0402 ***РСНБ РК 2022***	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м²	42	45 631,0		1 916 502,0		1 916 502,0		1 916 502,0	
85	59	1110-0111-0401 ***РСНБ РК 2022***	Наличники. Установка и крепление	м	110	403,0 392,0	5,0 1,0	44 330,0 43 120,0	550,0 110,0	660,0		44 330,0	
86	60	223-503-0104 ***РСНБ РК 2022***	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	110	770,0		84 700,0		84 700,0		84 700,0	
87	61	1110-0111-0401 ***РСНБ РК 2022***	Доборные планки. Установка и крепление	м коробок	102	403,0 392,0	5,0 1,0	41 106,0 39 984,0	510,0 102,0	612,0		41 106,0	
88	62	223-503-0204 ***РСНБ РК 2022***	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м²	8,16	7 426,0		60 596,0		60 596,0		60 596,0	
89	63	223-502-0201 ***РСНБ РК 2022***	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	601,0		24 040,0		24 040,0		24 040,0	
90	64	223-502-0301 ***РСНБ РК 2022***	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	20	3 410,0		68 200,0		68 200,0		68 200,0	
91	65	223-502-0903 ***РСНБ РК 2022***	Ручка на планке	пара	20	3 380,0		67 600,0		67 600,0		67 600,0	
92	66	1111-0101-0401 ***РСНБ РК 2022***	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	199,3	6 163,0 3 096,0	210,0 31,0	1 228 286,0 617 033,0	41 853,0 6 178,0	569 400,0		1 228 286,0	
93	67	1111-0101-0402 ***РСНБ РК 2022***	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	199,3	3 686,0 1 868,0	107,0 18,0	734 620,0 372 292,0	21 325,0 3 587,0	341 003,0		734 620,0	
94	68	1111-0101-1103 ***РСНБ РК 2022***	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	199,3	2 468,0 1 565,0	98,0 35,0	491 872,0 311 904,0	19 532,0 6 976,0	160 435,0		491 872,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	69	1111-0101-1104 *РСПБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	199,3	1 187,0	84,0	236 569,0	16 742,0	200 495,0		236 569,0	
						97,0	29,0	19 332,0	5 780,0				
96	70	1111-0101-2705 *РСПБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	199,3	10 984,0	65,0	2 189 111,0	12 955,0	727 245,0		2 189 111,0	
						7 270,0	19,0	1 448 911,0	3 787,0				
97	71	1111-0101-0401 *РСПБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	183,8	6 163,0	210,0	1 132 759,0	38 598,0	525 116,0		1 132 759,0	
						3 096,0	31,0	569 045,0	5 698,0				
98	72	1111-0101-0402 *РСПБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	183,8	3 686,0	107,0	677 487,0	19 666,0	514 483,0		677 487,0	
						1 868,0	18,0	343 338,0	3 308,0				
99	73	1111-0101-1103 *РСПБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	183,8	2 468,0	98,0	453 618,0	18 012,0	147 959,0		453 618,0	
						1 565,0	35,0	287 647,0	6 433,0				
100	74	1111-0101-1104 *РСПБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	183,8	1 187,0	84,0	218 171,0	15 439,0	184 903,0		218 171,0	
						97,0	29,0	17 829,0	5 330,0				
101	78	1118-0403-0101 *РСПБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	383,05	8 083,0	49,0	3 096 193,0	18 770,0	703 296,0		3 096 193,0	
						5 963,0	15,0	2 284 127,0	5 746,0				
102	79	1115-0206-0207 *РСПБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	383,05	2 548,0	5,0	976 011,0	1 915,0	58 223,0		976 011,0	
						2 391,0	0,0	915 873,0	0,0				
103	80	1115-0405-0104 *РСПБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	383,05	2 957,0	18,0	1 132 679,0	6 895,0	91 166,0		1 132 679,0	
						2 701,0	5,0	1 034 618,0	1 915,0				
104	81	1211-0101-0102 *РСПБ РК 2022*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м²	897,2	2 156,0	40,0	1 934 363,0	35 888,0	218 917,0		1 934 363,0	
						1 872,0	15,0	1 679 558,0	13 458,0				
105	82	1115-0206-0203 *РСПБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	781,6	1 814,0	14,0	1 417 822,0	10 942,0	200 871,0		1 417 822,0	
						1 543,0	4,0	1 206 009,0	3 126,0				
106	83	1115-0405-0103 *РСПБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	781,6	2 444,0	16,0	1 910 230,0	12 506,0	218 066,0		1 910 230,0	
						2 149,0	5,0	1 679 658,0	3 908,0				
107	84	1115-0107-0105 *РСПБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	115,6	12 285,0	56,0	1 420 146,0	6 474,0	446 100,0		1 420 146,0	
						8 370,0	18,0	967 572,0	2 081,0				
108	85	1115-0206-0208 *РСПБ РК 2022*	Перегородки из ГВЛ. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	127,44	1 506,0	5,0	191 925,0	637,0	19 371,0		191 925,0	
						1 349,0	0,0	171 917,0	0,0				
109	87	1115-0109-0501 *РСПБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	222,6	13 289,0	35,0	2 958 131,0	7 791,0	904 869,0		2 958 131,0	
						9 189,0	6,0	2 045 471,0	1 336,0				
110	88	231-303-0101 *РСПБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м²	235,18	2 895,0		680 846,0		680 846,0		680 846,0	
111	89	1115-0109-0401 *РСПБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	222,5	504,0	0,0	112 140,0	0,0	76 095,0		112 140,0	
						162,0	0,0	36 045,0	0,0				
112	90	1115-0108-1902 *РСПБ РК 2022*	Отливы цокольные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 120 мм. Устройство	м	93,2	1 460,0	5,0	136 072,0	466,0	51 167,0		136 072,0	
						906,0	1,0	84 439,0	93,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	91	224-105-0103 *РСПБ РК 2022*	Планка водоотлива для покоя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97,86	860,0		84 160,0		84 160,0		84 160,0	
114	92	1115-0109-0503 *РСПБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж лобовых элементов с лесов	м	148,8	8 866,0 6 727,0	27,0 4,0	1 319 261,0 1 000 978,0	4 017,0 595,0	314 266,0		1 319 261,0	
115	93	261-107-0605 *РСПБ РК 2022*	Отливная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	156,24	954,0		149 053,0		149 053,0		149 053,0	
116	94	1110-0111-0401 *РСПБ РК 2022*	Планки угловые и стыковочные. Установка и крепление	м	131,2	515,0 392,0	5,0 1,0	67 568,0 51 430,0	656,0 131,0	15 482,0		67 568,0	
117	95	224-105-0106 *РСПБ РК 2022*	Планки угловые, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,5	1 013,0		10 636,0		10 636,0		10 636,0	
118	96	224-105-0107 *РСПБ РК 2022*	Планка стыковочная сложная для сайдинга, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	127,26	1 142,0		145 331,0		145 331,0		145 331,0	
119	97	1111-0101-1101 *РСПБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м³ стяжки	12,6	2 506,0 1 582,0	100,0 35,0	31 576,0 19 933,0	1 260,0 441,0	10 383,0		31 576,0	
120	98	1106-1802-0201 *РСПБ РК 2022*	Установка арматурных сеток вручную	т	0,01814	74 015,0 58 199,0	6 183,0 1 164,0	1 343,0 1 056,0	112,0 21,0	175,0		1 343,0	
121	99	214-403-0101 *РСПБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01814	387 409,0		7 028,0		7 028,0		7 028,0	
122	100	1111-0101-2705 *РСПБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	12,6	10 984,0 7 270,0	65,0 19,0	138 398,0 91 602,0	819,0 239,0	45 977,0		138 398,0	
123	101	1107-0519-0102 *РСПБ РК 2022*	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	8,6	29 693,0 8 730,0	318,0 98,0	255 360,0 75 078,0	2 735,0 843,0	177 547,0		255 360,0	
124	102	217-103-1301 *СпрСЦ 03.2024*	Анкер-шпилька HSA, типа Hilti M8x75/10 мм	кг	5,4	13 875,0		74 925,0		74 925,0		74 925,0	
125	103	1111-0101-1101 *РСПБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,6	2 506,0 1 582,0	100,0 35,0	31 576,0 19 933,0	1 260,0 441,0	10 383,0		31 576,0	
126	104	1106-1802-0201 *РСПБ РК 2022*	Установка арматурных сеток вручную	т	0,01814	74 015,0 58 199,0	6 183,0 1 164,0	1 343,0 1 056,0	112,0 21,0	175,0		1 343,0	
127	105	214-403-0101 *РСПБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01814	387 409,0		7 028,0		7 028,0		7 028,0	
128	106	1111-0101-2705 *РСПБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	12,6	10 984,0 7 270,0	65,0 19,0	138 398,0 91 602,0	819,0 239,0	45 977,0		138 398,0	
129	107	1107-0519-0102 *РСПБ РК 2022*	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	8,6	29 693,0 8 730,0	318,0 98,0	255 360,0 75 078,0	2 735,0 843,0	177 547,0		255 360,0	
130	108	217-103-1301 *СпрСЦ 03.2024*	Анкер-шпилька HSA, типа Hilti M8x75/10 мм	кг	5,4	13 875,0		74 925,0		74 925,0		74 925,0	
131	109	1120-0301-0104 *РСПБ РК 2022*	Решетки стальные, площадь в свету до 2,5 м². Установка	решетка	2	14 982,0 12 662,0	475,0 119,0	29 964,0 25 324,0	950,0 238,0	3 690,0		29 964,0	
132	110	222-525-0101 *РСПБ РК 2022*	Решетка СО-1 из горячекатаных профилей	т	0,2066	1 132 558,0		233 986,0		233 986,0		233 986,0	
133	111	СТССЦ	Грунтовки ГФ-021 в один слой	тн	0,2066	9 412,0		1 945,0		1 945,0		1 945,0	
134	112	СТССЦ	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	тн	0,2066	24 882,0		5 141,0		5 141,0		5 141,0	
135	113	1108-0101-0201 *РСПБ РК 2022*	Основание под отмостку песчаное. Устройство	м³ основания	10,12	24 351,0 3 904,0	3 657,0 1 078,0	246 432,0 39 508,0	37 008,0 10 909,0	169 916,0		246 432,0	
136	114	1106-0101-0101 *РСПБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	м³	9,2	54 965,0 6 163,0	3 380,0 640,0	505 678,0 56 700,0	31 096,0 5 888,0	417 882,0		505 678,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	115	1106-1802-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка арматурных сеток вручную	т	0,1472	461 424,0 58 199,0	6 183,0 1 164,0	67 922,0 8 567,0	910,0 171,0	58 445,0		67 922,0	
			ИТОГО по смете 3823213: Общестроительные работы [2-2-1]					62 551 737,0 29 306 800,0	1 485 768,0 345 940,0	31 759 167,0 0,0	0,0 0,0	62 551 737,0	
			Смета 3823223: Отопление и вентиляция [2-2-2]										
138	1	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка	шт.	1	13 039,0 8 517,0	320,0 66,0	13 039,0 8 517,0	320,0 66,0	4 202,0		13 039,0	
139	2	242-401-2604 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м³/ч	шт.	1	1 063 926,0		1 063 926,0		1 063 926,0		1 063 926,0	
140	3	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка	шт.	1	13 039,0 8 517,0	320,0 66,0	13 039,0 8 517,0	320,0 66,0	4 202,0		13 039,0	
141	4	245-504-0124 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой дональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м³/ч, DN 32, модель CV 216 GG, типа IMI	шт.	1	131 114,0		131 114,0		131 114,0		131 114,0	
142	5	1116-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Шкафы металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	13 048,0 12 802,0	190,0 59,0	13 048,0 12 802,0	190,0 59,0	56,0		13 048,0	
143	6	245-405-1902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления для систем отопления	шт.	1	352 788,0		352 788,0		352 788,0		352 788,0	
144	7	245-601-0715 *СпрСП 03.2024*	Датчик температуры погружной ТВН 100мм	шт.	4	27 841,0		111 364,0		111 364,0		111 364,0	
145	8	1118-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчики температуры. Установка	комплект	1	5 354,0 5 160,0	0,0 0,0	5 354,0 5 160,0	0,0 0,0	194,0		5 354,0	
146	9	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ТВН	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0	
147	10	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Циркуляционный насос на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт.	1	16 271,0 8 517,0	320,0 66,0	16 271,0 8 517,0	320,0 66,0	7 434,0		16 271,0	
148	11	511-403-0115 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения WILO TOP-S 40/10 DM, Q 6,3 м³/ч, H 10,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	352 366,0		704 732,0		704 732,0		704 732,0	
149	12	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	15 786,0 15 162,0	36,0 6,0	588,0		15 786,0	
150	13	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (Б-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 530,0		15 180,0		15 180,0		15 180,0	
151	14	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.	11	18 012,0 15 064,0	747,0 148,0	198 132,0 165 704,0	8 217,0 1 628,0	24 211,0		198 132,0	
152	15	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	11	15 702,0		172 722,0		172 722,0		172 722,0	
153	16	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	9 945,0 8 517,0	320,0 66,0	59 670,0 51 102,0	1 920,0 396,0	6 648,0		59 670,0	
154	17	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	9 084,0		54 504,0		54 504,0		54 504,0	
155	18	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка	шт.	6	9 945,0 8 517,0	320,0 66,0	59 670,0 51 102,0	1 920,0 396,0	6 648,0		59 670,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	19	242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	8 318,0		49 908,0		49 908,0		49 908,0	
157	20	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	9 832,0 8 517,0	217,0 34,0	49 160,0 42 585,0	1 085,0 170,0	5 490,0		49 160,0	
158	21	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	6 170,0		30 850,0		30 850,0		30 850,0	
159	22	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	16 705,0 8 517,0	320,0 66,0	50 115,0 25 551,0	960,0 198,0	23 604,0		50 115,0	
160	23	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	18 676,0		56 028,0		56 028,0		56 028,0	
161	24	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3 002,0 2 844,0	6,0 1,0	3 002,0 2 844,0	6,0 1,0	152,0		3 002,0	
162	25	242-307-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	18 076,0		18 076,0		18 076,0		18 076,0	
163	26	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	5 262,0 5 054,0	12,0 2,0	196,0		5 262,0	
164	27	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	10 076,0		20 152,0		20 152,0		20 152,0	
165	28	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтры сетчатые фланцевые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	16 705,0 8 517,0	320,0 66,0	50 115,0 25 551,0	960,0 198,0	23 604,0		50 115,0	
166	29	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	3	49 598,0		148 794,0		148 794,0		148 794,0	
167	30	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый муфтовый диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3 002,0 2 844,0	6,0 1,0	3 002,0 2 844,0	6,0 1,0	152,0		3 002,0	
168	31	242-404-1105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	15 844,0		15 844,0		15 844,0		15 844,0	
169	32	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый муфтовый диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	98,0		2 631,0	
170	33	242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	6 443,0		6 443,0		6 443,0		6 443,0	
171	34	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	15	4 381,0 1 483,0	0,0 0,0	65 715,0 22 245,0	0,0 0,0	43 470,0		65 715,0	
172	35	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	7 618,0 1 948,0	0,0 0,0	68 562,0 17 532,0	0,0 0,0	51 030,0		68 562,0	
173	36	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	5 623,0 5 394,0	21,0 0,0	562 300,0 539 400,0	2 100,0 0,0	20 800,0		562 300,0	
174	37	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	6 079,0 5 751,0	26,0 0,0	668 690,0 632 610,0	2 860,0 0,0	33 220,0		668 690,0	
175	38	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		80	6 716,0	30,0	537 280,0	2 400,0	39 520,0		537 280,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		6 192,0	0,0	495 360,0	0,0				
176	39	Н16-0501-0804 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		20	7 626,0	36,0	152 520,0	720,0	16 100,0		152 520,0	
				м трубопровода		6 785,0	0,0	135 700,0	0,0				
177	40	Н16-1101-0101 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		316	405,0	3,0	125 550,0	930,0	620,0		125 550,0	
				м трубопровода		400,0	0,0	124 000,0	0,0				
178	41	242-207-3704 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водопара, Т до +150 PN 16, марки 11б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		4	11 614,0		46 456,0		46 456,0		46 456,0	
				шт.									
179	42	242-207-3602 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	7 643,0		15 286,0		15 286,0		15 286,0	
				шт.									
180	43	242-309-0201 *РСПБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15		2	2 891,0		5 782,0		5 782,0		5 782,0	
				шт.									
181	44	242-404-0703 *РСПБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		1	26 755,0		26 755,0		26 755,0		26 755,0	
				шт.									
182	45	242-404-0705 *РСПБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40		1	58 339,0		58 339,0		58 339,0		58 339,0	
				шт.									
183	46	Н16-0601-0102 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровой под приварку на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	9 010,0	320,0	18 020,0	640,0	346,0		18 020,0	
				шт.		8 517,0	66,0	17 034,0	132,0				
184	47	242-202-0705 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	13 175,0		26 350,0		26 350,0		26 350,0	
				шт.									
185	48	Н16-0601-0101 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровой под приварку на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	8 917,0	217,0	8 917,0	217,0	183,0		8 917,0	
				шт.		8 517,0	34,0	8 517,0	34,0				
186	49	242-202-0701 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	8 639,0		8 639,0		8 639,0		8 639,0	
				шт.									
187	50	Н16-0601-0201 *РСПБ РК 2022*	Клапаны обратные диаметром до 65 мм. Установка		2	6 372,0	207,0	12 744,0	414,0	1 902,0		12 744,0	
				шт.		5 214,0	66,0	10 428,0	132,0				
188	51	242-306-0306 *РСПБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С , PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50		2	72 897,0		145 794,0		145 794,0		145 794,0	
				шт.									
189	52	Н16-0601-0201 *РСПБ РК 2022*	Клапаны обратные диаметром до 15 мм. Установка		1	6 372,0	207,0	6 372,0	207,0	951,0		6 372,0	
				шт.		5 214,0	66,0	5 214,0	66,0				
190	53	242-306-0301 *РСПБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15		1	21 509,0		21 509,0		21 509,0		21 509,0	
				шт.									
191	54	Н18-1101-0102 *РСПБ РК 2022*	Манометры. Установка		1	5 801,0	0,0	5 801,0	0,0	4 318,0		5 801,0	
				комплект		1 483,0	0,0	1 483,0	0,0				
192	55	Н18-1101-0104 *РСПБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		1	7 618,0	0,0	7 618,0	0,0	5 670,0		7 618,0	
				комплект		1 948,0	0,0	1 948,0	0,0				
193	56	Н18-0301-0104 *РСПБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		46,06	6 017,0	50,0	277 143,0	2 303,0	126 481,0		277 143,0	
				кВт		3 221,0	13,0	148 359,0	599,0				
194	57	245-103-0110 *РСПБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		235	2 302,0		540 970,0		540 970,0		540 970,0	
				секция									
195	58	241-228-0101 *РСПБ РК 2022*	Монтажный комплект для радиаторов (применит.)		19	2 575,0		48 925,0		48 925,0		48 925,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете 9823223: Отопление и вентиляция [2-2-2]					6 997 853,0	29 069,0	3 670 683,0	0,0	6 997 853,0	
								2 593 369,0	4 217,0	704 732,0	0,0		
			Смета 9823233: Водопровод и канализация [2-2-3]										
196	1	1117-0201-0103 *РСПБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	4	4 461,0 4 411,0	0,0 0,0	17 844,0 17 644,0	0,0 0,0	200,0		17 844,0	
197	2	244-104-0401 *РСПБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	3	4 235,0		12 705,0		12 705,0		12 705,0	
198	5	1117-0801-0201 *РСПБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	20 163,0 19 540,0	149,0 45,0	60 489,0 58 620,0	447,0 135,0	1 422,0		60 489,0	
199	7	513-106-0104 *РСПБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61 215,0		61 215,0		61 215,0		61 215,0	
200	8	513-106-0105 *РСПБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	78 404,0		78 404,0		78 404,0		78 404,0	
201	9	1116-0301-0205 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2 651,0 2 549,0	77,0 21,0	13 255,0 12 745,0	385,0 105,0	125,0		13 255,0	
202	10	241-101-0402 *РСПБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3	1 054,0		3 162,0		3 162,0		3 162,0	
203	11	241-101-0401 *РСПБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	813,0		1 626,0		1 626,0		1 626,0	
204	12	1116-1101-0101 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	405,0 400,0	3,0 0,0	2 025,0 2 000,0	15,0 0,0	10,0		2 025,0	
205	13	1116-0602-0201 *РСПБ РК 2022*	Краны шаровые диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	2 631,0 2 527,0	6,0 1,0	7 893,0 7 581,0	18,0 3,0	294,0		7 893,0	
206	14	242-207-3702 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796,0		7 592,0		7 592,0		7 592,0	
207	15	242-207-3701 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0	
208	16	1122-0801-0204 *РСПБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении (полиэтиленовая сторона)	шт.	2	4 935,0 4 750,0	185,0 1,0	9 870,0 9 500,0	370,0 2,0			9 870,0	
209	17	1122-1201-0101 *РСПБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь диаметром 32 мм. Приварка (Стальная сторона)	фланец	2	2 837,0 2 548,0	61,0 0,0	5 674,0 5 096,0	122,0 0,0	456,0		5 674,0	
210	18	241-210-0606 *РСПБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832,0		5 664,0		5 664,0		5 664,0	
211	19	1122-0801-0204 *РСПБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 935,0 4 750,0	185,0 1,0	4 935,0 4 750,0	185,0 1,0			4 935,0	
212	20	241-210-0103 *РСПБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,0		902,0		902,0		902,0	
213	21	1116-0601-0101 *РСПБ РК 2022*	Переходы стальные диаметром до 32 мм. Установка	шт.	2	8 906,0 8 517,0	217,0 34,0	17 812,0 17 034,0	434,0 68,0	344,0		17 812,0	
214	22	241-114-0101 *РСПБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
215	23	1116-0601-0101 *РСПБ РК 2022*	Тройники стальные диаметром до 20 мм. Установка	шт.	2	8 906,0 8 517,0	217,0 34,0	17 812,0 17 034,0	434,0 68,0	344,0		17 812,0	
216	24	241-113-0101 *РСПБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм		2	431,0		862,0		862,0		862,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	25	1116-0601-0101 *РСПБ РК 2022*	Отводы стальные диаметром до 20 мм. Установка	шт.	2	8 906,0	217,0	17 812,0	434,0	344,0		17 812,0	
						8 517,0	34,0	17 034,0	68,0				
218	26	241-112-0106 *РСПБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189,0		378,0		378,0		378,0	
219	27	222-519-0201 *РСПБ РК 2022*	Опоры скользящие ОНБ2-20	т	0,00208	1 126 773,0		2 344,0		2 344,0		2 344,0	
220	30	1116-0501-0202 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	7 157,0	31,0	250 495,0	1 085,0	350,0		250 495,0	
						7 116,0	0,0	249 060,0	0,0				
221	31	241-201-0402 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	35	143,0		5 005,0		5 005,0		5 005,0	
222	32	1116-0501-0201 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	6 626,0	24,0	198 780,0	720,0	300,0		198 780,0	
						6 592,0	0,0	197 760,0	0,0				
223	33	241-201-0401 *РСПБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	98,0		2 940,0		2 940,0		2 940,0	
224	34	1116-1101-0101 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	405,0	3,0	26 325,0	195,0	130,0		26 325,0	
						400,0	0,0	26 000,0	0,0				
225	35	242-207-3703 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0	
226	36	242-207-3702 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796,0		15 184,0		15 184,0		15 184,0	
227	37	243-907-7640 *РСПБ РК 2022*	Короб для прокладки трубопровода 200х800х100 (применит.)	м	8	16 018,0		128 144,0		128 144,0		128 144,0	
228	38	1116-0501-0201 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	6 626,0	24,0	198 780,0	720,0	300,0		198 780,0	
						6 592,0	0,0	197 760,0	0,0				
229	39	241-205-2301 *РСПБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	30	198,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0	
230	40	1116-1101-0101 *РСПБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	405,0	3,0	12 150,0	90,0	60,0		12 150,0	
						400,0	0,0	12 000,0	0,0				
231	41	242-207-3702 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0	
232	42	1117-0501-0104 *РСПБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	5	7 202,0	187,0	36 010,0	935,0	4 360,0		36 010,0	
						6 143,0	61,0	30 715,0	305,0				
233	43	244-101-0102 *РСПБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	5	10 870,0		54 350,0		54 350,0		54 350,0	
234	44	244-104-0101 *РСПБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9 054,0		45 270,0		45 270,0		45 270,0	
235	45	244-104-0601 *РСПБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2 051,0		10 255,0		10 255,0		10 255,0	
236	46	1118-1101-0105 *РСПБ РК 2022*	Краны туалетный. Установка	шт.	5	868,0	0,0	4 340,0	0,0	140,0		4 340,0	
						840,0	0,0	4 200,0	0,0				
237	47	242-207-3701 *РСПБ РК 2022*	Кран туалетный латунный муфтовый DN 15	шт.	5	2 530,0		12 650,0		12 650,0		12 650,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	58	111-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	4	47 899,0	209,0	191 596,0	836,0	152 024,0		191 596,0	
						9 684,0	68,0	38 736,0	272,0				
239	59	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Умывальники размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	53 664,0		214 656,0		214 656,0		214 656,0	
240	63	111-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3 680,0	12,0	92 000,0	300,0	75,0		92 000,0	
						3 665,0	4,0	91 625,0	100,0				
241	54	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	24,95	1 065,0		26 572,0		26 572,0		26 572,0	
242	55	111-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 826,0	4,0	76 520,0	80,0			76 520,0	
						3 822,0	0,0	76 440,0	0,0				
243	56	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	19,96	524,0		10 459,0		10 459,0		10 459,0	
244	57	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	781,0		781,0		781,0		781,0	
245	58	241-209-2106 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	277,0		1 939,0		1 939,0		1 939,0	
246	59	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	112,0		672,0		672,0		672,0	
247	60	241-203-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	382,0		1 528,0		1 528,0		1 528,0	
248	61	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	382,0		764,0		764,0		764,0	
249	62	241-203-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	106,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
250	63	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176,0		704,0		704,0		704,0	
251	64	241-220-0203 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	
252	65	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	136,0		272,0		272,0		272,0	
253	66	213-907-7640 *РСНБ РК 2022*	Короб для прокладки трубопровода 200х800х100 (применить)	м	2	16 018,0		32 036,0		32 036,0		32 036,0	
			ИТОГО по смете 3823233: Водопровод и канализация [2-2-3]					2 031 034,0	7 805,0	790 276,0	0,0	2 031 034,0	
								1 093 334,0	1 127,0	139 619,0	0,0		
			Смета 3823243: Электроосвещение и силовое оборудование [2-2-4]										
254	1	1121-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	24 594,0	771,0	24 594,0	771,0	3 869,0		24 594,0	
						19 954,0	231,0	19 954,0	231,0				
255	2	247-201-0207 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРа 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 801,0		20 801,0		20 801,0		20 801,0	
256	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Автоматы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	26	2 630,0	0,0	68 380,0	0,0	988,0		68 380,0	
						2 592,0	0,0	67 392,0	0,0				
257	4	247-204-3401 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	12 477,0		12 477,0		12 477,0		12 477,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	5	247-204-2810 *РСПБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3 554,0		56 864,0		56 864,0		56 864,0	
259	6	247-204-0709 *РСПБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С "	шт.	9	649,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0	
260	7	1308-0305-1002 *РСПБ РК 2022*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 353,0 5 092,0	219,0 66,0	5 353,0 5 092,0	219,0 66,0	42,0		5 353,0	
261	8	247-301-0226 *РСПБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4- Э720 TX P PLC IP H RS (3х220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	103 913,0		103 913,0		103 913,0		103 913,0	
262	9	1146-0302-0501 *РСПБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 6 см2	м борозд	1 090	326,0 216,0	110,0 34,0	355 340,0 235 440,0	119 900,0 37 060,0			355 340,0	
263	10	1121-0202-0101 *РСПБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка по штукатурке по стенам или в готовых бороздах	м	1 180	788,0 757,0	3,0 0,0	929 840,0 893 260,0	3 540,0 0,0	33 040,0		929 840,0	
264	11	241-207-1703 *СпрСЦ 03.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	1 100,9	204,0		224 584,0		224 584,0		224 584,0	
265	12	243-107-0502 *РСПБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	683,4	601,0		410 723,0		410 723,0		410 723,0	
266	13	243-107-0501 *РСПБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	520,2	398,0		207 040,0		207 040,0		207 040,0	
267	14	1121-0202-0201 *РСПБ РК 2022*	Розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	62	1 353,0 1 270,0	1,0 0,0	83 886,0 78 740,0	62,0 0,0	5 084,0		83 886,0	
268	15	247-214-0116 *РСПБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	613,0		36 167,0		36 167,0		36 167,0	
269	16	247-214-0402 *РСПБ РК 2022*	Розетка 2P+PE, 16 А, 220 В, IP54 Plexo, Legrand	шт.	3	9 720,0		29 160,0		29 160,0		29 160,0	
270	17	1121-0202-0201 *РСПБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка	шт.	22	1 353,0 1 270,0	1,0 0,0	29 766,0 27 940,0	22,0 0,0	1 804,0		29 766,0	
271	18	247-212-0102 *РСПБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	582,0		10 476,0		10 476,0		10 476,0	
272	19	247-212-0105 *РСПБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	613,0		2 452,0		2 452,0		2 452,0	
273	20	1121-0202-0201 *РСПБ РК 2022*	Переключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка	шт.	2	1 353,0 1 270,0	1,0 0,0	2 706,0 2 540,0	2,0 0,0	164,0		2 706,0	
274	21	247-206-0601 *СпрСЦ 03.2024*	Переключатель скрытой установки ВСп10-1-0-ХБ, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	1 150,0		2 300,0		2 300,0		2 300,0	
275	22	247-202-0603 *РСПБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	90	123,0		11 070,0		11 070,0		11 070,0	
276	23	1308-0305-0306 *РСПБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	шт.	73	7 349,0 4 610,0	2 541,0 1 064,0	536 477,0 336 530,0	185 493,0 77 672,0	14 454,0		536 477,0	
277	24	247-102-0102 *РСПБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО 4002 мощность 36 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	60	6 433,0		385 980,0		385 980,0		385 980,0	
278	25	247-102-3738 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный ДНО 4004, 18 Вт, IP54	шт.	13	6 344,0		82 472,0		82 472,0		82 472,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279	26	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	3 420,0 3 342,0	58,0 18,0	17 100,0 16 710,0	290,0 90,0	100,0		17 100,0	
280	27	247-102-2519 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения ,ДБО75-1-740 ЕАЙ с табличкой "Выход", с блоком аварийного питания БАП200-1,0.	шт.	5	36 109,0		180 545,0		180 545,0		180 545,0	
281	28	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1 688,0 982,0	63,0 17,0	16 880,0 9 820,0	630,0 170,0	6 430,0		16 880,0	
282	29	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 294,0 3 819,0	373,0 93,0	21 882,0 11 457,0	1 119,0 279,0	9 306,0		21 882,0	
283	30	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	230	1 151,0 928,0	33,0 7,0	264 730,0 213 440,0	7 590,0 1 610,0	43 700,0		264 730,0	
284	31	1308-0206-1503 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	2 570,0 2 128,0	183,0 51,0	25 700,0 21 280,0	1 830,0 510,0	2 590,0		25 700,0	
285	32	243-142-0117 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	м	10,2	2 886,0		29 437,0		29 437,0		29 437,0	
			ИТОГО по смете 0823243: Электроосвещение и силовое оборудование [2-2-4]					4 194 936,0 1 939 595,0	321 468,0 117 688,0	1 933 873,0 0,0	0,0 0,0	4 194 936,0	
			Смета 0823253: Пожарная сигнализация [2-2-5]										
286	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 993,0 15 905,0	13,0 2,0	15 993,0 15 905,0	13,0 2,0	75,0		15 993,0	
287	2	1310-0701-0703 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф	7	1 229,0 1 229,0	0,0 0,0	8 603,0 8 603,0	0,0 0,0			8 603,0	
288	3	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	42 505,0		42 505,0		42 505,0		42 505,0	
289	4	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ИС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	35	10 080,0 9 981,0	3,0 0,0	352 800,0 349 335,0	105,0 0,0	3 360,0		352 800,0	
290	5	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	35	2 781,0		97 335,0		97 335,0		97 335,0	
291	6	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной . Монтаж на стене	шт.	3	2 559,0 2 544,0	0,0 0,0	7 677,0 7 632,0	0,0 0,0	45,0		7 677,0	
292	7	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	3	2 079,0		6 237,0		6 237,0		6 237,0	
293	8	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок питания. Установка	шт.	1	6 049,0 6 030,0	0,0 0,0	6 049,0 6 030,0	0,0 0,0	19,0		6 049,0	
294	9	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
295	10	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Аккумуляторная батарея. Установка	шт.	2	6 049,0 6 030,0	0,0 0,0	12 098,0 12 060,0	0,0 0,0	38,0		12 098,0	
296	11	248-306-0376 *СпрСЦ 03.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ачч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941,0		31 882,0		31 882,0		31 882,0	
297	12	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	3 420,0 3 342,0	58,0 18,0	10 260,0 10 026,0	174,0 54,0	60,0		10 260,0	
298	13	248-304-0117 *СпрСЦ 03.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145,0		3 435,0		3 435,0		3 435,0	
299	14	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		3	2 819,0	11,0	8 457,0	33,0	45,0		8 457,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 793,0	3,0	8 379,0	9,0				
300	15	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
301	16	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	2	1 744,0		3 488,0		3 488,0		3 488,0	
302	17	H21-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	264	1 236,0 1 210,0	5,0 0,0	326 304,0 319 440,0	1 320,0 0,0	5 544,0		326 304,0	
303	18	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	271,92	96,0		26 104,0		26 104,0		26 104,0	
304	19	H21-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	264	340,0 323,0	1,0 0,0	89 760,0 85 272,0	264,0 0,0	4 224,0		89 760,0	
305	20	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	188,49	68,0		12 817,0		12 817,0		12 817,0	
306	21	243-305-0404 *СнрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	20,6	141,0		2 905,0		2 905,0		2 905,0	
307	22	243-305-0405 *СнрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	62,83	268,0		16 838,0		16 838,0		16 838,0	
			ИТОГО по смете ОВ23253: Пожарная сигнализация [2-2-5]					1 097 871,0 822 682,0	1 909,0 65,0	273 280,0 0,0	0,0 0,0	1 097 871,0	
			Итого по суммарной смете					86 185 155,0 43 729 434,0	3 074 225,0 850 386,0	38 427 279,0 844 351,0	0,0 0,0	86 185 155,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							844 351,0			

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)	85340804*5,9/100 — 5 035 107,44
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	85340804+844351+0+5035107,44 — **91 220 262,44**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	90375911,44*5/100 — 4 518 795,57
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	91220262,44*5/100 — 4 561 013,12
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**100 300 071,1304**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:	
	в том числе на II квартал 2024 г., доля -10 %	**10 030 007,11**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля -80 %	**80 240 056,9**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля -10 %	**10 030 007,11**
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
	в том числе на II квартал 2024 г., доля -10 %, к -1,0368	**10 399 111,37**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 80 %, к -1,0557	**84 709 428,074**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к -1,075	**10 782 257,647**
	Итого по части II в прогнозных ценах:	**105 890 797,1**
	Договорная скидка к -0,9799999	**103 772 980,89**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									12 452 757.71	
			Итого с НДС									116 225 738,6	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись (электронная цифровая подпись), расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", БИН 941240000371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Джангереева С.К.

(должность, подпись (электронная цифровая подпись), расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ГИМН"

Нигматуллин А.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС"

Туйгужин Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)