Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №10

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь с 16.12.2023г. по 25.12.2023г.

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	5	19.12.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
			из графы 1							
				из них			Дополнит.затраты			
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 939 191 907,59	13 997 406,78							1 679 688,81	15 677 095,59
удержание аванса 30%	581 757 572,28	4 199 222,03							503 906,64	4 703 128,68
гарантийный взнос 5%	96 959 595,38	699 870,34							83 984,44	783 854,78
Всего к оплате	1 260 474 739,93	9 098 314,40							1 091 797,73	10 190 112,13

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Р. Нургалин**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №17 приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №04-02-01. Электроснабжение 0,4 кВТ ЭС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3116753**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2180927
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1199250*
			машины и механизмы	тенге			863333
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*187522*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			72493
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	528		
					Элетроснабжение 0,4кВ		
1	**131**	**1337-0102-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке.**	**шт.**	**1**	**3116753**	**3116753**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**3116753**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 116 753**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	255 574
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**3 372 327**
Сметная прибыль 5%	Тенге	168 616
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	168 616
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**3 709 559**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**3 709 559**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**3 831 975**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	2 077 353

Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	1 754 622
НДС 12%	**Тенге**	**459 837**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**4 291 812**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №18 приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8268097**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1538868
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*766154*
			машины и механизмы	тенге			1280234
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*318618*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5448995
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	457		
		Раздел 1.	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**8268097**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1538868
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*766154*
			машины и механизмы	тенге			1280234
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*318618*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5448995
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	457		
1	**1**	**1106-0401-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**м^3**	**21,98**	**63446**	**1394543**
2	**2**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**м^3**	**22,3097**	**120447**	**2687136**
3	**3**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**2,90508**	**314390**	**913328**
4	**4**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,074191**	**340531**	**25264**

5	5	235-303-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С/Химический анкер BIT-EX/.**	**кг**	**44,6208**	**34785**	**1552135**
6	6	1106-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/устройство кислотностойкого слоя раствором ARENA PolyElast PE/.**	**$м^2$ поверхности**	**87,6643**	**19343**	**1695691**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**8268097**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**8 268 097**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	677 984
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**8 946 081**
Сметная прибыль 5%	Тенге	447 304
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	447 304
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**9 840 689**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**9 840 689**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**10 165 431,78**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	5 510 785,87
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	4 654 645,91
НДС 12%	**Тенге**	**1 219 851,81**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**11 385 283,59**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейтказиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.