Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	№6	08.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 967 121 594,59	27 929 687,00	24 937 220,54							2 992 466,5	27 929 687,00
удержание аванса 30%	590 136 478,38	8 378 906,10	7 481 166,16							897 739,94	8 378 906,10
Всего к оплате	1 280 025 520,83	19 550 780,90	17 456 054,38							2 094 726,53	19 550 780,90

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Р. Нургалин**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №19 приемки выполненных работ

за февраль 2024 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20282794**
	Раздел 1.	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**20282794**
1	**1106-0401-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**$м^3$**	**67,92**	**63446**	**4309252**
2	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**68,9388**	**120447**	**8303472**
3	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**8,89457**	**314390**	**2796364**
4	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,2271**	**340531**	**77335**

5	235-303-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С/Химический анкер BIT-EX/.**	**кг**	**137,8862**	**34785**	**4796371**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**20 282 794**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**20 282 794**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	1 663 189
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**21 945 983**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 097 299
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 097 299
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**24 140 581**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**24 140 581**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**24 937 221**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	13 518 726
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	11 418 495
НДС 12%	**Тенге**	**2 992 466**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**27 929 687**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

А. Халелов

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

А. Сейткалиев

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

М. Жумабаев

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

К. Мурсалимов

м.п.