Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №18
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код	Код			Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик			Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
				24/д-ок	17.03.2023г.	7	18.03.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге		Всего к оплате, тенге
				из графы 1								
					из них			Дополнит.затраты				
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Всего по стройке:	2 578 555 624,59	639 363 717,00	17 961 520,54							2 155 382,46		20 116 903,00
удержание аванса 30%	773 566 687,38	191 809 115,10	5 388 456,16							646 614,74		6 035 070,90
Всего к оплате	1 708 029 341,83	447 554 601,90	12 573 064,38							1 508 767,73		14 081 832,10

Место печати (при наличии)
Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Ж. Байдаров**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №29 приемки выполненных работ

за июнь 2024 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12097442**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2399022
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3613834*
			машины и механизмы	тенге			-4459629
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1198304*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14158049
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		
		Раздел 1.	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**-8062052**
1	**6**	**1106-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/устройство кислотностойкого слоя раствором ARENA PolyElast PE/.**	**$м^2$ поверхности**	**-416,7943**	**19343**	**-8062052**
		Раздел 1 (Р).	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**7831119**
2	**1(Р)**	**1106-0401-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**$м^3$**	**42,17**	**63446**	**2675518**
3	**2(Р)**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**42,8039**	**120447**	**5155601**
		Раздел 2 (Р).	**Ригель РМ6и лист 17**				**3925083**

1		2	3	4	5	6	7
4	3(Р)	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	16,1	87526	1409169
5	4(Р)	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	16,3415	120447	1968285
6	5(Р)	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,9125753	314390	286905
7	6(Р)	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,76564	340531	260724
		Раздел 3 (Р).	Ригель РМ9и лист 20				3925083
8	7(Р)	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	16,1	87526	1409169
9	8(Р)	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	16,3415	120447	1968285
10	9(Р)	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметромот 12 до 40 мм.	т	0,9125753	314390	286905
11	10(Р)	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,76564	340531	260724
		Раздел 4(Р).	Ригель РМ14и лист 30				3136411
12	11(Р)	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	11,96	87526	1046811
13	12(Р)	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	12,144475	120447	1462766
14	13(Р)	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,9125753	314390	286905
15	14(Р)	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,998232	340531	339929
		Раздел 17.	Ригель РМ10 лист 26				1341798

1		2	3	4	5	6	7
16	81	**1106-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	**м^3**	**5,07**	**87526**	**443757**
17	82	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**м^3**	**5,14605**	**120447**	**619826**
18	83	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**0,57104**	**314390**	**179529**
19	84	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,2898**	**340531**	**98686**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**12097442**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**12 097 442**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	991 990
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**13 089 432**
Сметная прибыль 5%	Тенге	654 472
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	654 472
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**14 398 375**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**14 398 375**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**14 873 522**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	8 063 090
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	6 810 432
НДС 12%	**Тенге**	**1 784 823**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**16 658 344**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"
_____ **А. Нурмаков**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **М. Жумабаев**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"
_____ **А. Сейткалиев**
М.П.

Подрядчик:
Технический директор
_____ **К. Мурсалимов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №30 приемки выполненных работ
за июнь 2024 года

Локальная смета №06-01-02. Наружные сети водопровода и канализации. КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1174778**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			122029
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*60749*
			машины и механизмы	тенге			57550
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13298*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			995199
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
					Устройство камер 2		
1	**6(Р)**	**1107-0102-0104** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т.**	**шт. сборных конструкций**	**11**	**18935**	**208285**
2	**7(Р)**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПаГОСТ 9561-2016.**	**м^2**	**29,875**	**10512**	**314046**
3	**8(Р)**	**261-101-0382** *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ПО5/.**	**м^3**	**3,82**	**98195**	**375105**
4	**9(Р)**	**6106-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м.**	**т**	**0,3456**	**179694**	**62102**
5	**10(Р)**	**214-203-0203** *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П.**	**т**	**0,3456**	**622802**	**215240**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1174778**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**

1	2	3	4	5	6	7
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**1 174 778**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			96 332
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**1 271 110**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			63 555
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			63 555
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**1 398 221**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**1 398 221**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**1 444 362**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			783 004
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			661 358
		НДС 12%	**Тенге**			**173 323**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**1 617 686**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №31 приемки выполненных работ
за июнь 2024 года

Локальная смета №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1336859**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			280384
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*136528*
			машины и механизмы	тенге			321029
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77491*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			735446
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
						Напорный коллектор	
1	**1(Р)**	**1122-0801-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка.**	**т фасонных частей**	**0,45**	**1799076**	**809584**
2	**2(Р)**	**241-112-0255** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм.**	**шт.**	**1**	**527275**	**527275**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1336859**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 336 859**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	109 622
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 446 481**
Сметная прибыль 5%	Тенге	72 324
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	72 324
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 591 130**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**1 591 130**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого в текущих ценах	**Тенге**			**1 643 637**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			891 033
			Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			752 604
			НДС 12%	**Тенге**			**197 236**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**1 840 873**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.