Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №19
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код	Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			24/д-ок	17.03.2023г.	7	18.03.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
				из графы 1							
					из них			Дополнит.затраты			
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**2 621 355 763,59**	**682 163 856,00**	**38 214 409,82**							**4 585 729,18**	**42 800 139,00**
удержание аванса 30%	**786 406 729,08**	**204 649 156,80**	**11 464 322,95**							**1 375 718,75**	**12 840 041,70**
Всего к оплате	**1 737 989 439,13**	**477 514 699,20**	**26 750 086,88**							**3 210 010,43**	**29 960 097,30**

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Ж. Байдаров**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №32 приемки выполненных работ

за июль 2024 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11817920**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2912040
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1449626*
			машины и механизмы	тенге			964204
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*182929*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7941676
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	790		
		Раздел 22.	**Плита перекрытия ПМ-5 лист31-32**				**7514491**
1	**101**	**1106-1801-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Перекрытия толщиной до 20 см. Возведение в мелкощитовой опалубке.**	**$м^2$ конструкций перекрытий**	**136,6**	**10002**	**1366273**
2	**102**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**27,7298**	**120447**	**3339971**
3	**103**	**1106-1802-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции ступеней/перекрытий/ монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки.**	**$м^2$**	**145**	**6996**	**1014420**
4	**104**	**1106-1801-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку.**	**т арматуры**	**3,9817505**	**55090**	**219355**
5	**105**	**1106-0301-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.**	**т**	**3,9817505**	**79911**	**318186**
6	**106**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**3,8110005**	**314390**	**1198140**

1		2	3	4	5	6	7
7	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,17075	340531	58146
		Раздел 31.	**Колонна Км-1 лист 43**				**663675**
8	145	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	21,216	4890	103746
9	146	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	21,216	2214	46972
10	147	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	2,2875	17729	40555
11	148	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	2,3218125	120447	279655
12	149	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,4771275	45626	21769
13	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,38715	314390	121716
14	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0899775	340531	30640
15	152	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,01275	1460541	18622
		Раздел 32.	**Колонна Км-2 лист 44**				**662975**
16	153	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	21,696	4890	106093
17	154	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	21,696	2214	48035

1		2	3	4	5	6	7
18	155	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	2,2875	17729	40555
19	156	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	2,3218125	120447	279655
20	157	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,4661925	45626	21270
21	158	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,38319	314413	120480
22	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0830025	340531	28265
23	160	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,01275	1460541	18622
		Раздел 33.	**Колонна Км-3 лист45**				**934313**
24	161	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	28,64	4890	140050
25	162	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	28,64	2214	63409
26	163	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	3,12	17729	55314
27	164	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	3,1668	120447	381432
28	165	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,6713	45626	30629

1		2	3	4	5	6	7
29	166	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,56528	314390	177718
30	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,10602	340531	36103
31	168	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,034	1460541	49658
		Раздел 35.	**Колонна Км-4 лист 47**				**2042466**
32	172	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	52,92	4890	258779
33	173	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	52,92	2214	117165
34	174	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	7,225	17729	128092
35	175	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	7,333375	120447	883283
36	176	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	1,76625	45626	80587
37	177	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	1,233	314413	387671
38	178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,18425	340531	62743
39	179	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,085	1460541	124146

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**11 817 920**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 817 920**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			969 069
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**12 786 989**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			639 349
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			639 349
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**14 065 688**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**14 065 688**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**14 529 856**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			7 876 785
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			6 653 071
		НДС 12%	**Тенге**			**1 743 583**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**16 273 439**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
м.п.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №33 приемки выполненных
работ за июль 2024 года

Локальная смета №02-01-01. Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1444960**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			530180
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*263937*
			машины и механизмы	тенге			108630
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20209*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			681526
			перевозки	тенге			124624
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	129		
			Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1				
1	**1(Р)**	**1106-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Демонтаж.**	**$м^3$**	**6,804**	**102709**	**698832**
2	**2(Р)**	**1106-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Демонтаж.**	**$м^3$**	**12**	**51792**	**621504**
3	**3(Р)**	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	**т**	**47,01**	**1353**	**63605**
4	**4(Р)**	**411-102-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км.**	**т·км**	**517,11**	**118**	**61019**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1444960**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 444 960**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			118 487
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**1 563 447**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			78 172
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			78 172
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**1 719 791**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**1 719 791**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**1 776 545**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			963 083
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			813 461
		НДС 12%	**Тенге**			**213 185**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**1 989 730**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №34 приемки выполненных работ

за июль 2024 года

Локальная смета №02-01-03. Здания КНС-2. Общестроительные работы АР

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17818972**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7488560
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3737891*
			машины и механизмы	тенге			1196681
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*259392*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9133731
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1771		
1	1(Р)	**1108-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м.**	**м3кладки**	**140,69**	**39217**	**5517440**
2	2(Р)	**213-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**53,4622**	**95445**	**5102700**
3	3(Р)	**1115-0112-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиямиз лицевого кирпича.**	**$м^2$**	**74,049**	**31625**	**2341800**
4	4(Р)	**213-101-0403** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевойпустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**3,70245**	**112565**	**416766**
5	5(Р)	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен идругих конструкций.**	**т**	**0,957681**	**667368**	**639126**
6	6(Р)	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней.**	**$м^3$**	**48,85**	**40064**	**1957126**
7	7(Р)	**213-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамическийрядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150.**	**1000 шт.**	**18,563**	**95445**	**1771746**

1		2	3	4	5	6	7
8	8(Р)	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций.**	т	0,108288	667368	72268

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**17818972**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**17 818 972**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	1 461 156
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**19 280 128**
Сметная прибыль 5%	Тенге	964 006
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	964 006
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**21 208 140**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**21 208 140**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**21 908 009**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	11 876 559
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	10 031 450
НДС 12%	**Тенге**	**2 628 961**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**24 536 970**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.