Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №20

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код	Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			24/д-ок	17.03.2023г.	9	01.07.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
				из графы 1							
					из них			Дополнит.затраты			
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 689 955 845,59	750 763 938,00	61 250 073,21							7 350 008,79	68 600 082,00
удержание аванса 30%	806 986 753,68	225 229 181,40	18 375 021,96							2 205 002,64	20 580 024,60
Всего к оплате	1 786 009 496,53	525 534 756,60	42 875 051,25							5 145 006,15	48 020 057,40

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Ж. Байдаров**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №35 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21081164**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3078249
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1533015*
			машины и механизмы	тенге			876327
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*180585*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17126588
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	756		
		Раздел 23.	**Ригель РМ15 лист34**				**2683598**
1	**108**	**1106-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	**$м^3$**	**10,14**	**87526**	**887514**
2	**109**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**10,2921**	**120447**	**1239653**
3	**110**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**1,14208**	**314390**	**359059**
4	**111**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,5796**	**340531**	**197372**
		Раздел 24.	**Ригель РМ16 лист35**				**2710884**
5	**112**	**1106-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	**$м^3$**	**10,24**	**87526**	**896266**

1		2	3	4	5	6	7
6	113	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	10,3936	120447	1251878
7	114	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	1,18208	314390	371634
8	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,5612	340531	191106
		Раздел 25.	**Ригель РМ17 лист36**				**5405633**
9	116	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	20,49	87526	1793408
10	117	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	20,79735	120447	2504978
11	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	2,2962	314390	721902
12	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	1,1316	340531	385345
		Раздел 37.	**Рельсы подкраной балки лист 49**				**12046061**
13	191	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м.	т конструкций	8,12	140659	1142151
14	192	222-512-0901 *РСНБ РК 2022*	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т.	т	8,12	1106572	8985365
15	193	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	235,48	255	60047
16	194	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	235,48	397	93486

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**21081164**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**21 081 164**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			1 728 655
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**22 809 819**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 140 491
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			1 140 491
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**25 090 801**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**25 090 801**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**25 918 798**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			14 050 849
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			11 867 949
		НДС 12%	**Тенге**			**3 110 256**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**29 029 054**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Қабылдан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
М.П.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**

Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)

Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №36 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №02-01-03. Здания КНС-2. Общестроительные работы АР (Опоры под напорный трубопровод)(Р)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5432694**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			565806
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*281715*
			машины и механизмы	тенге			223505
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59933*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4643383
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
						Опоры под напорный трубопровод (Лист 11)	
1	**2(Р)**	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6106, п.1.6, табл.6.2***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.** ***Применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению 0,95, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,97, к стоимости эксплуатации машин - 0,97, к стоимости материалов - 0,97.***	**т конструкций**	**3,47031**	**250382**	**868903**
2	**4(Р)**	**222-519-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений.**	**т**	**3,47031**	**1299424**	**4509404**
3	**6(Р)**	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.**	**$м^2$**	**83,28744**	**256**	**21322**
4	**7(Р)**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.**	**$м^2$**	**83,28744**	**397**	**33065**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**5432694**
Оборудования	**Тенге**	**-**

1	2	3	4	5	6	7
		Прочие	**Тенге**			**-**
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**5 432 694**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			445 481
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**5 878 175**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			293 909
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			293 909
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**6 465 992**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**6 465 992**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**6 679 370**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			3 620 956
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			3 058 414
		НДС 12%	**Тенге**			**801 524**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**7 480 895**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
М.П.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №37 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №02-01-09. Здания КНС-2. Технологическое решение

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по Л.С.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23304148**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7874609
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4107419*
			машины и механизмы	тенге			5183127
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1327422*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10246412
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1966		
						Канализационная насосная станция лист3	
1	**34**	**1122-0801-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка.**	**т фасонных частей**	**0,252**	**2194232**	**552946**
2	**35**	**241-114-0226** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0/переход 273 х10-530х12/ мм.**	**шт.**	**6**	**32912**	**197472**
3	**36**	**1312-0101-0510** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями.**	**м трубопровода**	**29,1**	**148531**	**4322252**
4	**37**	**241-102-0259** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм.**	**м**	**29,1**	**91906**	**2674465**

1		2	3	4	5	6	7
5	38	1122-0601-0311 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,0291	25482494	741541
6	39	1122-1201-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка.	фланец	18	66295	1193310
7	40	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм.	шт.	18	45616	821088
8	41	1122-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка/разборных соединений/.	т фасонных частей	0,876	144767	126816
9	43	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	6	57544	345264
10	45	1122-0901-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка.	задвижка или клапан	6	104885	629310
11	46	1312-1101-0314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования.	шт.	6	203853	1223118
12	48	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка.	т фасонных частей	1,098	2194232	2409267
13	49	241-112-0250 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм.	шт.	6	208779	1252674
14	72	1312-0101-0220 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов.	м трубопровода	17,6	21144	372134
15	73	241-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм.	м	17,6	148510	2613776
16	74	1122-0601-0314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,0176	39027085	686877
17	75	1122-1201-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка.	фланец	8	115061	920488

1		2	3	4	5	6	7
18	**76**	**241-116-0222** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм.**	**шт.**	**8**	**129875**	**1039000**
19	**77**	**1122-0901-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка.**	**задвижка или клапан**	**4**	**248683**	**994732**
20	**100**	**1122-0801-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Фасонные частичугунные диаметром 500-1000 мм. Установка/разборных соединений/.**	**т фасонных частей**	**1,296**	**144767**	**187618**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**23304148**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**23 304 148**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	1 910 940
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**25 215 088**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 260 754
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 260 754
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**27 736 597**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**27 736 597**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**28 651 905**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	15 532 494
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	13 119 410
НДС 12%	**Тенге**	**3 438 229**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**32 090 133**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.