Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №22
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Код	Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			24/д-ок	17.03.2023г.	9	01.07.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 091 121 053,59	1 151 929 146,00	54 045 424,11							6 485 450,89	60 530 875,00
удержание аванса 30%	927 336 316,08	345 578 743,80	16 213 627,23							1 945 635,27	18 159 262,50
Всего к оплате	2 066 825 142,13	806 350 402,20	37 831 796,88							4 539 815,63	42 371 612,50

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Ж. Байдаров**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №39 приемки выполненных работ

за август 2024 года

Локальная смета №02-01-02. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21784833**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4431382
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2206403*
			машины и механизмы	тенге			1231323
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*234374*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16122128
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1097		
		Раздел 27.	**Ригель РМ18 лист39**				**7162375**
1	**127**	**1106-0701-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м.**	**$м^3$**	**25,35**	**105411**	**2672169**
2	**128**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**25,73025**	**120447**	**3099131**
3	**129**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**2,8552**	**314390**	**897646**
4	**130**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**1,449**	**340531**	**493429**
		Раздел 28.	**Ригель РМ19 лист 40**				**5772096**

1		2	3	4	5	6	7
5	131	1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м.	$м^3$	20,49	105411	2159871
6	132	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	20,79735	120447	2504978
7	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	2,2962	314390	721902
8	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	1,1316	340531	385345
		Раздел 31.	**Колонна Км-1 лист 43**				**663675**
9	145	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	21,216	4890	103746
10	146	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	21,216	2214	46972
11	147	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	2,2875	17729	40555
12	148	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	2,3218125	120447	279655
13	149	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,4771275	45626	21769
14	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,38715	314390	121716
15	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0899775	340531	30640

1		2	3	4	5	6	7
16	152	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,01275	1460541	18622
		Раздел 32.	**Колонна Км-2 лист 44**				662975
17	153	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	21,696	4890	106093
18	154	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	21,696	2214	48035
19	155	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	2,2875	17729	40555
20	156	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	2,3218125	120447	279655
21	157	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,4661925	45626	21270
22	158	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,38319	314413	120480
23	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0830025	340531	28265
24	160	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,01275	1460541	18622
		Раздел 33.	**Колонна Км-3 лист45**				934313
25	161	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	28,64	4890	140050
26	162	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	28,64	2214	63409

1		2	3	4	5	6	7
27	163	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	3,12	17729	55314
28	164	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	3,1668	120447	381432
29	165	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,6713	45626	30629
30	166	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,56528	314390	177718
31	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,10602	340531	36103
32	168	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,034	1460541	49658
		Раздел 35.	**Колонна Км-4 лист 47**				**2042466**
33	172	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	52,92	4890	258779
34	173	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	52,92	2214	117165
35	174	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	7,225	17729	128092
36	175	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	7,333375	120447	883283
37	176	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	1,76625	45626	80587

1		2	3	4	5	6	7
38	177	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	1,233	314413	387671
39	178	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,18425	340531	62743
40	179	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,085	1460541	124146
		Раздел 37.	**Рельсы подкраной балки лист 49**				**4546933**
41	189	1109-0301-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж.	м рельса в одну нитку	12,1	20170	244057
42	190	222-512-1301 *РСНБ РК 2022*	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М".	т	3,78189	1116149	4221153
43	193	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	125,34264	255	31962
44	194	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	125,34264	397	49761

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**21784833**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**

1	2	3	4	5	6	7
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**21 784 833**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			1 786 356
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**23 571 189**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 178 559
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			1 178 559
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**25 928 308**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**25 928 308**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**26 783 942**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			14 519 853
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			12 264 090
		НДС 12%	**Тенге**			**3 214 073**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**29 998 015**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №40 приемки выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета №02-01-02.Общестроительные работы КЖ (Р)

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3643803**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1249684
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*622121*
			машины и механизмы	тенге			472360
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*134779*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1921759
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	309		
		Раздел 5(Р).	**Плита перекрытия на отм.5,530**				**2179461**
1	**15(Р)**	**1107-0102-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т.**	**шт. сборных конструкций**	**19**	**25996**	**493924**
2	**16(Р)**	**222-203-0404** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016.**	**м^2**	**156,7358**	**10754**	**1685537**
		Раздел 8(Р).	**Рельсы подкраной балки лист 49**				**1464342**
3	**102(Р)**	**1109-0301-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж.**	**м рельса в одну нитку**	**72,6**	**20170**	**1464342**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**3643803**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 643 803**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	298 792

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**3 942 595**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			197 130
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			197 130
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**4 336 854**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**4 336 854**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**4 479 971**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			2 428 638
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			2 051 332
		НДС 12%	**Тенге**			**537 596**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**5 017 567**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №41 приемки выполненных работ
за август 2024 года

Локальная смета №02-01-09. Технологическое решение

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18529439**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8593432
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4608425*
			машины и механизмы	тенге			6603885
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1841874*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3332122
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2417		
						Канализационная насосная станция лист3	
1	**55**	**1122-0801-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка.**	**т фасонных частей**	**0,186**	**2194232**	**408127**
2	**56**	**241-114-0226** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм/219х8-426х12/.**	**шт.**	**6**	**32912**	**197472**
3	**57**	**1312-0101-0317** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов.**	**м трубопровода**	**15,52**	**21327**	**330995**
4	**58**	**241-102-0254** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм.**	**м**	**15,52**	**57272**	**888861**
5	**59**	**1122-0601-0310** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.**	**км трубопровода**	**0,01552**	**20621851**	**320051**

1		2	3	4	5	6	7
6	60	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка.	фланец	24	24895	597480
7	61	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм.	шт.	24	31758	762192
8	62	1122-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка/разборных соединений/.	т фасонных частей	0,822	144767	118998
9	64	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	6	27654	165924
10	66	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка.	задвижка или клапан	6	76008	456048
11	68	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка.	т фасонных частей	0,702	2194232	1540351
12	69	241-112-0248 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х12,0 мм.	шт.	6	140732	844392
13	70	1312-1101-0313 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования.	шт.	6	168557	1011342
					кран-балка		
14	102	1303-0102-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 5 т, пролет7,5-10 м. Монтаж оборудования.	кран	2	5443603	10887206

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**18529439**
		Оборудования	**Тенге**			**-**
		Прочие	**Тенге**			**-**
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**18 529 439**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге			1 519 414
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**20 048 853**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 002 443
		Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			1 002 443
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**22 053 738**
		Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**			**22 053 738**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**22 781 512**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге			12 350 093
		Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге			10 431 418
		НДС 12%	**Тенге**			**2 733 781**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**25 515 293**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Нурмаков**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
М.П.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**
М.П.