Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	4	16.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 150 798 386,00	85 348 271,43							10 241 792,57	95 590 064,00
удержание аванса 30%	345 239 515,80	25 604 481,43							3 072 537,77	28 677 019,20
гарантийный взнос 5%	57 539 919,30	4 267 413,57							512 089,63	4 779 503,20
Всего к оплате	748 018 950,90	55 476 376,43							6 657 165,17	62 133 541,60

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

Х. Халелов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

К. Мурсалимов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Технический надзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

Р. Нургалин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер/ № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.

Акт №6 приемки выполненных работ
за ноябрь 2023 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29936843**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6073487
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3023703*
			машины и механизмы	тенге			3371990
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*818302*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20491366
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1680		
		Раздел 1.	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**19231308**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3584116
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1784419*
			машины и механизмы	тенге			2993548
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*745139*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12653644
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1065		
1	1	1106-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	$м^3$	51,07	63446	3240187
2	2	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	51,83605	120447	6243497
3	3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	6,74	314390	2118989
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,17	340531	57890

23059060

5	5	235-303-0505 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С/Химический анкер BIT-EX/.	кг	103,56	34785	3602335
6	6	1106-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/устройство кислотностойкого слоя раствором ARENA PolyElast PE/.	$м^2$ поверхности	205,16	19343	3968410
		Раздел 2.	**Плита перекрытия ПМ-1 лист5-6**				
			из нас:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2921618
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			904867
			машины и механизмы	тенге			*450431*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			157240
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*30096*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		1859511
7	7	1106-1801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Перекрытия толщиной свыше 20 см. Возведение в мелкощитовой опалубке.	$м^2$ конструкций перекрытий	53,5	10231	547358
8	8	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	10,8605	120447	1308115
9	9	1106-1802-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции ступеней/перекрытий/ монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки.	$м^2$	61,924	6996	433220
10	10	1106-1801-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку.	т арматуры	1,40218	55090	77246
11	11	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	1,40218	79911	112050
12	12	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	1,29518	314390	407192
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,107	340531	36437
		Раздел 3.	**Монолитная стена МС-1 лист 7**				7783917
			из нас:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1584504
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*788853*
			машины и механизмы	тенге			221202
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43067*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5978211
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	373		

14	14	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	$м^3$	35,77	61140	2186978
15	15	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	36,30655	120447	4373015
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	3,66373	314390	1151840
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,21168	340531	72084

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**29936843**
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**29 936 843**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	2 454 821
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**32 391 664**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 619 583
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 619 583
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**35 630 831**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**35 630 831**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**36 806 648**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	19 953 265
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	16 853 383
НДС 12%	**Тенге**	**4 416 798**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**41 223 446**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.

Акт №8 приемки выполненных работ
за ноябрь 2023 года

Локальная смета №06-01-02. Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5781030**
			из нее:				
			затраты на труд рабочих	тенге			897027
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*446681*
			машины и механизмы	тенге			472026
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95435*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4411977
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	223		
						Устройство камер 2	
1	33	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	7,94	21986	174569
2	34	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство.	$м^3$	7,94	39216	311375
3	35	1106-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство.	$м^3$	15,13	70106	1060704
4	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	1,89536	314413	595926
5	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,07788	340531	26521
6	43	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности	18,7	5410	101167
7	44	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка.	шт. сборных конструкций	62	7885	488870
8	45	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка.	шт. сборных конструкций	17	5934	100878
9	46	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка.	шт. сборных конструкций	25	5310	132750
10	47	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018.	$м^3$	41,346	50527	2089089

11	56	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.**	**м² поверхности**	**147,6**	**4737**	**699181**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**5781030**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**5 781 030**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	474 044
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**6 255 074**
Сметная прибыль 5%	Тенге	312 754
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	312 754
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**6 880 582**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**6 880 582**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**7 107 641**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	3 853 126
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	3 254 515
НДС 12%	**Тенге**	**852 917**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**7 960 558**

Заказчик:
Руководитель Г.У. "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535
Наименование объекта: "Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)
Основание: Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.

Акт №7 приемки выполненных работ
за ноябрь 2023 года

Локальная смета №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				37240675
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1879991
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*925328*
			машины и механизмы	тенге			1164825
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*288183*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4116521
			перевозки	тенге			25741
			оборудование	тенге			30053571
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
					Демонтажные работы		
1	8	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж.	$м^3$ конструкции	26	40860	1062360
2	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	22,8	254	5791
3	10	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т*км	114	175	19950
					Монтажные работы		
					Камера1		
4	23	1122-0301-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,0154	15517780	238974
5	24	241-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм.	м	15,4	148510	2287054
6	25	1122-0601-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,0154	27528625	423941

7	26	**1122-1201-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка.**	**фланец**	**10**	**115061**	**1150610**
8	27	**241-116-0222** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм.**	**шт.**	**10**	**129875**	**1298750**
9	28	**1122-0901-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка.**	**задвижка или клапан**	**2**	**349837**	**699674**
10	29	**Прайс**	**Задвижка с металлическим клином Д=800 с уменьшиной длиной PN 10 с электоприводом AUMA.**	**шт**	**2**	**15026785,71**	**30053571**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**37240675**
Оборудования	**Тенге**	**30 053 571**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**7 187 104**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	589 343
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 776 447**
Сметная прибыль 5%	Тенге	388 822
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 891 501
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**10 056 770**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**40 110 341**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**41 433 982**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	22 461 791
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	18 972 191
НДС 12%	**Тенге**	**4 972 078**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**46 406 060**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**
М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**
М.П.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
М.П.