Заказчик : Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Алакольского района" область Жетiсу Алакольский район ,г.Ушарал ,ЖЕНИС ,143 БИН 111240022855 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 15070103KSN7003010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" ТЕЛ 87788289972

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" ОБЛАСТЬ Жетiсу ,г. Талдыкорган ,Промышленная зона ВОСТОЧНАЯ ,503 БИН /ИИН 0004400000132 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ02070G001473N01895 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел. 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **" Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для ИЖС г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу" (электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Электроснабжение и наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 15.08.25г., Д/с №1 от 22.08.25г., Д/с №2 12.11.25г.

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01 Электроснабжение и наружное освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ 1.1-1.15										
1	15	515-201-0512 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)		21	258 134,0		5 420 814,0				5 420 814,0	
				комплект						5 420 814,0			
2	17	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка		129	36 340,0	11 541,0	4 687 860,0	1 488 789,0	164 604,0		4 687 860,0	
				опора		23 523,0	3 766,0	3 034 467,0	485 814,0				
3	18	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов.одностоечные с одним подкосом.Установка		63	66 571,0	25 228,0	4 193 973,0	1 589 364,0	80 388,0		4 193 973,0	
				опора		40 067,0	8 229,0	2 524 221,0	518 427,0				
4	19	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов.одностоечные с двумя подкосами.Установка		9	103 291,0	41 526,0	929 619,0	373 734,0	11 484,0		929 619,0	
				опора		60 489,0	13 544,0	544 401,0	121 896,0				
5	23	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		282	112 431,0		31 705 542,0		31 705 542,0		31 705 542,0	
				шт.									
6	29	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1		0,34986	1 197 980,0		419 125,0		419 125,0		419 125,0	
				т									
7	41	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		30	251 617,0		7 548 510,0		7 548 510,0		7 548 510,0	
				шт.									
8	42	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		9	251 617,0		2 264 553,0		2 264 553,0		2 264 553,0	
				шт.									
9	43	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		130	156 170,0		20 302 100,0		20 302 100,0		20 302 100,0	
				шт.									
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ 1.1-1.15					77 472 096	3 451 887	62 496 306	0	77 472 096	
								6 103 089	1 126 137	5 420 814	0		
			Раздел 2: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.1										
10	97	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка		36	36 340,0	11 541,0	1 308 240,0	415 476,0	45 936,0		1 308 240,0	
				опора		23 523,0	3 766,0	846 828,0	135 576,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	98	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка		5	103 291,0	41 526,0	516 455,0	207 630,0	6 380,0		516 455,0	
				опора		60 489,0	13 544,0	302 445,0	67 720,0				
12	102	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		52	112 431,0		5 846 412,0		5 846 412,0		5 846 412,0	
				шт.									
13	105	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1		0,07854	1 197 980,0		94 089,0		94 089,0		94 089,0	
				т									
14	110	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		5	251 617,0		1 258 085,0		1 258 085,0		1 258 085,0	
				шт.									
15	111	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
				шт.									
16	112	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		36	156 170,0		5 622 120,0		5 622 120,0		5 622 120,0	
				шт.									
			Итого по разделу 2: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.1					14 897 018	623 106	13 124 639	0	14 897 018	
								1 149 273	203 296	0	0		
			Раздел 3: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.2										
17	141	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка		1	66 571,0	25 228,0	66 571,0	25 228,0	1 276,0		66 571,0	
				опора		40 067,0	8 229,0	40 067,0	8 229,0				
18	142	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка		1	103 291,0	41 526,0	103 291,0	41 526,0	1 276,0		103 291,0	
				опора		60 489,0	13 544,0	60 489,0	13 544,0				
19	145	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		5	112 431,0		562 155,0		562 155,0		562 155,0	
				шт.									
20	147	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1		0,02142	1 197 980,0		25 661,0		25 661,0		25 661,0	
				т									
21	150	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
				шт.									
22	151	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
				шт.									
			Итого по разделу 3: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.2					1 165 465	66 754	998 155	0	1 165 465	
								100 556	21 773	0	0		
			Раздел 4: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.3										
23	178	515-201-0512 *СпрСП 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)		2	258 134,0		516 268,0				516 268,0	
				комплект						516 268,0			
24	179	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка		46	36 340,0	11 541,0	1 671 640,0	530 886,0	58 696,0		1 671 640,0	
				опора		23 523,0	3 766,0	1 082 058,0	173 236,0				
25	180	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка		2	66 571,0	25 228,0	133 142,0	50 456,0	2 552,0		133 142,0	
				опора		40 067,0	8 229,0	80 134,0	16 458,0				
26	181	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка		3	103 291,0	41 526,0	309 873,0	124 578,0	3 828,0		309 873,0	
				опора		60 489,0	13 544,0	181 467,0	40 632,0				
27	184	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		59	112 431,0		6 633 429,0		6 633 429,0		6 633 429,0	
				шт.									
28	189	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1		0,05712	1 197 980,0		68 429,0		68 429,0		68 429,0	
				т									
29	197	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
				шт.									
30	198	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		3	251 617,0		754 851,0		754 851,0		754 851,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	199	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
32	200	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	47	156 170,0		7 339 990,0		7 339 990,0		7 339 990,0	
			Итого по разделу 4: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.3	шт.				17 930 856	705 920	15 365 099	0	17 930 856	
								1 343 659	230 326	516 268	0		
			Раздел 5: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.4										
33	239	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка	опора	9	36 340,0	11 541,0	327 060,0	103 869,0	11 484,0		327 060,0	
34	240	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	23 523,0 66 571,0	3 766,0 25 228,0	211 707,0 66 571,0	33 894,0 25 228,0	1 276,0		66 571,0	
35	241	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	2	40 067,0 103 291,0	8 229,0 41 526,0	40 067,0 206 582,0	8 229,0 83 052,0	2 552,0		206 582,0	
36	244	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	опора	17	60 489,0 112 431,0	13 544,0	120 978,0 1 911 327,0	27 088,0	1 911 327,0		1 911 327,0	
37	246	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	шт.	0,0357	1 197 980,0		42 768,0		42 768,0		42 768,0	
38	249	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	т	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
39	250	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617,0		503 234,0		503 234,0		503 234,0	
40	251	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	9	156 170,0		1 405 530,0		1 405 530,0		1 405 530,0	
			Итого по разделу 5: Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ2.4	шт.				4 714 689	212 149	4 129 788	0	4 714 689	
			ТП-4					372 752	69 211	0	0		
			Раздел 10: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
41	398	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	78	49 097,0		3 829 566,0		3 829 566,0		3 829 566,0	
42	399	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка	опора	83	36 340,0	11 541,0	3 016 220,0	957 903,0	105 908,0		3 016 220,0	
43	400	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	14	23 523,0 66 571,0	3 766,0 25 228,0	1 952 409,0 931 994,0	312 578,0 353 192,0	17 864,0		931 994,0	
44	401	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	4	40 067,0 103 291,0	8 229,0 41 526,0	560 938,0 413 164,0	115 206,0 166 104,0	5 104,0		413 164,0	
45	403	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	опора	123	60 489,0 112 431,0	13 544,0	241 956,0 13 829 013,0	54 176,0	13 829 013,0		13 829 013,0	
46	406	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	шт.	0,19278	1 197 980,0		230 947,0		230 947,0		230 947,0	
47	411	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	т	5	5 612,0		28 060,0		28 060,0		28 060,0	
48	424	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	83	5 208,0		432 264,0		432 264,0		432 264,0	
49	426	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	14	6 822,0		95 508,0		95 508,0		95 508,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 10: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					22 806 736	1 477 199	18 574 234	0	22 806 736	
								2 755 303	481 960	0	0		
			ТП-5										
			Раздел 13: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
50	480	247-103-0501 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67		64	49 097,0		3 142 208,0		3 142 208,0		3 142 208,0	
				шт.									
51	481	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка		77	36 340,0	11 541,0	2 798 180,0	888 657,0	98 252,0		2 798 180,0	
				опора		23 523,0	3 766,0	1 811 271,0	289 982,0				
52	482	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка		12	66 571,0	25 228,0	798 852,0	302 736,0	15 312,0		798 852,0	
				опора		40 067,0	8 229,0	480 804,0	98 748,0				
53	483	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка		9	103 291,0	41 526,0	929 619,0	373 734,0	11 484,0		929 619,0	
				опора		60 489,0	13 544,0	544 401,0	121 896,0				
54	485	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		128	112 431,0		14 391 168,0		14 391 168,0		14 391 168,0	
				шт.									
55	488	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Кронштейн У1		0,24276	1 197 980,0		290 822,0		290 822,0		290 822,0	
				т									
56	493	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2		4	5 612,0		22 448,0		22 448,0		22 448,0	
				шт.									
57	506	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной		77	5 208,0		401 016,0		401 016,0		401 016,0	
				шт.									
58	508	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной		12	6 822,0		81 864,0		81 864,0		81 864,0	
				шт.									
			Итого по разделу 13: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					22 856 177	1 565 127	18 454 574	0	22 856 177	
								2 836 476	510 626	0	0		
			ТП-6										
			Раздел 15: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
59	559	247-306-0929 СпрСЦ 05.2024	Кронштейн консольный К-1		55	19 367,0		1 065 185,0		1 065 185,0		1 065 185,0	
				шт.									
60	561	247-103-0501 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67		55	49 097,0		2 700 335,0		2 700 335,0		2 700 335,0	
				шт.									
61	562	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка		56	36 340,0	11 541,0	2 035 040,0	646 296,0	71 456,0		2 035 040,0	
				опора		23 523,0	3 766,0	1 317 288,0	210 896,0				
62	563	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка		11	66 571,0	25 228,0	732 281,0	277 508,0	14 036,0		732 281,0	
				опора		40 067,0	8 229,0	440 737,0	90 519,0				
63	564	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка		4	103 291,0	41 526,0	413 164,0	166 104,0	5 104,0		413 164,0	
				опора		60 489,0	13 544,0	241 956,0	54 176,0				
64	566	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		90	112 431,0		10 118 790,0		10 118 790,0		10 118 790,0	
				шт.									
65	569	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Кронштейн У1		0,14994	1 197 980,0		179 625,0		179 625,0		179 625,0	
				т									
66	574	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2		3	5 612,0		16 836,0		16 836,0		16 836,0	
				шт.									
67	587	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной		56	5 208,0		291 648,0		291 648,0		291 648,0	
				шт.									
68	589	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной		11	6 822,0		75 042,0		75 042,0		75 042,0	
				шт.									
			Итого по разделу 15: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					17 627 946	1 089 908	14 538 057	0	17 627 946	
								1 999 981	355 591	0	0		
			ТП-7										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 18: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
69	650	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	89	19 367,0		1 723 663,0		1 723 663,0		1 723 663,0	
70	652	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	89	49 097,0		4 369 633,0		4 369 633,0		4 369 633,0	
			Итого по разделу 18: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					6 093 296	0	6 093 296	0	6 093 296	
			ТП-8					0	0	0	0		
			Раздел 21: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
71	740	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	56	19 367,0		1 084 552,0		1 084 552,0		1 084 552,0	
72	742	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	56	49 097,0		2 749 432,0		2 749 432,0		2 749 432,0	
73	747	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	107	112 431,0		12 030 117,0		12 030 117,0		12 030 117,0	
74	750	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	т	0,12852	1 197 980,0		153 964,0		153 964,0		153 964,0	
75	755	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	5 612,0		28 060,0		28 060,0		28 060,0	
			Итого по разделу 21: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					16 046 125	0	16 046 125	0	16 046 125	
			ТП-9					0	0	0	0		
			Раздел 24: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
76	832	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	37	19 367,0		716 579,0		716 579,0		716 579,0	
77	834	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	37	49 097,0		1 816 589,0		1 816 589,0		1 816 589,0	
78	839	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	72	112 431,0		8 095 032,0		8 095 032,0		8 095 032,0	
79	842	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	т	0,12852	1 197 980,0		153 964,0		153 964,0		153 964,0	
80	859	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	42	5 208,0		218 736,0		218 736,0		218 736,0	
81	861	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	12	6 822,0		81 864,0		81 864,0		81 864,0	
			Итого по разделу 24: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					11 082 764	0	11 082 764	0	11 082 764	
			ТП-9					0	0	0	0		
			Раздел 28: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
82	952	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	74	19 367,0		1 433 158,0		1 433 158,0		1 433 158,0	
83	954	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	74	49 097,0		3 633 178,0		3 633 178,0		3 633 178,0	
84	959	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	142	112 431,0		15 965 202,0		15 965 202,0		15 965 202,0	
85	962	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	т	0,25704	1 197 980,0		307 929,0		307 929,0		307 929,0	
86	979	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	86	5 208,0		447 888,0		447 888,0		447 888,0	
87	981	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	16	6 822,0		109 152,0		109 152,0		109 152,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 28: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					21 896 507	0	21 896 507	0	21 896 507	
			ТП-13					0	0	0	0		
			Раздел 32: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
88	1063	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	57	19 367,0		1 103 919,0		1 103 919,0		1 103 919,0	
89	1065	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	57	49 097,0		2 798 529,0		2 798 529,0		2 798 529,0	
			Итого по разделу 32: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					3 902 448	0	3 902 448	0	3 902 448	
			ТП-14					0	0	0	0		
			Раздел 35: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
90	1154	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	34	19 367,0		658 478,0		658 478,0		658 478,0	
91	1156	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	34	49 097,0		1 669 298,0		1 669 298,0		1 669 298,0	
92	1161	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	66	112 431,0		7 420 446,0		7 420 446,0		7 420 446,0	
93	1182	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	39	5 208,0		203 112,0		203 112,0		203 112,0	
94	1184	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	9	6 822,0		61 398,0		61 398,0		61 398,0	
			Итого по разделу 35: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					10 012 732	0	10 012 732	0	10 012 732	
			ТП-15					0	0	0	0		
			Раздел 38: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
95	1250	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	95	19 367,0		1 839 865,0		1 839 865,0		1 839 865,0	
96	1252	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	95	49 097,0		4 664 215,0		4 664 215,0		4 664 215,0	
97	1257	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	195	112 431,0		21 924 045,0		21 924 045,0		21 924 045,0	
98	1278	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	66	5 208,0		343 728,0		343 728,0		343 728,0	
99	1280	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	54	6 822,0		368 388,0		368 388,0		368 388,0	
			Итого по разделу 38: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					29 140 241	0	29 140 241	0	29 140 241	
			ТП-18					0	0	0	0		
			Раздел 43: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
100	1390	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	132	19 367,0		2 556 444,0		2 556 444,0		2 556 444,0	
101	1392	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	132	49 097,0		6 480 804,0		6 480 804,0		6 480 804,0	
102	1393	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка	опора	141	36 340,0	11 541,0	5 123 940,0	1 627 281,0	179 916,0		5 123 940,0	
103	1394	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	28	23 523,0	3 766,0	3 316 743,0	531 006,0				
104	1395	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	6	66 571,0	25 228,0	1 863 988,0	706 384,0	35 728,0		1 863 988,0	
105	1400	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У1	т	0,37128	40 067,0	8 229,0	1 121 876,0	230 412,0				
						103 291,0	41 526,0	619 746,0	249 156,0	7 656,0		619 746,0	
						60 489,0	13 544,0	362 934,0	81 264,0				
						1 197 980,0		444 786,0		444 786,0		444 786,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	1405	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	11	5 612,0		61 732,0		61 732,0		61 732,0	
107	1418	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	141	5 208,0		734 328,0		734 328,0		734 328,0	
108	1420	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	28	6 822,0		191 016,0		191 016,0		191 016,0	
			Итого по разделу 43: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					18 076 784	2 582 821	10 692 410	0	18 076 784	
			ТП-19					4 801 553	842 682	0	0		
			Раздел 46: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
109	1482	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	76	19 367,0		1 471 892,0		1 471 892,0		1 471 892,0	
110	1484	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	76	49 097,0		3 731 372,0		3 731 372,0		3 731 372,0	
111	1485	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные.Установка	опора	72	36 340,0 23 523,0	11 541,0 3 766,0	2 616 480,0 1 693 656,0	830 952,0 271 152,0	91 872,0		2 616 480,0	
112	1486	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	22	66 571,0 40 067,0	25 228,0 8 229,0	1 464 562,0 881 474,0	555 016,0 181 038,0	28 072,0		1 464 562,0	
113	1487	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	4	103 291,0 60 489,0	41 526,0 13 544,0	413 164,0 241 956,0	166 104,0 54 176,0	5 104,0		413 164,0	
114	1489	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	128	112 431,0		14 391 168,0		14 391 168,0		14 391 168,0	
115	1497	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	5 612,0		50 508,0		50 508,0		50 508,0	
116	1510	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	72	5 208,0		374 976,0		374 976,0		374 976,0	
117	1512	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	22	6 822,0		150 084,0		150 084,0		150 084,0	
			Итого по разделу 46: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					24 664 206	1 552 072	20 295 048	0	24 664 206	
			ТП-21					2 817 086	506 366	0	0		
			Раздел 50: Строительство ВЛИ -0,4 кВ										
118	1601	247-306-0929 *СпрСЦ 05.2024*	Кронштейн консольный К-1	шт.	59	19 367,0		1 142 653,0		1 142 653,0		1 142 653,0	
119	1603	247-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet С 60W,мощность 60 Вт,IP67	шт.	59	49 097,0		2 896 723,0		2 896 723,0		2 896 723,0	
			Итого по разделу 50: Строительство ВЛИ -0,4 кВ					4 039 376	0	4 039 376	0	4 039 376	
			ИТОГО по акту					0	0	0	0		
								324 425 462	13 326 943	280 881 709	0	324 425 462	
			В том числе:					24 279 728	4 347 968	5 937 082	0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
										5 937 082			
		Итого по акту											
			Итого по Акту									324 425 462	
			в том числе										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									324 425 462,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%									5 937 082,00	
												22 931 163,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									341 419 543,36	
			Сметная прибыль -5%									17 070 977,17	
			Непредвиденные затраты-3%									10 420 698,76	
			Итого в сметных ценах :									374 848 301,29	
			Распределение итого в сметных ценах по кварталам										
			в том числе III квартал 2024г. доля 11%									41 233 313,14	
			в том числе IV квартал 2024г. доля 33%									123 699 939,43	
			в том числе I квартал 2025г. доля 33%									123 699 939,43	
			в том числе II квартал 2025г. доля 23%									86 215 109,30	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
			в том числе III квартал 2024г. ,доля 11% к=1,0557									43 530 008,68	
			в том числе IV квартал 2024г. ,доля 33% к=1,075									132 977 434,88	
			в том числе I квартал 2025г. ,доля 33% к=1,0944									135 377 213,71	
			в том числе II квартал 2025г. ,доля 23% к=1,1141									96 052 253,27	
			Итого по прогнозных ценах										
			в том числе на 2024г.									176 507 443,57	
			в том числе на 2025г.									231 429 466,97	
			в том числе III квартал 2024г. НДС -12%									5 223 601,04	
			в том числе IV квартал 2024г. НДС -12%									15 957 292,19	
			в том числе I квартал 2025г. НДС -12%									16 245 265,64	
			в том числе II квартал 2025г. , НДС -12%									11 526 270,39	
			Итого НДС									48 952 429,26	
			Всего по Акту выполненных работ									456 889 339,80	
			С учетом тенерной скидки к =0,98									447 751 553,01	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Энергохолдинг LTD " БИН/ИИН 000400000132

(идентификационный номер)

Зам. Директор Токтарбаев Мадиар Абильханович

(должность ,подпись ,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Эксперт авторского надзора

Принял

ГУ " Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Алакольского района " БИН 11124022855

(идентификационный номер)

Руководитель **Жулкайнаров Максат Омарович**

(должность ,подпись, расшифровка подписи)

ТОО " КустанайСпецСтрой" Сулейменкулов Талгат Каспакбаевич

(фамилия ,имя,отчество эксперта)

ТОО "ПСФ Казнефтетранс" Качаев Ринат Асхатулы

(фамилия ,имя,отчество эксперта)