Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
БИН/ИИН 000340001900
ИИК KZ876010201000023063
БИК HSBKKZKXБИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор подряда (контракт) № 04-10/94 от 15.09.2025 г.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су".

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		14 547 176 597,12
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	30%	723 153 840,19
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		0,00
5	Виды выполненных работ		Реконструкция
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		173 756 627,18
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		173 756 627,18
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%	5%	8 687 831,36
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		165 068 795,82
10	Итого сумма удержания резерва		8 687 831,36
11	Погашение аванса в размере 30%	30%	52 126 988,16
12	Остаток аванса		671 026 852,03
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		112 941 807,67
14	в том числе НДС-12%		12 100 907,96

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик: Производственный директор
ТОО "Мелиоратор" **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «Қарағанды Су» Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5 БИН 040640005089 БИК EURIKZKA ИИК KZ4294804KZT22031530 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8(7212) 51914 (1204)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18 БИН/ИИН 000340001900 БИК HSBKKZKX ИИК KZ876010201000023063 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 216092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су"**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Демонтажные работы. БОС-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04-10/94 от 15.09.2025 года

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **01-01 Демонтажные работы** работы. **БОС-2**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительные решения, КЖ, КМ					
			Строительные решение. Отм.+2,8,+3,22,+4,47,+4,8 (лист 3)					
1	2	1146-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные (Бак коагуляна), объем более 1 м^3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков**	м^3	113,025	430 090,0	48 610 922,0	
2	3	1146-0401-1007 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия полов (Бак коагуляна), уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе, в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка**	м^2 покрытия	321	7 969,0	2 558 049,0	
3	4	1146-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м^3	73	331 848,0	24 224 904,0	
			Отделочные работы					
4	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж стяжки цементной, толщина 20 мм**	м^2	2 910	1 246,0	3 625 860,0	
5	21	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м^2	525	3 580,0	1 879 500,0	
			Вывоз мусора					
6	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	693,78	255,0	176 913,78	
7	38	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	18 732,06	48,0	899 138,81	
			Итого по разделу 1: Строительные решения, КЖ, КМ				81 975 288	
			Раздел 2: ТХ					
			Смеситель					
8	39	1312-0101-0222 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1220 мм. Демонтаж**	м трубопровода	52	8 394,0	436 488,0	
9	40	1312-0101-0220 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Демонтаж**	м трубопровода	44	6 646,0	292 424,0	
10	41	1312-0101-0219 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Демонтаж**	м трубопровода	33	5 855,0	193 215,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	42	1312-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Демонтаж	м трубопровода	18	4 057,0	73 026,0	
12	43	1312-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Демонтаж	м трубопровода	13	3 755,0	48 815,0	
13	44	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Демонтаж	м трубопровода	8	3 109,0	24 872,0	
14	45	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Демонтаж	м трубопровода	2	2 668,0	5 336,0	
15	46	1312-0108-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы пластиковые наружный 63-90 мм. Демонтаж	м трубопровода	61	3 241,0	197 701,0	
16	47	1215-0101-0314 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	2	7 763,0	15 526,0	
17	48	1312-1101-0316 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2	126 454,0	252 908,0	
18	49	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	32,023	1 510,0	48 355,0	
19	50	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	32,023	1 510,0	48 355,0	
20	51	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Погрузка	т	11,97	1 339,0	16 028,0	
21	52	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Разгрузка	т	11,97	1 339,0	16 028,0	
22	53	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,023	255,0	6,0	
23	54	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 188,432	48,0	57 045,0	
			Реагентное хозяйство					
24	55	1312-0108-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Демонтаж	м трубопровода	135	3 295,0	444 825,0	
25	56	1312-0108-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 63-90 мм. Демонтаж	м трубопровода	72	3 241,0	233 352,0	
26	57	1312-0108-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 63-90 мм. Демонтаж	м трубопровода	158	3 241,0	512 078,0	
27	58	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	88	3 715,0	326 920,0	
28	59	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	25	2 905,0	72 625,0	
29	60	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	43	1 689,0	72 627,0	
30	61	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	12	4 768,0	57 216,0	
31	62	1215-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан фланцевый диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	18	1 461,0	26 298,0	
32	63	1215-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан фланцевый диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	15	2 523,0	37 845,0	
33	64	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный (Насос - дозировочный "Grundfos DME 940 - 4AR). Демонтаж оборудования	шт.	4	44 580,0	178 320,0	
34	65	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	2,02	1 510,0	3 050,0	
35	66	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	2,02	1 510,0	3 050,0	
36	67	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Погрузка	т	2,94	1 339,0	3 937,0	
37	68	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Разгрузка	т	2,94	1 339,0	3 937,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	69	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	133,92	48,0	6 428,0	
			Отстойники					
39	70	1312-0101-0223 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1420 мм. Демонтаж	м трубопровода	88	9 827,0	864 776,0	
40	71	1312-0101-0222 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1220 мм. Демонтаж	м трубопровода	147	8 394,0	1 233 918,0	
41	72	1312-0101-0221 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Демонтаж	м трубопровода	20	7 588,0	151 760,0	
42	73	1312-0101-0220 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Демонтаж	м трубопровода	90	6 646,0	598 140,0	
43	74	1312-0101-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Демонтаж	м трубопровода	452	5 855,0	2 646 460,0	
44	75	1312-0101-0218 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Демонтаж	м трубопровода	142	5 520,0	783 840,0	
45	76	1312-0101-0217 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Демонтаж	м трубопровода	252	5 119,0	1 289 988,0	
46	77	1312-0101-0215 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж	м трубопровода	758	4 454,0	3 376 132,0	
47	78	1312-0101-0216 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377 мм. Демонтаж	м трубопровода	216	4 824,0	1 041 984,0	
48	79	1312-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Демонтаж	м трубопровода	289	3 755,0	1 085 195,0	
49	80	1312-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Демонтаж	м трубопровода	216	4 057,0	876 312,0	
50	81	1215-0101-0314 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	12	7 763,0	93 156,0	
51	82	1312-1101-0314 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	12	64 563,0	774 756,0	
52	83	1312-1101-0315 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Демонтаж оборудования	шт.	24	80 223,0	1 925 352,0	
53	84	1312-1101-0317 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Демонтаж оборудования	шт.	3	153 485,0	460 455,0	
54	85	1303-0110-0211 *РСНБ РК 2022*	Кран подвесной. Демонтаж оборудования	шт.	1	37 960,0	37 960,0	
55	86	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	246,19	1 510,0	371 747,0	
56	87	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	246,19	1 510,0	371 747,0	
57	88	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Погрузка	т	90,196	1 339,0	120 772,0	
58	89	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Разгрузка	т	90,196	1 339,0	120 772,0	
59	90	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9 082,422	48,0	435 956,0	
			Скорый Фильтр					
60	91	1312-0101-0221 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Демонтаж	м трубопровода	128	7 588,0	971 264,0	
61	92	1312-0101-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Демонтаж	м трубопровода	80	5 855,0	468 400,0	
62	93	1312-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Демонтаж	м трубопровода	134	3 755,0	503 170,0	
63	94	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Демонтаж	м трубопровода	32	3 109,0	99 488,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	95	1215-0101-0314 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	16	7 763,0	124 208,0	
65	96	1312-1101-0315 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Демонтаж оборудования	шт.	16	80 223,0	1 283 568,0	
66	97	1312-1101-0317 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Демонтаж оборудования	шт.	16	153 485,0	2 455 760,0	
67	98	1303-0110-0211 *РСНБ РК 2022*	Кран подвесной. Демонтаж оборудования	шт.	2	37 960,0	75 920,0	
68	99	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	48,97	1 510,0	73 945,0	
69	100	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	48,97	1 510,0	73 945,0	
70	101	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Погрузка	т	104,047	1 339,0	139 319,0	
71	102	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Разгрузка	т	104,047	1 339,0	139 319,0	
72	103	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4 131,459	48,0	198 310,0	
73	104	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2 396,5	255,0	611 108,0	
74	105	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	64 705,5	48,0	3 105 864,0	
			Воздуходувная					
75	106	1303-0110-0211 *РСНБ РК 2022*	Кран подвесной. Демонтаж оборудования	шт.	1	37 960,0	37 960,0	
76	107	1312-1101-0114 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Демонтаж	шт.	2	24 156,0	48 312,0	
77	108	1312-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Демонтаж	м трубопровода	138	4 057,0	559 866,0	
78	109	1312-0101-0218 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Демонтаж	м трубопровода	10	5 520,0	55 200,0	
79	110	1312-0101-0215 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Демонтаж	м трубопровода	2	4 454,0	8 908,0	
80	111	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	6,605	1 510,0	9 974,0	
81	112	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	6,605	1 510,0	9 974,0	
82	113	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Погрузка	т	3,129	1 339,0	4 190,0	
83	114	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Разгрузка	т	3,129	1 339,0	4 190,0	
84	115	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	262,818	48,0	12 615,0	
			Насосное отделение					
85	116	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный (Д2500-45 (20НФС)). Демонтаж оборудования	шт.	4	44 580,0	178 320,0	
86	117	1303-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Демонтаж оборудования	кран	2	1 263 037,0	2 526 074,0	
87	118	1312-0101-0220 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Демонтаж	м трубопровода	15	6 646,0	99 690,0	
88	119	1312-0101-0221 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Демонтаж	м трубопровода	20	7 588,0	151 760,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	120	1312-0101-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Демонтаж	м трубопровода	83	5 855,0	485 965,0	
90	121	1312-1101-0316 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2	126 454,0	252 908,0	
91	122	1312-1101-0315 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2	80 223,0	160 446,0	
92	123	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	48	1 689,0	81 072,0	
93	124	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	4	2 905,0	11 620,0	
94	125	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	17,694	1 510,0	26 718,0	
95	126	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	17,694	1 510,0	26 718,0	
96	127	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Погрузка	т	23,191	1 339,0	31 053,0	
97	128	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (Задвижки,фасонина). Разгрузка	т	23,191	1 339,0	31 053,0	
98	129	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 103,895	48,0	52 987,0	
			Разводки реагентапроводов, отбора проб.					
99	130	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 115	1 689,0	1 883 235,0	
100	131	1312-0108-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 63-90 мм. Демонтаж	м трубопровода	606	3 241,0	1 964 046,0	
101	132	1215-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	32	1 461,0	46 752,0	
102	133	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	2 574,0	12 870,0	
103	134	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,274	1 510,0	1 924,0	
104	135	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,274	1 510,0	1 924,0	
105	136	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,232	255,0	314,0	
106	137	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67,662	48,0	3 248,0	
			Итого по разделу 2: ТХ				41 475 288	
			Раздел 3: ТХ АТХ					
107	138	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	6	4 768,0	28 608,0	
108	139	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,435	255,0	111,0	
109	140	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	11,745	48,0	564,0	
			Итого по разделу 3: ТХ АТХ				29 283	
			Раздел 5: Силовое электрооборудование, Электроосвещение					
110	156	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Шкафы, щиты. Демонтаж	шт.	67	4 526,0	303 242,0	
111	157	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	950	403,0	382 850,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	158	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Демонтаж**	м	700	175,0	122 500,0	
113	159	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Шкафы, щиты. Демонтаж**	шт.	10	6 034,0	60 340,0	
114	160	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	80	266,0	21 280,0	
115	161	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	20	243,0	4 860,0	
116	162	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	м	1 430	403,0	576 290,0	
117	163	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5,375	255,0	1 371,0	
118	164	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	145,125	48,0	6 966,0	
			Итого по разделу 5: Силовое электрооборудование, Электроосвещение				1 479 699	
			Раздел 8: Вентиляция					
119	184	1215-0103-0305 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	682,84324	1 167,0	796 878,0	
120	185	1215-0103-0305 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод (тройник, переход, отвод) из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,05	1 167,0	12 895,0	
121	186	1215-0103-0503 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж**	шт.	3	68 516,0	205 548,0	
122	187	1215-0103-0305 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,0284	1 167,0	22 206,0	
123	188	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения**	шт.	3	877,0	2 631,0	
124	189	6118-0208-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж дефлектора диаметр патрубка 1000 мм**	шт.	10	30 017,0	300 170,0	
125	190	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	шт.	31	5 530,0	171 430,0	
126	191	1215-0103-0305 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	104,0125	1 167,0	121 383,0	
127	192	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт**	шт.	41	5 332,0	218 612,0	
128	193	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	4,522	255,0	1 153,0	
129	194	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	122,094	48,0	5 861,0	
			Итого по разделу 8: Вентиляция				1 858 767	
			ИТОГО по акту				126 818 325	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			126818325*7,7/100	9 765 011	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			126818325+0+0+9765011	**136 583 336**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			136583336*5/100	6 829 167	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			136583336*3/100	4 097 500	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	7 Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**147 510 003**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,073188			147510003*1,073188	**158 305 965**	
			Тендерная скидка 2%				**3 166 119,30**	
			Итого всего без НДС:				**155 139 845,70**	
			НДС (12%)				18 616 781,48	
			Итого с НДС				**173 756 627,18**	

Заказчик: ТОО «Караганды Су»

Главный инженер _____ Кудашбаев К.Д.

Начальник ПТС _____ Ролич А.С.

Начальник СКСиП _____ Жумабеков К.И.

Начальник отдела по строительству СКСиП _____ Сулейменов Н.

Начальник СВиО _____ Литовченко И.В.

Ведущий инженер сметчик отдела по строительству СКСиП _____ Гнездилова М.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ Софин А.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "КБ "МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ":

Эксперт _____ Туралиев А.М.

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Начальник участка _____ Өмірбаев Н.Ө.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Қарағанды Су ТОО,Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040640005089**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340001900**

Договор (контракт) Договор №04-10/94 от 15.09.2025г.

Номер документа	Дата составления
150	**22.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»"			работа	1	173 756 627,18	173 756 627,18	18 616 781,48
				Итого	1	x	173 756 627,18	18 616 781,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Горгеуев Е.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ҚАРАҒАНДЫ СУ"**

Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

			за	Ноябрь 2025г.			1			
БИН/ИНН			КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика		подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
040640005089		000340001900			04-10/94	15.09.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
01-01 Демонтажные работы. БОС-2	173 756 627,18	173 756 627,18	173 756 627,18	173 756 627,18	0,00	0,00	18 616 781,48	173 756 627,18
В том числе:								
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	**9 765 011,00**		**10 819 892,00**					
Сметная прибыль (5%)	**6 829 167,00**		**4 540 139,00**					
Непредвиденные работы и затраты (3%)	**4 097 500,00**		**4 540 139,00**					
в текущих ценах	**158 305 965,00**		**175 407 218,00**					

скидка	**3 166 119,30**		**3 508 144,36**					
ИТОГО по справке	**173 756 627,18**	**173 756 627,18**	**173 756 627,18**	**173 756 627,18**				**173 756 627,18**

М.П.

Заказчик ТОО «Қарағанды Су» Карагандинская область, г.Караганда,Привокзальная, 5
Генеральный директор _____ Толеуов Е.У.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбуген, Мустафа Шокай, 18
Производственный директор _____Абылаев С.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КБ "МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ":
Туралиев А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Софин А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)