Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000240003010

180140037909

Заказчик **КГУ "Управление спорта г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, дом № 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Adala Trade",050059, Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, Проспект Аль-Фараби, дом № 19/1 н.п. 542**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 000240003010/250100/00 от 17.11.2025 г.

Номер документа	Дата составления
21	28.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по установке и техническому содержанию открытых ледовых катков для массового катания-Площадки 1			Услуга	1	50 691 816,00	50 691 816,00	5 431 266,00
				Итого	1	x	50 691 816,00	5 431 266,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление спорта города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Adala Trade"

Договор: №000240003010/250100/00 от 17.11.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

услуг по установке и техническому содержанию открытых ледовых катков для массового катания

№	Наименование услуг	Описание услуг и работ	Сумма работ, с НДС
1	Монтаж, пуско-наладка, запуск ХО 3 шт	Монтажные, пуско-наладочные работы, подключение силовой части и ввод в эксплуатацию оборудования. Заправка фреоном контур хладогента. Компрессорное масло, фильтра осушительные, воздушные Установка параметров работы оборудования, запуск	8 269 090,00
2	Аренда технологического покрытия для ледовой поверхности 9 шт	Технологическое основание ледовой площадки не менее 13 000 м2 Ледовое поле выполняется по финской технологии из полиэтиленовых труб диаметром 25мм с расстоянием между трубами с с 100мм. Применяются только полиэтиленовые трубы со сроком службы не менее 50 лет. Коллекторы трубной системы поля и трубопроводы к холодильной машине выполняются из полиэтиленовых труб Дн160 по трехтрубной схеме «Уравнитель давления Тишермана». Соединения выполняются стыковой сваркой, также используются фланцевые соединения. Трубы поля вваривaются в трубные коллекторы через специальные приварные седла 160/25. Под трубной системой обязательно укладывается геомембранный слой с минимальной плотностью 250 мкр.	7 579 636,00
3	Монтаж, подключение к системе хладоснабжения, запуск 3 катка	Монтажные работы по сборке технологического основания, пайка труб, опрессовка системы, соеденение коллекторной зоны к системе хладоснабжения, заправка этиленгликолем. Первичная наморозка, заливка ледового поля	10 287 272,00
4	Расходы на техническое обслуживание оборудования и ледовой поверхности	Ежедневный сервис ледовой площадки, заливка чистка ледовой поверхности, уборка территории, контроль показаний холодильного оборудования, настройка оборудования, расходы включают ГСМ для ЛЗК, смазочные материалы, этиленгликоль. В сервисном процессе задействованны специалисты: оператор ледозаливочного комбайна 2 чел, инженер холодильщик 1 чел, инженер КИПиА 1 чел, разнорабочие 5 чел.	14 622 000,00
5	Электромонтажные работы по подключению к электропитанию 3 катка	подключение кабеля сечением 120*4м к силовой части оборудования, установка щита управления, счетчиков электроснабжения, защита кабеля, кабельный канал, прокладка кабеля, автоматические выключатели, контакторы, предохранители	9 933 818,00
	Итого с НДС, тенге		**50 691 816,00**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление спорта города Алматы"
Руководитель _____ Нұрханұлы Д.

СДАЛ:

Подрядчик : ТОО "Adala Trade"
Генеральный директор _____ Аймолдин Ж.С.