Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СтройсбытI "

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

Договор подряда (контракт) № 24/1 от 10 июня 2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 12 .07.24 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Смета 2-4 Р: Трубы										
			Земляные работы										
1	19	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДО 20 М**	м3 грунта	7706		44,59	44,59	343611	343610	--	96596	475424
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,41	--	134161		35217	
2	20	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	7706		41,28	41,28	318104	318104	--	89439	440146
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,12	--	124221		32603	
3	21	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	37365		267,82	252,68	10007094	9441388	--	2211141	13195694
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	565706	2505323		977459	
4	22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	1156		3562,27	--	4117986	--	--	2964950	7649571
			НР - 72%; СП - 8%				3562,27	--	4117986	--		566635	
5	23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	122		2968,56	--	362164	--	--	260758	672756
			НР - 72%; СП - 8%				2968,56	--	362164	--		49834	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	773	267,82	252,68	207025	195322	--	45744	272990
			НР - 72%; СП - 8%			15,14	67,05	11703	51830		20221	
7	25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	418	7395,96	164,22	3091511	68644	2538096	501359	3880300
			НР - 99%; СП - 8%			1159,74	51,80	484771	21652		287430	
8	26	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА	м3 грунта	2467	211,21	199,28	521055	491624	--	115118	687067
			НР - 72%; СП - 8%			11,93	52,88	29431	130455		50894	
9	27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	м3 грунта	35638	36,52	36,52	1301500	1301500	--	365902	1800795
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	508198		133392	
10	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35638	173,54	79,80	6184619	2843912	--	3402175	10353737
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	3340706	1384536		766943	
11	29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	538	283,57	272,29	152561	146492	--	35172	202752
			НР - 72%; СП - 8%			11,28	79,52	6069	42782		15019	
12	30	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/	т	941,5	516,00	--	485814	--		--	524679
			СП - 8%			--	--	--	--		38865	
13	31	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	7706	31,31	31,31	241275	241275	--	67800	333801
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,22	--	94167		24726	
14	32	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	7706	52,60	52,60	405336	405335	--	113962	560842
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,54	--	158281		41544	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
15	33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /в том числе методом ГНБ 189м/	км трубопровода	3,985	386288,20	109746,76	1539358	437341	12733	1212022	2971491
			НР - 99%; СП - 8%			273346,00	33872,28	1089284	134981		220110	
16	34	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4024,85	1659,00	--	6677226	--	6677226	--	7211404
			СП - 8%			--	--	--	--		534178	
17	35	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,985	72741,36	--	289874	--	35597	251734	584937
			НР - 99%; СП - 8%			63808,50	--	254277	--		43329	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0425	382388,20 273346,00	108942,76 33872,28	16251 11617	4630 1440	4	12926 2334	31511
19	37	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	42,925	1659,00 --	-- --	71213 --	-- --	71213	-- 5697	76910
20	38	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,023	676134,86 423810,00	251549,68 80876,68	15551 9748	5785 1860	18	11492 2163	29206
21	39	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	23,23	13352,00 --	-- --	310167 --	-- --	310167	-- 24813	334980
22	40	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	189	6518,30 875,82	5635,65 1140,72	1231959 165530	1065138 215596	1291	377315 128742	1738016
23	41	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	190,89	13352,00 --	-- --	2548763 --	-- --	2548763	-- 203901	2752664
24	42	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 ПОД ЗАДВИЖКИ. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	24739,91 4348,89	1491,24 365,58	17318 3044	1044 256	13230	3003 1626	21947
25	43	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02268	150925,53 133466,40	1919,12 535,00	3423 3027	43 12	353	2097 442	5962
26	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
27	45	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00868	526730,00 --	-- --	4572 --	-- --	4572	-- 366	4938
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40472848**	**17311187**	**12220781**	**12140705**	**56822639**
								10455063	**5509751**	--	**4209084**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30854538				
			Материалы	Тенге				2600970				
			Всего заработная плата	Тенге					15961775			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4572				
			Транспортные расходы	Тенге				485814				
			Накладные расходы	Тенге				12138608				
			Сметная прибыль	Тенге				3439452				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46432598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12753
			Сметная заработная плата	Тенге					15961775			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3423				
			Материалы	Тенге				352				
			Всего заработная плата	Тенге					3039			
			Накладные расходы	Тенге				2097				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				442				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3039			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9614887				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9614887				
			Сметная прибыль	Тенге				769190				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10384077				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56822637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12755
			Сметная заработная плата	Тенге					15964814			

Итого		56 822 639,00
НДС	12%	6 818 716,68
Итого		**63 641 355,68**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "ВК Стройсбыт"

Директор _____ Тусупов К