Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«01» октября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alyans XXI», г. Усть-Каменогорск, ул. А.Протозанова, 47- 23**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурпалиева Нуржана Мусулимовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай", в лице руководителя Жуанғанова Қ.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями:

ТОО «ВК Стройсбыт» ГСЛ № 11-00389 от 22.11.2006г. в лице **Тусупова Каната Ерболатовича**

наименование организации, № лицензии и дата получения (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Big Build Street» ГСЛ № 09966 от 16.02.2024г. в лице **Трусбаева Каната Кайратбековича**

наименование организации, № лицензии и дата получения (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Строительная группа «Архитектор» № проекта 33-201

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" № 210/1 от 11.12.2020 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	км	27,991	-	25,078	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водовод от площадки водопроводных сооружений до села проложен в две нитки, водопроводные сети по селу – кольцевые, из труб напорных из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001. Под трубопровод уложена песчаная подушка толщиной 100 мм. Трубы присыпаны мягким грунтом на 300 мм выше труб. Водопроводные сети оборудованы арматурой для регулирования, распределения и опорожнения отдельных участков трубопровода при авариях. В повышенных переломных точках профиля установлены вантузы. Конструкция водопроводных колодцев выполнена с использованием типового проекта 901-09-11.84. Учитывая сейсмичность района 8 баллов, водопроводные колодцы на сети выполнены с установкой закладных стальных соединиительных деталей в швы сборных железобетонных элементов колодцев.

Подача воды в распределительную сеть происходит с площадки водопроводых сооружений. На площадке водопроводных сооружений построены следующие здания и сооружения: насосная станция 2-го подъема, вспомогательное здание, 2 резервуара для воды емкостью по 300 м3, уборная. Ограждение площадки водопроводных сооружений из профилированного листа высотой 2,0 м. с устройством поверху ограждения из стальной колючей проволоки высотой 0,5 м

Насосная станция второго подъема – одноэтажное сооружение, с подвалом, квадратной формы в плане, с общими размерами в крайних осях 6,0х6,0 м. Высота помещения составляет 3,20 м, высота подвала -2,2 м. Фундаменты – бетонные, стены наружные – из керамического кирпича ГОС Т 530-2012 толщиной 380 мм на растворе М50, покрытие – плиты сборные железобетонные по серии 1.465.1-7/84 вып. 1. Внутренняя планировка здания выполнена единым пространством машинного зала, переходная площадка, оборудованная металлическими лестницей и ограждением. Внутренняя отделка: потолки и стены – штукатурка, известковая окраска; полы – бетонные. Наружная отделка: облицовка металлосайдингом. Окна –

металлопластиковые, наружная дверь – металлическая. Крыша с покрытием из рулонных материалов. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка по уплотненному щебнем основанию.

Резервуары чистой воды

Резервуары емкостью 300 м3– подземный с размерами в осях 15,0х6,0м, высотой рабочей части –3,8 м. Днище – монолитное железобетонные толщиной 350 мм, из бетона класса В25 , W6, F100. Армирование в верхних и нижних зонах фундаментной плиты выполнено сетками из арматурных стержней Ø12 А-III по ГОСТ 34028-2016. Под плитой выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм, из бетона класса В25, W6, F100 с армированием сетками по обеим граням. Вертикальная и горизонтальная арматура сеток - из арматуры Ø12А-III по ГОСТ 34028-2016 с ячейками 200х200 мм. Сетки по обеим граням стен объединены в пространственный каркас шпильками Ø8А-I по ГОСТ 34028-2016 с шагом 400 мм в шахматном порядке. Покрытия - сборные железобетонные ребристые плиты по ГОСТ 27215-87.

Вспомогательное здание

Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса В15, стены наружные – из керамического кирпича толщиной 380 мм на растворе М50, покрытия – плиты сборные железобетонные по серии 1.141-1 вып. 60, перемычки – монолитное железобетонное из бетона класса В15, арматура класса А400 по ГОСТ 34028-2016. Крыша – безчердачная, кровля – мягкая.

КТПН

КТПН - блочно-модульное здание заводского изготовления. Фундамент – монолитная железобетонная плита

ДЭС - блочно-модульное здание заводского изготовления. Фундамент – монолитная железобетонная плита

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2025 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**
фактически, месяц: **28 месяцев** *по факту финансирования;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87,27% и фактически применено 87,27% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурпалиев Нуржан Мусулимович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)