Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI"

Подрядчик: ТОО "Big Build Street"

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26/1 от 24.05.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1 15 июля 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п	№в смете п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	100	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	3200		267,82	252,68	857024	808576	--	189366	1130101
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	48448	214560		83711	
2	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1200		7395,96	164,22	8875152	197064	7286400	1439310	11139618
			НР - 99%; СП - 8%				1159,74	51,80	1391688	62160		825157	
3	103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	м3 грунта	5490		36,52	36,52	200495	200494	--	56367	277411
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,26	--	78287		20549	
4	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5700		173,54	79,80	989178	454860	--	544149	1655994
			НР - 72%; СП - 8%				93,74	38,85	534318	221445		122666	
			Укладка трубопровода и фасонных частей										
5	109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,1		386288,20	109746,76	811205	230468	6710	638707	1565905
			НР - 99%; СП - 8%				273346,00	33872,28	574027	71132		115993	
6	110	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2121		1659,00	--	3518739	--	3518739	--	3800238

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		281499	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**19 569 267,00**
		НДС 12%		12%								2 348 312,04
		Итого с НДС										21 917 579,04

Генподрядчик

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ **Нурпалиев Н. М.**

Субподрядчик

ТОО "Big Build Street"

Директор _____ **Трусбаев К. К.**