Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
90640013059	21140006937	12	20	235	19.05.2025 г.	033-Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, 015-За счет средств местного бюджета, 423-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий	033, 015, 423

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»	144 741 071	144 741 071	52 861 279	45 652 294			6 343 353	59 204 632

Заказчик:
Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 090640013059 М.М. Кудратуллаев

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany", № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023 С.Ә. Мәулен

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики

Заказчик : **Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", 090640013059, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72,Тел.: 87153621679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(наименование)

контракт) **№235** от **19.05.2025 г.**

Акт выполненных работ № 4

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	15.11			**31 225 309**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19 893 572	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 899 753*	
			машины и механизмы	тенге			998 697	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*422 306*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10 333 044	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 103			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 1-1. Подготовительные работы					
			Раздел: ГЛАВНЫЙ КОРПУС					
1	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС**	**м^2**	**206,21**	**999,0**	**206 004**	
2	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**м^2**	**64**	**1 609,0**	**102 976**	
3	9	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС**	**м^2**	**103,11**	**999,0**	**103 007**	
4	13	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС**	**м^2**	**211,11**	**999,0**	**210 899**	
5	23	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	**386,4**	**328,0**	**126 739**	
6	26	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**43,12**	**3 663,0**	**157 949**	
7	36	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**1 553,12**	**999,0**	**1 551 567**	
			ИТОГО по смете 1-1. Подготовительные работы				**2 459 141**	
			Смета 2-1-1. Ремонтные работы					
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
8	166	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм=АРМСТРОНГ**	**м^2**	**987,63**	**5 491,0**	**5 423 076**	
						Стены и перегородки II этаж		
9	178	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**1 307,4**	**5 113,0**	**6 684 736**	
10	179	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**213**	**4 268,0**	**909 084**	
						Стены и перегородки III этаж		
11	187	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**1 460**	**5 113,0**	**7 464 980**	
12	188	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**52**	**4 268,0**	**221 936**	
			ИТОГО по смете 2-1-1. Ремонтные работы				**20 703 812**	
			Смета 2-1-2. Отопление и вентиляция					
			Раздел: Отопление выше отм.0,000					
13	55	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**169**	**5 859,0**	**990 171**	
14	57	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**244**	**2 220,0**	**541 680**	
15	61	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**112**	**2 050,0**	**229 600**	
			Раздел: Вентиляция					
			Приточная установка П1					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	139	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	17,5	12 647,0	221 322	
17	140	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	4,8	13 200,0	63 360	
18	141	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,325	3 506,0	1 139	
			Приточная установка П2					
19	163	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	35,4	12 647,0	447 704	
20	164	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	3	13 200,0	39 600	
21	165	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м^2	6,673	3 956,0	26 398	
			Приточная установка П3					
22	189	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	3,1	12 647,0	39 206	
23	190	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	0,5	13 200,0	6 600	
24	191	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м^2	1,813	3 956,0	7 172	
			Приточная установка П4					
25	211	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	4,62	12 647,0	58 429	
26	212	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м^2	1,044	3 956,0	4 130	
			Приточная установка П5					
27	228	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	20,6	12 647,0	260 528	
28	229	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	4,8	13 200,0	63 360	
29	230	261-302-0116 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м^2	1,925	3 956,0	7 615	
30	231	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,675	3 506,0	2 367	
			Система ВЕ-25,28,35,58,77,78,79,80					
31	429	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	м^2	2,86	13 470,0	38 524	
32	430	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	5,2	12 647,0	65 764	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	431	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	7	13 200,0	92 400	
			Система ВЕ-7,15,16,52,53,100					
34	524	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,281	3 506,0	985	
			Система ВЕ-4,12,32,54,103					
35	539	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	20,8	13 200,0	274 560	
36	540	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,103	3 506,0	361	
			Система ВЕ-18,49,97					
37	567	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	7,2	13 200,0	95 040	
38	568	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,102	3 506,0	358	
			Система В-5					
39	627	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	м^2	1,5	13 470,0	20 205	
40	628	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	9,9	12 647,0	125 205	
41	629	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,688	3 506,0	2 412	
42	630	261-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м^2	0,177	3 776,0	668	
			Система В-10					
43	666	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	м^2	10,11	13 470,0	136 182	
44	667	261-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	м^2	0,855	3 776,0	3 228	
			Система В-27					
45	714	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	м^2	2,5	13 470,0	33 675	
46	715	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	9,4	13 200,0	124 080	
47	716	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	**ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м^2	0,607	3 506,0	2 128	
			ИТОГО по смете 2-1-2. Отопление и вентиляция				4 026 156	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э9053: Электроосвещение [2-1-5]					
48	64	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**2 800**	**861,0**	**2 410 800**	
49	65	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 000**	**396,0**	**396 000**	**Казахстан**
50	67	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 800**	**599,0**	**1 078 200**	**Казахстан**
51	70	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2 800**	**54,0**	**151 200**	
			ИТОГО по смете Э9053: Электроосвещение [2-1-5]				**4 036 200**	
			Итого по суммарной смете				**31 225 308**	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 3				**14 426 986**	
		Раздел 1.	**Наружная канализация**				**4 847 451**	
48		6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**402,417**	**395**	**158 955**	
49		6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**54,9**	**9 229**	**506 672**	
50		6302-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	**м**	**81**	**4 216**	**341 496**	
51		241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200**	**шт.**	**8**	**1 184**	**9 472**	
52		6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**102**	**2 918**	**297 636**	
53		241-229-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150**	**шт.**	**10,2**	**617**	**6 293**	
54		6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м^3**	**14,6**	**107 563**	**1 570 420**	
55		261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	**14,6**	**785**	**11 461**	
56		225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**20**	**31 946**	**638 920**	
57		225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**10**	**36 037**	**360 370**	
58		225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**10**	**33 730**	**337 300**	
59		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**94**	**3 797**	**356 918**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60		6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**339**	**84**	**28 476**	
61		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**339**	**658**	**223 062**	
		Раздел 4.	**Полы**				**9 579 535**	
					I этаж			
62		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**595,06**	**2 197**	**1 307 347**	
63		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=14*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**595,06**	**2 575**	**1 532 279**	
64		6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**м^2**	**595,06**	**3 917**	**2 330 850**	
					II этаж			
65		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**581,21**	**2 197**	**1 276 918**	
66		6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**581,21**	**1 472**	**855 541**	
67		6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**м^2**	**581,21**	**3 917**	**2 276 600**	
			ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ:				**14 426 986**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**45 652 294**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**2 876 095**	
			Всего с затратами на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**48 528 389**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**2 426 419**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	2%		**970 568**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**51 925 376**	
			Пересчет итогов с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	тенге	1,0388		**53 940 081**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**53 940 081**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		52 861 279	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		6 343 353	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**59 204 632**	

Заказчик:

Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 090640013059

_____Кудратуллаев М.М.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "BAITAU ARCHITECTS" БИН 060340011482

_____Дауирбаев Т.Ш.

ический надзор:

Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany"
№ KZ14VHE00083753 от 12.06.2023

_____Мәулен С.Ә.