Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №17
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	2 409 557 061,88	1 405 706 601	98 251 812	91 465 971			11 790 217	110 042 029

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Темешев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и
инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17

за ноябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-04.Общестроительные работы										
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
			РАЗДЕЛ 3. Лестничные марши										
1	53	**Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах (Прим. АС-19)**	**м2 потолка**	**110**	**3685,53**	**15,50**	**405408**	**1705**	**247759**	**140963**	**590081**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1417,67**	**6,20**	**155944**	**682**		**43710**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**405408**	**1705**	**247759**	**140963**	**590081**	
								155944	**682**	–	**43710**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**405408**					
		Материалы		Тенге				**247760**					
		Всего заработная плата		Тенге					**156626**				
			Накладные расходы	Тенге				**140963**					
			Сметная прибыль	Тенге				**43710**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**590081**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**156626**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**590081**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**156626**				
			РАЗДЕЛ 8. Выходы из подвала										
2	91	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		**Козырек выхода из подвала**								
				т конструкций	**1,251**	**105310,17**	**22285,35**	**131743**	**27879**	**2245**	**75757**	**224100**	
			НР - 69%; СП - 8%			**81230,05**	**6533,97**	**101619**	**8174**		**16600**		

3	92	С1222-509-0802 222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	1,251	851526,00	–	1065259	–	1065259	–	1150480	
			СП - 8%			–	–	–	–		85221		
4	93	СЦ СТСЦ РК 8.04-08-2020, П. 2.5.3 таб.6	Доплата на применение стали С245	Т	1,251	7420,00	–	9282	–	9282	–	10025	
			СП - 8%			–	–	–	–		743		
5	94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	37,53	181,25	4,18	6802	157	4216	1693	9175	
			НР - 69%; СП - 8%			64,72	0,66	2429	25		680		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1213086	28036	1081002	77450	1393780	
								104048	8199	–	103244		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16084					
		Материалы		Тенге				4216					
		Всего заработная плата		Тенге					2454				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9282					
			Накладные расходы	Тенге				1693					
			Сметная прибыль	Тенге				1423					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19200					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2454				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1197002					
		Материалы		Тенге				2245					
		Всего заработная плата		Тенге					109793				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1065259					
			Накладные расходы	Тенге				75757					
			Сметная прибыль	Тенге				101821					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1374580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					109793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1393780					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					112247				
			РАЗДЕЛ 9. Козырек приямка										
6	97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Дно приямка)	м3	1,2	30689,16	1133,45	36827	1360	33763	1848	41769	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1704	327		3094		
7	98	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,1256	105310,17	22285,35	118537	25085	2019	68163	201636	
			НР - 69%; СП - 8%			81230,05	6533,97	91433	7355		14936		
8	99	С1222-509-0802 222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	1,1256	851526,00	–	958478	–	958478	–	1035156	
			СП - 8%			–	–	–	–		76678		

9	100	СЦ СТСЦ РК 8.04-08-2020, П. 2.5.3 таб.6	Доплата на применение стали С245	Т	1,1256	7420,00	–	8352	–	8352	–	9020	
			СП - 8%			–	–	–	–		668		
10	101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	33,768	181,25	4,18	6121	141	3794	1523	8256	
			НР - 69%; СП - 8%			64,72	0,66	2186	22		612		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1128315	26586	1006406	71534	1295837	
								95323	7704	–	95988		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51300					
		Материалы		Тенге				37557					
		Всего заработная плата		Тенге					4239				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8352					
			Накладные расходы	Тенге				3371					
			Сметная прибыль	Тенге				4374					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59045					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4239				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1077015					
		Материалы		Тенге				2020					
		Всего заработная плата		Тенге					98788				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				958478					
			Накладные расходы	Тенге				68163					
			Сметная прибыль	Тенге				91614					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1236792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					98788				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1295837					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					103027				
			РАЗДЕЛ 10. Крыльца										
			Подраздел 4. №4										
11	203	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Ростверк)	м3	7,6	36416,67	2066,35	276767	15704	224619	36404	338225	
			НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	36444	3561		25054		
12	204	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15456	22329,80	1409,66	3451	218	44	2962	6926	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	3189	66		513		
13	205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03552	392348,00	–	13936	–	13936	–	15051	
			СП - 8%			–	–	–	–		1115		
14	206	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,11904	392319,00	–	46702	–	46702	–	50438	
			СП - 8%			–	–	–	–		3736		

15	207	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (Стена)	м3	4,6	45994,09	2618,80	211573	12046	145477	51871	284519	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	54050	2951		21076		
16	208	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44128	22329,80	1409,66	9854	622	127	8457	19776	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	9105	189		1465		
17	209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0328	392348,00	–	12869	–	12869	–	13899	
			СП - 8%			–	–	–	–		1030		
18	210	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,40848	375501,00	–	153385	–	153385	–	165656	
			СП - 8%			–	–	–	–		12271		
19	211	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	975,89	–	32204	–	–	23187	59822	
			НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	32204	–		4431		
20	212	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,5	175,61	80,46	8693	3983	–	4797	14569	
			НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	4710	1953		1079		
21	213	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	12965,40	1858,11	93351	13379	53051	30900	134191	
			НР - 94%; СП - 8%			3738,96	826,65	26921	5952		9940		
22	214	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14	46005,45	4848,84	644076	67884	419574	156437	864554	
			НР - 91%; СП - 8%			11187,00	1092,22	156618	15291		64041		
23	215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,760048	22329,80	1409,66	16972	1071	220	14567	34062	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	15681	326		2523		
24	216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,281408	392348,00	–	110410	–	110410	–	119243	
			СП - 8%			–	–	–	–		8833		
25	217	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,47864	392319,00	–	187780	–	187780	–	202802	
			СП - 8%			–	–	–	–		15022		
26	218	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,2	913,58	20,40	31244	698	19815	10075	44625	
			НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	10731	103		3306		
27	221	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (РН-7.5-1)	т	0,04551	868671,00	–	39533	–	39533	–	42696	

			СП - 8%			–	–	–	–		3163		
28	222	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03036	1167366,55	1454,55	35441	44	27095	7572	46454	
			НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	8302	19		3441		
29	223	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,2408	23759,34	7571,07	29481	9394	10194	8859	41407	
			НР - 69%; СП - 8%			7973,28	2373,79	9893	2945		3067		
30	225	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	38,1348	164,77	3,80	6283	145	3894	1564	8475	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	2244	23		628		
31	226	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Каркас козырька)**	т конструкций	2,3094	97925,62	22285,35	226149	51466	4144	128084	382571	
			НР - 69%; СП - 8%			73845,50	6533,97	170539	15090		28339		
32	228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	69,282	164,77	3,80	11416	264	7075	2842	15398	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	4077	42		1141		
33	244	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	**Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	3	1939307,00	–	5817921	–		–	5817921	
						–	–	–	–	5817921	–		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				544708					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176918				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					48511				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1479950			
			Оборудование, инвентарь	Тенге						5817921			
		Накладные расходы		Тенге							488578		
		Сметная прибыль		Тенге							215214		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								8723283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				8019491	176918	1479944	488578	8723280	
								544708	48511	5817921	215214		
		Стоимость оборудования		Тенге				5817921					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5817921					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1906407					
		Материалы		Тенге				900997					
		Всего заработная плата		Тенге					394752				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525082					
			Накладные расходы	Тенге				351635					
			Сметная прибыль	Тенге				180645					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2438687					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301	
			Сметная заработная плата	Тенге					394752				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				295163					

		Материалы		Тенге				14338					
		Всего заработная плата		Тенге					198467				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39533					
			Накладные расходы	Тенге				136943					
			Сметная прибыль	Тенге				34569					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				466675					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147	
			Сметная заработная плата	Тенге					198467				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8723283					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448	
			Сметная заработная плата	Тенге					593219				
		ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР											
		РАЗДЕЛ 11. Проемы											
					Откосы и отливы								
34	**259**	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**192,23**	**483,44**	**7,00**	**92932**	**1345**	**--**	**70089**	**176063**	
			НР - 76%; СП - 8%			**476,44**	**3,31**	**91586**	**636**		**13042**		
35	**261**	**Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**617,05**	**518,64**	**5,20**	**320027**	**3208**	**46687**	**244330**	**609505**	
			НР - 90%; СП - 8%			**437,78**	**2,18**	**270132**	**1345**		**45149**		
		Подраздел 12. Двери											
					Двери внутренние								
36	**268**	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**482,3936**	**1871,82**	**87,56**	**902954**	**42239**	**245798**	**570279**	**1591092**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1274,72**	**38,82**	**614917**	**18727**		**117859**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				614917					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42239				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					18727				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						245799			
		Накладные расходы		Тенге							570279		
		Сметная прибыль		Тенге							117859		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								1591092	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1315913	46792	292485	884698	2376660	
								976635	20708	--	176050		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1315913					
		Материалы		Тенге				292485					
		Всего заработная плата		Тенге					997343				
			Накладные расходы	Тенге				884698					
			Сметная прибыль	Тенге				176050					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745	
			Сметная заработная плата	Тенге					997343				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2376661					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745	
			Сметная заработная плата	Тенге					997343				
		РАЗДЕЛ 13. Кровля											
		Подраздел 13. Кровля на отметке 29,3 м											

			29,3-15=14,3 м (выше 15 м) х 0,5% к=1,07										
37	298	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,34806	80750,76	27028,36	28106	9407	4063	12370	43714	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	14636	3292		3238		
38	299	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,34806	887579,00	–	308931	–	308931	–	333645	
			СП - 8%			–	–	–	–		24714		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				14636					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9407				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3292				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						312994			
		Накладные расходы		Тенге							12370		
		Сметная прибыль		Тенге							27952		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								377359	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				337037	9407	312994	12370	377359	
								14636	3292	–	27952		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				337037					
		Материалы		Тенге				4063					
		Всего заработная плата		Тенге					17928				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308931					
			Накладные расходы	Тенге				12370					
			Сметная прибыль	Тенге				27952					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				377359					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					17928				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				377359					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					17928				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				12419250	289444	4420590	1675593	14756997	
		Стоимость оборудования		Тенге				1891294	89096	5817921	662158		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5817921					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5817921					
		Материалы		Тенге				3695112					
		Всего заработная плата		Тенге				1483015					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1555414				
			Накладные расходы	Тенге				542716					
			Сметная прибыль	Тенге				1382360					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5483674					
			Сметная заработная плата	Тенге								1163	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1555414				
		Материалы		Тенге				2906217					
		Всего заработная плата		Тенге				22666					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					424976				
			Накладные расходы	Тенге				2372201					
			Сметная прибыль	Тенге				293233					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255956					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3455406					
			Сметная заработная плата	Тенге								316	
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге					424976				
								14757001					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1479	
			Сметная заработная плата	Тенге					1980390				
			Локальная смета №02-01-05.Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 5. Устройство плинтусов										
39	**53**	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**2250**	**292,40**	**2,48**	**657900**	**5580**	**434295**	**207016**	**934109**	
			НР - 94%; СП - 8%			**96,90**	**0,98**	**218025**	**2205**		**69193**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**218025**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5580**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2205**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**434295**			
		Накладные расходы		Тенге							**207016**		
		Сметная прибыль		Тенге							**69193**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**934109**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**657900**	**5580**	**434295**	**207016**	**934109**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**218025**	**2205**	–	**69193**		
		Материалы		Тенге				**657900**					
		Всего заработная плата		Тенге				**434295**					
			Накладные расходы	Тенге					**220230**				
			Сметная прибыль	Тенге				**207016**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69193**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**934109**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**152**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**220230**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**934109**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**152**	
									220230				
			РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений										
			Подраздел 7. 1 этаж										
					Потолки								
40	**59**	**Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,08**	**4063,53**	**38,74**	**101913**	**972**	**55805**	**36479**	**149464**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1799,68**	**18,46**	**45136**	**463**		**11071**		
41	**61**	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,08**	**872,03**	**5,57**	**21871**	**140**	**5067**	**13385**	**38076**	
			НР - 80%; СП - 8%			**664,44**	**2,66**	**16664**	**67**		**2820**		
					Стены								
42	**72**	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**209,54**	**4211,03**	**17,45**	**882379**	**3657**	**446944**	**346722**	**1327429**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2060,60**	**7,75**	**431778**	**1624**		**98328**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										

			Зарплата рабочих строителей	Тенге				493578					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4769				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2154				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						507818			
		Накладные расходы		Тенге							396586		
		Сметная прибыль		Тенге							112219		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								1514968	
		Подраздел 8. 2-9 этажи											
43	**84**	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**530,265**	**4211,03**	**17,45**	**2232962**	**9254**	**1131044**	**877419**	**3359211**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2060,60**	**7,75**	**1092664**	**4110**		**248830**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1092664**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9254**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**4110**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1131045**			
		Накладные расходы		Тенге							**877419**		
		Сметная прибыль		Тенге							**248830**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								**3359211**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3239125**	**14023**	**1638860**	**1274005**	**4874180**	
								1586242	**6264**	**–**	**361049**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3239125**					
		Материалы		Тенге				**1638863**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1592506**				
			Накладные расходы	Тенге				**1274005**					
			Сметная прибыль	Тенге				**361049**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4874179**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1192**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1592506**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4874179**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1192**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1592506**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				**3897025**	**19603**	**2073155**	**1481021**	**5808289**	
								1804267	**8469**	**–**	**430242**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3897025**					
		Материалы		Тенге				**2073158**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1812736**				
			Накладные расходы	Тенге				**1481021**					
			Сметная прибыль	Тенге				**430242**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5808288**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1344**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1812736**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				**5808288**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1344**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1812736**				
		Локальная смета №02-01-06.Водопровод и канализация											
		РАЗДЕЛ 4. Канализация											
		Подраздел 2. К1.											

44	93	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	232,1	1184,66	1,47	274960	341	63032	207474	521028	
			НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	211587	121		38595		
45	94	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	57,95	1974,42	3,56	114418	206	63554	49711	177260	
			НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	50658	68		13130		
46	97	С1261-301-0371 261-301-0371 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 (Прим. гибкий отвод)	шт.	108	888,00	–	95904	–	95904	–	103576	
			СП - 8%			–	–	–	–		7672		
47	98	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 (Прим. гибкий отвод)	шт.	105	1729,00	–	181545	–	181545	–	196069	
			СП - 8%			–	–	–	–		14524		
48	99	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	519	82,00	–	42558	–	42558	–	45963	
			СП - 8%			–	–	–	–		3405		
49	100	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	281,00	–	15174	–	15174	–	16388	
			СП - 8%			–	–	–	–		1214		
50	106	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	180	130,00	–	23400	–	23400	–	25272	
			СП - 8%			–	–	–	–		1872		
51	107	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	431,00	–	15085	–	15085	–	16292	
			СП - 8%			–	–	–	–		1207		
52	108	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	54	320,00	–	17280	–	17280	–	18662	
			СП - 8%			–	–	–	–		1382		
53	113	С1241-212-0504 241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	105	376,00	–	39480	–	39480	–	42638	
			СП - 8%			–	–	–	–		3158		
54	114	С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	57	331,00	–	18867	–	18867	–	20376	
			СП - 8%			–	–	–	–		1509		
55	115	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	54	110,00	–	5940	–	5940	–	6415	
			СП - 8%			–	–	–	–		475		

56	**116**	**С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**27**	**642,00**	**–**	**17334**	**–**	**17334**	**–**	**18721**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1387**		
57	**117**	**С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**16**	**642,00**	**–**	**10272**	**–**	**10272**	**–**	**11094**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**822**		
58	**126**	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**66**	**537,00**	**–**	**35442**	**–**	**35442**	**–**	**38277**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2835**		
59	**127**	**С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**376**	**45,00**	**–**	**16920**	**–**	**16920**	**–**	**18274**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1354**		
60	**128**	**С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**379**	**145,00**	**–**	**54955**	**–**	**54955**	**–**	**59351**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4396**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**262245**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**547**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**189**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**716741**			
		Накладные расходы		Тенге							**257185**		
		Сметная прибыль		Тенге							**98937**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**1335656**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**979534**	**547**	**716742**	**257185**	**1335656**	
								262245	**189**	**–**	**98937**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**979534**					
		Материалы		Тенге				**126585**					
		Всего заработная плата		Тенге					**262434**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**590156**					
			Накладные расходы	Тенге				**257185**					
			Сметная прибыль	Тенге				**98937**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1335656**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**262434**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1335656**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**262434**				
			РАЗДЕЛ 6. Оборудование										
61	**150**	**С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**102**	**8879,00**	**–**	**905658**	**–**	**905658**	**–**	**978111**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**72453**		
62	**151**	**С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**102**	**8876,00**	**–**	**905352**	**–**	**905352**	**–**	**977780**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**72428**		

63	152	К.П. поз.91	Унитаз керамический высокий с косым выпуском, смывным бачком непосредственно присоединенным с педальным пуском смывных устройств (для МГН)	комплект	3	42607,77	–	127823	–	127823	–	138049	
			СП - 8%			–	–	–	–		10226		
64	154	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	108	8000,00	–	864000	–	864000	–	933120	
			СП - 8%			–	–	–	–		69120		
65	155	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	108	785,00	–	84780	–	84780	–	91562	
			СП - 8%			–	–	–	–		6782		
66	157	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	105	30995,00	–	3254475	–	3254475	–	3514833	
			СП - 8%			–	–	–	–		260358		
67	159	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	105	4598,00	–	482790	–	482790	–	521413	
			СП - 8%			–	–	–	–		38623		
68	160	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	105	785,00	–	82425	–	82425	–	89019	
			СП - 8%			–	–	–	–		6594		
69	162	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	3	11208,00	–	33624	–	33624	–	36314	
			СП - 8%			–	–	–	–		2690		
			Подраздел 3. Арматура										
70	164	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	108	3191,00	–	344628	–	344628	–	372198	
			СП - 8%			–	–	–	–		27570		
71	165	С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	105	8762,00	–	920010	–	920010	–	993611	
			СП - 8%			–	–	–	–		73601		
72	166	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	105	8748,00	–	918540	–	918540	–	992023	
			СП - 8%			–	–	–	–		73483		
73	167	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях, настенный, сдушевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	10011,00	–	30033	–	30033	–	32436	
			СП - 8%			–	–	–	–		2403		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										

			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2213211			
		Сметная прибыль		Тенге							177057		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2390268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8954138**	**–**	**8954138**	**–**	**9670469**	
								–	**–**	**–**	**716331**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2675010**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2675010**					
			Сметная прибыль	Тенге				**214001**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2889011**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6279128**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6279128**					
			Сметная прибыль	Тенге				**502330**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6781458**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**9670469**					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	**Тенге**				**9933672**	**547**	**9670880**	**257185**	**11006125**	
								262245	**189**	**–**	**815268**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2675010**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2675010**					
			Сметная прибыль	Тенге				**214001**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2889011**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7258662**					
		Материалы		Тенге				**126585**					
		Всего заработная плата		Тенге					**262434**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6869284**					
			Накладные расходы	Тенге				**257185**					
			Сметная прибыль	Тенге				**601267**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8117114**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**262434**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	Тенге				**11006125**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**262434**				
		Локальная смета №02-01-07.Отопление и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
74	**1**	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**271**	**2216,45**	**94,10**	**600658**	**25501**	**25008**	**543138**	**1235299**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2030,07**	**15,03**	**550149**	**4073**		**91504**		
75	**5**	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**172**	**-218,65**	**–**	**-37608**	**–**	**-3189**	**-33730**	**-77045**	
			НР - 98%; СП - 8%			**-200,11**	**–**	**-34419**	**–**		**-5707**		
76	**8**	**С1242-207-0802 242-207-0802 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**98**	**2100,00**	**–**	**205800**	**–**	**205800**	**–**	**222264**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**16464**		
77	**10**	**С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**98**	**1284,00**	**–**	**125832**	**–**	**125832**	**–**	**135899**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**10067**		

78	28	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	597,7	1232,62	17,66	736735	10559	267291	453394	1285339	
			НР - 98%; СП - 8%			767,75	6,29	458885	3762		95210		
79	46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6102,3	96,86	1,20	591069	7323	2563	569559	1253479	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	581183	–		92850		
80	47	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	287,8	96,86	1,20	27876	345	121	26862	59117	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	27410	–		4379		
81	48	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	8699	
			СП - 8%			–	–	–	–		644		
82	70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,9	96,91	2,67	3091	86	1399	1114	4542	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	1606	10		336		
83	72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	130,1	96,91	2,67	12608	347	5713	4545	18525	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	6548	39		1372		
84	74	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	330	108,76	1,76	35891	581	6501	20916	61351	
			НР - 72%; СП - 8%			87,30	0,73	28809	241		4545		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2310007	44742	645094	1585798	4207469	
								1620171	8125	–	311664		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				35891					
		Материалы		Тенге				6501					
		Всего заработная плата		Тенге					29050				
			Накладные расходы	Тенге				20916					
			Сметная прибыль	Тенге				4545					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61352					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					29050				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15699					
		Материалы		Тенге				7114					
		Всего заработная плата		Тенге					8203				
			Накладные расходы	Тенге				5659					
			Сметная прибыль	Тенге				1708					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23066					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					8203				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2258417					
		Материалы		Тенге				291794					
		Всего заработная плата		Тенге					1591043				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339687					
		Сдача и испытание		Тенге				12671					
			Накладные расходы	Тенге				1559223					
			Сметная прибыль	Тенге				305411					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4123051					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1040	
			Сметная заработная плата	Тенге					1591043					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4207469						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1065	
			Сметная заработная плата	Тенге					1628296					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	**Тенге**				2310007	44742	645094	1585798	4207469		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1620171	8125	–	311664			
		Материалы		Тенге				35891						
		Всего заработная плата		Тенге				6501						
			Накладные расходы	Тенге					29050					
			Сметная прибыль	Тенге				20916						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4545						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61352						
			Сметная заработная плата	Тенге									20	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					29050					
		Материалы		Тенге				15699						
		Всего заработная плата		Тенге				7114						
			Накладные расходы	Тенге					8203					
			Сметная прибыль	Тенге				5659						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23066						
			Сметная заработная плата	Тенге									5	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					8203					
		Материалы		Тенге				2258417						
		Всего заработная плата		Тенге				291794						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1591043					
		Сдача и испытание		Тенге				339687						
			Накладные расходы	Тенге				12671						
			Сметная прибыль	Тенге				1559223						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				305411						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4123051						
			Сметная заработная плата	Тенге									1040	
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге					1591043					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4207469						
			Сметная заработная плата	Тенге									1065	
									1628296					
			Локальная смета №02-01-08.Электрооборудование											
					Оборудование и материалы									
					Распределительные сети									
85	**8**	**С1247-301-0220 247-301-0220 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2**	**22187,00**	**–**	**44374**	**–**	**44374**	**–**	**47924**		
			СП - 8%			–	–	–	–		3550			
86	**15**	**С1247-301-0121 247-301-0121 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**		**Щит ЩЭ-3301**									
				шт.	**9**	**10292,00**	**–**	**92628**	**–**	**92628**	**–**	**100038**		
			СП - 8%			–	–	–	–		7410			
87	**23**	**С1247-301-0121 247-301-0121 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, П Щит ЩУРн-3/18**		**Щит ЩЭ-4-1-36**									
				шт.	**96**	**10292,00**	**–**	**988032**	**–**	**988032**	**–**	**1067075**		
			СП - 8%			–	–	–	–		79043			

88	40	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	–	65027	–	65027	–	70229	
			СП - 8%			–	–	–	–		5202		
89	54	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		Кабели и провода								
			НР - 72%; СП - 8%	м	112,2	116,73	1,23	13097	138	1253	8431	23250	
90	62	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66			104,33	0,03	11706	3		1722		
			СП - 8%	км	0,1122	1240322,00	–	139164	–	139164	–	150297	
91	63	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола			–	–	–	–		11133		
			НР - 72%; СП - 8%	м	112,2	231,37	2,36	25960	264	563	18105	47591	
92	64	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм			224,00	0,12	25133	13		3525		
			СП - 8%	м	113,322	170,00	–	19265	–	19265	–	20806	
93	65	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением			–	–	–	–		1541		
			НР - 72%; СП - 8%	м	30	425,70	3,81	12771	114	2467	7372	21754	
94	66	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм			339,68	1,61	10190	48		1611		
			СП - 8%	м	30	512,00	–	15360	–	15360	–	16589	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			–	–	–	–		1229		
				Тенге				225617	516	1368133	33908	1565553	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				47029	64	–	115966		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139164					
			Сметная прибыль	Тенге				139164					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11133					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				150297					
		Материалы		Тенге				51828					
		Всего заработная плата		Тенге				4281					
			Накладные расходы	Тенге					47093				
			Сметная прибыль	Тенге				33908					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6858					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92594					
			Сметная заработная плата	Тенге								34	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					47093				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34625					
			Сметная прибыль	Тенге				34625					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2770					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37395					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				280286					
			Сметная заработная плата	Тенге					47093			34	

			РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия										
95	**88**	**Т ком.предложение поз. 2**	**Электрическая плита 220В FLAMA AE14020-W**	**шт**	**105**	**102669,64**	**–**	**10780312**	**–**		**–**	**10780312**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**–**	**–**	**–**	**–**	**10780312**	**–**		
								10780312	**–**	**–**	**–**	**10780312**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**–**	**–**	**10780312**	**–**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10780312**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10780312**					
								10780312					
			РАЗДЕЛ 3. Оборудование и материалы ниже отм +0,000.Осветительная арматура										
					Кабели и провода								
96	**105**	**Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**263**	**116,73**	**1,23**	**30700**	**324**	**2937**	**19762**	**54499**	
			НР - 72%; СП - 8%			**104,33**	**0,03**	**27439**	**8**		**4037**		
97	**106**	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**359**	**221,88**	**2,16**	**79655**	**775**	**8380**	**50778**	**140868**	
			НР - 72%; СП - 8%			**196,38**	**0,07**	**70500**	**25**		**10435**		
98	**108**	**С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1377**	**789943,00**	**–**	**108775**	**–**	**108775**	**–**	**117477**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8702**		
99	**109**	**С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,26214**	**4872137,00**	**–**	**1277182**	**–**	**1277182**	**–**	**1379357**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**102175**		
100	**110**	**С1243-106-1016 243-106-1016 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-1**	**км**	**0,17748**	**33522536,00**	**–**	**5949580**	**–**	**5949580**	**–**	**6425546**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**475966**		
101	**111**	**С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,05712**	**1095503,00**	**–**	**62575**	**–**	**62575**	**–**	**67581**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5006**		
102	**113**	**С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка У994**	**шт.**	**25**	**717,00**	**–**	**17925**	**–**	**17925**	**–**	**19359**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1434**		
103	**114**	**Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**1100**	**324,13**	**2,36**	**356543**	**2596**	**14432**	**244546**	**649176**	
			НР - 72%; СП - 8%			**308,65**	**0,12**	**339515**	**132**		**48087**		
104	**115**	**С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**1100**	**90,00**	**–**	**99000**	**–**	**99000**	**–**	**106920**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7920**		

105	116	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	140	437,19	3,36	61207	470	4127	40803	110171	
			НР - 72%; СП - 8%			404,36	0,43	56610	60		8161		
106	117	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	140	194,00	–	27160	–	27160	–	29333	
			СП - 8%			–	–	–	–		2173		
107	118	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	150	512,40	4,51	76860	676	13811	44995	131603	
			НР - 72%; СП - 8%			415,82	0,80	62373	120		9748		
108	119	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	150	351,00	–	52650	–	52650	–	56862	
			СП - 8%			–	–	–	–		4212		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8199812	4841	7638534	400884	9288752	
								556437	345	–	688056		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7398112					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7398112					
			Сметная прибыль	Тенге				591849					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7989961					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				622890					
		Материалы		Тенге				43685					
		Всего заработная плата		Тенге					556782				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17925					
			Накладные расходы	Тенге				400884					
			Сметная прибыль	Тенге				81902					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105676					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	Тенге					556782				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				178810					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178810					
			Сметная прибыль	Тенге				14305					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				193115					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9288752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403	
			Сметная заработная плата	Тенге					556782				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	**Тенге**				20395802	5357	9006667	434792	21634617	
								603466	409	10780312	804022		
		Стоимость оборудования		Тенге				10780312					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10780312					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8727337					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8727337					
			Сметная прибыль	Тенге				698187					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9425524					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				674718					
		Материалы		Тенге				47966					
		Всего заработная плата		Тенге					603875				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17925					
			Накладные расходы	Тенге				434792					
			Сметная прибыль	Тенге				88760					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198270					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437	
			Сметная заработная плата	Тенге					603875				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				213435					

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213435					
			Сметная прибыль	Тенге				17075					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				230510					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				21634616					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437	
			Сметная заработная плата	Тенге					603875				
		Локальная смета №02-01-09.Слаботочные системы											
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы											
109	**14**	**Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**439**	**144,32**	**1,30**	**63356**	**570**	**8903**	**38815**	**110344**	
			НР - 72%; СП - 8%			**122,74**	**0,06**	**53883**	**26**		**8174**		
110	**16**	**ком. предложение**	**Оптический соединительный шнур - патчкорд с 1-м волокном из белого Патчкорд FTTH-SC/APC-12m DROP кабеля FTTH со стандартом волокна G.657A2, 12м**	**шт**	**9**	**1866,05**	**–**	**16794**	**–**	**16794**	**–**	**18138**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1344**		
111	**17**	**ком. предложение**	**Оптический соединительный шнур - патчкорд с 1-м волокном из белого Патчкорд FTTH-SC/APC-13m DROP кабеля FTTH со стандартом волокна G.657A2, 13м**	**шт**	**9**	**1866,05**	**–**	**16794**	**–**	**16794**	**–**	**18138**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1344**		
112	**18**	**ком. предложение**	**Оптический соединительный шнур - патчкорд с 1-м волокном из белого Патчкорд FTTH-SC/APC-14m DROP кабеля FTTH со стандартом волокна G.657A2, 14м**	**шт**	**9**	**1866,05**	**–**	**16794**	**–**	**16794**	**–**	**18138**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1344**		
113	**19**	**ком. предложение**	**Оптический соединительный шнур - патчкорд с 1-м волокном из белого Патчкорд FTTH-SC/APC-11m DROP кабеля FTTH со стандартом волокна G.657A2, 11м**	**шт**	**8**	**1866,05**	**–**	**14928**	**–**	**14928**	**–**	**16122**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1194**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**128666**	**570**	**74213**	**38815**	**180880**	
								53883	**26**	**–**	**13400**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**65310**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65310**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5226**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**70536**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63356**					
		Материалы		Тенге				**8903**					
		Всего заработная плата		Тенге					**53909**				
			Накладные расходы	Тенге				**38815**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8174**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110345**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**53909**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**180881**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**53909**				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение											

114	30	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	105	231,37	2,36	24294	248	526	16943	44536	
			НР - 72%; СП - 8%			224,00	0,12	23520	13		3299		
115	31	С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	107,1	237,00	–	25383	–	25383	–	27414	
			СП - 8%			–	–	–	–		2031		
116	32	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	255,14	2,60	22963	234	406	16087	42174	
			НР - 72%; СП - 8%			248,03	0,22	22323	20		3124		
117	33	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	91,8	362,00	–	33232	–	33232	–	35891	
			СП - 8%			–	–	–	–		2659		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				105872	482	59547	33030	150015	
								45843	33	–	11113		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47257					
		Материалы		Тенге				932					
		Всего заработная плата		Тенге					45876				
			Накладные расходы	Тенге				33030					
			Сметная прибыль	Тенге				6423					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					45876				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				58615					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58615					
			Сметная прибыль	Тенге				4690					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63305					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				150015					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					45876				
			РАЗДЕЛ 3. Домофон										
118	52	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	705	103,05	1,18	72650	832	7783	46110	128261	
			НР - 72%; СП - 8%			90,83	0,01	64035	7		9501		
119	53	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0606	73786,00	–	4471	–	4471	–	4829	
			СП - 8%			–	–	–	–		358		
120	54	С1243-802-0107 243-802-0107 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	км	0,0606	108366,00	–	6567	–	6567	–	7092	
			СП - 8%			–	–	–	–		525		
121	55	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	0,37572	19587,00	–	7359	–	7359	–	7948	
			СП - 8%			–	–	–	–		589		

122	56	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,06426	47871,00	–	3076	–	3076	–	3322	
			СП - 8%			–	–	–	–		246		
123	57	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,18685	233811,00	–	43688	–	43688	–	47183	
			СП - 8%			–	–	–	–		3495		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				137811	832	72944	46110	198635	
								64035	7	–	14714		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				65161					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65161					
			Сметная прибыль	Тенге				5213					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70374					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				72650					
		Материалы		Тенге				7783					
		Всего заработная плата		Тенге					64042				
			Накладные расходы	Тенге				46110					
			Сметная прибыль	Тенге				9501					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128261					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					64042				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				198635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					64042				
			РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение										
124	76	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	665	116,73	1,23	77625	818	7428	49968	137800	
			НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,03	69379	20		10207		
125	77	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVCCAT5E	км	0,67165	102442,00	–	68805	–	68805	–	74309	
			СП - 8%			–	–	–	–		5504		
126	80	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	280	255,14	2,60	71439	728	1263	50047	131205	
			НР - 72%; СП - 8%			248,03	0,22	69448	62		9719		
127	81	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	285,6	170,00	–	48552	–	48552	–	52436	
			СП - 8%			–	–	–	–		3884		
128	82	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994	шт.	21	717,00	–	15057	–	15057	–	16262	
			СП - 8%			–	–	–	–		1205		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				281478	1546	141105	100015	412012	
								138827	82	–	30519		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				68805					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68805					
			Сметная прибыль	Тенге				5504					

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74309					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				164121					
		Материалы		Тенге				8691					
		Всего заработная плата		Тенге					138909				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15057					
			Накладные расходы	Тенге				100015					
			Сметная прибыль	Тенге				21131					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	Тенге					138909				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				48552					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48552					
			Сметная прибыль	Тенге				3884					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52436					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				412012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	Тенге					138909				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-09	**Тенге**				653827	3430	347809	217970	941542	
								302588	148	–	69746		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				199276					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199276					
			Сметная прибыль	Тенге				15943					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215219					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				347384					
		Материалы		Тенге				26309					
		Всего заработная плата		Тенге					302736				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15057					
			Накладные расходы	Тенге				217970					
			Сметная прибыль	Тенге				45229					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610583					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216	
			Сметная заработная плата	Тенге					302736				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107167					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107167					
			Сметная прибыль	Тенге				8574					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115741					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-09	Тенге				941543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216	
			Сметная заработная плата	Тенге					302736				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№3											
		Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы											
		РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений											
		Подраздел 7. 1 этаж											
			Потолки										
129	**27**	**Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**221**	**3052,04**	**6,14**	**674501**	**1357**	**541450**	**105355**	**842245**	
			НР - 80%; СП - 8%			**595,90**	**–**	**131694**	**–**		**62388**		
			Стены										
			Вн.отделка лоджий по утеплителю										
130	**33**	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**221,76**	**355,10**	**0,88**	**78747**	**195**	**17859**	**48631**	**137568**	
			НР - 80%; СП - 8%			**273,69**	**0,43**	**60693**	**95**		**10190**		

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				192387					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1552				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					95				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						559308			
		Накладные расходы		Тенге							153986		
		Сметная прибыль		Тенге							72578		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								979812	
			Подраздел 8. 2-9 этажи										
			Потолки										
131	37	**Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливиниилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**2620**	**3052,04**	**6,14**	**7996345**	**16087**	**6419000**	**1249006**	**9984979**	
			НР - 80%; СП - 8%			**595,90**	**--**	**1561258**	**--**		**739628**		
			Стены										
			Вн.отделка лоджий по утеплителю										
132	41	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**715,13**	**1255,27**	**19,73**	**897681**	**14109**	**340824**	**437997**	**1442532**	
			НР - 80%; СП - 8%			**758,95**	**6,64**	**542748**	**4748**		**106854**		
133	42	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**715,13**	**656,38**	**5,05**	**469397**	**3611**	**194294**	**218178**	**742581**	
			НР - 80%; СП - 8%			**379,64**	**1,72**	**271492**	**1230**		**55006**		
134	43	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2145,39**	**355,10**	**0,88**	**761828**	**1888**	**172768**	**470475**	**1330888**	
			НР - 80%; СП - 8%			**273,69**	**0,43**	**587172**	**923**		**98584**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				2962670					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35695				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6901				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7126886			
		Накладные расходы		Тенге							2375656		
		Сметная прибыль		Тенге							1000072		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								13500979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10878499**	**37247**	**7686195**	**2529642**	**14480793**	
								3155057	**6996**	**--**	**1072650**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10878499**					
		Материалы		Тенге				**7686194**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3162053**				
			Накладные расходы	Тенге				**2529642**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1072650**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14480791**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2274**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3162053**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14480791**					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2274	
			Сметная заработная плата	Тенге					3162053				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	**Тенге**				10878499	37247	7686195	2529642	14480793	
								3155057	6996	–	1072650		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10878499					
		Материалы		Тенге				7686194					
		Всего заработная плата		Тенге					3162053				
			Накладные расходы	Тенге				2529642					
			Сметная прибыль	Тенге				1072650					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14480791					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2274	
			Сметная заработная плата	Тенге					3162053				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				14480791					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2274	
			Сметная заработная плата	Тенге					3162053				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4											
		Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Полы											
		Подраздел 2. 1 этаж											
			Тип 1										
135	4	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,07**	**2062,23**	**22,26**	**45513**	**492**	**5532**	**37301**	**89439**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1789,28**	**8,73**	**39489**	**193**		**6625**		
			Тип 2										
136	6	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**405,14**	**768,45**	**24,39**	**311330**	**9881**	**116661**	**178241**	**528736**	
			НР - 94%; СП - 8%			**456,11**	**11,92**	**184788**	**4829**		**39166**		
			Тип 3										
137	8	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**211,83**	**1865,12**	**150,64**	**395088**	**31910**	**109687**	**251718**	**698550**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1196,67**	**67,48**	**253491**	**14294**		**51744**		
			Тип 4										
					Площадки и полуплощадки								
138	10	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**35,13**	**1865,12**	**150,64**	**65522**	**5292**	**18191**	**41745**	**115848**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1196,67**	**67,48**	**42039**	**2371**		**8581**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				519807					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47575				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					21687				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						250072			
		Накладные расходы		Тенге							509005		
		Сметная прибыль		Тенге							106116		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1432574	
		Подраздел 3. 2-9 этажи											
			Тип 1										

139	12	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**159,6**	**2062,23**	**22,26**	**329132**	**3552**	**40011**	**269745**	**646787**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1789,28**	**8,73**	**285569**	**1393**		**47910**		
			Тип 2										
140	17	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**2260,115**	**768,45**	**24,39**	**1736785**	**55125**	**650799**	**994334**	**2949608**	
			НР - 94%; СП - 8%			**456,11**	**11,92**	**1030861**	**26941**		**218490**		
			Тип 3										
141	24	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**149,37125**	**1865,12**	**150,64**	**278595**	**22502**	**77345**	**177498**	**492580**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1196,67**	**67,48**	**178748**	**10080**		**36487**		
			Тип 4										
					Площадки и полуплощадки								
142	29	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**58,67**	**1865,12**	**150,64**	**109427**	**8838**	**30380**	**69718**	**193476**	
			НР - 94%; СП - 8%			**1196,67**	**67,48**	**70209**	**3959**		**14332**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1565387**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**90017**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**42373**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**798536**			
		Накладные расходы		Тенге							**1511295**		
		Сметная прибыль		Тенге							**317219**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								**4282453**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3271392**	**137592**	**1048606**	**2020300**	**5715024**	
								2085194	**64060**	**–**	**423335**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3271392**					
		Материалы		Тенге				**1048608**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2149254**				
			Накладные расходы	Тенге				**2020300**					
			Сметная прибыль	Тенге				**423335**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5715027**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1719**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2149254**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5715027**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1719**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2149254**				
			РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений										
			Подраздел 7. 1 этаж										
					Потолки								
143	33	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**65,65**	**873,02**	**5,05**	**57314**	**332**	**17836**	**31407**	**95819**	
			НР - 80%; СП - 8%			**596,28**	**1,72**	**39146**	**113**		**7098**		

144	34	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,925	872,03	5,57	65337	417	15137	39986	113749	
			НР - 80%; СП - 8%			664,44	2,66	49783	199		8426		
145	35	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,1	342,91	3,10	16837	153	6431	8261	27105	
			НР - 80%; СП - 8%			208,82	1,48	10253	73		2008		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				99182					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					902				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					385				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						39404			
		Накладные расходы		Тенге							79654		
		Сметная прибыль		Тенге							17532		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								236674	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				139488	902	39404	79654	236673	
								99182	385	–	17532		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				139488					
		Материалы		Тенге				39404					
		Всего заработная плата		Тенге					99567				
			Накладные расходы	Тенге				79654					
			Сметная прибыль	Тенге				17532					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					99567				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				236674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					99567				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	**Тенге**				3410880	138494	1088010	2099954	5951697	
								2184376	64445	–	440867		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3410880					
		Материалы		Тенге				1088012					
		Всего заработная плата		Тенге					2248821				
			Накладные расходы	Тенге				2099954					
			Сметная прибыль	Тенге				440867					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5951701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792	
			Сметная заработная плата	Тенге					2248821				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	Тенге				5951701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1792	
			Сметная заработная плата	Тенге					2248821				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №5										
			Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 3. Фасады										
146	46	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	220	9501,30	62,00	2090286	13640	1005473	860121	3186439	
			НР - 80%; СП - 8%			4868,97	18,08	1071173	3978		236033		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2090286	13640	1005473	860121	3186439	

									1071173	3978	–	236033		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2090286					
		Материалы		Тенге					1005473					
		Всего заработная плата		Тенге						1075151				
			Накладные расходы	Тенге					860121					
			Сметная прибыль	Тенге					236033					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3186440					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									716	
			Сметная заработная плата	Тенге						1075151				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3186440					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									716	
			Сметная заработная плата	Тенге						1075151				
		Локальная смета №02-01-06.Водопровод и канализация												
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод												
		Подраздел 1. В1. 1 Зона.												
147	48	**Счет на оплату №804 "Aqua Trade" Поз.1**	**Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS**	**шт**	**318**	**997,23**	–	**317120**	–	**317120**	–	**342490**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**25370**			
148	49	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 (применительно: импульсный марки "Пульс")**	**шт.**	**159**	**3195,00**	–	**508005**	–	**508005**	–	**548645**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**40640**			
149	50	**Счет на оплату №804 "Aqua Trade" Поз.9**	**Фильтр полипропиленовый DN 20 PPRS**	**шт**	**159**	**1125,64**	–	**178977**	–	**178977**	–	**193295**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**14318**			
150	51	**Счет на оплату №804 "Aqua Trade" Поз.10**	**Клапан обратный полипропиленовый DN 20 PPRS**	**шт**	**159**	**1024,55**	–	**162903**	–	**162903**	–	**175935**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**13032**			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**1167005**			
		Сметная прибыль		Тенге								**93360**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**1260365**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1167005**	–	**1167005**	–	**1260365**		
								–	–	–	**93360**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1167005**						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1167005**						
			Сметная прибыль	Тенге				**93360**						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1260365**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1260365**						
		РАЗДЕЛ 3. Т3,Т4. 1 Зона												
151	52	**Счет на оплату №804 "Aqua Trade" Поз.1**	**Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS**	**шт**	**318**	**997,23**	–	**317120**	–	**317120**	–	**342490**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**25370**			
152	53	**С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С(применительно: импульсный марки "Пульс")**	**шт.**	**159**	**8276,00**	–	**1315884**	–	**1315884**	–	**1421155**		
			СП - 8%			–	–	–	–		**105271**			

153	54	КП ТОО "Помощь специалистов" Поз.1	Радио модем Вега СИ-11	шт	159	33696,42	–	5357731	–	5357731	–	5786350	
			СП - 8%			–	–	–	–		428619		
154	55	Счет на оплату №804 "Aqua Trade" Поз.9	Фильтр полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	159	1125,64	–	178977	–	178977	–	193295	
			СП - 8%			–	–	–	–		14318		
155	56	Счет на оплату №804 "Aqua Trade" Поз.10	Клапан обратный полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	159	1024,55	–	162903	–	162903	–	175935	
			СП - 8%			–	–	–	–		13032		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7332615	–	7332615	–	7919225	
								–	–	–	586610		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7332615					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7332615					
			Сметная прибыль	Тенге				586610					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7919225					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7919225					
		Локальная смета №02-01-09.Слаботочные системы											
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение											
156	60	Счет на оплату № 271 поз.8	Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2116HS-4KS3	шт	1	25000,00	–	25000	–	25000	–	27000	
			СП - 8%			–	–	–	–		2000		
157	61	Счет на оплату № 271 поз.9	Цилиндрическая видеокамера, Dahua, DH-IPC-HFW1230S1P-0280B, CMOS-матрица 1/2.7", Механический ИК-фильтр, ИК-подсветка - до 40 м, Функция день/ночь, 2.0 мега., Объектив: f=2.8 мм, 12VDC	шт.	12	16517,86	–	198214	–	198214	–	214071	
			СП - 8%			–	–	–	–		15857		
158	62	Счет на оплату № 271 поз.10	Источник бесперебойного питания, SVC, V-800-L, Мощность 800ВА/480Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, AVR в режиме Booster: 138-292В, Бат.: 12В/9 Ач 1шт., 3 вых.: 2 Shuko CEE7+1 IEC C13 (Bypass), Чёрный	шт	1	31250,00	–	31250	–	31250	–	33750	
			СП - 8%			–	–	–	–		2500		
159	63	Счет на оплату № 271 поз.17	Неуправляемый 16-портовый POE-коммутатор Hi-F1620GBL-A	шт	1	34801,79	–	34802	–	34802	–	37586	
			СП - 8%			–	–	–	–		2784		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				289266	–	289266	–	312407	
								–	–	–	23141		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				289266					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289266					
			Сметная прибыль	Тенге				23141					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				312407					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				312407					
			ИТОГО ПО ПЗ№5	Тенге				10879172	13640	9794359	860121	12678436	
								1071173	3978	–	939144		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				289266					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289266					
			Сметная прибыль	Тенге				23141					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				312407					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2090286					
		Материалы		Тенге				1005473					
		Всего заработная плата		Тенге					1075151				
			Накладные расходы	Тенге				860121					
			Сметная прибыль	Тенге				236033					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3186440					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716	
			Сметная заработная плата	Тенге					1075151				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8499620					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8499620					
			Сметная прибыль	Тенге				679970					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9179590					
			ИТОГО ПО ПЗ№5	Тенге				12678437					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716	
			Сметная заработная плата	Тенге					1075151				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								91465971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12894637					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552504				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181855				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44732768			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						16598233			
			- Накладные расходы	Тенге							11142076		
			- Сметная прибыль	Тенге							5545761		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	0,90%							673810	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								92139781	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	1,54%							1163340	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								93303121	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2%							1534098	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								94837218	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%	85%	1,0500514							84646361	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%	15%	1,0973603							15610590	
			Итого к текущих ценах									100256951	
			НДС 12%	Тенге	12%							12030834	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								112287785	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге	0,98							98 251 812	
			НДС 12%	Тенге	12%							11 790 217	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								110 042 029	

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370

_____Темешев К.А.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039

_____Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 16-П от 21.05.2025г.

_____Асамбаев С.М.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зертгеу-СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТЧИК