Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23/12/2020.1 РП Разработка наружных инженерных сетей жилых комплексов по сносу ветхого жилья,расположенного севернее проспекта Райымбека,западнее улицы Павленко,восточнее улицы Крылова,южнее улицы Казакова в Жетысуском районе г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3-1 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **3.05.2022**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-3-1 Наружные сети газоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	86,04	268,00	268,00	23059,00	23059,00		4501,00	29764,00	
						0,00	72,65	0,00	6251,00		2204,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	37,26	3261,20	0,00	121512,00	0,00		87489,00	225721,00	
						3261,20	0,00	121512,00	0,00		16720,00		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	30,7	5777,65	256,47	177374,00	7873,00	117013,00	54284,00	250191,00	
						1709,68	76,39	52487,00	2345,00		18533,00		
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	82,62	47,83	47,83	3952,00	3952,00		897,00	5237,00	
						0,00	15,08	0,00	1246,00		388,00		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,18	1417,18	0,00	13010,00	0,00		9367,00	24167,00	
						1417,18	0,00	13010,00	0,00		1790,00		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	82,62	259,47	121,25	21437,00	10018,00		11630,00	35712,00	
						138,22	57,30	11420,00	4734,00		2645,00		
7	7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	55,05	2321,00		127771,00		127771,00		137993,00	Казахстан
											10222,00		
8	8	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (зимний грунт)	м³ грунта	31,5	311,70	311,70	9819,00	9819,00		1916,00	12674,00	
						0,00	84,50	0,00	2662,00		939,00		
9	9	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1653,75	48,00		79380,00				85730,00	
											6350,00		
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа из отвала	м³ грунта	31,5	41,90	36,64	1320,00	1154,00	6,00	375,00	1830,00	
						5,08	11,43	160,00	360,00		135,00		
11	11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,137	579651,32	251232,92	79412,00	34418,00		56564,00	146854,00	
						328418,40	88631,30	44993,00	12142,00		10878,00		
12	12	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	141,4	1297,00		183396,00		183396,00		198068,00	Казахстан
											14672,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,2	2461,09 1842,18	11,88 3,71	108780,00 81424,00	525,00 164,00	26831,00	80772,00 16164,00	204716,00	
14	14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	137	870,62 852,99	0,00 0,00	119275,00 116860,00	0,00 0,00	2415,00	114522,00 18703,00	252500,00	
15	15	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1744,54 1589,80	154,74 0,44	3489,00 3180,00	310,00 1,00		3149,00 531,00	7169,00	
16	16	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1326,00		2652,00		2652,00	212,00	2864,00	Казахстан
17	17	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабели	137	8,50 7,62	0,88 0,43	1165,00 1044,00	121,00 59,00		795,00 156,00	2116,00	
18	18	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	137	34,00		4658,00		4658,00	373,00	5031,00	
19	19	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	137	887,54 809,02	5,20 1,56	121593,00 110836,00	713,00 214,00	10045,00	79956,00 16124,00	217673,00	
20	20	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,14111	179682,00		25355,00		25355,00	2028,00	27383,00	Казахстан
21	21	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0026	1303529,89 842434,56	395360,95 178737,02	3389,00 2190,00	1028,00 465,00	171,00	2628,00 481,00	6498,00	
22	22	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6	3536,00		9194,00		9194,00	735,00	9929,00	
23	23	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	611754,75 341236,88	270517,87 90064,88	306,00 171,00	135,00 45,00		213,00 42,00	561,00	
24	24	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,505	3894,00		1966,00		1966,00	157,00	2123,00	Казахстан
25	25	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	579651,32 328418,40	251232,92 88631,30	1542,00 874,00	669,00 236,00		1098,00 211,00	2851,00	
26	26	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,6866	1297,00		3485,00		3485,00	279,00	3764,00	Казахстан
27	27	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1744,54 1589,80	154,74 0,44	6978,00 6359,00	619,00 2,00		6297,00 1062,00	14337,00	
28	28	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887,00		3774,00		3774,00	302,00	4076,00	Казахстан
29	29	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00	
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007854	2067806,18 815584,14	709997,04 245021,37	16241,00 6406,00	5576,00 1924,00	4259,00	8247,00 1959,00	26447,00	
31	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,039678	1150405,28 100394,53	9390,47 2248,16	45646,00 3983,00	372,00 89,00	41290,00	4806,00 4036,00	54488,00	
32	32	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,2	6676,23 1307,40	1552,68 667,02	1335,00 261,00	310,00 133,00	763,00	367,00 136,00	1838,00	
33	33	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,000178	4023942,58	820205,88	715,00	146,00	543,00	83,00	862,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		147778,56	321514,61	26,00	57,00		64,00		
34	34	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,666667	1957,00		5219,00		5219,00	417,00	5636,00	Казахстан
35	35	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5,26	870,62 852,99	0,00 0,00	4579,00 4487,00	0,00 0,00	93,00	4397,00 718,00	9694,00	
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,138963	121,33 70,41	3,17 0,42	260,00 151,00	7,00 1,00	102,00	105,00 29,00	394,00	
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,138963	99,38 41,13	2,32 0,42	213,00 88,00	5,00 1,00	120,00	61,00 22,00	296,00	
38	38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	17810,72 5791,15	3333,09 1281,51	142486,00 46329,00	26665,00 10252,00	69492,00	56015,00 15880,00	214381,00	
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная(отмостка ковера). Устройство	м³	1,92	26644,55 2064,53	1666,42 395,72	51158,00 3964,00	3200,00 760,00	43994,00	4299,00 4436,00	59893,00	
40	40	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0212	1065341,29 842434,56	157172,35 64801,12	22585,00 17860,00	3332,00 1374,00	1394,00	19041,00 3330,00	44956,00	
41	41	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	21,2	4875,00		103350,00		103350,00	8268,00	111618,00	Казахстан
42	42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,2	2461,09 1842,18	11,88 3,71	52175,00 39054,00	252,00 79,00	12869,00	3874,2,00 7273,00	98190,00	
43	43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6527,36 2124,85	713,93 14,73	6527,00 2125,00	714,00 15,00	3689,00	2118,00 692,00	9337,00	
44	44	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0212	3406428,94 433279,80	54700,44 392,88	72216,00 9186,00	1159,00 8,00	61871,00	9102,00 6505,00	87823,00	
45	45	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	61818,09 56738,88	4054,21 1964,41	1422,00 1305,00	93,00 45,00	24,00	1337,00 221,00	2980,00	
46	46	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм(футляр)	м	23,23	3894,00		90458,00		90458,00	7237,00	97695,00	Казахстан
47	47	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0152	579651,32 328418,40	251232,92 88631,30	8811,00 4992,00	3819,00 1347,00		6276,00 1207,00	16294,00	
48	48	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм(ложемент)	м	15,352	1804,00		27695,00		27695,00	2216,00	29911,00	Казахстан
49	49	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957,00		3914,00		3914,00	313,00	4227,00	Казахстан
50	50	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	17810,72 5791,15	3333,09 1281,51	53432,00 17373,00	10000,00 3845,00	26059,00	21006,00 5955,00	80393,00	
51	51	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	1070,86 989,62	23,32 0,00	14992,00 13855,00	326,00 0,00	811,00	8451,00 1875,00	25318,00	
52	52	1339-0201-0726 РСНБ РК 2022	Трубопровод, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку	снимок	4	4482,03 3060,22	59,53 0,00	17928,00 12241,00	238,00 0,00	5449,00	7467,00 2032,00	27427,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					**2011074,00** **750206,00**	**150627,00** **50856,00**	**1030864,00** **0,00**	**708373,00** **217551,00**	**2936998,00**	
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2476,34	135,14	2476,00	135,00	156,00	2228,00	5080,00	
						2185,24	65,48	2185,00	65,00		376,00		
54	54	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00	
											3173,00		
55	55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	976,56	40,24	1953,00	80,00	203,00	1653,00	3894,00	
						834,62	0,00	1669,00	0,00		288,00		
56	56	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00		5409,00	
											401,00		
57	57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1186045,29	336508,83	4744,00	1346,00	182,00	3790,00	9217,00	
						804142,08	152954,42	3217,00	612,00		683,00		
58	58	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	2123,00		8492,00		8492,00		9171,00	Казахстан
											679,00		
59	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	0,7	242,67	6,34	170,00	5,00	67,00	68,00	257,00	
						140,82	0,84	99,00	1,00		19,00		
60	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	0,7	198,76	4,64	139,00	4,00	78,00	40,00	193,00	
						82,26	0,84	58,00	1,00		14,00		
61	61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1618101,18	709997,04	1942,00	852,00	111,00	1260,00	3458,00	
						815584,14	245021,37	979,00	294,00		256,00		
62	62	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757,00		1514,00		1514,00		1635,00	
											121,00		
63	63	1124-0202-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	16444,46	2322,99	16444,00	2323,00	2197,00	11805,00	30509,00	
						11924,00	0,00	11924,00	0,00		2260,00		
64	64	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1070,86	23,32	1071,00	23,00	58,00	604,00	1809,00	
						989,62	0,00	990,00	0,00		134,00		
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					**83611,00**	**4768,00**	**57724,00**	**21448,00**	**113463,00**	
								21121,00	**973,00**	**0,00**	**8404,00**		
			Раздел 3: Подземный газопровод низкого давления										
65	65	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	54,3	213,15	213,15	11574,00	11574,00		2182,00	14857,00	
						0,00	55,81	0,00	3030,00		1101,00		
66	66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	19,79	3261,20	0,00	64539,00	0,00		46468,00	119888,00	
						3261,20	0,00	64539,00	0,00		8881,00		
67	67	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	17,1	5777,65	256,47	98798,00	4385,00	66177,00	30236,00	139357,00	
						1709,68	76,39	29236,00	1306,00		10323,00		
68	68	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	50,679	47,83	47,83	2424,00	2424,00		550,00	3212,00	
						0,00	15,08	0,00	764,00		238,00		
69	69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,631	1417,18	0,00	7980,00	0,00		5746,00	14824,00	
						1417,18	0,00	7980,00	0,00		1098,00		
70	70	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		33,7	2321,00		78218,00		78218,00		84475,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							6257,00		
71	71	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (лишний грунт)		17,78	263,49	251,11	4685,00	4465,00	10,00	1026,00	6168,00	
				м³ грунта		11,84	68,28	211,00	1214,00		457,00		
72	72	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		933,45	48,00		44806,00				48390,00	
				т·км							3584,00		
73	73	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		17,78	41,90	36,64	745,00	651,00	3,00	211,00	1032,00	
				м³ грунта		5,08	11,43	90,00	203,00		76,00		
74	74	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,079	579651,32	251232,92	45792,00	19848,00		32617,00	84682,00	
				км трубопровода		328418,40	88631,30	25945,00	7002,00		6273,00		
75	75	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм		69,69	1804,00		125721,00		125721,00		135779,00	Казахстан
				м							10058,00		
76	76	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		10,1	1297,00		13100,00		13100,00		14148,00	Казахстан
				м							1048,00		
77	77	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		29,6	2461,09	11,88	72848,00	352,00	17968,00	54092,00	137095,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1842,18	3,71	54529,00	110,00		10155,00		
78	78	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		79	870,62	0,00	68779,00	0,00	1393,00	66038,00	145602,00	
				м газопровода		852,99	0,00	67386,00	0,00		10785,00		
79	79	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		4	1744,54	154,74	6978,00	619,00		6297,00	14337,00	
				шт.		1589,80	0,44	6359,00	2,00		1062,00		
80	80	241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		4	1252,00		5008,00		5008,00		5409,00	Казахстан
				шт.							401,00		
81	81	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		76	8,50	0,88	646,00	67,00		441,00	1174,00	
				м кабели		7,62	0,43	579,00	33,00		87,00		
82	82	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		76	34,00		2584,00		2584,00		2791,00	
				м							207,00		
83	83	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		76	887,54	5,20	67453,00	396,00	5572,00	44355,00	120752,00	
				м		809,02	1,56	61486,00	119,00		8944,00		
84	84	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2		0,07828	179682,00		14066,00		14066,00		15191,00	Казахстан
				км							1125,00		
85	85	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0026	1303529,89	395360,95	3389,00	1028,00	171,00	2628,00	6498,00	
				км трубопровода		842434,56	178737,02	2190,00	465,00		481,00		
86	86	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		2,6	3536,00		9194,00		9194,00		9929,00	
				м							735,00		
87	87	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0005	611754,75	270517,87	306,00	135,00		213,00	561,00	
				км трубопровода		341236,88	90064,88	171,00	45,00		42,00		
88	88	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,505	3894,00		1966,00		1966,00		2123,00	Казахстан
				м							157,00		
89	89	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,00266	579651,32	251232,92	1542,00	669,00		1098,00	2851,00	
				км трубопровода		328418,40	88631,30	874,00	236,00		211,00		
90	90	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		2,6866	1297,00		3485,00		3485,00		3764,00	Казахстан
				м							279,00		
91	91	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		4	1744,54	154,74	6978,00	619,00		6297,00	14337,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1589,80	0,44	6359,00	2,00		1062,00		
92	92	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		2	1887,00		3774,00		3774,00		4076,00	Казахстан
				шт.							302,00		
93	93	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		2	4337,00		8674,00		8674,00		9368,00	
				шт.							694,00		
94	94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,007854	2067806,18	709997,04	16241,00	5576,00	4259,00	8247,00	26447,00	
				т фасонных частей		815584,14	245021,37	6406,00	1924,00		1959,00		
95	95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,039678	1150405,28	9390,47	45646,00	372,00	41290,00	4806,00	54488,00	
				т стальных элементов		100394,53	2248,16	3983,00	89,00		4036,00		
96	96	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,2	6676,23	1552,68	1335,00	310,00	763,00	367,00	1838,00	
				$м^3$ основания		1307,40	667,02	261,00	133,00		136,00		
97	97	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,000178	4023942,58	820205,88	715,00	146,00	543,00	83,00	862,00	
				км трубопровода		147778,56	321514,61	26,00	57,00		64,00		
98	98	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2,666667	1957,00		5219,00		5219,00		5636,00	Казахстан
				шт.							417,00		
99	99	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		5,26	870,62	0,00	4579,00	0,00	93,00	4397,00	9694,00	
				м газопровода		852,99	0,00	4487,00	0,00		718,00		
100	100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,138963	121,33	3,17	260,00	7,00	102,00	105,00	394,00	
				$м^2$		70,41	0,42	151,00	1,00		29,00		
101	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,138963	99,38	2,32	213,00	5,00	120,00	61,00	296,00	
				$м^2$		41,13	0,42	88,00	1,00		22,00		
102	102	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0025	2346563,31	1042292,87	5866,00	2606,00	520,00	3755,00	10391,00	
				км трубопровода		1096122,24	421100,99	2740,00	1053,00		770,00		
103	103	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		2,5	9643,00		24108,00		24108,00		26037,00	
				м							1929,00		
104	104	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,0004	732659,14	345395,82	293,00	138,00		195,00	527,00	
				км трубопровода		387263,32	105337,86	155,00	42,00		39,00		
105	105	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		0,404	8241,00		3329,00		3329,00		3595,00	Казахстан
				м							266,00		
106	106	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,00264	579651,32	251232,92	1530,00	663,00		1090,00	2830,00	
				км трубопровода		328418,40	88631,30	867,00	234,00		210,00		
107	107	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм		2,6664	1804,00		4810,00		4810,00		5195,00	Казахстан
				м							385,00		
108	108	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка из сварном соединении		8	1744,54	154,74	13956,00	1238,00		12595,00	28675,00	
				шт.		1589,80	0,44	12718,00	4,00		2124,00		
109	109	241-208-1807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм		2	5567,00		11134,00		11134,00		12025,00	Казахстан
				шт.							891,00		
110	110	241-210-0614 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм		2	5783,00		11566,00		11566,00		12491,00	Казахстан
				шт.							925,00		
111	111	241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		4	1481,00		5924,00		5924,00		6398,00	Казахстан
				шт.							474,00		
112	112	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,013491	2067806,18	709997,04	27896,00	9578,00	7315,00	14165,00	45426,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		815584,14	245021,37	11003,00	3305,00		3365,00		
113	113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,022938	1150405,28	9390,47	26388,00	216,00	23870,00	2778,00	31499,00	
				т стальных элементов		100394,53	2248,16	2303,00	52,00		2333,00		
114	114	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,2	6676,23	1552,68	1335,00	310,00	763,00	367,00	1838,00	
				$м^2$ основания		1307,40	667,02	261,00	133,00		136,00		
115	115	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,000178	4023942,58	820205,88	715,00	146,00	543,00	83,00	862,00	
				км трубопровода		147778,56	321514,61	26,00	57,00		64,00		
116	116	241-225-0101 РСНБ РК 2022	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"		2	453,00		906,00		906,00		978,00	
				шт.							72,00		
117	117	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2,666667	1957,00		5219,00		5219,00		5636,00	Казахстан
				шт.							417,00		
118	118	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое		5,14	870,62	0,00	4475,00	0,00	91,00	4297,00	9474,00	
				м газопровода		852,99	0,00	4384,00	0,00		702,00		
119	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,63929	121,33	3,17	199,00	6,00	78,00	80,00	301,00	
				$м^2$		70,41	0,42	115,00	1,00		22,00		
120	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,63929	99,38	2,32	163,00	4,00	92,00	47,00	227,00	
				$м^2$		41,13	0,42	67,00	1,00		17,00		
121	121	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		11	17810,72	3333,09	195918,00	36664,00	95551,00	77021,00	294774,00	
				шт.		5791,15	1281,51	63703,00	14097,00		21835,00		
122	122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная(отмостка ковера). Устройство		2,64	26644,55	1666,42	70342,00	4400,00	60492,00	5911,00	82353,00	
				$м^3$		2064,53	395,72	5450,00	1045,00		6100,00		
123	123	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0064	611754,75	270517,87	3915,00	1731,00		2733,00	7180,00	
				км трубопровода		341236,88	90064,88	2184,00	576,00		532,00		
124	124	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм(футляр)		6,464	3894,00		25171,00		25171,00		27185,00	Казахстан
				м							2014,00		
125	125	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,0042	579651,32	251232,92	2435,00	1055,00		1734,00	4502,00	
				км трубопровода		328418,40	88631,30	1379,00	372,00		333,00		
126	126	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм(ложемент)		4,242	1804,00		7653,00		7653,00		8265,00	Казахстан
				м							612,00		
127	127	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1957,00		1957,00		1957,00		2114,00	Казахстан
				шт.							157,00		
128	128	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		1	17810,72	3333,09	17811,00	3334,00	8686,00	7002,00	26798,00	
				шт.		5791,15	1281,51	5791,00	1282,00		1985,00		
129	129	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,0232	659158,22	302203,65	15292,00	7011,00		10427,00	27777,00	
				км трубопровода		356954,57	97043,94	8281,00	2251,00		2058,00		
130	130	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм		23,432	4896,00		114723,00		114723,00		123901,00	Казахстан
				м							9178,00		
131	131	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0152	611754,75	270517,87	9299,00	4112,00		6490,00	17052,00	
				км трубопровода		341236,88	90064,88	5187,00	1369,00		1263,00		
132	132	241-201-0706 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм(ложемент)		15,352	1623,00		24916,00		24916,00		26909,00	Казахстан
				м							1993,00		
133	133	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,00	Казахстан
				шт.							313,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		3	17810,72	3333,09	53432,00	10000,00	26059,00	21006,00	80393,00	
				шт.		5791,16	1281,51	17373,00	3845,00		5955,00		
135	135	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		16	1070,86	23,32	17134,00	373,00	927,00	9659,00	28936,00	
				стык		989,62	0,00	15834,00	0,00		2143,00		
136	136	1339-0201-0726 РСНБ РК 2022	Трубопровод, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку		4	4482,03	59,53	17928,00	238,00	5449,00	7467,00	27427,00	
				снимок		3060,22	0,00	12241,00	0,00		2032,00		
			Итого по разделу 3: Подземный газопровод низкого давления					**581912,00**	**137471,00**	**884239,00**	**507463,00**	**2256523,00**	
								515398,00	**46455,00**	**0,00**	**167148,00**		
			Раздел 4: Надземный газопровод низкого давления										
137	137	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,046	1222141,44	360041,70	56219,00	16562,00	2556,00	44193,00	108445,00	
				км трубопровода		806535,36	163887,79	37101,00	7539,00		8033,00		
138	138	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,54	1186045,29	336508,83	640464,00	181714,00	24513,00	511664,00	1244298,00	
				км трубопровода		804142,08	152954,42	434237,00	82595,00		92170,00		
139	139	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		46	2876,00		132296,00		132296,00		142880,00	Казахстан
				м							10584,00		
140	140	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		534	2123,00		1133682,00		1133682,00		1224377,00	Казахстан
				м							90695,00		
141	141	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		6	926,00		5556,00		5556,00		6000,00	
				м							444,00		
142	142	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0795	1618101,18	709997,04	128639,00	56445,00	7355,00	83475,00	229083,00	
				т фасонных частей		815584,14	245021,37	64839,00	19479,00		16969,00		
143	143	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		10	808,00		8080,00		8080,00		8726,00	
				шт.							646,00		
144	144	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		123	757,00		93111,00		93111,00		100560,00	
				шт.							7449,00		
145	145	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		1	585,00		585,00		585,00		632,00	
				шт.							47,00		
146	146	241-113-0214 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		1	4570,00		4570,00		4570,00		4936,00	
				шт.							366,00		
147	147	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		4	931,00		3724,00		3724,00		4022,00	
				шт.							298,00		
148	148	241-113-0211 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм		1	2639,00		2639,00		2639,00		2850,00	
				шт.							211,00		
149	149	241-113-0208 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм		11	1476,00		16236,00		16236,00		17535,00	
				шт.							1299,00		
150	150	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	4666,44	225,23	4666,00	225,00	295,00	4212,00	9588,00	
				задвижка или клапан		4145,83	109,13	4146,00	109,00		710,00		
151	151	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	60535,00		60535,00		60535,00		65378,00	
				шт.							4843,00		
152	152	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	3289,00		6578,00		6578,00		7104,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							526,00		
153	153	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1483,87 1199,77	60,36 0,00	2968,00 2400,00	121,00 0,00	447,00	2376,00 427,00	5771,00	
154	154	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2476,34 2185,24	135,14 65,48	12382,00 10926,00	675,00 327,00	780,00	11141,00 1882,00	25405,00	
155	155	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	39658,00		198290,00		198290,00	15863,00	214153,00	
156	156	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	976,56 834,62	40,24 0,00	9766,00 8346,00	402,00 0,00	1017,00	8263,00 1442,00	19471,00	
157	157	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2504,00		25040,00		25040,00	2003,00	27043,00	
158	158	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2476,34 2185,24	135,14 65,48	29716,00 26223,00	1622,00 786,00	1872,00	26739,00 4516,00	60971,00	
159	159	242-209-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандзртнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	12617,00		151404,00		151404,00	12112,00	163516,00	
160	160	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1618101,18 815584,14	709997,04 245021,37	3883,00 1957,00	1704,00 588,00	222,00	2520,00 512,00	6915,00	
161	161	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	516,00		3096,00		3096,00	248,00	3344,00	
162	162	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	12	240,00		2880,00		2880,00	230,00	3110,00	
163	163	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	798,85 742,21	17,49 0,00	799,00 742,00	17,00 0,00	39,00	453,00 100,00	1362,00	
164	164	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	1070,86 989,62	23,32 0,00	18205,00 16824,00	396,00 0,00	985,00	10262,00 2277,00	30744,00	
165	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м^2	107	242,67 140,82	6,34 0,84	25966,00 15068,00	679,00 90,00	10220,00	10459,00 2914,00	39339,00	
166	166	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,6	1348,42 1203,27	1,57 0,81	809,00 722,00	0,00 0,00	86,00	578,00 111,00	1498,00	
167	167	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	106,4	832,47 687,32	1,57 0,81	88575,00 73131,00	167,00 86,00	15277,00	58573,00 11772,00	158920,00	
168	168	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1	4281,98 4281,98	0,00 0,00	4282,00 4282,00	0,00 0,00		3083,00 589,00	7954,00	
169	169	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3/бетон В15/. Устройство	м^3	1	36591,93 8058,66	2636,21 637,53	36592,00 8059,00	2637,00 638,00	25897,00	7914,00 3560,00	48066,00	
170	170	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,78679	167291,99 147609,22	8519,00 692,20	298916,00 263747,00	15222,00 1237,00	19947,00	182839,00 38540,00	520295,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	222-515-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1,78679	1065338,00		1903535,00		1903535,00	152283,00	2055818,00	Казахстан
172	172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	0,5	242,67 140,82	6,34 0,84	121,00 70,00	3,00 0,00	48,00	49,00 14,00	184,00	
			Итого по разделу 4: Надземный газопровод низкого давления					**5114805,00** **972820,00**	**278591,00** **113474,00**	**3863393,00** **0,00**	**968793,00** **486685,00**	**6570283,00**	
			Раздел 5: Узел установки ШГРП										
173	173	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	1186045,29 804142,08	336508,83 152954,42	10081,00 6835,00	2860,00 1300,00	386,00	8054,00 1451,00	19586,00	
174	174	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	2,5	463,00		1158,00		1158,00	93,00	1251,00	
175	175	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1801,00		10806,00		10806,00	864,00	11670,00	Казахстан
176	176	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2476,34 2185,24	135,14 65,48	2476,00 2185,00	135,00 65,00	156,00	2228,00 376,00	5080,00	
177	177	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
178	178	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1909,07 1702,17	45,05 21,83	1909,00 1702,00	45,00 22,00	162,00	1707,00 289,00	3905,00	
179	179	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32297,00		32297,00		32297,00	2584,00	34881,00	
180	180	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	976,56 834,62	40,24 0,00	3906,00 3338,00	161,00 0,00	407,00	3305,00 577,00	7788,00	
181	181	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00		10016,00		10016,00	801,00	10817,00	
182	182	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/опоры под задвижки/. Установка	т фасонных частей	0,0015	2067806,18 815584,14	709997,04 245021,37	3102,00 1223,00	1065,00 368,00	813,00	1575,00 374,00	5051,00	
183	183	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	42773,51 22410,75	1395,44 504,43	42774,00 22411,00	1395,00 504,00	18967,00	22457,00 5218,00	70449,00	
184	184	прайс лист	ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК 1000	шт	1	153607,14		153607,00		153607,00		153607,00	
185	185	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1618101,18 815584,14	709997,04 245021,37	1942,00 979,00	852,00 294,00	111,00	1260,00 256,00	3458,00	
186	186	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00		1200,00		1200,00	96,00	1296,00	Казахстан
187	187	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11825,23 1866,98	256,29 98,85	11825,00 1867,00	256,00 99,00	9702,00	1415,00 1059,00	14299,00	
188	188	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2476,34 2185,24	135,14 65,48	7429,00 6556,00	405,00 196,00	468,00	6685,00 1129,00	15243,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	242-209-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	10419,00		10419,00		10419,00	834,00	11253,00	
190	190	242-209-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10536,00		21072,00		21072,00	1686,00	22758,00	
191	191	1124-0206-0101 РСНБ РК 2022	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	14446,25 7474,74	5464,53 1867,68	14446,00 7475,00	5465,00 1868,00	1507,00	9249,00 1896,00	25591,00	
192	192	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	4577,56 684,06	0,00 0,00	4578,00 684,00	0,00 0,00	3894,00	670,00 420,00	5668,00	
193	193	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	1,04	242,67 140,82	6,34 0,84	252,00 146,00	7,00 1,00	99,00	102,00 28,00	382,00	
194	194	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,04	832,47 687,32	1,57 0,81	866,00 715,00	2,00 1,00	149,00	573,00 115,00	1554,00	
195	195	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,5	4281,98 4281,98	0,00 0,00	23551,00 23551,00	0,00 0,00		16957,00 3241,00	43749,00	
196	196	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,0765	1417,18 1417,18	0,00 0,00	7194,00 7194,00	0,00 0,00		5180,00 990,00	13364,00	
197	197	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,08	2563,47 455,63	28,51 4,37	7895,00 1403,00	87,00 13,00	6404,00	1318,00 737,00	9950,00	
198	198	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	3,9	2153,84 88,33	179,28 60,32	8400,00 344,00	699,00 235,00	7356,00	626,00 722,00	9748,00	
199	199	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10см) к нормам 1127-0602-0706	м² основания	3,9	453,05 1,02	13,05 5,19	1767,00 4,00	51,00 20,00	1712,00	26,00 143,00	1936,00	
200	200	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³/бетон В15/. Устройство	м³	3,17	36591,93 8058,66	2636,21 637,53	115996,00 25546,00	8357,00 2021,00	82094,00	25086,00 11287,00	152369,00	
201	201	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка	м оград	13	5024,03 3202,31	1611,02 662,44	65312,00 41630,00	20944,00 8612,00	2739,00	59285,00 9968,00	134565,00	
202	202	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	19184,77 17795,32	165,60 66,26	19185,00 17795,00	165,00 66,00	1224,00	21077,00 3221,00	43483,00	
203	203	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09793	1018274,00		99720,00		99720,00	7978,00	107698,00	Казахстан
204	204	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,27216	985799,00		268295,00		268295,00	21464,00	289759,00	Казахстан
205	205	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м²	31,89	1730,00		55170,00		55170,00	4414,00	59584,00	
206	206	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00	84,00	1138,00	
207	207	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки из планок ГОСТ 5087-80	пара	1	3218,00		3218,00		3218,00	257,00	3475,00	
208	208	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0029	815663,74	16172,38	2365,00	47,00	1159,00	1376,00	4040,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		399697,20	2335,47	1159,00	7,00		299,00		
209	209	241-117-0414 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	шт.	5	938,00		4690,00		4690,00	375,00	5065,00	
210	210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз металлоконструкций стоек и панелей	м²	4,272202	121,33 70,41	3,17 0,42	518,00 301,00	14,00 2,00	204,00	209,00 58,00	785,00	
211	211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза сетчатого заполнения	м²	61,1	242,67 140,82	6,34 0,84	14827,00 8604,00	387,00 51,00	5836,00	5973,00 1664,00	22464,00	
212	212	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	м²	28,814955	475,75 52,92	5,50 1,26	13709,00 1525,00	158,00 36,00	12025,00	1077,00 1183,00	15969,00	
213	213	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,35	2717,67 2717,67	0,00 0,00	9104,00 9104,00	0,00 0,00		6555,00 1253,00	16912,00	
214	214	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,35	872,49 872,49	0,00 0,00	2923,00 2923,00	0,00 0,00		2104,00 402,00	5429,00	
215	215	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	175,875	48,00		8442,00			675,00	9117,00	
216	216	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа из отвала	м³ грунта	3,35	41,90 5,08	36,64 11,43	140,00 17,00	122,00 38,00	1,00	40,00 14,00	194,00	
217	217	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное (ПГС). Устройство	м² основания	6,45	6798,99 1424,74	2700,45 1212,69	43853,00 9190,00	17418,00 7822,00	17246,00	15821,00 4774,00	64448,00	
218	218	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	3,5	2153,84 88,33	179,28 60,32	7538,00 309,00	627,00 211,00	6602,00	562,00 648,00	8748,00	
219	219	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10см) к нормам 1127-0602-0706	м² основания	3,5	453,05 1,02	13,05 5,19	1586,00 4,00	46,00 18,00	1536,00	23,00 129,00	1738,00	
220	220	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,66	28222,67 3270,97	2559,32 637,34	18627,00 2159,00	1690,00 421,00	14779,00	2347,00 1678,00	22652,00	
221	221	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02526	331233,00		8367,00		8367,00	669,00	9036,00	
222	222	1127-0602-0308 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	20	1940,30 36,76	246,62 38,70	38806,00 735,00	4932,00 774,00	33138,00	1630,00 3235,00	43671,00	
223	223	1127-0602-0408 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308(до толщ.7,5см)	м² покрытия	20	1455,60 22,60	0,15 0,00	29112,00 452,00	3,00 0,00	28657,00	488,00 2368,00	31968,00	
			Итого по разделу 5: Узел установки ШГРП					**1267183,00**	**68395,00**	**826673,00**	**227040,00**	**1601472,00**	
								210065,00	**25065,00**	**153607,00**	**107249,00**		
			ИТОГО по акту					**10058585,00**	**639852,00**	**6662893,00**	**2433117,00**	**13478739,00**	
								2469610,00	**236823,00**	**153607,00**	**987037,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**153607,00**			
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,80**			**106601,06**					
			Итого с временными									**13431733,06**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	**%**	**0,614561**			**82546,19**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13514279,25**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**270285,58**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13784564,83**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**14873545,45**	
			НДС			**12 %**		**1784825**					
			Итого с НДС									**16658370,91**	
			Тендерная скидка			*5%*		*832919*					
			Итого со скидкой									**15825452,36**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела жилищного строительства

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

Отдел сметной работы

Технадзор ТОО " Мунай "

Мадиханов А.Е.

Сметный отдел Архитектора

Авторский надзор "ГрадСервис"

Куванов Б.Б.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Kaz Intel Group"

Накишов Т.М.