Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21**	**210840029664**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/09 от 03.06.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
148	**18.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	454 003 766,00	454 003 766,00	48 643 260,64
				Итого	1	x	454 003 766,00	48 643 260,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/09	03.06.2025 г.				

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 378 727 328,26	2 378 727 328,26	0,00	7 957 515 529,68	8 411 519 295,68		454 003 766,00	454 003 766,00

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"**

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь месяц 2025г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Сумма
94	06-01-91	Наружные сети водоснабжения.ул. №24	208 662 064
95	06-01-92	Наружные сети водоснабжения.ул. №26	158 520 699
96	06-01-93	Наружные сети водоснабжения (доп работы по закольцовке улиц)	55 626 838
97	06-01-94	Наружные сети водоснабжения.(подвод к потребителям неучтенных ПСД)	31 194 165
		ВСЕГО ПО АКТУ	**454 003 766**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" _____ **Абылаев С.М.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №94
за ноябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.ул. №24. Локальная смета №06-01-91

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 157)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3 329	164	164	545956	545956	--	--	545956
						--	42	--	139818		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	3 329	164	164	545956	545956	--	--	545956
						--	42	--	139818		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	5 025	456	456	2291400	2291400	--	--	2291400
						--	99	--	497475		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	10 409	485	485	5048365	5048365	--	--	5048365
						--	106	--	1103354		--	
5	5	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	273	11 066	--	3021018	--	--	--	3021018
						11 066	--	3021018	--		--	

6	6	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	566	14 905	--	8436230	--	--	--	8436230
						14 905	--	8436230	--		--	
7	7	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	164	13 279	--	2177756	--	--	--	2177756
						13 279	--	2177756	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	339	17 886	--	6063354	--	--	--	6063354
						17 886	--	6063354	--		--	
9	9	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	1 342	456	456	611952	611952	--	--	611952
						--	99	--	132858		--	
10	10	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	392 558,4	39	--	15309778	--		--	15309778
						--	--	--	--		--	
11	11	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	13 797	456	456	6291432	6291432	--	--	6291432
						--	99	--	1365903		--	
12	12	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	322 849,8	39	--	12591142	--		--	12591142
						--	--	--	--		--	
13	13	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	13 452	113	113	1520076	1520076	--	--	1520076
						--	29	--	390108		--	
14	14	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	345	4 539	--	1565955	--	--	--	1565955
						4 539	--	1565955	--		--	
15	15	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	2 544	100	100	254400	254400	--	--	254400
						--	26	--	66144		--	
16	16	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	65	4 132	--	268580	--	--	--	268580

17	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	2 747,277	4 132	--	268580	--		--	
						4 180	--	11483618	--	11483618	--	11483618
18	18	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	15 996	--	--	--	--		--	
						710	268	11357160	4286928	--	--	11357160
						442	88	7070232	1407648		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				89384128	21396465	11483618	--	89384128
		Стоимость общестроительных работ		тенге				28603125	5243126	--	--	
		Всего заработная плата		тенге				89384128				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					33846251			
		Транспортные расходы		тенге				11483618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27900920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89384128				
			Сметная заработная плата	тенге								7647
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге					33846251			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89384128				
			Сметная заработная плата	тенге								7647
									33846251			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1										
19	19	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	536	10 500	489	5628000	262104	2464528	--	5628000
						5 413	118	2901368	63248		--	
20	20	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,077	6 203 923	2 000 342	477702	154026	29636	--	477702
						3 818 707	574 640	294040	44247		--	
21	21	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	77,308	34 475	--	2665193	--	2665193	--	2665193
						--	--	--	--		--	
22	22	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,994	1 609 624	529 479	1599966	526302	--	--	1599966
						1 080 145	138 828	1073664	137995		--	
23	23	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	77	6 412	22	493724	1694	43043	--	493724
						5 831	6	448987	462		--	
24	24	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 081,71	2 466	--	2667497	--	2667497	--	2667497
						--	--	--	--		--	
25	25	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км трубопровода	0,019	10 440 925	3 503 318	198378	66563	8442	--	198378
						6 493 318	972 571	123373	18479		--	

26	26	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	19,076	62 631	--	1194749	--	1194749	--	1194749
						--	--	--	--		--	
27	27	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км трубопровода	0,8219	5 151 038	3 422 125	4233638	2812645	--	--	4233638
						1 728 913	888 565	1420994	730312		--	
28	28	6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м трубы, уложенной в футляре	19	7 812	37	148428	703	28652	--	148428
						6 267	10	119073	190		--	
29	29	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	849,309	20 891	--	17742914	--	17742914	--	17742914
						--	--	--	--		--	
30	30	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	31 382	2 867	188292	17202	49590	--	188292
						20 250	68	121500	408		--	
31	31	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	51 176	4 676	102352	9352	26956	--	102352
						33 022	111	66044	222		--	
32	32	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,071	309 438	--	331408	--	12462	--	331408
						297 802	--	318946	--		--	
33	33	6121-0301-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300/315/ мм	км	0,8409	522 393	--	439280	--	88689	--	439280
						416 923	--	350591	--		--	
34	34	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 071	425	2	455175	2142	8568	--	455175
						415	--	444465	--		--	
35	35	6114-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400/315/ мм	м трубопровода	840,9	548	2	460813	1682	110157	--	460813
						415	--	348974	--		--	
36	36	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,077	6 003 377	1 881 802	462260	144899	280318	--	462260
						481 083	567 716	37043	43714		--	
37	37	6121-0201-0830 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,019	9 465 586	2 922 375	179846	55525	111613	--	179846
						668 833	783 213	12708	14881		--	

38	38	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	10 699	301	192582	5418	32868	--	192582
						8 572	101	154296	1818		--	
39	39	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	18	194 318	--	3497724	--	3497724	--	3497724
						--	--	--	--		--	
40	40	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	задвижка или клапан	1	28 286	5 522	28286	5522	3108	--	28286
						19 656	1 571	19656	1571		--	
41	41	242-101-1108 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200/AVK/	шт.	1	505 955	--	505955	--	505955	--	505955
						--	--	--	--		--	
42	42	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	задвижка или клапан	6	57 146	18 770	342876	112620	25032	--	342876
						34 204	5 344	205224	32064		--	
43	43	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300/AVK/	шт.	6	513 715	--	3082290	--		--	3082290
						--	--	--	--	3082290	--	
44	44	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	18	15 244	--	274392	--	274392	--	274392
						--	--	--	--		--	
45	45	242-108-0103 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	1	20 205	--	20205	--	20205	--	20205
						--	--	--	--		--	
46	46	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	6	53 632	--	321792	--	321792	--	321792
						--	--	--	--		--	
47	47	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	14 294	611	128646	5499	28431	--	128646
						10 524	197	94716	1773		--	
48	48	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	9	84 711	--	762399	--	762399	--	762399
						--	--	--	--		--	
49	49	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	9	2 793	--	25137	--	25137	--	25137
						--	--	--	--		--	
50	50	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	36	742	3	26712	108	--	--	26712
						739	1	26604	36		--	

51	51	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,468	1 251	--	585	--	585	--	585
						--	--	--	--		--	
52	52	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	1,2937	264 209	10 542	341807	13639	13222	--	341807
						243 446	3 533	314946	4571		--	
53	53	241-509-0227 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	389 060	--	389060	--	389060	--	389060
						--	--	--	--		--	
54	54	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300х200 /300х100/	шт.	1	304 159	--	304159	--	304159	--	304159
						--	--	--	--		--	
55	55	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 /100х100/ мм	шт.	3	204 015	--	612045	--	612045	--	612045
						--	--	--	--		--	
56	56	241-506-0207 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	1	283 365	--	283365	--	283365	--	283365
						--	--	--	--		--	
57	57	241-506-0201 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	74 719	--	74719	--	74719	--	74719
						--	--	--	--		--	
58	58	241-506-0207 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150/300х200/ мм	шт.	1	283 365	--	283365	--	283365	--	283365
						--	--	--	--		--	
59	59	241-515-0205 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	5	195 728	--	978640	--	978640	--	978640
						--	--	--	--		--	
60	60	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151 884	--	607536	--	607536	--	607536
						--	--	--	--		--	
61	61	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	4	347 478	--	1389912	--	1389912	--	1389912
						--	--	--	--		--	
62	62	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 /100х100/ мм	шт.	2	153 768	--	307536	--	307536	--	307536
						--	--	--	--		--	
63	63	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787	--	5574	--	5574	--	5574
						--	--	--	--		--	
64	64	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	27	4 366	--	117882	--	117882	--	117882
						--	--	--	--		--	

65	65	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	27	1 578	--	42606	--	42606	--	42606
						--	--	--	--		--	
66	66	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	27	529	--	14283	--	14283	--	14283
						--	--	--	--		--	
67	67	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	10 443	--	10443	--	10443	--	10443
						--	--	--	--		--	
68	68	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	8 406	--	8406	--	8406	--	8406
						--	--	--	--		--	
69	69	241-229-0204 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 225	шт.	1	2 232	--	2232	--	2232	--	2232
						--	--	--	--		--	
70	70	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	22	17 905	--	393910	--	393910	--	393910
						--	--	--	--		--	
71	71	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	22	18 737	--	412214	--	412214	--	412214
						--	--	--	--		--	
72	72	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	22	3 348	--	73656	--	73656	--	73656
						--	--	--	--		--	
73	73	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,06138	1 234 313	4 432	75762	272	--	--	75762
						1 229 881	1 428	75490	88		--	
74	74	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904
						--	--	--	--		--	
75	75	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	21	74 631	--	1567251	--	1567251	--	1567251
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/17шт/							
76	76	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,655	140 161	30 228	4436796	956868	585205	--	4436796
						91 446	9 523	2894723	301451		--	
77	77	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	43 426	--	738242	--	738242	--	738242
						--	--	--	--		--	

78	78	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	30 057	--	510969	--	510969	--	510969
						--	--	--	--		--	
79	79	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	7 087	--	163001	--	163001	--	163001
						--	--	--	--		--	
80	80	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	13 070	--	222190	--	222190	--	222190
						--	--	--	--		--	
81	81	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	18 066	--	307122	--	307122	--	307122
						--	--	--	--		--	
82	82	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	34 112	--	1159808	--	1159808	--	1159808
						--	--	--	--		--	
83	83	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	30 815	--	523855	--	523855	--	523855
						--	--	--	--		--	
84	84	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	17	31 145	--	529465	--	529465	--	529465
						--	--	--	--		--	
85	85	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	184	785	--	144440	--	144440	--	144440
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/3шт/							
86	86	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,51	140 161	30 228	1192770	257241	157324	--	1192770
						91 446	9 523	778205	81041		--	
87	87	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	68 415	--	205245	--	205245	--	205245
						--	--	--	--		--	
88	88	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	55 789	--	167367	--	167367	--	167367
						--	--	--	--		--	
89	89	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	52 390	--	314340	--	314340	--	314340
						--	--	--	--		--	
90	90	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	42 397	--	127191	--	127191	--	127191
						--	--	--	--		--	
91	91	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	18 066	--	54198	--	54198	--	54198
						--	--	--	--		--	

92	92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 070	--	39210	--	39210	--	39210
						--	--	--	--		--	
93	93	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609
						--	--	--	--		--	
94	94	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	--	93435	--	93435	--	93435
						--	--	--	--		--	
95	95	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	39	785	--	30615	--	30615	--	30615
						--	--	--	--		--	
				Камера водопроводная /1шт/								
96	96	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/	$м^2$	10	9 158	936	91580	9360	56180	--	91580
						2 604	244	26040	2440		--	
97	97	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	30 903	2 981	30903	2981	21532	--	30903
						6 390	610	6390	610		--	
98	98	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (Бетон В20 F100 W6 с/е). Устройство	$м^3$	11,9	80 794	9 300	961449	110670	343982	--	961449
						42 588	2 788	506797	33177		--	
99	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /ф14мм/	т	1,12934	287 932	--	325173	--	325173	--	325173
						--	--	--	--		--	
100	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф8-10мм/	т	0,0476	307 375	--	14631	--	14631	--	14631
						--	--	--	--		--	
101	101	235-301-0108 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций /Пенетрон Адмикс/	кг	47,6	1 851	--	88108	--	88108	--	88108
						--	--	--	--		--	
102	102	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	10,6	5 202	178	55141	1887	33188	--	55141
						1 893	57	20066	604		--	
103	103	261-105-0656 РСНБ РК 2022	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций /Пенебар/	м	10,6	2 518	--	26691	--	26691	--	26691
						--	--	--	--		--	

104	104	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,211	2 317	20	14391	124	--	--	14391
						2 297	5	14267	31		--	
105	105	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	10,6	2 185	--	23161	--	23161	--	23161
						--	--	--	--		--	
106	106	6104-0902-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка плит покрытия	шт.	2	27 526	3 839	55052	7678	23696	--	55052
						11 839	1 074	23678	2148		--	
107	107	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	60 272	--	120544	--	120544	--	120544
						--	--	--	--		--	
108	108	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,4	53 073	22 138	21229	8856	333	--	21229
						30 100	6 674	12040	2670		--	
109	109	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132
						--	--	--	--		--	
110	110	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 070	--	26140	--	26140	--	26140
						--	--	--	--		--	
111	111	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 087	--	14174	--	14174	--	14174
						--	--	--	--		--	
112	112	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	2	10 602	1 401	21204	2802	2580	--	21204
						7 911	444	15822	888		--	
113	113	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	--	38698	--	38698	--	38698
						--	--	--	--		--	
114	114	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,039144	297 241	74 467	11635	2915	1319	--	11635
						189 061	21 176	7401	829		--	
115	115	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,039144	1 133 576	--	44373	--	44373	--	44373
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				70229740	5559299	48310021	--	70229740
								13278131	1521968	3082290	--	
			Стоимость оборудования	тенге				3082290				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3082290				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				67120738				
			Материалы	тенге				4590659				
			Всего заработная плата	тенге					14773459			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				43719367				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				67120738				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2799
			Сметная заработная плата	тенге					14773459			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				26712				
		Всего заработная плата		тенге					26640			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				26712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					26640			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				70229740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2803
			Сметная заработная плата	тенге					14800099			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**159613868**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				41881256				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26955764			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6765094			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						59793644		
			- Перевозка грузов	тенге				27900920				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3082290		
			ИТОГО:			156 531 578	3 082 290		159 613 868			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			11 739 868			11 739 868			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			504 814			504 814			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			168 776 261	3 082 290	0	171 858 551			
			Сметная прибыль 5%			8 438 813			8 438 813			
			Непредвиденные работы и затраты 5%			8 438 813	154 115	0	8 592 928			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			185 653 887	3 236 405	0	188 890 291			
			Итого с учетом тендерной скидки			183 113 299	3 192 116	0	186 305 415			
			НДС 12%					22 356 650	22 356 650			
			ИТОГО по акту			183 113 299	3 192 116	22 356 650	208 662 064			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №95
за ноябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.ул. №26. Локальная смета №06-01-92

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 171	164	164	356044	356044	--	--	356044
						--	42	--	91182		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	2 171	164	164	356044	356044	--	--	356044
						--	42	--	91182		--	
3	3	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	10 121	485	485	4908685	4908685	--	--	4908685
						--	106	--	1072826		--	
4	4	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	550	14 905	--	8197750	--	--	--	8197750
						14 905	--	8197750	--		--	
5	5	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	330	17 886	--	5902380	--	--	--	5902380
						17 886	--	5902380	--		--	

6	6	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	880	456	456	401280	401280	--	--	401280
						--	99	--	87120		--	
7	7	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	257 423,4	39	--	10039513	--		--	10039513
						--	--	--	--		--	
8	8	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	8 476	456	456	3865056	3865056	--	--	3865056
						--	99	--	839124		--	
9	9	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	198 338,4	39	--	7735198	--		--	7735198
						--	--	--	--		--	
10	10	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	8 264	113	113	933832	933832	--	--	933832
						--	29	--	239656		--	
11	11	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	212	4 539	--	962268	--	--	--	962268
						4 539	--	962268	--		--	
12	12	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	2 007	100	100	200700	200700	--	--	200700
						--	26	--	52182		--	
13	13	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	51	4 132	--	210732	--	--	--	210732
						4 132	--	210732	--		--	
14	14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	2 167,074	4 180	--	9058369	--	9058369	--	9058369
						--	--	--	--		--	
15	15	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	10 271	710	268	7292410	2752628	--	--	7292410
						442	88	4539782	903848		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				60420261	13774269	9058369	--	60420261
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19812912	3377120	--	--	
			Всего заработная плата	тенге				60420261				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					23190032			
			Транспортные расходы	тенге				9058369				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				17774710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60420261				
												5201

			Сметная заработная плата	тенге					23190032				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				60420261					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5201
			Сметная заработная плата	тенге					23190032				
РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1													
16	16	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	351	10 500	489	3685500	171639	1613898	--	3685500
						5 413	118	1899963	41418		--	
17	17	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км трубопровода	1,2442	5 151 038	3 422 125	6408921	4257808	--	--	6408921
						1 728 913	888 565	2151114	1105553		--	
18	18	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	1 256,642	20 891	--	26252508	--	26252508	--	26252508
						--	--	--	--		--	
19	19	6121-0301-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300/315/ мм	км	1,2442	522 393	--	649961	--	131225	--	649961
						416 923	--	518736	--		--	
20	20	6114-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400/315/ мм	м трубопровода	1 244,2	548	2	681822	2488	162991	--	681822
						415	--	516343	--		--	
21	21	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	10 699	301	53495	1505	9130	--	53495
						8 572	101	42860	505		--	
22	22	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	5	194 318	--	971590	--	971590	--	971590
						--	--	--	--		--	
23	23	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	задвижка или клапан	6	57 146	18 770	342876	112620	25032	--	342876
						34 204	5 344	205224	32064		--	
24	24	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300/AVK/	шт.	6	513 715	--	3082290	--		--	3082290
						--	--	--	--	3082290	--	
25	25	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	5	15 244	--	76220	--	76220	--	76220
						--	--	--	--		--	
26	26	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	6	53 632	--	321792	--	321792	--	321792
						--	--	--	--		--	

27	27	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	14 294	611	128646	5499	28431	--	128646
						10 524	197	94716	1773		--	
28	28	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	9	84 711	--	762399	--	762399	--	762399
						--	--	--	--		--	
29	29	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	9	2 793	--	25137	--	25137	--	25137
						--	--	--	--		--	
30	30	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	36	742	3	26712	108	--	--	26712
						739	1	26604	36		--	
31	31	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,468	1 251	--	585	--	585	--	585
						--	--	--	--		--	
32	32	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	1,2653	264 209	10 542	334304	13338	12934	--	334304
						243 446	3 533	308032	4470		--	
33	33	241-509-0227 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	389 060	--	389060	--	389060	--	389060
						--	--	--	--		--	
34	34	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300х200 /300х100/	шт.	1	304 159	--	304159	--	304159	--	304159
						--	--	--	--		--	
35	35	241-515-0205 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	9	195 728	--	1761552	--	1761552	--	1761552
						--	--	--	--		--	
36	36	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	4	347 478	--	1389912	--	1389912	--	1389912
						--	--	--	--		--	
37	37	241-505-0314 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 /300х300/ мм	шт.	1	404 306	--	404306	--	404306	--	404306
						--	--	--	--		--	
38	38	241-117-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм	шт.	2	30 618	--	61236	--	61236	--	61236
						--	--	--	--		--	
39	39	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787	--	5574	--	5574	--	5574
						--	--	--	--		--	
40	40	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732
						--	--	--	--		--	
41	41	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3156
						--	--	--	--		--	

42	42	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	2	529	--	1058	--	1058	--	1058
						--	--	--	--		--	
43	43	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	33	17 905	--	590865	--	590865	--	590865
						--	--	--	--		--	
44	44	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	33	18 737	--	618321	--	618321	--	618321
						--	--	--	--		--	
45	45	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	33	3 348	--	110484	--	110484	--	110484
						--	--	--	--		--	
46	46	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,09369	1 234 313	4 432	115643	415	--	--	115643
						1 229 881	1 428	115228	134		--	
47	47	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	2	5 976	--	11952	--	11952	--	11952
						--	--	--	--		--	
48	48	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	33	74 631	--	2462823	--	2462823	--	2462823
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/13шт/									
49	49	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,115	140 161	30 228	3379983	728948	445815	--	3379983
						91 446	9 523	2205220	229647		--	
50	50	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	43 426	--	564538	--	564538	--	564538
						--	--	--	--		--	
51	51	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	30 057	--	390741	--	390741	--	390741
						--	--	--	--		--	
52	52	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	7 087	--	92131	--	92131	--	92131
						--	--	--	--		--	
53	53	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	13 070	--	169910	--	169910	--	169910
						--	--	--	--		--	
54	54	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	18 066	--	234858	--	234858	--	234858
						--	--	--	--		--	

55	55	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	34 112	--	886912	--	886912	--	886912
						--	--	--	--		--	
56	56	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	30 815	--	400595	--	400595	--	400595
						--	--	--	--		--	
57	57	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	13	31 145	--	404885	--	404885	--	404885
						--	--	--	--		--	
58	58	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	156	785	--	122460	--	122460	--	122460
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=2000мм/3шт/								
59	59	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,43	140 161	30 228	1181557	254822	155845	--	1181557
						91 446	9 523	770890	80279		--	
60	60	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	68 415	--	205245	--	205245	--	205245
						--	--	--	--		--	
61	61	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	55 789	--	167367	--	167367	--	167367
						--	--	--	--		--	
62	62	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	52 390	--	314340	--	314340	--	314340
						--	--	--	--		--	
63	63	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	42 397	--	127191	--	127191	--	127191
						--	--	--	--		--	
64	64	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	18 066	--	54198	--	54198	--	54198
						--	--	--	--		--	
65	65	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 070	--	39210	--	39210	--	39210
						--	--	--	--		--	
66	66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 087	--	21261	--	21261	--	21261
						--	--	--	--		--	
67	67	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	--	93435	--	93435	--	93435
						--	--	--	--		--	
68	68	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	37	785	--	29045	--	29045	--	29045
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				60923453	5549190	43437044	--	60923453
								8854930	1495879	3082290	--	
			Стоимость оборудования	тенге				3082290				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3082290				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				57814451				
			Материалы	тенге				2585299				
			Всего заработная плата	тенге					10324169			

		Стоимость материалов и конструкций	тенге				40851743			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				57814451			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1994
		Сметная заработная плата	тенге					10324169		
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				26712			
		Всего заработная плата	тенге					26640		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				26712			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата	тенге					26640		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				60923453			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1998
		Сметная заработная плата	тенге					10350809		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							121343714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				28667842			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19323459		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4872999		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						52495411	
		- Перевозка грузов	тенге				17774711			
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3082290	
		ИТОГО:		118 261 424	3 082 290			121 343 714		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		8 869 607				8 869 607		
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		381 393				381 393		
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		127 512 424	3 082 290	0		130 594 714		
		Сметная прибыль 5%		6 375 621				6 375 621		
		Непредвиденные работы и затраты 5%		6 375 621	154 115	0		6 529 736		
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		140 263 666	3 236 405	0		143 500 071		
		Итого с учетом тендерной скидки		138 344 223	3 192 116	0		141 536 338		
		НДС 12%				16 984 361		16 984 361		
		ИТОГО по акту		138 344 223	3 192 116	16 984 361		158 520 699		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №96

за ноябрь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения (доп работы по закольцовке улиц). Локальная смета №06-01-93

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Участок от В1 (ул. Сатпаева) до В2 (ул. №20)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	218	164	164	35752	35752	--	--	35752
						--	42	--	9156		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	218	164	164	35752	35752	--	--	35752
						--	42	--	9156		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	509	456	456	232104	232104	--	--	232104
						--	99	--	50391		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	489	485	485	237165	237165	--	--	237165
						--	106	--	51834		--	

5	5	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	28	11 066	--	309848	--	--	--	309848
						11 066	--	309848	--		--	
6	6	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	27	14 905	--	402435	--	--	--	402435
						14 905	--	402435	--		--	
7	7	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	17	13 279	--	225743	--	--	--	225743
						13 279	--	225743	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	16	17 886	--	286176	--	--	--	286176
						17 886	--	286176	--		--	
9	9	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	88	456	456	40128	40128	--	--	40128
						--	99	--	8712		--	
10	10	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	25 412,4	39	--	991084	--		--	991084
						--	--	--	--		--	
11	11	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	899	456	456	409944	409944	--	--	409944
						--	99	--	89001		--	
12	12	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	21 036,6	39	--	820427	--		--	820427
						--	--	--	--		--	
13	13	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	876	113	113	98988	98988	--	--	98988
						--	29	--	25404		--	
14	14	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	22	4 539	--	99858	--	--	--	99858
						4 539	--	99858	--		--	
15	15	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	139	100	100	13900	13900	--	--	13900

						--	26	--	3614		--	
16	16	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	4	4 132	--	16528	--	--	--	16528
						4 132	--	16528	--		--	
17	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	150,579	4 180	--	629420	--	629420	--	629420
						--	--	--	--		--	
18	18	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1 015	710	268	720650	272020	--	--	720650
						442	88	448630	89320		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
19	19	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	20	10 500	489	210000	9780	91960	--	210000
						5 413	118	108260	2360		--	
20	20	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,125	1 609 624	529 479	201203	66185	--	--	201203
						1 080 145	138 828	135018	17354		--	
21	21	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,25	2 466	--	311332	--	311332	--	311332
						--	--	--	--		--	
22	22	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125	309 438	--	38680	--	1455	--	38680
						297 802	--	37225	--		--	
23	23	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	425	2	53125	250	1000	--	53125
						415	--	51875	--		--	
24	24	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398
						8 572	101	17144	202		--	
25	25	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636
						--	--	--	--		--	
26	26	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	задвижка или клапан	1	57 146	18 770	57146	18770	4172	--	57146
						34 204	5 344	34204	5344		--	
27	27	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300/AVK/	шт.	1	513 715	--	513715	--		--	513715
						--	--	--	--	513715	--	

28	28	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	
29	29	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	1	53 632	--	53632	--	53632	--	53632
						--	--	--	--		--	
30	30	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,089	264 209	10 542	23515	938	910	--	23515
						243 446	3 533	21667	314		--	
31	31	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478
						--	--	--	--		--	
32	32	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 /100х100/ мм	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768
						--	--	--	--		--	
33	33	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	4	4 366	--	17464	--	17464	--	17464
						--	--	--	--		--	
34	34	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
35	35	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
36	36	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
37	37	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
38	38	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
39	39	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00818	1 234 313	4 432	10097	37	--	--	10097
						1 229 881	1 428	10060	12		--	
40	40	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904
						--	--	--	--		--	
41	41	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/1шт/									

42	42	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,855	140 161 91 446	30 228 9 523	259999 169632	56073 17665	34294	-- --	259999
43	43	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426 --	-- --	43426 --	-- --	43426	-- --	43426
44	44	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057 --	-- --	30057 --	-- --	30057	-- --	30057
45	45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087 --	-- --	7087 --	-- --	7087	-- --	7087
46	46	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070 --	-- --	13070 --	-- --	13070	-- --	13070
47	47	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066 --	-- --	18066 --	-- --	18066	-- --	18066
48	48	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 112 --	-- --	68224 --	-- --	68224	-- --	68224
49	49	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815 --	-- --	30815 --	-- --	30815	-- --	30815
50	50	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145 --	-- --	31145 --	-- --	31145	-- --	31145
51	51	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785 --	-- --	7850 --	-- --	7850	-- --	7850
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
52	52	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	140 161 91 446	30 228 9 523	393852 256963	84941 26760	51948	-- --	393852
53	53	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 415 --	-- --	68415 --	-- --	68415	-- --	68415

54	54	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
55	55	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--	104780
						--	--	--	--		--	
56	56	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
57	57	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
58	58	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
59	59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	
60	60	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
61	61	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	--	7850	--	7850	--	7850
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9551343	1613329	2981522	--	9551343
			Стоимость оборудования	тенге				2631266	406599	513715	--	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				513715				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				513715				
			Материалы	тенге				9037628				
			Всего заработная плата	тенге				189390				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3037865			
			Транспортные расходы	тенге				2792131				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1811511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9037628				
			Сметная заработная плата	тенге								650
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9551343	3037865			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
			Сметная заработная плата	тенге					3037865			

РАЗДЕЛ 2. ул. №11 (ПГ929-В930, В941-В718)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

62	62	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	195	164	164	31980	31980	--	--	31980
						--	42	--	8190		--	
63	63	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	195	164	164	31980	31980	--	--	31980
						--	42	--	8190		--	

64	64	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	861	456	456	392616	392616	--	--	392616
						--	99	--	85239		--	
65	65	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	47	11 066	--	520102	--	--	--	520102
						11 066	--	520102	--		--	
66	66	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	28	13 279	--	371812	--	--	--	371812
						13 279	--	371812	--		--	
67	67	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	75	456	456	34200	34200	--	--	34200
						--	99	--	7425		--	
68	68	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	21 902,4	39	--	854194	--		--	854194
						--	--	--	--		--	
69	69	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	757	456	456	345192	345192	--	--	345192
						--	99	--	74943		--	
70	70	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	17 713,8	39	--	690838	--		--	690838
						--	--	--	--		--	
71	71	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	738	113	113	83394	83394	--	--	83394
						--	29	--	21402		--	
72	72	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	19	4 539	--	86241	--	--	--	86241
						4 539	--	86241	--		--	
73	73	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	124	100	100	12400	12400	--	--	12400
						--	26	--	3224		--	
74	74	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	3	4 132	--	12396	--	--	--	12396

						4 132	--	12396	--		--	
75	75	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	133,731	4 180	--	558996	--	558996	--	558996
						--	--	--	--		--	
76	76	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	862	710	268	612020	231016	--	--	612020
						442	88	381004	75856		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
77	77	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	31	10 500	489	325500	15159	142538	--	325500
						5 413	118	167803	3658		--	
78	78	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,112	1 609 624	529 479	180278	59302	--	--	180278
						1 080 145	138 828	120976	15549		--	
79	79	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	113,12	2 466	--	278954	--	278954	--	278954
						--	--	--	--		--	
80	80	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,112	309 438	--	34657	--	1303	--	34657
						297 802	--	33354	--		--	
81	81	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	112	425	2	47600	224	896	--	47600
						415	--	46480	--		--	
82	82	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699
						8 572	101	8572	101		--	
83	83	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318
						--	--	--	--		--	
84	84	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	
85	85	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,029	264 209	10 542	7662	305	297	--	7662
						243 446	3 533	7060	102		--	
86	86	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200x150 /100x100/ мм	шт.	1	204 015	--	204015	--	204015	--	204015
						--	--	--	--		--	
87	87	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	4	4 366	--	17464	--	17464	--	17464

						--	--	--	--		--	
88	88	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
89	89	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
90	90	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787	--	5574	--	5574	--	5574
						--	--	--	--		--	
91	91	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00258	1 234 313	4 432	3185	12	--	--	3185
						1 229 881	1 428	3173	4		--	
92	92	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6011087	1238081	1469001	--	6011087
								1758973	303883	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6011087				
			Материалы	тенге				146859				
			Всего заработная плата	тенге					2062856			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1322141				
			Транспортные расходы	тенге				1545032				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6011087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
			Сметная заработная плата	тенге					2062856			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6011087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
			Сметная заработная плата	тенге					2062856			
			РАЗДЕЛ 3. ул. №12 (В965-В966)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
93	93	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	120	164	164	19680	19680	--	--	19680
						--	42	--	5040		--	
94	94	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	120	164	164	19680	19680	--	--	19680
						--	42	--	5040		--	
95	95	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	492	456	456	224352	224352	--	--	224352
						--	99	--	48708		--	
96	96	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	27	11 066	--	298782	--	--	--	298782
						11 066	--	298782	--		--	

97	97	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	16	13 279	--	212464	--	--	--	212464
						13 279	--	212464	--		--	
98	98	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	43	456	456	19608	19608	--	--	19608
						--	99	--	4257		--	
99	99	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	12 519	39	--	488241	--		--	488241
						--	--	--	--		--	
100	100	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	431	456	456	196536	196536	--	--	196536
						--	99	--	42669		--	
101	101	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	10 085,4	39	--	393331	--		--	393331
						--	--	--	--		--	
102	102	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	420	113	113	47460	47460	--	--	47460
						--	29	--	12180		--	
103	103	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	11	4 539	--	49929	--	--	--	49929
						4 539	--	49929	--		--	
104	104	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	75	100	100	7500	7500	--	--	7500
						--	26	--	1950		--	
105	105	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	2	4 132	--	8264	--	--	--	8264
						4 132	--	8264	--		--	
106	106	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	81,081	4 180	--	338919	--	338919	--	338919
						--	--	--	--		--	
107	107	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	495	710	268	351450	132660	--	--	351450
						442	88	218790	43560		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									

108	108	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19	10 500	489	199500	9291	87362	--	199500
						5 413	118	102847	2242		--	
109	109	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,07	1 609 624	529 479	112674	37064	--	--	112674
						1 080 145	138 828	75610	9718		--	
110	110	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,7	2 466	--	174346	--	174346	--	174346
						--	--	--	--		--	
111	111	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	309 438	--	21661	--	815	--	21661
						297 802	--	20846	--		--	
112	112	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	425	2	29750	140	560	--	29750
						415	--	29050	--		--	
113	113	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732
						--	--	--	--		--	
114	114	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3156
						--	--	--	--		--	
115	115	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	2	529	--	1058	--	1058	--	1058
						--	--	--	--		--	
116	116	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00129	1 234 313	4 432	1592	6	--	--	1592
						1 229 881	1 428	1587	2		--	
117	117	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	2	5 976	--	11952	--	11952	--	11952
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3240617	713977	626900	--	3240617
								1018169	175366	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3240617				
		Материалы		тенге				88737				
		Всего заработная плата		тенге					1193535			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				538163				
		Транспортные расходы		тенге				881572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3240617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	тенге					1193535			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3240617				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	тенге					1193535			

РАЗДЕЛ 4. vл. №23 (В678-ПГ679-В680)

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
118	118	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	199	164	164	32636	32636	--	--	32636
						--	42	--	8358		--	
119	119	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	199	164	164	32636	32636	--	--	32636
						--	42	--	8358		--	
120	120	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	816	456	456	372096	372096	--	--	372096
						--	99	--	80784		--	
121	121	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	44	11 066	--	486904	--	--	--	486904
						11 066	--	486904	--		--	
122	122	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	27	13 279	--	358533	--	--	--	358533
						13 279	--	358533	--		--	
123	123	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	71	456	456	32376	32376	--	--	32376
						--	99	--	7029		--	
124	124	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	20 755,8	39	--	809476	--		--	809476
						--	--	--	--		--	
125	125	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	706	456	456	321936	321936	--	--	321936
						--	99	--	69894		--	
126	126	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	16 520,4	39	--	644296	--		--	644296
						--	--	--	--		--	
127	127	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	688	113	113	77744	77744	--	--	77744
						--	29	--	19952		--	

128	128	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	18	4 539	--	81702	--	--	--	81702
						4 539	--	81702	--		--	
129	129	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	125	100	100	12500	12500	--	--	12500
						--	26	--	3250		--	
130	130	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	3	4 132	--	12396	--	--	--	12396
						4 132	--	12396	--		--	
131	131	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	134,784	4 180	--	563397	--	563397	--	563397
						--	--	--	--		--	
132	132	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	813	710	268	577230	217884	--	--	577230
						442	88	359346	71544		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
133	133	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	32	10 500	489	336000	15648	147136	--	336000
						5 413	118	173216	3776		--	
134	134	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,116	1 609 624	529 479	186716	61420	--	--	186716
						1 080 145	138 828	125297	16104		--	
135	135	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	117,16	2 466	--	288917	--	288917	--	288917
						--	--	--	--		--	
136	136	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,116	309 438	--	35895	--	1350	--	35895
						297 802	--	34545	--		--	
137	137	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	116	425	2	49300	232	928	--	49300
						415	--	48140	--		--	
138	138	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398
						8 572	101	17144	202		--	
139	139	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636
						--	--	--	--		--	
140	140	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	

141	141	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0619	264 209	10 542	16355	653	633	--	16355
						243 446	3 533	15069	219		--	
142	142	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	--	151884	--	151884	--	151884
						--	--	--	--		--	
143	143	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 /100х100/ мм	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768
						--	--	--	--		--	
144	144	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	4	4 366	--	17464	--	17464	--	17464
						--	--	--	--		--	
145	145	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
146	146	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
147	147	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787	--	5574	--	5574	--	5574
						--	--	--	--		--	
148	148	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00129	1 234 313	4 432	1592	6	--	--	1592
						1 229 881	1 428	1587	2		--	
149	149	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	2	5 976	--	11952	--	11952	--	11952
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/1шт/							
150	150	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,855	140 161	30 228	259999	56073	34294	--	259999
						91 446	9 523	169632	17665		--	
151	151	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426	--	43426	--	43426	--	43426
						--	--	--	--		--	
152	152	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057	--	30057	--	30057	--	30057
						--	--	--	--		--	
153	153	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	

154	154	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
155	155	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
156	156	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 112	--	68224	--	68224	--	68224
						--	--	--	--		--	
157	157	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	--	30815	--	30815	--	30815
						--	--	--	--		--	
158	158	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
159	159	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	--	7850	--	7850	--	7850
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6629964	1234442	2058241	--	6629964
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1883511	307137	--	--	
			Материалы	тенге				6629964				
			Всего заработная плата	тенге				187992				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2190648			
			Транспортные расходы	тенге				1870248				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1453772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6629964				
			Сметная заработная плата	тенге					2190648			477
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6629964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					2190648			477
			РАЗДЕЛ 5. ул. №14 (В1007-В1007)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
160	160	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	64	164	164	10496	10496	--	--	10496
						--	42	--	2688		--	
161	161	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	64	164	164	10496	10496	--	--	10496
						--	42	--	2688		--	
162	162	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	302	456	456	137712	137712	--	--	137712
						--	99	--	29898		--	

163	163	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	16	11 066	--	177056	--	--	--	177056
						11 066	--	177056	--		--	
164	164	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	10	13 279	--	132790	--	--	--	132790
						13 279	--	132790	--		--	
165	165	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	26	456	456	11856	11856	--	--	11856
						--	99	--	2574		--	
166	166	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	7 675,2	39	--	299333	--		--	299333
						--	--	--	--		--	
167	167	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	263	456	456	119928	119928	--	--	119928
						--	99	--	26037		--	
168	168	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	6 154,2	39	--	240014	--		--	240014
						--	--	--	--		--	
169	169	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	257	113	113	29041	29041	--	--	29041
						--	29	--	7453		--	
170	170	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	7	4 539	--	31773	--	--	--	31773
						4 539	--	31773	--		--	
171	171	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	40	100	100	4000	4000	--	--	4000
						--	26	--	1040		--	
172	172	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	1	4 132	--	4132	--	--	--	4132
						4 132	--	4132	--		--	
173	173	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	43,173	4 180	--	180463	--	180463	--	180463
						--	--	--	--		--	

174	174	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	297	710	268	210870	79596	--	--	210870
						442	88	131274	26136		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
175	175	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10	10 500	489	105000	4890	45980	--	105000
						5 413	118	54130	1180		--	
176	176	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,037	1 609 624	529 479	59556	19591	--	--	59556
						1 080 145	138 828	39965	5137		--	
177	177	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	2 466	--	92154	--	92154	--	92154
						--	--	--	--		--	
178	178	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	309 438	--	11449	--	430	--	11449
						297 802	--	11019	--		--	
179	179	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	425	2	15725	74	296	--	15725
						415	--	15355	--		--	
180	180	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699
						8 572	101	8572	101		--	
181	181	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318
						--	--	--	--		--	
182	182	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244
						--	--	--	--		--	
183	183	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,067	264 209	10 542	17702	707	684	--	17702
						243 446	3 533	16311	237		--	
184	184	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300x100 мм	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478
						--	--	--	--		--	
185	185	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732
						--	--	--	--		--	
186	186	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3156

						--	--	--	--		--	
187	187	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	2	529	--	1058	--	1058	--	1058
						--	--	--	--		--	
188	188	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
189	189	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
190	190	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
191	191	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00689	1 234 313	4 432	8504	31	--	--	8504
						1 229 881	1 428	8474	10		--	
192	192	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 140, PN 16	шт.	2	5 976	--	11952	--	11952	--	11952
						--	--	--	--		--	
193	193	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
194	194	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	140 161	30 228	393852	84941	51948	--	393852
						91 446	9 523	256963	26760		--	
195	195	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	
196	196	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
197	197	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--	104780
						--	--	--	--		--	
198	198	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
199	199	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
200	200	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
201	201	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087

						--	--	--	--		--	
202	202	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
203	203	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	--	7850	--	7850	--	7850
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3474380	513660	1533560	--	3474380
								887814	131939	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3474380				
		Материалы		тенге				101166				
		Всего заработная плата		тенге					1019753			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1432396				
		Транспортные расходы		тенге				539347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3474380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	тенге					1019753			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3474380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	тенге					1019753			
			РАЗДЕЛ 6. ул. №16 (ПГ1029-В1030, В1042-В1042)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
204	204	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	196	164	164	32144	32144	--	--	32144
						--	42	--	8232		--	
205	205	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	196	164	164	32144	32144	--	--	32144
						--	42	--	8232		--	
206	206	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	857	456	456	390792	390792	--	--	390792
						--	99	--	84843		--	
207	207	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	47	11 066	--	520102	--	--	--	520102
						11 066	--	520102	--		--	
208	208	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	28	13 279	--	371812	--	--	--	371812
						13 279	--	371812	--		--	
209	209	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	75	456	456	34200	34200	--	--	34200
						--	99	--	7425		--	

210	210	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	21 808,8	39	--	850543	--		--	850543
						--	--	--	--		--	
211	211	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	746	456	456	340176	340176	--	--	340176
						--	99	--	73854		--	
212	212	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	17 456,4	39	--	680800	--		--	680800
						--	--	--	--		--	
213	213	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	727	113	113	82151	82151	--	--	82151
						--	29	--	21083		--	
214	214	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	19	4 539	--	86241	--	--	--	86241
						4 539	--	86241	--		--	
215	215	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	124	100	100	12400	12400	--	--	12400
						--	26	--	3224		--	
216	216	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	3	4 132	--	12396	--	--	--	12396
						4 132	--	12396	--		--	
217	217	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	133,731	4 180	--	558996	--	558996	--	558996
						--	--	--	--		--	
218	218	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	851	710	268	604210	228068	--	--	604210
						442	88	376142	74888		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
219	219	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	31	10 500	489	325500	15159	142538	--	325500
						5 413	118	167803	3658		--	
220	220	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,114	1 609 624	529 479	183497	60360	--	--	183497
						1 080 145	138 828	123137	15826		--	
221	221	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,14	2 466	--	283935	--	283935	--	283935
						--	--	--	--		--	

222	222	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	309 438	--	35276	--	1327	--	35276
						297 802	--	33949	--		--	
223	223	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	114	425	2	48450	228	912	--	48450
						415	--	47310	--		--	
224	224	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699
						8 572	101	8572	101		--	
225	225	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318
						--	--	--	--		--	
226	226	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244
						--	--	--	--		--	
227	227	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,067	264 209	10 542	17702	707	684	--	17702
						243 446	3 533	16311	237		--	
228	228	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478
						--	--	--	--		--	
229	229	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	4	4 366	--	17464	--	17464	--	17464
						--	--	--	--		--	
230	230	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
231	231	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
232	232	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
233	233	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
234	234	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	

235	235	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00818	1 234 313	4 432	10097	37	--	--	10097
						1 229 881	1 428	10060	12		--	
236	236	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904
						--	--	--	--		--	
237	237	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/									
238	238	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	140 161	30 228	393852	84941	51948	--	393852
						91 446	9 523	256963	26760		--	
239	239	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	
240	240	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
241	241	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--	104780
						--	--	--	--		--	
242	242	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
243	243	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
244	244	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
245	245	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	
246	246	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
247	247	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	--	7850	--	7850	--	7850
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7102792	1313808	2226843	--	7102792
								2030798	328375	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7102792				
			Материалы	тенге				199236				
			Всего заработная плата	тенге					2359173			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2027608				
			Транспортные расходы	тенге				1531343				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7102792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511

			Сметная заработная плата	тенге					2359173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7102792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	тенге					2359173			
			РАЗДЕЛ 7. ул. №18 (В1058-В1059, В730-В730)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
248	248	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	175	164	164	28700	28700	--	--	28700
						--	42	--	7350		--	
249	249	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	175	164	164	28700	28700	--	--	28700
						--	42	--	7350		--	
250	250	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	763	456	456	347928	347928	--	--	347928
						--	99	--	75537		--	
251	251	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	41	11 066	--	453706	--	--	--	453706
						11 066	--	453706	--		--	
252	252	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	25	13 279	--	331975	--	--	--	331975
						13 279	--	331975	--		--	
253	253	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	66	456	456	30096	30096	--	--	30096
						--	99	--	6534		--	
254	254	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	19 398,6	39	--	756545	--		--	756545
						--	--	--	--		--	
255	255	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	667	456	456	304152	304152	--	--	304152
						--	99	--	66033		--	
256	256	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	15 607,8	39	--	608704	--		--	608704
						--	--	--	--		--	

257	257	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	650	113	113	73450	73450	--	--	73450
						--	29	--	18850		--	
258	258	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	17	4 539	--	77163	--	--	--	77163
						4 539	--	77163	--		--	
259	259	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	110	100	100	11000	11000	--	--	11000
						--	26	--	2860		--	
260	260	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	3	4 132	--	12396	--	--	--	12396
						4 132	--	12396	--		--	
261	261	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	118,989	4 180	--	497374	--	497374	--	497374
						--	--	--	--		--	
262	262	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	760	710	268	539600	203680	--	--	539600
						442	88	335920	66880		--	
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
263	263	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	28	10 500	489	294000	13692	128744	--	294000
						5 413	118	151564	3304		--	
264	264	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,102	1 609 624	529 479	164182	54006	--	--	164182
						1 080 145	138 828	110175	14160		--	
265	265	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	103,02	2 466	--	254047	--	254047	--	254047
						--	--	--	--		--	
266	266	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100/110/ мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,102	309 438	--	31563	--	1187	--	31563
						297 802	--	30376	--		--	
267	267	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	102	425	2	43350	204	816	--	43350
						415	--	42330	--		--	
268	268	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699
						8 572	101	8572	101		--	

269	269	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318
						--	--	--	--		--	
270	270	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244
						--	--	--	--		--	
271	271	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,067	264 209	10 542	17702	707	684	--	17702
						243 446	3 533	16311	237		--	
272	272	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478
						--	--	--	--		--	
273	273	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	4	4 366	--	17464	--	17464	--	17464
						--	--	--	--		--	
274	274	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
275	275	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
276	276	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810
						--	--	--	--		--	
277	277	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474
						--	--	--	--		--	
278	278	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696
						--	--	--	--		--	
279	279	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00818	1 234 313	4 432	10097	37	--	--	10097
						1 229 881	1 428	10060	12		--	
280	280	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904
						--	--	--	--		--	
281	281	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/									

282	282	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	140 161	30 228	393852	84941	51948	--	393852
						91 446	9 523	256963	26760		--	
283	283	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	
284	284	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
285	285	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--	104780
						--	--	--	--		--	
286	286	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
287	287	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
288	288	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
289	289	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	
290	290	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
291	291	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	--	7850	--	7850	--	7850
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6505658	1181594	2121303	--	6505658
								1837511	295968	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6505658				
			Материалы	тенге				185206				
			Всего заработная плата	тенге					2133479			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1936098				
			Транспортные расходы	тенге				1365250				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6505658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
			Сметная заработная плата	тенге					2133479			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6505658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
			Сметная заработная плата	тенге					2133479			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								42515841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				12048042				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7808891			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1949267			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13017371		
			- Перевозка грузов	тенге				9127826				

			- Оборудование, инвентарь	тенге					513715		
			ИТОГО:		42 002 126	513 715		42 515 841			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		3 150 159			3 150 159			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		135 457			135 457			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		45 287 742	513 715	0	45 801 457			
			Сметная прибыль 5%		2 264 387			2 264 387			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		2 264 387	25 686	0	2 290 073			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		49 816 517	539 401	0	50 355 917			
			Итого с учетом тендерной скидки		49 134 800	532 019	0	49 666 820			
			НДС 12%				5 960 018	5 960 018			
			ИТОГО по акту		49 134 800	532 019	5 960 018	55 626 838			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №97
за ноябрь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.(подвод к потребителям неучтенных ПСД). Локальная смета №06-01-94

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от В255 на пересечение ул. Камбар и ул. Бухар Жырау)												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	485	485	485	235225	235225	--	--	235225
						--	106	--	51410		--	
2	2	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	181	485	485	87785	87785	--	--	87785
						--	106	--	19186		--	
3	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	26	8 695	--	226070	--	--	--	226070
						8 695	--	226070	--		--	
4	4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	10	8 695	--	86950	--	--	--	86950
						8 695	--	86950	--		--	

5	5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	16	10 434	--	166944	--	--	--	166944
						10 434	--	166944	--		--	
6	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	6	10 434	--	62604	--	--	--	62604
						10 434	--	62604	--		--	
7	7	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/ разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	58	456	456	26448	26448	--	--	26448
						--	99	--	5742		--	
8	8	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	16 941,6	39	--	660722	--		--	660722
						--	--	--	--		--	
9	9	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	616	456	456	280896	280896	--	--	280896
						--	99	--	60984		--	
10	10	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	14 414,4	39	--	562162	--		--	562162
						--	--	--	--		--	
11	11	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	601	113	113	67913	67913	--	--	67913
						--	29	--	17429		--	
12	12	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	15	4 539	--	68085	--	--	--	68085
						4 539	--	68085	--		--	
13	13	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	81	100	100	8100	8100	--	--	8100
						--	26	--	2106		--	
14	14	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	2	4 132	--	8264	--	--	--	8264
						4 132	--	8264	--		--	

15	15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	87,399	4 180	--	365328	--	365328	--	365328
						--	--	--	--		--	
16	16	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	682	710	268	484220	182776	--	--	484220
						442	88	301444	60016		--	
17	17	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	197	5 013	5 013	987561	987561	--	--	987561
						--	2 021	--	398137		--	
18	18	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	25	10 500	489	262500	12225	114950	--	262500
						5 413	118	135325	2950		--	
				Прокладка трубопроводов								
19	19	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,06	1 527 051	496 691	91623	29801	--	--	91623
						1 030 360	135 991	61822	8159		--	
20	20	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	228	--	13817	--	13817	--	13817
						--	--	--	--		--	
21	21	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	268	1	16080	60	60	--	16080
						266	--	15960	--		--	
22	22	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	192 463	--	11548	--	112	--	11548
						190 593	--	11436	--		--	
23	23	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
24	24	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
25	25	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
26	26	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
27	27	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	

28	28	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
29	29	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4970121	1918890	678055	--	4970121
								1150292	626153	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4970121				
		Материалы		тенге				116089				
		Всего заработная плата		тенге					1776445			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				561966				
		Транспортные расходы		тенге				1222884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4970121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	тенге					1776445			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4970121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	тенге					1776445			
РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от ПГ107 на пересечение ул. Б.Шолак и ул. Асан Кайгы Жырау)												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
30	30	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	469	485	485	227465	227465	--	--	227465
						--	106	--	49714		--	
31	31	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	209	485	485	101365	101365	--	--	101365
						--	106	--	22154		--	
32	32	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$ грунта	25	8 695	--	217375	--	--	--	217375
						8 695	--	217375	--		--	
33	33	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	11	8 695	--	95645	--	--	--	95645
						8 695	--	95645	--		--	
34	34	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	15	10 434	--	156510	--	--	--	156510
						10 434	--	156510	--		--	

35	35	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	7	10 434	--	73038	--	--	--	73038
						10 434	--	73038	--		--	
36	36	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	40	456	456	18240	18240	--	--	18240
						--	99	--	3960		--	
37	37	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/ разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	18	456	456	8208	8208	--	--	8208
						--	99	--	1782		--	
38	38	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	17 222,4	39	--	671674	--		--	671674
						--	--	--	--		--	
39	39	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	632	456	456	288192	288192	--	--	288192
						--	99	--	62568		--	
40	40	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	14 788,8	39	--	576763	--		--	576763
						--	--	--	--		--	
41	41	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	616	113	113	69608	69608	--	--	69608
						--	29	--	17864		--	
42	42	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	16	4 539	--	72624	--	--	--	72624
						4 539	--	72624	--		--	
43	43	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	79	100	100	7900	7900	--	--	7900
						--	26	--	2054		--	
44	44	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	2	4 132	--	8264	--	--	--	8264
						4 132	--	8264	--		--	

45	45	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	85,293	4 180	--	356525	--	356525	--	356525
						--	--	--	--		--	
46	46	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	695	710	268	493450	186260	--	--	493450
						442	88	307190	61160		--	
47	47	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	170,259	5 013	5 013	853508	853508	--	--	853508
						--	2 021	--	344093		--	
48	48	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	24	10 500	489	252000	11736	110352	--	252000
						5 413	118	129912	2832		--	
				Прокладка трубопроводов								
49	49	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,056	1 527 051	496 691	85515	27814	--	--	85515
						1 030 360	135 991	57700	7615		--	
50	50	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,56	228	--	12896	--	12896	--	12896
						--	--	--	--		--	
51	51	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	268	1	15008	56	56	--	15008
						266	--	14896	--		--	
52	52	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	192 463	--	10778	--	105	--	10778
						190 593	--	10673	--		--	
53	53	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
54	54	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
55	55	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
56	56	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
57	57	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	

58	58	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
59	59	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4861827	1800452	663722	--	4861827
								1149215	575830	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4861827				
			Материалы	тенге				111480				
			Всего заработная плата	тенге					1725045			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				552242				
			Транспортные расходы	тенге				1248437				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4861827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
			Сметная заработная плата	тенге					1725045			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4861827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
			Сметная заработная плата	тенге					1725045			
РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от В172 на пересечение ул. Кейки батыр и ул. Ш.Айманова)												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
60	60	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	659	485	485	319615	319615	--	--	319615
						--	106	--	69854		--	
61	61	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. .	м³ грунта	159	485	485	77115	77115	--	--	77115
						--	106	--	16854		--	
62	62	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	36	8 695	--	313020	--	--	--	313020
						8 695	--	313020	--		--	
63	63	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	9	8 695	--	78255	--	--	--	78255
						8 695	--	78255	--		--	
64	64	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	21	10 434	--	219114	--	--	--	219114
						10 434	--	219114	--		--	

65	65	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	5	10 434	--	52170	--	--	--	52170
						10 434	--	52170	--		--	
66	66	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	57	456	456	25992	25992	--	--	25992
						--	99	--	5643		--	
67	67	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	14	456	456	6384	6384	--	--	6384
						--	99	--	1386		--	
68	68	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	20 802,6	39	--	811301	--		--	811301
						--	--	--	--		--	
69	69	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	795	456	456	362520	362520	--	--	362520
						--	99	--	78705		--	
70	70	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	18 603	39	--	725517	--		--	725517
						--	--	--	--		--	
71	71	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	776	113	113	87688	87688	--	--	87688
						--	29	--	22504		--	
72	72	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	20	4 539	--	90780	--	--	--	90780
						4 539	--	90780	--		--	
73	73	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	93	100	100	9300	9300	--	--	9300
						--	26	--	2418		--	
74	74	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	2	4 132	--	8264	--	--	--	8264
						4 132	--	8264	--		--	

75	75	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	100,035	4 180	--	418146	--	418146	--	418146
						--	--	--	--		--	
76	76	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	869	710	268	616990	232892	--	--	616990
						442	88	384098	76472		--	
77	77	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	173	5 013	5 013	867249	867249	--	--	867249
						--	2 021	--	349633		--	
78	78	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	29	10 500	489	304500	14181	133342	--	304500
						5 413	118	156977	3422		--	
				Прокладка трубопроводов								
79	79	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,065	1 527 051	496 691	99258	32285	--	--	99258
						1 030 360	135 991	66973	8839		--	
80	80	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	228	--	14968	--	14968	--	14968
						--	--	--	--		--	
81	81	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	268	1	17420	65	65	--	17420
						266	--	17290	--		--	
82	82	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,065	192 463	--	12510	--	121	--	12510
						190 593	--	12389	--		--	
83	83	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
84	84	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
85	85	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
86	86	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
87	87	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	

88	88	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
89	89	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5727352	2035386	750430	--	5727352
								1404718	635764	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5727352				
		Материалы		тенге				134496				
		Всего заработная плата		тенге					2040482			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				615935				
		Транспортные расходы		тенге				1536818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5727352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
			Сметная заработная плата	тенге					2040482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5727352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
			Сметная заработная плата	тенге					2040482			
РАЗДЕЛ 4. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от ПГ222 на пересечение ул. Кобыланды батыр и ул. Ш.Айманова)												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
90	90	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	367	485	485	177995	177995	--	--	177995
						--	106	--	38902		--	
91	91	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. . Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов.	м^3 грунта	75	533	533	39975	39975	--	--	39975
						--	116	--	8700		--	
92	92	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	20	8 695	--	173900	--	--	--	173900
						8 695	--	173900	--		--	
93	93	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	4	8 695	--	34780	--	--	--	34780
						8 695	--	34780	--		--	
94	94	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	12	10 434	--	125208	--	--	--	125208

						10 434	--	125208	--		--	
95	95	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	2	10 434	--	20868	--	--	--	20868
						10 434	--	20868	--		--	
96	96	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	32	456	456	14592	14592	--	--	14592
						--	99	--	3168		--	
97	97	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	6	456	456	2736	2736	--	--	2736
						--	99	--	594		--	
98	98	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	11 232	39	--	438048	--		--	438048
						--	--	--	--		--	
99	99	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	394	456	456	179664	179664	--	--	179664
						--	99	--	39006		--	
100	100	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	9 219,6	39	--	359564	--		--	359564
						--	--	--	--		--	
101	101	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	384	113	113	43392	43392	--	--	43392
						--	29	--	11136		--	
102	102	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	10	4 539	--	45390	--	--	--	45390
						4 539	--	45390	--		--	
103	103	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	52	100	100	5200	5200	--	--	5200
						--	26	--	1352		--	
104	104	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	1	4 132	--	4132	--	--	--	4132
						4 132	--	4132	--		--	

105	105	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	55,809	4 180	--	233282	--	233282	--	233282
						--	--	--	--		--	
106	106	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	436	710	268	309560	116848	--	--	309560
						442	88	192712	38368		--	
107	107	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	81	5 013	5 013	406053	406053	--	--	406053
						--	2 021	--	163701		--	
108	108	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	16	10 500	489	168000	7824	73568	--	168000
						5 413	118	86608	1888		--	
					Прокладка трубопроводов							
109	109	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,037	1 527 051	496 691	56501	18378	--	--	56501
						1 030 360	135 991	38123	5032		--	
110	110	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	228	--	8520	--	8520	--	8520
						--	--	--	--		--	
111	111	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	268	1	9916	37	37	--	9916
						266	--	9842	--		--	
112	112	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	192 463	--	7121	--	69	--	7121
						190 593	--	7052	--		--	
113	113	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
114	114	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
115	115	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
116	116	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
117	117	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	

118	118	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
119	119	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3053673	1012794	499264	--	3053673
								744003	311881	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3053673				
		Материалы		тенге				74641				
		Всего заработная плата		тенге					1055884			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				424623				
		Транспортные расходы		тенге				797612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3053673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
			Сметная заработная плата	тенге					1055884			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3053673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
			Сметная заработная плата	тенге					1055884			
			РАЗДЕЛ 5. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от В1589 на пересечение ул. Сарыарка и ул. Калдаякова)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
120	120	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	81	485	485	39285	39285	--	--	39285
						--	106	--	8586		--	
121	121	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	45	485	485	21825	21825	--	--	21825
						--	106	--	4770		--	
122	122	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	4	8 695	--	34780	--	--	--	34780
						8 695	--	34780	--		--	
123	123	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2	8 695	--	17390	--	--	--	17390
						8 695	--	17390	--		--	
124	124	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	3	10 434	--	31302	--	--	--	31302
						10 434	--	31302	--		--	

125	125	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамипосле разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	1	10 434	--	10434	--	--	--	10434
						10 434	--	10434	--		--	
126	126	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/ разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	10	456	456	4560	4560	--	--	4560
						--	99	--	990		--	
127	127	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	3 182,4	39	--	124114	--		--	124114
						--	--	--	--		--	
128	128	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	117	456	456	53352	53352	--	--	53352
						--	99	--	11583		--	
129	129	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	2 737,8	39	--	106774	--		--	106774
						--	--	--	--		--	
130	130	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	114	113	113	12882	12882	--	--	12882
						--	29	--	3306		--	
131	131	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	3	4 539	--	13617	--	--	--	13617
						4 539	--	13617	--		--	
132	132	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	16	100	100	1600	1600	--	--	1600
						--	26	--	416		--	
133	133	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	0,4	4 132	--	1653	--	--	--	1653
						4 132	--	1653	--		--	
134	134	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	17,2692	4 180	--	72185	--	72185	--	72185
						--	--	--	--		--	
135	135	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	130	710	268	92300	34840	--	--	92300
						442	88	57460	11440		--	

136	136	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	49	5 013	5 013	245637	245637	--	--	245637
						--	2 021	--	99029		--	
137	137	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	10 500	489	42000	1956	18392	--	42000
						5 413	118	21652	472		--	
					Прокладка трубопроводов							
138	138	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,034	1 527 051	496 691	51920	16888	--	--	51920
						1 030 360	135 991	35032	4624		--	
139	139	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	228	--	7830	--	7830	--	7830
						--	--	--	--		--	
140	140	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое/32мм/	м трубопровода	34	268	1	9112	34	34	--	9112
						266	--	9044	--		--	
141	141	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	192 463	--	6544	--	64	--	6544
						190 593	--	6480	--		--	
142	142	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
143	143	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
144	144	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
145	145	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
146	146	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	
147	147	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления. Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	

148	148	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1190372	432959	282293	--	1190372
								244232	145250	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1190372				
			Материалы	тенге				19457				
			Всего заработная плата	тенге					389482			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				262836				
			Транспортные расходы	тенге				230888				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1190372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	тенге					389482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1190372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	тенге					389482			
			РАЗДЕЛ 6. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от ПГ1074 на пересечение ул. №19 и ул. №22)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
149	149	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	576	456	456	262656	262656	--	--	262656
						--	99	--	57024		--	
150	150	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	31	6 662	--	206522	--	--	--	206522
						6 662	--	206522	--		--	
151	151	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	19	7 994	--	151886	--	--	--	151886
						7 994	--	151886	--		--	
152	152	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	50	456	456	22800	22800	--	--	22800
						--	99	--	4950		--	
153	153	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	14 648,4	39	--	571288	--		--	571288
						--	--	--	--		--	
154	154	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	541	456	456	246696	246696	--	--	246696

						--	99	--	53559		--	
155	155	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	12 659,4	39	--	493717	--		--	493717
						--	--	--	--		--	
156	156	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	527	113	113	59551	59551	--	--	59551
						--	29	--	15283		--	
157	157	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	14	4 539	--	63546	--	--	--	63546
						4 539	--	63546	--		--	
158	158	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	64	100	100	6400	6400	--	--	6400
						--	26	--	1664		--	
159	159	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	2	4 132	--	8264	--	--	--	8264
						4 132	--	8264	--		--	
160	160	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	69,498	4 180	--	290502	--	290502	--	290502
						--	--	--	--		--	
161	161	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	591	710	268	419610	158388	--	--	419610
						442	88	261222	52008		--	
162	162	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	20	10 500	489	210000	9780	91960	--	210000
						5 413	118	108260	2360		--	
					Прокладка трубопроводов							
163	163	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,069	1 527 051	496 691	105367	34271	--	--	105367
						1 030 360	135 991	71095	9383		--	
164	164	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,69	228	--	15889	--	15889	--	15889
						--	--	--	--		--	
165	165	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	69	268	1	18492	69	69	--	18492
						266	--	18354	--		--	

166	166	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,069	192 463	--	13280	--	129	--	13280
						190 593	--	13151	--		--	
167	167	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
168	168	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
169	169	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
170	170	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
171	171	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	
172	172	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
173	173	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3355742	800711	582337	--	3355742
								907688	196265	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3355742				
		Материалы		тенге				93125				
		Всего заработная плата		тенге					1103953			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				489212				
		Транспортные расходы		тенге				1065004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3355742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	тенге					1103953			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3355742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	тенге					1103953			

РАЗДЕЛ 7. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта (от В59 на пересечение ул. №Кажымукана и ул.Асанкайгы Жырау)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

174	174	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	40	485	485	19400	19400	--	--	19400
						--	106	--	4240		--	
175	175	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	21	485	485	10185	10185	--	--	10185
						--	106	--	2226		--	
176	176	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	2	8 695	--	17390	--	--	--	17390
						8 695	--	17390	--		--	
177	177	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1	8 695	--	8695	--	--	--	8695
						8 695	--	8695	--		--	
178	178	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	1	10 434	--	10434	--	--	--	10434
						10 434	--	10434	--		--	
179	179	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	1	10 434	--	10434	--	--	--	10434
						10 434	--	10434	--		--	
180	180	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	3	456	456	1368	1368	--	--	1368
						--	99	--	297		--	
181	181	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	2	456	456	912	912	--	--	912
						--	99	--	198		--	
182	182	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	1 544,4	39	--	60232	--		--	60232
						--	--	--	--		--	
183	183	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	60	456	456	27360	27360	--	--	27360
						--	99	--	5940		--	

184	184	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	1 404	39	--	54756	--		--	54756
						--	--	--	--		--	
185	185	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	58	113	113	6554	6554	--	--	6554
						--	29	--	1682		--	
186	186	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1	4 539	--	4539	--	--	--	4539
						4 539	--	4539	--		--	
187	187	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	7	100	100	700	700	--	--	700
						--	26	--	182		--	
188	188	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	0,2	4 132	--	826	--	--	--	826
						4 132	--	826	--		--	
189	189	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	7,5816	4 180	--	31691	--	31691	--	31691
						--	--	--	--		--	
190	190	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	67	710	268	47570	17956	--	--	47570
						442	88	29614	5896		--	
191	191	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	23	5 013	5 013	115299	115299	--	--	115299
						--	2 021	--	46483		--	
192	192	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2	10 500	489	21000	978	9196	--	21000
						5 413	118	10826	236		--	
					Прокладка трубопроводов							
193	193	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1 527 051	496 691	7635	2484	--	--	7635
						1 030 360	135 991	5152	680		--	
194	194	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	5,05	228	--	1151	--	1151	--	1151
						--	--	--	--		--	
195	195	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	268	1	1340	5	5	--	1340

						266	--	1330	--		--	
196	196	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	192 463	--	962	--	9	--	962
						190 593	--	953	--		--	
197	197	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
198	198	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546
						--	--	--	--		--	
199	199	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
200	200	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
201	201	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) , DN 15, типа крыльчатые ВСКМ	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
						--	--	--	--		--	
202	202	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 944	--	1944	--	1944	--	1944
						--	--	--	--		--	
203	203	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	3 977	--	3977	--	3977	--	3977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				649709	203301	225840	--	649709
								105581	68094	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				649709				
			Материалы	тенге				10177				
			Всего заработная плата	тенге					173675			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				215663				
			Транспортные расходы	тенге				114988				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				649709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					173675			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				649709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					173675			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								23808795
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5705729				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8204493			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2559237			

			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					3681942		
			- Перевозка грузов	тенге			6216632				
			ИТОГО:		23 808 795	0		23 808 795			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		1 785 660			1 785 660			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		76 783			76 783			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		25 671 238	0	0	25 671 238			
			Сметная прибыль 5%		1 283 562			1 283 562			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		1 283 562	0	0	1 283 562			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		28 238 362	0	0	28 238 362			
			Итого с учетом тендерной скидки		27 851 933	0	0	27 851 933			
			НДС 12%				3 342 232	3 342 232			
			ИТОГО по акту		27 851 933	0	3 342 232	31 194 165			

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Наби Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**