ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-030240004996-20241202-41128921	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000020
2.	**Дата выписки** 02.12.2024	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 29.11.2024		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030240004996 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**

ТОО "СК Самурык-құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 1123073

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ7396515F0008534950

14. БИК IRTYKZKA

15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 **Доля участия**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

18. Адрес места нахождения

030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030240004996

25.2 Наименование ТОО "СК Самурык-құрылыс"

25.3 Адрес отправки РК, г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 190240037042

26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

26.3 Адрес доставки 030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 25/00

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 04.09.2024

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 16

32.2 дата 29.11.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1			80 738 498,73	80 738 498,73		0	80 738 498,73	12%	9 688 619,85	90 427 118,58			1	
				Всего по счету						**80 738 498,73**			**80 738 498,73**		**9 688 619,85**	**90 427 118,58**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

RauZ7WxH6jSzsbLuywUkYxD6DRNS26MLgr5S4Pr8W/pH30wU7ZU6BuoV2A7gphVtonLQZ7Qpw0sQgE0cLpbUsQ==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** ТАНЫРБЕРГЕН НАЗЫМ НУРЛЫХАНҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190240037042

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5, тел.: 87132416949**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240004996

Исполнитель **ТОО "СК Самұрық-құрылыс",РК. г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Номер документа	Дата составления
16	**29.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1	90 427 118,58	90 427 118,58	9 688 619,85
				Итого	1	x	90 427 118,58	9 688 619,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тамгреберин Н.Н. Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178. Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

Наименование объекта: Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2024 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25/00	04.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	176 706 927,51								18 932 885,09	
в том числе в отчетный месяц:		80 738 498,73	80 738 498,73						9 688 619,85	90 427 118,58
Итого ноябрь 2024г.	**90 427 118,58**	**80 738 498,73**	**80 738 498,73**						**9 688 619,85**	**90 427 118,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____ **Танырберген Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"

_____ **Сартаев Д.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г.Актобе, ул.Тургенева 98/5 тел: 8/7132/41-69-49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «СК Самұрық-құрылыс» БИН 030240004996 г.Актобе, ул.братьев Жубановых д.287, кв.39. тел: 8/7132/56-52-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе**

Договор подряда (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ № 2

приемки выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2024 года

Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**66373477**
	Раздел 2.	**Береговые опоры №1 и №3**				**3419240**
	Подраздел 2.1.	**Сооружение опор выше обреза насадки**				**3419240**
21	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона /Бетонирование шкафной стенки, открылков/. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	11,9	79 119	941516
22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,47	418 459	615135
23	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,196	482 691	94607
24	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ПОД ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ/	т	0,026	2 220 274	57727
25	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона /Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок/. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	5,1	79 762	406786
26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,484	334 097	161703
27	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,484	81 279	39339

1	2	3	4	5	6	7
28	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	139,76	7 888	1102427
	Раздел 3.	Промежуточная опора №2				22858371
	Подраздел 3.1.	Сооружение опор ниже обреза ростверка				14569268
32	6102-0202-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2	т	86,03	52 872	4548578
36	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25(1) $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	255,6	261	66712
37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	25,56	8 794	224775
38	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ до 20м/	$м^3$	281,16	115	32333
39	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	281,16	91	25586
40	2325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	11,2	1 445	16184
46	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /ПОДВОДНОГО БЕТОНА б=50см/	$м^3$ бетона в деле	36	58 992	2123712
47	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /Бетонирование монолитного ростверка/	$м^3$ бетона в деле	94,5	60 470	5714415
48	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,626	321 540	1165904
49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,525	334 097	175401
50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142	346 743	49238
51	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,293	81 279	348931
52	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	339,7	64	21741
53	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	339,7	85	28874
54	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /Разравнение лишего грунта с перемещением до 20м/	$м^3$	130,5	115	15008

1	2	3	4	5	6	7
55	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	130,5	91	11876
	Подраздел 3.2.	Сооружение опор выше обреза ростверка				8289103
56	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /Бетонирование монолитного цоколя опор/	$м^3$ бетона в деле	21,4	60 470	1294058
59	1130-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты сборные. Устройство /Монтаж сборного блока опоры Б695 длиной 6,95 м, вес 13,5т/	$м^3$ сборных конструкций	10,8	26 525	286470
60	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /с учетом надбавки к цене по морозостойкости и водонепроницаемости-2%/	$м^3$	10,8	50 997,96	550778
61	Тех. *часть т.5 п.4,5,6,7,8*	Надбавки при изменении класса бетона с В15 до В30	$м^3$	10,8	4 522	48838
62	Тех. *часть п.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	10,8	284	3067
64	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона /Бетонирование монолитной части тело опоры/. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	33,4	79 415	2652461
65	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,774	321 540	248872
66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,185	334 097	61808
67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,219	346 743	75937
68	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,178	81 279	95747
69	1130-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах /Монтаж сборного блокаригеля Р-1 длиной 5,0 м, вес 21,75 т/	$м^3$ сборного железобетона	17,4	60 831	1058459
70	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /с учетом надбавки к цене по морозостойкости и водонепроницаемости-2%/	$м^3$	17,4	50 997,96	887365
71	Тех. *часть т.5 п.4,5,6,7,8*	Надбавки при изменении класса бетона с В15 до В30	$м^3$	17,4	4 522	78683
82	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	120	7 888	946560
	Раздел 4.	Пролетное строение				22584408
	Подраздел 4.2.	Монтаж балок пролетного строения				22584408

1	2	3	4	5	6	7
89	226-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24С	шт.	11	2 053 128	22584408
	Раздел 5.	Сопряжение моста с насыпью				13122623
141	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4 480	64	286720
142	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4 480	85	380800
143	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	4 256	230	978880
144	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4 256	82	348992
145	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4 256	209	889504
146	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	224	610	136640
147	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	224	209	46816
148	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство /Подушки из фракционного щебня по способу заклинки/	$м^3$ подушки	79,4	16 759	1330665
149	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство /Устройство подготовки из щебня под переходные плиты/	$м^3$ подушки	7,2	16 759	120665
150	1130-0111-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	52,8	38 019	2007403
151	226-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40	шт.	8	333 468	2667744
152	226-102-0418 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.40	шт.	8	418 447	3347576
153	1130-0111-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	2,64	63 145	166703
154	226-102-0421 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.150.15	шт.	4	48 028	192112
155	226-102-0419 *РСНБ РК 2022*	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	4	26 015	104060
156	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,02	255 869	5117
157	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	418 459	8369

1	2	3	4	5	6	7
158	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,323	321 540	103857
	Раздел 6.	Укрепительные работы				4388835
172	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 010	455	914550
173	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	35 175	69	2427075
174	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м^3 уплотненного грунта	2 010	230	462300
175	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	2 010	82	164820
176	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	2 010	209	420090
		ВСЕГО по акту в текущих ценах 2024г.	Тенге			66 373 477,00
		Оборудование				0,00
		Итого с затратами по стройке	Тенге	8,2%	5 442 625,11	71 816 102,11
		Итого со сметной прибылью	Тенге	5%	3 590 805,11	75 406 907,22
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	3%	2 154 483,06	77 561 390,28
		Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге			55 724 950,36
		Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге			25 013 548,37
		Всего с НДС	Тенге	12%	9 688 619,85	90 427 118,58

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Сериков Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»
_____Танырберген Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"
_____ Сартаев Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "CRB Construction"
_____ Онгар С.Н.