ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-030240004996-20241227-08222901	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000026
2.	**Дата выписки**	27.12.2024	3.	**Дата совершения оборота**	27.12.2024
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 030240004996	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	ТОО "СК Самұрық-құрылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	РК, г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 1123073
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ7396515F0008534950
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 190240037042	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"		
18.	Адрес места нахождения		
	030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 030240004996	26.1	ИИН/БИН 190240037042
25.2	Наименование ТОО "СК Самұрық-құрылыс"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
25.3	Адрес отправки РК, г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95	26.3	Адрес доставки 030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	25/00
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	04.09.2024
			27.5	Учетный номер	
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 20
		32.2	дата 27.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1			86 171 376,07	86 171 376,07		0	86 171 376,07	12%	10 340 565,13	96 511 941,2			1		
				Всего по счету						**86 171 376,07**			**86 171 376,07**		**10 340 565,13**	**96 511 941,2**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Ao6WKhUiOU6tBMOiAsEWX6Bkxk0n66tLccd6LBhNTwn0vJrov2WHKJau4S2prIwo/OCHue7WUovGCZ4T4dmtnQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ТАНЫРБЕРГЕН НАЗЫМ НУРЛЫХАНҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5, тел.: 87132416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Самұрық-құрылыс",РК. г. Актобе, р-н. Астана, ул. Маресьева, стр-е 95** — **030240004996**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Номер документа	Дата составления
20	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1	96 511 941,20	96 511 941;20	10 340 565,13
				Итого	1	x	96 511 941,20	10 340 565,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178. Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

Наименование объекта: Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2024 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25/00	04.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	273 218 868,71								29 273 450,22	
в том числе в отчетный месяц:		86 171 376,07	86 171 376,07						10 340 565,13	96 511 941,20
Итого декабрь 2024г.	**96 511 941,20**	**86 171 376,07**	**86 171 376,07**						**10 340 565,13**	**96 511 941,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____ **Таныбергенов Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"

_____ **Муканов К.Ж.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г.Актобе, ул.Тургенева 98/5 тел: 8/7132/41-69-49

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «СК Самұрық-құрылыс» БИН 030240004996 г.Актобе, ул.братьев Жубановых д.287, кв.39. тел: 8/7132/56-52-14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

Договор подряда (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ № 3
приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2024 года
Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 02-01 на мост по ул. Зинченко				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				51540672
		Раздел 4. Пролетное строение				41484262
		Подраздел 4.1. Установка резиново-металлических опорных частей				1993575
85	1130-0107-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11*	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	44	3 364	148016
86	251-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм	шт.	44	34 803	1531332
87	212-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	$м^3$	9,52	33 007	314227
		Подраздел 4.2. Монтаж балок пролетного строения				39096317
88	1130-0109-0208 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11*	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	22	334 417	7357174
89	226-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24С	шт.	11	2 053 128	22584408

90	7101-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,577*	Устройство покрытий монолитных бетонных высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами, двухслойные, толщина 25-27(15) см	$м^2$	930	805	748650
91	212-101-1211 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	139,2	32 965	4588728
92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,589	334 097	1867268
93	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /Устройство монолитного бордюра/	$м^3$ бетона в деле	14,3	62 191	889331
94	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,798	255 869	460052
95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,798	334 097	600706
	Раздел 5. Сопряжение моста с насыпью					394370
	Подраздел 5.1. Проезжая часть в пределах переходных плит					394370
159	7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 /27/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	148,2592593	1 554	230395
160	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=12*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	148,2592593	1 106	163975
	Раздел 6. Укрепительные работы					10056410
172	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2 680	455	1219400
173	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	46 900	69	3236100
174	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	2 680	230	616400
175	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 680	82	219760
176	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 680	209	560120

177	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10(15) см	$м^2$ укрепляемой поверхности	261,95	10 057	2634431
178	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 К=5*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	$м^2$ укрепляемой поверхности	261,95	3 440	901108
182	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	32	14 972	479104
183	212-101-0910 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	6,4	27 828	178099
184	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,6	359	3446
185	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*	$м^3$ грунта	0,96	8 794	8442

Локальная смета № 02-02

на подходы к мосту

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					17929137
	Раздел 1. Подготовительные работы					1741665
1	СЦИ *РК 8.03-04-2023 т абл. 1601-0204-30 п.2*	Восстановление оси трассы основной дороги 2 категория сложности (с участком примыкания)	км	0,186422	42 098	7848
2	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	1 271,33	817	1038677
3	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	213,5784	276	58948
4	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта с перемещением до 50м/	$м^3$ грунта	564	148	83472

5	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	564	498	280872
6	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /с перемещением до 50м на откосы насыпи/	$м^3$ грунта	564	90	50760
7	6101-0106-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	564	392	221088
	Раздел 2. Земляные работы					11584692
8	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка существующей насыпи с перемещением до 20м в насыпь/	$м^3$ грунта	658	168	110544
9	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	658	141	92778
10	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка существующей насыпи с перемещением до 100м/	$м^3$ грунта	7 024	168	1180032
11	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	7 024	1 272	8934528
12	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	658	230	151340
13	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	658	114	75012
14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	658	209	137522
15	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2 /Планировка верха земполотна и откосов насыпи и присыпных обочин/	$м^2$	4 656	165	768240
16	6101-0106-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /Устройство замены грунта из крубнообломочного материала/	$м^3$ грунта	1 192	113	134696
	Раздел 3. Устройство дорожной одежды					4602780
17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ПГС б=0,2м/	$м^3$	270	7 987	2156490

18	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 /18/см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 155	1 847	2133285
19	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 /с 15см до 18см/	$м^2$	1 155	271	313005
		ВСЕГО по акту в текущих ценах 2024г.	**Тенге**			**69 469 809,00**
		Оборудование				**0,00**
		Итого с затратами по стройке	**Тенге**	**8,2%**	**5 696 524,34**	**75 166 333,34**
		Итого со сметной прибылью	**Тенге**	**5%**	**3 758 316,67**	**78 924 650,00**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**3%**	**2 254 990,00**	**81 179 640,01**
		Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	**Тенге**			**59 990 942,17**
		Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	**Тенге**			**26 180 433,90**
		Всего с НДС	**Тенге**	**12%**	**10 340 565,13**	**96 511 941,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Сериков Б.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"

Муканов К.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "CRB Construction"

Онгар С.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

Танырберген Н.Н.