ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-030240004996-20251006-15676366
1.1. **Номер учетной системы** 00000000015
2. **Дата выписки** 06.10.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 30.09.2025
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030240004996
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
ТОО "СК Самұрық-құрылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, г. Актобе, р-н. Астана, пр-т. А.Молдагуловой, 46, кабинет 304
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 1123073
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[ ] A Комитент
[ ] B Комиссионер
[ ] C Экспедитор
[ ] D Лизингодатель
[ ] E Участник СРП
10.1. количество
[ ] F Участник договора о совместной деятельности
[ ] G Экспортер
[ ] H Международный перевозчик
[ ] I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ7396515F0008534950
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
18. Адрес места нахождения
030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[ ] A Комитент
[ ] B Комиссионер
[ ] C Лизингополучатель
20.1. количество
[ ] D Участник договора совместной деятельности
[v] E Государственное учреждение
[ ] F Нерезидент
[ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[ ] H Доверитель
[ ] I Розничная реализация
[ ] J Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030240004996
25.2 Наименование ТОО "СК Самұрық-құрылыс"
25.3 Адрес отправки РК, г. Актобе, р-н. Астана, пр-т. А.Молдагуловой, 46, кабинет 304
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
26.3 Адрес доставки 030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 25/00
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 04.09.2024
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 14
32.2 дата 30.09.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1			34 722 433,87	34 722 433,87		0	34 722 433,87	12%	4 166 692,06	38 889 125,93			1		
				Всего по счету						**34 722 433,87**			**34 722 433,87**		**4 166 692,06**	**38 889 125,93**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
qiHcZonRfEf2XECCZtABDSdxBJ+BwglrmNr1V7qS1WzjkSl7NA5NT4v9ZGaueBZTGu7fvZRsiwrbvLNwtlHNcUWppzSKbeouH7PoRZ5QOQUEOYEi
vnP9PWyxmYWmPhRVmiUD5po41zRrkaLHVQl0WTvTETuUZzGAWgLpOo+L3ys=
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** ТАНЫРБЕРГЕН НАЗЫМ НҰРЛЫХАНҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5, тел.: 87132416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Самұрық-құрылыс",РК. г. Актобе, р-н. Астана, пр-т. А.Молдагуловой, 46, кабинет 304** — **030240004996**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Номер документа	Дата составления
14	30.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1	38 889 125,93	38 889 125,93	4 166 692,06
				Итого	1	x	38 889 125,93	4 166 692,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Алашкеев А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2025

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178. Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

Наименование объекта: Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2025 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансировани наименован	Источник финансировани код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25/00	04.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на риобретен материалов	другие ополнительн расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	447 432 243,07								47 939 168,90	
в том числе в отчетный месяц:		34 722 433,87	34 722 433,87						4 166 692,06	38 889 125,93
Итого:	**38 889 125,93**	**34 722 433,87**	**34 722 433,87**						**4 166 692,06**	**38 889 125,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Аманшиев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

Тапырберген Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Техналзор-XXI"

Муканов К.Ж.

форма по Приложению 3-1
Приказа министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от
2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г.Актобе, ул.Тургенева 98/5 тел: 8/7132/41-69-49**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «СК Самұрық-құрылыс» БИН 030240004996 г.Актобе, ул.братьев Жубановых д.287, кв.39. тел: 8/7132/56-52-14**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе**

Договор подряда (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ № 6
приемки выполненных объемов работ за Сентябрь месяц 2025 года
Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 02-01				
		на мост по ул. Зинченко				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1100899**
Раздел 3.		**Промежуточная опора №2**				**-2007045**
Подраздел 3.1.		**Сооружение опор ниже обреза ростверка**				**-325555**
36	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25(1) м^3 группа грунта 2**	м^3	-126,8	261	-33095
37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	-12,68	8 794	-111508

1	2	3	4	5	6	7
38	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ до 20м/	$м^3$	-139,48	115	-16040
39	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	-139,48	91	-12693
40	2325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	-5,6	1 445	-8092
49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,292	334 097	-97556
51	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-0,292	81 279	-23733
52	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	-103,5	64	-6624
53	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	-103,5	85	-8798
54	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /Разравнение лишего грунта с перемещением до 20м/	$м^3$	-36	115	-4140
55	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	-36	91	-3276
	Подраздел 3.2.	**Сооружение опор выше обреза ростверка**				**-1681490**
56	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /Бетонирование монолитного цоколя опор/	$м^3$ бетона в деле	-21,4	60 470	-1294058
57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,217	-321 540	-391314
58	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-1,217	81 279	-98917
63	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /Омоноличивание стеновых блоков в стаканах цоколя/	$м^3$ бетона в деле	1,7	60 470	102799
	Раздел 4.	**Пролетное строение**				**626050**
	Подраздел 4.2.	**Монтаж балок пролетного строения**				**-2374758**
90	7101-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,577*	Устройство покрытий монолитных бетонных высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами, двухслойные, толщина 25-27(15) см	$м^2$	-156,4466667	805	-125940

1	2	3	4	5	6	7
91	212-101-1211 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	$м^3$	-23,467	32 965	-773590
92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,942	334 097	-314719
93	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство /Устройство монолитного бордюра/	$м^3$ бетона в деле	-8,51	62 191	-529245
94	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	-1,07	255 869	-273780
95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-1,07	334 097	-357484
	Подраздел 4.3.	**Конструкция деформационного шва**				**-34647**
118	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка /ВЫРУБКА АСФАЛЬТОБЕТОНА/	$м^3$	-1,8	5 039	-9070
119	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	-45	43	-1935
120	7101-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство швов, примыканий, швов расширения /Обработка поверхности для увеличения сцепления/	$м^2$	-18,2	47	-855
127	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	-2,82	6 682	-18843
129	235-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог IV-V дорожно-климатической зоны	кг	-6,3	626	-3944
	Подраздел 4.4.	**Проезжая часть**				**3035455**
133	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,344	203 463	69991
134	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /8/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство /НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ/	$м^2$ покрытия	446,4	2 817	1257509
135	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	446,4	2 396	1069574
136	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,147	203 463	29909
137	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	216	2 817	608472

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Сопряжение моста с насыпью**				**1245109**
	Подраздел 5.1.	**Проезжая часть в пределах переходных плит**				**1245109**
164	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,049**	**203 463**	**9970**
165	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 /9/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**148,26**	**2 817**	**417648**
166	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**148,26**	**2 994**	**443890**
170	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 /5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство /ОБОЧИНА, ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТАХ/**	**м^2 покрытия**	**109,4**	**2 817**	**308180**
171	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**109,4**	**598**	**65421**
	Раздел 6.	**Укрепительные работы**				**-965013**
177	**1101-0204-0805** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10(15) см**	**м^2 укрепляемой поверхности**	**-29,36**	**10 057**	**-295274**
178	**1101-0204-0806** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *К=5*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м^2 укрепляемой поверхности**	**-29,36**	**3 440**	**-100998**
179	**7101-0601-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м^2 покрытия**	**-0,1**	**63**	**-6**
180	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**-0,1**	**346 743**	**-34674**
181	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев /УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК/**	**м^3**	**-0,29**	**233 993**	**-67858**
182	**1101-0204-0903** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**-22,7**	**14 972**	**-339864**
183	**212-101-0910** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**4,54**	**-27 828**	**-126339**

Локальная смета № 02-01
на мост по ул. Зинченко (дополнительные работы)

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7500182**
	Раздел 3.	**Промежуточная опора №2**				**131722**
	Подраздел 3.1.	**Сооружение опор ниже обреза ростверка**				**131722**
1	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,327	321 540	105144
2	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,327	81 279	26578
	Раздел 4.	**Пролетное строение**				**7368460**
	Подраздел 4.2.	**Монтаж балок пролетного строения**				**7183735**
3	1130-0114-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31*	Тротуары. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	32	60 635	1940320
4	ЭСФ	Тротуарный блок Т150.75-ТАШ-1и	шт	32	157 030,36	5024972
5	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности тротуарного блока, первый слой	$м^2$	168,784	223	37639
6	6111-0501-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности тротуарного блока, последующий слой	$м^2$	168,784	210	35445
7	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0475971	733 984	34936
8	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности тротуарного блока по подготовленной поверхности ПФ-115	$м^2$	168,784	318	53673
9	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0641379	884 809	56750
	Подраздел 4.4.	**Проезжая часть**				**184725**
10	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28,38	4 511	128022

1	2	3	4	5	6	7
11	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	28,38	1 998	56703

Локальная смета № 02-02
на подходы к мосту

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5801116**
	Раздел 3.	**Устройство дорожной одежды**				**3635104**
23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31	181 240	56184
24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 048	2 817	2952216
25	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	1 048	598	626704
	Раздел 4.	**Устройство тротуаров**				**1305839**
29	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	-51,59	1 847	-95287
30	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,154	181 240	27911
21	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	508,41	2 701	1373215
	Раздел 5.	**Обустройство**				**521581**
32	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1 /Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, сплошная, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1/	км	0,186	62 294	11587

1	2	3	4	5	6	7
33	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТ ВРУЧНУЮ/	$м^3$ грунта	2,4	5 615	13476
34	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ из ПГС б=0,1/	$м^3$	1,54	7 987	12300
35	1130-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты сборные. Устройство /УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТЫХ БЛОКОВ Ф1 из БЕТОНА кл.В15/	$м^3$ сборных конструкций	0,7	26 525	18568
36	261-101-0383 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /Фундаментный блок Ф-1/	$м^3$	0,7	49 998	34999
37	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные /ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ из бетона кл.В15/. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16	52 383	8381
38	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	18 351	36702
39	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10 865	21730
40	251-101-0335 *РСНБ РК 2022 прим.*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.26, размером 792 мм х 1741 мм	шт.	2	17 300	34600
	Подраздел 5.1.	Устройство барьерного ограждения 11ДО/135-3А-1,25-0,75 - 234м.				329238
41	7101-0801-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м	м	234	1 407	329238
	Раздел 6.	Обстановка дороги на период строительства				338592
88	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж за 2 раза	шт.	24	14 108	338592

1	2	3	4	5	6	7
		Локаьлная смета № 02-02				
		на подходы к мосту (дополнительные работы)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2500935**
	Раздел 1.	**Устройство дорожной одежды**				**2433982**
1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ИЗ ПГС б=0,2м/	$м^3$	49,47	7 987	395117
2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 /18/см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	214,522	1 847	396222
3	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 /с 15см до 18см/	$м^2$	214,522	271	58135
4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,115	181 240	20843
5	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /8/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	195,02	2 502	487940
6	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	195,02	2 048	399401
7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,057	181 240	10331
8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	195,02	2 817	549371
9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	195,02	598	116622
	Раздел 2.	**Устройство тротуаров**				**66953**
10	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,8	4 721	55708
11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	11,8	953	11245
		ВСЕГО по акту в текущих ценах 2024г.	Тенге			**14 701 334,00**

1	2	3	4	5	6	7
		прочие затраты				0,00
		Итого с затратами по стройке	Тенге	11,6%	1 705 354,74	16 406 688,74
		Итого со сметной прибылью	Тенге	5%	820 334,44	17 227 023,18
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	3%	492 200,66	17 719 223,84
		Итого в текущих ценах 23% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге			4 302 422,46
		Итого в текущих ценах 62% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге			11 809 862,69
		Итого в текущих ценах 15% 1кв. 2025 года К=1,0944	Тенге			2 908 787,79
		Всего с НДС	Тенге	12%	2 282 528,75	21 303 601,69
		Сравнительный расчет упущенных сумм №2	Тенге			17 585 524,24
		Всего с НДС	Тенге			38 889 125,93

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ Аманшиев А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____ Танырберген Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"

_____ Муканов К.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "CRB Construction"

_____ Онғар С.Н.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ УПУЩЕННЫХ СУММ №2

Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

Акт выполненных работ №1 за месяц Октябрь 2024г.			Правильный расчет по акту выполненных работ №1 за месяц Октябрь 2024г.		
Локальная смета №02-01 Мост по ул. Зинченко					
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**63 329 353,00**	**ИТОГО по смете:**	**Тенге**	**63 329 353,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге	-	В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге	**31 811,00**
Затраты по стройке (8,2%)	Тенге	**5 193 006,95**	Затраты по стройке (11,6%)	Тенге	**7 342 514,87**
Итого с затратами по стройке	Тенге	**68 522 359,95**	Итого с затратами по стройке	Тенге	**70 671 867,87**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	**3 426 118,00**	Сметная прибыль (5%)	Тенге	**3 532 002,84**
Итого со сметной прибылью	Тенге	**71 948 477,94**	Итого со сметной прибылью	Тенге	**74 203 870,72**
Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**2 055 670,80**	Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**2 120 156,04**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**74 004 148,74**	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**76 324 026,75**
Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**53 169 205,72**	Итого в текущих ценах 23% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**18 532 313,26**
Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**23 866 337,97**	Итого в текущих ценах 62% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**50 869 963,83**
			Итого в текущих ценах 15% 1кв. 2025 года К=1,0944	Тенге	**12 529 352,23**
НДС 12%		**9 244 265,24**	НДС 12%		**9 831 795,52**
Всего с НДС	Тенге	**86 279 808,93**	Всего с НДС	Тенге	**91 763 424,84**
Разница итого			**5 483 615,91**		
Акт выполненных работ №2 за месяц Ноябрь 2024г.			**Правильный расчет по акту выполненных работ №2 за месяц Ноябрь 2024г.**		
Локальная смета №02-01 Мост по ул. Зинченко					
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**66 373 477,00**	**ИТОГО по смете:**	**Тенге**	**66 373 477,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге	-	В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге	-
Затраты по стройке (8,2%)	Тенге	**5 442 625,11**	Затраты по стройке (11,6%)	Тенге	**7 699 323,33**
Итого с затратами по стройке	Тенге	**71 816 102,11**	Итого с затратами по стройке	Тенге	**74 072 800,33**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	**3 590 805,11**	Сметная прибыль (5%)	Тенге	**3 703 640,02**
Итого со сметной прибылью	Тенге	**75 406 907,22**	Итого со сметной прибылью	Тенге	**77 776 440,35**
Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**2 154 483,06**	Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**2 222 184,01**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**77 561 390,28**	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**79 998 624,36**
Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**55 724 950,36**	Итого в текущих ценах 23% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**19 424 545,98**
Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**25 013 548,37**	Итого в текущих ценах 62% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**53 319 083,13**
			Итого в текущих ценах 15% 1кв. 2025 года К=1,0944	Тенге	**13 132 574,17**
НДС 12%		**9 688 619,85**	НДС 12%		**10 305 144,39**
Всего с НДС	Тенге	**90 427 118,58**	Всего с НДС	Тенге	**96 181 347,68**
Разница итого			**5 754 229,11**		

Акт выполненных работ №3 за месяц Декабрь 2024г.			Правильный расчет по акту выполненных работ №3 за месяц Декабрь 2024г.		
Локальная смета №02-01 Мост по ул. Зинченко, Локальная смета №02-02 подходы к мосту					
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**69 469 809,00**	**ИТОГО по смете:**	**Тенге**	**69 469 809,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге	-	В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге	**7 848,00**
Затраты по стройке (8,2%)	Тенге	**5 696 524,34**	Затраты по стройке (11,6%)	Тенге	**8 057 588,15**
Итого с затратами по стройке	Тенге	**75 166 333,34**	Итого с затратами по стройке	Тенге	**77 527 397,15**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	**3 758 316,67**	Сметная прибыль (5%)	Тенге	**3 875 977,46**
Итого со сметной прибылью	Тенге	**78 924 650,00**	Итого со сметной прибылью	Тенге	**81 403 374,61**
Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**2 254 990,00**	Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**2 325 821,91**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**81 179 640,01**	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**83 729 196,52**
Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**59 990 942,17**	Итого в текущих ценах 23% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**20 330 369,94**
Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**26 180 433,90**	Итого в текущих ценах 62% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**55 805 509,48**
			Итого в текущих ценах 15% 1кв. 2025 года К=1,0944	Тенге	**13 744 984,90**
НДС 12%		**10 340 565,13**	НДС 12%		**10 785 703,72**
Всего с НДС	Тенге	**96 511 941,20**	Всего с НДС	Тенге	**100 666 568,04**
Разница итого			**4 154 626,84**		

Акт выполненных работ №4 за месяц Июль 2025г.			Правильный расчет по акту выполненных работ №4 за месяц Июль 2025г.		
Локальная смета №02-01 Мост по ул. Зинченко, Локальная смета №02-02 подходы к мосту					
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**45 424 149,00**	**ИТОГО по смете:**	**Тенге**	**45 424 149,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге	-	В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге	-
Затраты по стройке (8,2%)	Тенге	**3 724 780,22**	Затраты по стройке (11,6%)	Тенге	**5 269 201,28**
Итого с затратами по стройке	Тенге	**49 148 929,22**	Итого с затратами по стройке	Тенге	**50 693 350,28**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	**2 457 446,46**	Сметная прибыль (5%)	Тенге	**2 534 667,51**
Итого со сметной прибылью	Тенге	**51 606 375,68**	Итого со сметной прибылью	Тенге	**53 228 017,80**
Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**1 474 467,88**	Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**1 520 800,51**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**53 080 843,56**	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**54 748 818,31**
Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**39 226 212,58**	Итого в текущих ценах 23% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**13 293 615,32**
Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**17 118 572,05**	Итого в текущих ценах 62% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**36 490 087,40**
			Итого в текущих ценах 15% 1кв. 2025 года К=1,0944	Тенге	**8 987 566,01**
НДС 12%		**6 761 374,16**	НДС 12%		**7 052 552,25**
Всего с НДС	Тенге	**63 106 158,79**	Всего с НДС	Тенге	**65 823 820,98**
Разница итого			**2 717 662,20**		

Акт выполненных работ №5 за месяц Сентябрь 2025г.			Правильный расчет по акту выполненных работ №5 за месяц Сентябрь 2025г.		
Локальная смета №02-01 Мост по ул. Зинченко, Локальная смета №02-02 подходы к мосту					
ИТОГО по смете:	**Тенге**	**49 474 723,00**	**ИТОГО по смете:**	**Тенге**	**49 474 723,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге	-	В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге	-
Затраты по стройке (8,2%)	Тенге	**4 056 927,29**	Затраты по стройке (11,6%)	Тенге	**5 739 067,87**
Итого с затратами по стройке	Тенге	**53 531 650,29**	Итого с затратами по стройке	Тенге	**55 213 790,87**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	**2 676 582,51**	Сметная прибыль (5%)	Тенге	**2 760 689,54**
Итого со сметной прибылью	Тенге	**56 208 232,80**	Итого со сметной прибылью	Тенге	**57 974 480,41**
Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**1 605 949,51**	Непревиденные работы и затраты (3%)	Тенге	**1 656 413,73**
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**57 814 182,31**	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	**59 630 894,14**
Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**42 724 102,58**	Итого в текущих ценах 23% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге	**14 479 037,04**
Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**18 645 073,79**	Итого в текущих ценах 62% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге	**39 743 990,94**
			Итого в текущих ценах 15% 1кв. 2025 года К=1,0944	Тенге	**9 789 007,58**
НДС 12%		**7 364 301,16**	НДС 12%		**7 681 444,27**
Всего с НДС	Тенге	**68 733 477,54**	Всего с НДС	Тенге	**71 693 479,83**
Сравнительный расчет упущенных сумм №1	Тенге	**3 484 612,10**			
Всего с НДС	Тенге	**72 218 089,64**			
Разница итого			**-524 609,82**		

Всего упущенная сумма по сравнительному расчету №2	**17 585 524,24**

Директор ТОО «СК Самұрық-құрылыс» _____ **Танырберген Н.Н.**