Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«1» 10 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК Самұрық-құрылыс», Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана , пр. А. Молдагуловой, 46, 8(7132)46-52-64**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Танырберген Назым Нұрлыханұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе»***

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» руководитель Аманшиев Альби Жаекпаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

1) ТОО «Baltest» 24020126 от 31.05.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Мураталиев К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) ТОО «Аикстрой», № 24022482 от 27.06.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Төреғали Р.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) ТОО «QAZNA QURULYS», № 25034581 от 10.10.2025 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Хусаинов Р. Ж.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «CRB Construction», заказ №2024-04-01**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №528 от 02.09.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина моста	м	52,15		52,15	
Схема мостового сооружения	м	2×24		2×24	
Габариты мостового сооружения	м	Г-9+2×2,25		Г-9+2×2,25	

Ширина полосы безопасности	м	1,0		1,0	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	7,0		7,0	
Тип дорожного покрытия		капитальный		капитальный	
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Габарит моста, в соответствии с СП РК 3.03-112-2013 для магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, принят Г -9+2х2,25 м с металлическим барьерным ограждением общей высотой 0,75 м со стороны тротуара. Ширина проезжей части 7,0, ширина полос безопасности –1,0 м. Расчетные нагрузки К-14 в соответствии с СТ РК 1380-2017. Схема моста 2х24 м. Длина моста –52,15 м.

Береговая опора №1 и №3 на высокой насадке с призматическими сваями С11-35Т7 длиной 11 м. из сульфатостойкого бетона марки В30F300W6. Промежуточные опоры запроектированы на ростверке с цоколем с призматическими сваями С11-35Т7 м. длиной 11 м. из сульфатостойкого бетона марки В30F300W6. Ростверк запроектирован монолитным, из сульфатостойкого бетона В30 F300 W6 с размерами в плане 3,5х15,0 высотой 1,8 м.

Монолитная накладная плита мостового полотна устраивается из монолитного железобетона пониженной водонепроницаемости, объединяется с балками пролетного строения в единую силовую конструкцию и служит основанием для расположения на про-
летном строении других элементов мостового полотна. Толщина монолитной накладно плиты h = 15 см. Для устройства плиты применяется бетон класса В30, F300, W6.
На поверхность монолитной накладной плиты, наплавляется рулонная гидроизоляция «Техноэластмост Б» толщиной 5мм в пределах проезжей части и «Техноэластмост С» в пределах тротуаров шириной 2,25 м. «Техноэластмост С» позволяет укладывать асфальтобетон непосредственно на гидроизоляционный слой. Ездовое полотно шириной 9,3 м имеет двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 80 мм (нижний слой – 4 см, верхний слой – 4 см) из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2025** года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **13**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством

Танырберген Назым Нұрлыханұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.