Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская средняя школа №4" государственного учреждения " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"**	**090140014366**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 106 от 29.08.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000007	18.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Хромтауская средняя школа ГУ "Отдел образования Хромтатауского района Управления образования Актюбинской области расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мухтара Ауезова дом 5			работа	1	84 470 294,00	84 470 294,00	9 050 388,64
				Итого	1	x	84 470 294,00	9 050 388,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Семенова А.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.04.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За апрель 2025 года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика				номер	дата	наименование,код		
050340000336	041140007085				106	29.08.2024г			
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						удержание аванса 30%			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Акт № 2	85315294	84 470 294	75 419 905	75 419 905		25 341 088		9 050 389	84 470 294
Итого к оплате с НДС:	84 470 294					25 341 088			59 129 206

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366

Директор _____ **Ешкеева А.Т**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г _____ **Ерниязов А.М.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

_____ **Кожаев З.И**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, Хромтауский район г.Хромтау ул. Мухтара Ауэзова д.5 тел: 8771824340**

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №106 от 29.08.2024 г

Акт приемки выполненных работ №2

за апрель 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-02- Конструктивные решения				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			25 660 728
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			2 417 091
		Подраздел 1.1. Демонтаж кровли, ИТОГО	тенге			2 417 091
1	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	700	526	368 200
2	6111-0402-0103 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Разборка	м2	700	1706	1 194 200
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	0	0
3	1146-0401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	700	312	218 400

4	1110-0210-0101 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	0,743	60284	44 791
5	6107-0101-0205 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	700	845	591 500
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			23 243 637
		Подраздел 3.1. 1, ИТОГО	тенге			23 243 637
6	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	700	1647	1 152 900
7	6110-0302-0102 Коб =35	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	24500	34	833 000
8	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	700	2267	1 586 900
9	6111-0402-0302 Коб =2	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	1400	1348	1 887 200
10	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита насухо	м2	700	2112	1 478 400
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	721	0	0
11	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	144,2	31847	4 592 337
12	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	5,855	223404	1 308 030
13	6107-0101-0205	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	700	3928	2 749 600
14	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	700	4969	3 478 300
15	224-103-0720 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	805	4774	3 843 070
16	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слояиз паропроницаемой мембраны	м2	700	353	247 100
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	721	120	86 520
		Локальная смета № 2-01-01-01-Архитектурно-строительная часть				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			34 523 025
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			3 449 500
		Подраздел 1.1. Демонтаж оконных проемов первого этажа, ИТОГО	тенге			723 981
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка(окна ПХВ)	м2	104,94	6899	723 981

		Подраздел 1.2. Демонтаж оконных проемов второго этажа, ИТОГО	тенге			1 126 952
2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	163,35	6899	1 126 952
		Подраздел 1.3. Демонтаж оконных проемов третьего этажа, ИТОГО	тенге			1 252 996
3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	181,62	6899	1 252 996
		Подраздел 1.4. Демонтаж оконных проемов четвертого этажа, ИТОГО	тенге			345 571
4	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	50,09	6899	345 571
		Раздел 2. Оконные проемы, ИТОГО:	тенге			31 073 525
		Подраздел 2.1. Первый этаж, ИТОГО	тенге			6 053 268
5	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	59,76	8225	491 526
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	59,76	0	0
6	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	45,18	7417	335 100
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	45,18	0	0
7	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	104,94	49806	5 226 642
		Подраздел 2.2. Второй этаж, ИТОГО	тенге			9 221 600
8	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	12,96	7782	100 855
		неучтенные ресурсы				
8.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	12,96	0	0
9	223-102-0206 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	12,96	35567	460 948
10	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	66,87	8225	550 006
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	66,87	0	0
11	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	83,52	7417	619 468
		неучтенные ресурсы				

11.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	83,52	0	0
12	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	1 м2	150,39	49806	7 490 324
		Подраздел 2.3. Третий этаж, ИТОГО	тенге			10 013 865
13	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	31,32	7782	243 732
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	31,32	0	0
14	223-102-0206 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	31,32	35567	1 113 958
15	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	68,76	8225	565 551
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	68,76	0	0
16	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	81,54	7417	604 782
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	81,54	0	0
17	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	1 м2	150,3	49806	7 485 842
		Подраздел 2.4. Четвертый этаж, ИТОГО	тенге			2 898 919
18	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	40,37	8225	332 043
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	40,37	0	0
19	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	9,72	7417	72 093
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	9,72	0	0
20	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	50,09	49806	2 494 783
		Подраздел 2.5. Подоконная доска, ИТОГО	тенге			2 545 358
21	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	433,4	4308	1 867 087
		неучтенные ресурсы				

21.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
22	223-501-0104 (основной ресурс)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	433,4	1565	678 271
		Подраздел 2.6. Москитная сетка, ИТОГО	тенге			340 514
23	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	68,5	4971	340 514

Всего	**60 183 754**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	3 550 841
Итого с общеплощадочными затратами	**63 734 595**
Сметная прибыль (5%)	3 186 730
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 274 692**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**68 196 017**
в том числе на 2-й квартал 2025 г-42,86%	29 228 813
в том числе на 3-й квартал 2025 г-42,86%	29 228 813
в том числе на 4-й квартал 2025 г-14,28%	9 738 391
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141	32 563 820
на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342	33 151 320
на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546	11 243 947
Итого	**76 959 087**
с к=0,98	**75 419 905**
НДС (12%)	9050389
Всего по акту:	**84 470 294**

Сдал:(Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор_____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____**Ерниязов А.М.**

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г

Принял (Заказчик)

КГУ " Хромтауская средняя школа №4 государственного учереждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор_____ **Ешкеева А.Т**

Авторский надзор ТОО "Кристал Проект":

Директор _____ **Шудабаев М.К**