Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская средняя школа №4" государственного учреждения " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** — **090140014366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 106 от 29.08.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000014	29.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ Хромтауская средняя школа ГУ "Отдел образования Хромтатауского района Управления образования Актюбинской области расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мухтара Ауезова дом 5			работа	1	129 978 529,00	129 978 529,00	13 926 270,96
				Итого	1	x	129 978 529,00	13 926 270,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Ешкеева А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За май 2025 года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика				номер	дата	наименование,код		
090140014366	041140007085				106	29.08.2024г			

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование	дополнительные затраты: удержание аванса 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт № 3	215 293 823	214 448 823	116 052 258	116 052 258		38 993 559	13 926 271	129 978 529
Итого к оплате с НДС:	129 978 529					38 993 559		90 984 970

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366

Директор _____ **Ешкеева А.Т**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

_____ **Кожаев З.И**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366Актюбинская область, Хромтауский район г.Хромтау ул. Мухтара Ауэзова д.5 тел: 8771824340**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт)№106 от 29.08.2024 г

Акт приемки выполненных работ №3

за май 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-01-01-01 АР								
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Демонтаж оконных проемов первого этажа					
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка(окна ПХВ)	м2	79,94	6899	551 506	
			Подраздел 1.2. Демонтаж оконных проемов второго этажа					
2	2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	119,83	6899	826 707	
			Подраздел 1.3. Демонтаж оконных проемов третьего этажа					
3	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	141,08	6899	973 311	
			Подраздел 1.4. Демонтаж оконных проемов четвертого этажа					

4	4	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	59,15	6899	408 076	
			Раздел 2. Оконные проемы					
			Подраздел 2.1. Первый этаж					
5	13	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	59,76	8225	491 526	
			неучтенные ресурсы					
5.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	59,76	0	0	
6	14	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	20,18	7417	149 675	
			неучтенные ресурсы					
6.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	20,18	0	0	
7	15	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	79,94	49806	3 981 492	Казахстан
			Подраздел 2.2. Второй этаж					
8	16	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	12,96	7782	100 855	
			неучтенные ресурсы					
8.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	12,96	0	0	
9	17	223-102-0206 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	12,96	35567	460 948	Казахстан
10	18	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	66,87	8225	550 006	
			неучтенные ресурсы					
10.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	66,87	0	0	
11	19	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	40	7417	296 680	
			неучтенные ресурсы					
11.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	40	0	0	
12	20	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	119,83	49806	5 968 253	Казахстан
			Подраздел 2.3. Третий этаж					
13	21	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	31,32	7782	243 732	
			неучтенные ресурсы					
13.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	31,32	0	0	

14	22	223-102-0206 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	31,32	35567	1 113 958	Казахстан
15	23	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	68,76	8225	565 551	
			неучтенные ресурсы					
15.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	68,76	0	0	
16	24	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	41	7417	304 097	
			неучтенные ресурсы					
16.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	41	0	0	
17	25	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	141,08	49806	7 026 630	Казахстан
			Подраздел 2.4. Четвертый этаж					
18	26	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	59,15	8225	486 509	
			неучтенные ресурсы					
18.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	59,15	0	0	
19	28	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	59,15	49806	2 946 025	Казахстан
			Подраздел 2.5. Подоконная доска					
20	29	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	332,16	4308	1 430 945	
			неучтенные ресурсы					
20.1		223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0	
21	30	223-501-0104 (основной ресурс)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	332,16	1565	519 830	Казахстан
			Подраздел 2.6. Москитная сетка					
22	31	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	52,2	4971	259 486	

Локальная смета 2-01-01-02 КР

			Раздел 3. Демонтажные работы,КР					
			Подраздел 3.1. Демонтаж кровли					
23	23	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	840	526	441 840	
24	24	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Разборка	м2	840	1706	1 433 040	

			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	0	0	
25	25	1146-0401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	1100	312	343 200	
26	26	1110-0210-0101	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	1,16	60284	69 929	
27	27	6107-0101-0205	Демонтаж настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	1100	845	929 500	
			Подраздел 3.2. Демонтаж кладки вентканалов					
28	28	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,1	41949	88 093	
			Раздел 4. Кровля					
			Подраздел 4.1. 1					
29	29	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	840	1647	1 383 480	
30	30	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	29400	34	999 600	
31	31	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	840	2267	1 904 280	
32	32	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	1680	1348	2 264 640	
33	33	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита насухо	м2	840	2112	1 774 080	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	865,2	0	0	
34	34	234-101-0204 (основной ресурс)	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	172,58	31847	5 496 155	Казахстан
35	35	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	2,93	223404	654 574	
36	36	6107-0101-0205	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	1100	3928	4 320 800	
37	37	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	1100	4969	5 465 900	
38	38	224-103-0720 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	1265	4774	6 039 110	
39	39	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слояиз паропроницаемой мембраны	м2	1100	353	388 300	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1133	120	135 960	
40	40	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1100	136	149 600	
			неучтенные ресурсы					
40.1	40.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,066	205945	13 592	

40.2	40.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,253	725499	183 551	
40.3	40.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,044	435089	19 144	
41	41	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2,93	3575	10 475	
			неучтенные ресурсы					
41.1	41.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,004981	205945	1 026	
41.2	41.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,019631	725499	14 242	
41.3	41.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00293	435089	1 275	
42	42	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов	м3	20,16	30597	616 836	
			неучтенные ресурсы					
42.1	42.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,8384	26987	130 574	Казахстан
42.2	42.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,064	60869	490 848	Казахстан
43	43	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита насухо	м2	157,5	2112	332 640	
			неучтенные ресурсы					
43.1	43.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	162,225	0	0	
44	44	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	6,489	71173	461 842	Казахстан
45	45	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,5	9197	1 448 528	
46	46	6118-0204-0404	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	8	32406	259 248	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
47	47	6118-0204-0405	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	4	46625	186 500	
			неучтенные ресурсы					
47.1	47.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
48	48	6118-0204-0406	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3000мм	шт.	7	53327	373 289	
			неучтенные ресурсы					
48.1	48.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
49	49	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	211,1	3822	806 824	
50	50	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель	м	204	1045	213 180	
51	51	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,8445	392332	331 324	Казахстан
52	52	243-907-4331 Коб=136	Кронштейн опорныйснегодержателя	1 шт.	272	2691	731 952	

			Раздел 5. Фасад					
			Подраздел 5.1. 1					
53	53	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	1000	353	353 000	
54	54	261-105-0708 Коб=1,02	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	1 м2	1020	160	163 200	
55	55	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	1000	8511	8 511 000	
			неучтенные ресурсы					
55.1	55.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3340	27	90 180	Казахстан
55.2	55.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8400	54	453 600	
56	56	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1 шт.	2423	96	232 608	
57	57	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	952	355	337 960	Казахстан
58	58	234-101-0205 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	101,472	50053	5 078 978	Казахстан
59	59	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	1100	2895	3 184 500	
60	60	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	167	6112	1 020 704	
61	61	261-404-0539 Коб=1,05	Планка Z-образная оцинкованная 32х15х3000	1 шт.	124,95	2883	360 231	
62	62	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	417	1809	754 353	
63	63	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	178	1809	322 002	
64	64	261-107-0815 Коб=1,05	Водоотлив оконный шириной планки 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	186,9	865	161 668	
65	65	261-107-0605 Коб=1,05	Откосная планка шириной500мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	437,85	954	417 709	

66	66	261-107-0815 Коб=1,05	Сливцоколяшириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	107,1	865	92 642	
67	67	261-102-0380 Коб=1,05	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	921,9	355	327 274	Казахстан
68	68	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (костыль40х200х1,2)	1 т	0,113	561903	63 495	
69	69	261-107-0608 Коб=1,05	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм- ПУНС 75х75х3000	1 м	39,9	665	26 534	
70	70	261-107-0608 Коб=1,05	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм ПУВС 75х3000	1 м	27,3	665	18 154	
71	71	261-107-0608 Коб=1,05	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000мм	1 м	107,1	665	71 222	
			Итого:				**92 605 766**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**29 107 604**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**14 585 447**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 382 280**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**367 006**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**62 115 881**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6 622**	
Всего							**92 605 766**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)							5 463 740	
Итого с общеплощадочными затратами							**98 069 506**	
Сметная прибыль (5%)							4 903 475	
Непредвиденные работы и затраты: (2%)							**1 961 390**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**104 934 371**	
в том числе на 2-й квартал 2025 г- 42,86%							44 974 871	

в том числе на 3-й квартал 2025 г- 42,86%	44 974 871
в том числе на 4-й квартал 2025 г- 14,28%	14 984 628
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141	50 106 504
на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342	51 010 499
на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546	17 301 252
Итого	**118 418 255**
с к=0,98002	**116 052 258**
НДС (12%)	13 926 271
Всего по акту:	**129 978 529**

Сдал:(Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор_____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____**Ерниязов А.М.**

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г

Принял (Заказчик)

КГУ " Хромтауская средняя школа №4 государственного учереждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской област
БИН 090140014366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____ **Ешкеева А.Т**

Авторский надзор ТОО "Кристал Проект":

Директор _____ **Шудабаев М.К**