Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017года №234
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«17» сентября 2025 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич , БИН 060140010407, 8716364-62-88, 21700, Бурабайский район, г. Щучинск, улица Абылай хана, 34.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 10.09 2025 г **ТОО «АДС-2001», директор Кадырбек М.М., Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Кажымукан, 20, БИН 010940003981, телефон +7 (708) 125-71-94**

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "10" 09 2025 года**, ТОО"Инжиниринговая компания Лидер", эксперт технического надзора Миниахметов Руслан Садрисламович, № KZ79VJE00048439 от 29.02.2024 г.,БИН 110940004909, 7272223133**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от "10" 09 2025 года**, ТОО «Кокшетау горсельпроект», Инженер авторского надзора Феоктистов Юрий Федорович , Приказ №15 от 27.02.2024 г. БИН 060740004147 , 871624019**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопроводных сетей, водозабора и станций очистки подземных вод села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области» II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным уровню ответственности.**

*наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу: **Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский с.о., с.Николаевка**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»

_____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 29.10.2020 года, № а-10/417А., Акимат Бурабайского района**

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области", Талон KZ56REA00396591 11.06.2024**

*наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « Кокшетау горсельпроект», Рабочий проект №30-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района",№ приказа 03-09-03 от 13.04.2022 года**

*дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 год**
окончание работ **июль 2025 год**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;
фактически, месяц: **13 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, Производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | (общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Площадка водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети** | | | | | |
| Всего | м | 163 | | 163 | |
| Дн=219х5 мм стальная | м | 38 | | 38 | |
| Дн=108х4 мм стальная | м | 52 | | 52 | |
| Дн=76х3,5 мм стальная | м | 7 | | 7 | |
| Дн=57х3 мм стальная | м | 29 | | 29 | |
| Дн=110 SN8 двухслойная | м | 37 | | 37 | |
| **Сборные ж/бетонные колодцы:** | **шт** | **8** | | **8** | |
| Водопроводные колодцы Дк=1500 | шт | 8 | | 8 | |
| **Водовод** | | | | | |
| **Всего** | **м** | **5096** | | **5096** | |
| Дн=75х6,2мм ПЭ «питьевая» | м | 5096 | | 5096 | |
| **Сборные ж/бетонные колодцы:** | **шт** | **8** | | 8 | |
| Водопроводные колодцы Дк=2000 | **шт** | **1** | | 1 | |
| Водопроводные колодцы Дк=1500 | шт | 7 | | 7 | |
| **Насосная станция I-подъема,подземная** | **Зд** | **1** | | **1** | |
| ***Оборудование насосной станции:*** | | | | | |
| Скважинный насос KSP-N96-C-28-3,Q-5,26м3/ч,H-114м,P2-3кВт | К-т | 3 | | 3 | |
| Дренажный погружной насос DUMPER-140M (Q-1,5-24м3/ч,H-19-4м) | К-т | 2 | | 2 | |
| **Насосная станция II -подъема** | **сооруж** | **1** | | **1** | |
| ***Оборудование насосной станции:*** | | | | | |
| *Насос моноблочный (2 рабочих + 1 резервный),Q-8,05м3/ч;H-31м (с кабелем 10 м),KHDB-32-160B-NL-S1-G-2,2/2* | К-т | 4 | | 4 | |
| ***Резервуар чистой воды емк.100 м3*** | **шт** | **2** | | **2** | |
| ***Накопительная емкость ЛОС-Ем-50С*** | **шт** | **1** | | **1** | |
| **Уборная** | **Зд** | **1** | | **1** | |
| **Разводящая сеть:** | | | | | |
| **-полиэтиленовые трубопроводы ГОСТ18599-91** | | | | | |
| **-всего:** | **п.м** | **19282** | | **19282** | |
| Дн=110х4,2 мм ПЭ «питьевая» | п.м | 5079 | | 5079 | |
| Дн=75х2,9 мм ПЭ «питьевая» | п.м | 6269 | | 6269 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дн=75х4,5 мм ПЭ «питьевая» | п.м | 414 | | 414 | |
| Дн=25х2мм ПЭ «питьевая» подводы к абонентам | п.м | 7520 | | 7520 | |
| **Сборные ж/бетонные колодцы:** | **шт** | **137** | | 137 | |
| Водопроводные колодцы Дк=1500 | шт | 130 | | 130 | |
| Водопроводные колодцы Дк=2000 | шт | 7 | | 7 | |
| **Станция очистки воды СОВ 4,8 м3/час** | **шт** | **1** | | **1** | |
| **Электроснабжение НС-1:** | | | | | |
| ВЛ-10 кВ | км | 5,6 | | 5,6 | |
| КЛ-10 кВ | км | 0,015 | | 0,015 | |
| КЛ-0,4 кВ | км | 0,0285 | | 0,0285 | |
| КЛ 0,22кВ (наружное освещение) | км | 0,12 | | 0,12 | |
| КТПН-25-10/0,4кВ | К-т | 1 | | 1 | |
| **Электроснабжение НС-2:** | | | | | |
| КЛ-10 кВ | Км | 0,071 | | 0,071 | |
| КЛ-0,4 кВ | Км | 0,087 | | 0,087 | |
| КЛ 0,22кВ (наружное освещение) | Км | 0,183 | | 0,183 | |
| КТПН-100-10/0,4кВ | К-т | 1 | | 1 | |
| **Благоустройство территории(ГП)** | | | | | |
| Площадь участка | га | 0,50463 | | 0,50463 | |
| Площадь застройки | м2 | 27,0 | | 27,0 | |
| Площадь покрытий | м2 | 1339,0 | | 1339,0 | |
| Площадь озеленений | м2 | 3633,9 | | 3633,9 | |
| Прочая площадь | м2 | 46,4 | | 46,4 | |
| **Водозаборная скважина** | **шт** | **2** | | **2** | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объемов*

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | м3 | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Генеральный план***

*Генеральным планом предусмотрена реконструкция двух площадок: - водозаборных сооружений и комплекс водопроводных сооружений.*

*На территории площадки водозабора предусмотрена: - устройство насосной станции 1-го подъёма на водозаборной скважине в северной части с. Николаевка; - устройство ограждения из металлических профлистом h=2,0м с насадкой из колючей проволоки (высотой -0,5м.) зоны санитарной охраны 1-го пояса; - установка металлических ворот с калиткой; - устройство проезда с разворотной площадкой с гравийно-песчаным покрытием, укреплённое неорганическим вяжущим.*

*По внутреннему периметру территория обсажена деревьями, предусмотрена распашка территории с посевом многолетних трав.*

*Участки характеризуются следующими основными показателями:*

*- рельеф участка – спокойный; - на участке строения и зеленые насаждения отсутствуют.*

*Площадь участка водозаборных сооружений составляет 5046,3 м2.*

***Насосная станция I-го подъема***

*Насосная станция 1го подъема (скважины) предусмотрена подземной, с погружными насосами по ТП РК 1-12 ВС СКВ (IВ) – 2009.*

*В водозаборной скважине установлен погружной скважинный насос производительностью Q=5,43м3/час напором Н=114,0м потребляемая мощность N=3,0 кВт.*

*Резервный насос один на две скважины хранится на складе в здание насосной станции 2го подъема. Напор, требуемый на вводе в станцию очистки воды, Н=35 м.*

*Над скважинами смонтировано подземное здание диаметром 2,0м высотой 2,4м размерами в плане 2,2х3,0м высотой 2,4м. В подземной камере размещена технологическая обвязка трубопроводов с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, оголовком. .*

*Работа насосной станции, автоматизированная без постоянного обслуживающего персонала. В случае затопления подземной камеры, предусмотрен приямок для сбора стоков. Для откачки использован дренажный насос в пониженное место рельефа на расстояние не менее 20м от здания.*

***Насосная станция II-го подъема***

*Насосная станция второго подъёма предназначена для подачи воды в разводящие сети села для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села Николаевка.*

*Здание насосной станции прямоугольное в плане с размером 6,00х6,0, высотой 3,00м, машинный зал размером 6,00х6,00м. Насосная станция по требованиям надежности подачи воды относится к I категории надежности действия.*

*В насосной смонтирована объединенная насосная станция хозяйственно- питьевого и противопожарного назначения, (насосы устанавливаются на одной раме).*

*Производительность насосов: - при хозяйственно-питьевом водоснабжение Q=16,10м3/ч; Н=31,0м; N=2,2кВт (2 рабочих; 1 резервный); - при пожаротушении Q=79,10 м3/ч; Н=59,0м; N=15.0кВт (2 рабочих; 1 резервный).*

*Производительность насосной станции при максимально-часовом водопотребление и пожаротушении Q=79,10м3/ч, H=59,0м. Резервный насос с аналогичными характеристиками включатся в работу только при выходе из строя рабочих насосов.*
*Насосы находятся под заливом отметка фундамента насосов на отметке - 2,300м (374,50).*

***Резервуары чистой воды***
*На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство резервуаров чистой воды для хранения пожарного и регулирующего запасов воды размерами в плане 6,0х6,0м, высотой 4,9м номинальной емкостью V=100 м3 каждый по ТП РК 100РВ 2013 год.*
*Общее количество резервуаров одного назначения в количестве 2 шт.*
*Монолитные железобетонные резервуары, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. Резервуары чистой воды оборудованы: - подводящим, отводящим и спускным трубопроводами; - переливным устройством; - устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре; - люками-лазами с лестницами для периодического обслуживания и чистки; - воздушный клапан. - пылеосадочной камерой и фильтром.*
*При выключении одного резервуара во втором хранится не менее 50 % пожарного объема воды. Проектом предусмотрена возможность независимого отключения каждого резервуара.*
*В емкостях для питьевой воды обеспечивается обмен пожарного объема воды в срок не более 48 часов.*

***Станция водоподготовки AWT6***
*Блочно-модульная конструкция, размером 6058х2438х3100 мм, IIIа степени огнестойкости, изготовлена в заводских условиях, поставлена в готовом виде на строительную площадку. Проектом предусмотрено выполнение фундаментов AWT6.*

***Емкость накопительная ЛОС-Ем-50С/2,4-11,6/2,9***
*Стеклопластиковая емкость, диаметром 2400 мм установлена на песчаную подушку, толщиной 200 мм по фундаментной плите. Проектом предусмотрено выполнение фундаментов под ЛОС -Ем-50С/2,4-11,6/2,9.*
*Фундаменты ЛОС-Ем-50С/2,4-11,6/2,9 – монолитная плита, толщиной 300 мм из бетона класса С12/15 F100 W6, армированная сетками из арматуры диаметром 14 мм класса А400 и диаметром 16 мм класса А240.Фундаменты выполнены по щебеночной подготовке, толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40 М600.*

***Уборная***
*Деревянное сооружение с размерами в плане 2150х1700 мм.*
*Технико-экономические показатели:площадь застройки – 3,2 м2 каркас уборной – выполнен из деревянных элементов сечением 120х120мм стропила – деревянные, сечением 120х50 мм обшивка – доски 16х100 мм кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке плита перекрытия выгреба – монолитная из бетона С12/15, армированная арматурой диаметром 10 мм класса А400 и диаметром 6мм класса А240 выгреб – железобетонные стеновые кольца, диаметром 1,5м. отмостка – щебеночная, шириной 700 мм выполнена по периметру.*

***Водовод***
*Предусмотрено строительство водовода диаметром 75 мм от водозаборного сооружения до станции очистки воды расположенной на проектируемой площадки водопроводных сооружений в с. Николаевка. Напор в точке подключения – 76,1 м. Водовод проложен в*

*одну нитку из полиэтиленовых труб диаметром 75х4,1мм ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».*
*Протяженность водовода диаметром 75х4,1мм составляет L=5096,0м.*
*По трассе водовода предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматуры. Колодцы запроектированы по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000мм.*
*Глубина проникновения нулевых температур 2,35м. Глубина заложения трубопроводов принята на 0,5м больше расчётной глубины промерзания. Грунты площадки строительства суглинки твердой консистенции Водопровод из полиэтиленовых труб при открытой разработке грунта уложено на выровненное песчаное основание толщиной 0,1м.*

***Внутриплощадочные трубопроводы*** *Трубопроводы на площадке водопроводных сооружений приняты из стальных электросварных труб диаметром 32-219мм по ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной изоляции ГОСТ 9.602-2016.*
*Проектом предусмотрена установка водопроводных колодцев с устройством в них необходимой запорной арматуры. Колодцы запроектированы по ТПР 901-029-11.84 и ТПР 901-09-22.84 из сборных железобетонных элементов диаметром 1500-2000мм.*
*Глубина проникновения нулевых температур 2,35м. Глубина заложения трубопроводов принята на 0,5м больше расчётной глубины промерзания и составляет 2,85 м.*
*Монтаж и приемка трубопровода произведен в соответствии с требованиями СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01-05-2002.*

***Разводящие водопроводные сети***
*Проектом принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водопровода. Поселковая водопроводная сеть принята кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 75-110 мм. Подводы к абонентам -25х2,0 мм.*
*Водопроводная сеть смонтирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».*
*Протяженность сети составляет 19282,0 м в т.ч. по диаметрам: - 110х4,2 – 5079,0м; - 75х2,9мм – 6269,0м; - 75х4,5мм – 414,0м, - 25х2,0 - 7520,0м.*
*Подводки к домам до границы земельного участка (забора) приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13,6 - 25х2,0мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».*
*Расчетная глубина проникания в грунт нулевой температуры - 2.35 метра. В пониженных участках сети для спуска воды на сети предусмотрено устройство мокрых колодцев. Выпуск осуществлен в колодцы с одновременной откачкой воды ассенизационными машинами. В повышенных точках кольцевой сети предусмотрено устройство вантузов для выпуска воздуха.*
*Пересечение водопровода с существующими дорогами предусмотрено открытым способом с последующим восстановлением дорожного покрытия.*
*При засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из мягкого грунта толщиной не менее 30 см. над верхом трубы.*
*Ширина траншеи по дну принята не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. Естественным основанием под трубопроводы водопровода служит песок.*
*Соединение стальных и чугунных фасонных частей с полиэтиленовыми трубами предусмотрено с помощью свободных фланцев и приварных втулок.*
*Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, располагаемых в колодцах на водопроводной сети, с соблюдением нормативных расстояний. Пожарные гидранты установлены не ближе 5 м от стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей части автодороги. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки обеспечивает при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов.*

*Пересечение пластмассовым трубопроводом стенок колодцев предусмотрено в полиэтиленовых футлярах гильзах с заделкой зазора между трубой и футляром водонепроницаемым материалом.*
*Колодцы на сети водопровода приняты из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84. Днище, наружная и внутренняя поверхность стен мокрых колодцев на всю высоту покрывается горячим битумом по огрунтовке за 2 раза.*
*Высота горловины колодца не превышает 1м. Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, предусмотрены отмостки с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков предусмотрены на одном уровне с поверхностью проезжей части. На незастроенной территории крышки люков колодцев предусмотрены выше поверхности земли на 0,2м.*
*После окончания строительства объекта необходимо провести промывку и дезинфекцию водопроводных сетей.*

***Уборная***
*Деревянное сооружение с размерами в плане 2150х1700 мм.*
*Технико-экономические показатели:*
*площадь застройки – 3,2 м2 каркас уборной – выполнен из деревянных элементов сечением 120х120мм стропила – деревянные, сечением 120х50 мм обшивка – доски 16х100 мм кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке плита перекрытия выгреба – монолитная из бетона С12/15, армированная арматурой диаметром 10 мм класса А400 и диаметром 6мм класса А240 выгреб – железобетонные стеновые кольца, диаметром 1,5м. отмостка – щебеночная, шириной 700 мм выполняется по периметру.*

***Наружные сети электроснабжения***
*Предусмотрено:*
*- установка комплектной трансформаторной подстанции КТПН-100-10/0,4кВ; - прокладка КЛ-10кВ от опоры № 7 проектируемой воздушной линии ВЛЗ-10кВ для подключения проектируемой КТПН-10/0,4кВ; - установка дизельной электростанции (ДЭС) мощностью 80кВт для обеспечения II категории обеспечения надежности электроснабжения; - прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от проектируемых КТПН-10/0,4кВ и ДЭС для подключения электроприемников водозабора насосной станции II подъема;*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **652 136,294** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **449 380,572** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **94 275,753** тысяч тенге; прочие затраты **108 479,969** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **596 717,18232** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **411 191,81861** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **86 264,1172** тысяч тенге; прочие затраты **99 261,24651** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания ____II____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: «Строительство водопроводных сетей, водозабора и станций очистки подземных вод села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области»**

*наименование объекта (комплекса)*

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик:**

Руководитель **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" Молдаханов Бейбитжан Канышевич**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **ТОО"Инжиниринговая компания "Лидер" Миниахметов Р.С., аттестат № KZ79VJE00048439 от 29.02.2024 г**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2) Аккредитованная организация **ТОО"Инжиниринговая компания Лидер"** директор **Кайгородцева Майя Станиславовна**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Миниахметов Руслан Садрисламович, аттестат № KZ79VJE00048439 от 29.02.2024 г**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Авторский надзор:**

1) разработчик проекта **ТОО «Кокшетау горсельпроект»,,** директор **Бегайдаров Мират Нуралинович**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при его наличии), должность), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2) организация **ТОО «Кокшетау горсельпроект»,,** директор **Бегайдаров Мират Нуралинович**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Феоктистов Юрий Федорович , Приказ №15 от 27.02.2024 г.**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*место печати (при наличии)*

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**
**Директор ТОО «АДС-2001», Кадырбек Мұстафа Мұқтарұлы**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя.*

*место печати (при наличии)*

ҚР Ақмола облысы Бұрабай ауданы Щучинск қаласы
«Бурабай ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Актілерді есепке алу
Учет актов
Государственное учреждение
«Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района»
РК Акмолинская область Бурабайский район, г Щучинск

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 25 ж. « 23 » 09

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | 5096 | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5)из полиэтиленовых труб | м | 5096 | ГОСТ18599-2001 |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | 19282 | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | 19282 | ГОСТ18599-2001 |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | 137 | |
| | Задвижка d-100 | шт | 31 | ГОСТ5762-2002 |
| | Задвижка d-80 | шт | 36 | ГОСТ5762-2002 |
| | Задвижка d-65 | шт | 2 | ГОСТ5762-2002 |
| | Задвижка d-50 | шт | 31 | ГОСТ5762-2002 |
| | Вентили d-25 | шт | 228 | |
| | Вентили d- | шт | | |
| | Вентили d- | шт | | |
| | Вентили d- | шт | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Кран d- | шт | |
| | Гидрант | шт | 35 |
| | Водопроводный ввод | шт | |
| | Водозаборная колонка | шт | |
| | Стальной футляр | шт | 429 |
| | Насосная станция I-подъема,подземная | шт | 1 |
| | Насосная станция II - подъема | шт | 1 |
| | Резервуар чистой воды емк.100 м3 | шт | 2 |
| Коллекторы | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | |
| | 1) из керамических труб | м | |
| | 2) из чугунных труб | м | |
| | 3) из бетонных труб | м | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | |
| | 5) из железобетонных труб | м | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | |
| | 1) из керамических труб | м | |
| | 2) из чугунных труб | м | |
| | 3) из бетонных труб | м | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | |
| | 5)из полиэтиленовых труб | м | |
| 3 | Прочие устройства | | |
| | Колодец d- | шт | |
| | Колодец d- | шт | |

| № п.п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр(мм) (размеры) | Количество | Примечение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба | PE100 SDR17-75x6,2 | ПЭ | 75 | 5096 | ГОСТ18599-2001 |
| 2 | Труба | PE100 SDR26-110x4,2 | ПЭ | 110 | 5079 | ГОСТ18599-2001 |
| 3 | Труба | PE100 SDR26-75x2,9 | ПЭ | 75 | 6269 | ГОСТ18599-2001 |
| 4 | Труба | PE100 SDR17-75x4,5 | ПЭ | 75 | 414 | ГОСТ18599-2001 |
| 5 | Труба | PE100 SDR13,6-25x2 | ПЭ | 25 | 7520 | ГОСТ18599-2001 |
| 6 | Задвижка d-100 | SM-KZ(F4) DN150 PN10 | чугун | 100 | 31 | ГОСТ5762-2002 |
| 7 | Задвижка d-80 | SM-KZ(F4) DN80 PN10 | чугун | 80 | 36 | ГОСТ5762-2002 |
| 8 | Задвижка d-50 | SM-KZ(F4) DN100 PN10 | чугун | 50 | 31 | ГОСТ5762-2002 |
| 9 | Задвижка d-65 | SM-KZ(F4) | чугун | 65 | 2 | ГОСТ5762- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DN50<br>PN10 | | | | 2002 |
| 10 | Вентили d-25 | 15ч9р | чугун | 25 | 228 | ГОСТ5761-2005 |

Заказчик **Молдаханов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Феоктистов Ю.Ф.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ | км | | |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | 5,6 | |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ | км | 0,116 | |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ | км | 0,086 | |
| 5 | Площадь опор | м 2 | | |
| 6 | Опоры: | | | |
| | 1) металлические | шт | | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | | |
| | 4) железобетонные | шт | 88 | |
| | 5) тросовые подвесы | шт | | |
| 7 | Провода: | | | |
| | 1) медные | км | | |
| | 2) алюминиевые СИП 1 сеч. 1х35 мм2 | км | 18,87 | |
| | 2) алюминиевые СИП 3 сеч. 1х35 мм2 | км | 0,0081 | |
| | 3) сталеалюминиевые | км | | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | 7 |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | 7 |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,0031 |
| | 2. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,001 |
| | 3. Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,001 |
| | 4. Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1 | км | 0,0122 |
| | 5. Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 | км | 0,0459 |
| | 6. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 | км | 0,0796 |
| | 7. Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 | км | 0,0775 |
| | 8. Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0887 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9.Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0663 |
| | 10. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,1775 |
| | 11. Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66 | км | 0,0112 |
| 11 | Муфты соединительные | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | 2 |
| 13 | Контуры заземления | шт | |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м2 | |
| | 2) булыжные | м2 | |
| | 3) тротуары | м2 | |
| 16 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 25-10/0,4 кВ тупиковая (НС-1) | шт | 1 |
| 17 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 100-10/0,4 кВ (НС-2) | шт | 1 |

Заказчик _____ **Молдаханов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Феоктистов Ю.Ф.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

1

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
[illegible] мемлекеттік емес акционерлік
[illegible] бойынша филиалының
[illegible] жер кадастрлық бөлімі

002275705661
01:171:038:086

Тіркеуші №
Тіркелген күні 240925
Тіркелген уақыты 1210

Кадастрлық №

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы
с Николаевка

Тіркеуші (маман) Иванов
Бөлім басшысы Клебанов