Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей,водозабора и станции очистки воды села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области"

Договор: №9 от 15.02.2024г. Доп. согл №9/1 от 20.02.2024 г.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
БИН 060140010407	БИН 010940003981			№9	от 15.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопроводных сетей,водозабора и станции очистки воды села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области"	474 083 690,45	474 083 690,45	95 132 590,47				11 415 910,86	106 548 501,33
Удержание аванса	142 225 107,14	142 225 107,14					3 424 773,26	31 964 550,40
Итого к оплате	331 858 583,32	331 858 583,32					7 991 137,60	74 583 950,93

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
ИИН 880113350499
№ KZ79VJE00048439 от 29.02.2024 г

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство водопроводных сетей,водозабора и станции очистки воды села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области»
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №9 от 15.02.2024г. Доп. согл №9/1 от 20.02.2024 г.

Акт выполненных работ №4
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ЛС 01-01-01 Рекультивация земель работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	22422	28,09 0,00	28,09 12,13	629834,00 0,00	629834,00 271979,00		195825,00 66053,00	891 712,00
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	22422	20,66 0,00	20,66 8,93	463239,00 0,00	463238,00 200228,00		144164,00 48592,00	655 995,00
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	22422	16,24 0,00	16,24 7,02	364133,00 0,00	364133,00 157402,00		113330,00 38197,00	515 660,00
4	4	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	22422	20,45 0,00	20,45 8,83	458530,00 0,00	458530,00 197986,00		142550,00 48086,00	649 166,00
5	5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	56056	1,17 0,00	1,17 0,51	65586,00 0,00	65586,00 28589,00		20584,00 6894,00	93 064,00
			ИТОГО по акту					1981322,00 0,00	1981321,00 856184,00	0,00 0,00	616453,00 207822,00	2 805 597,00
			ЛС 01-01-02 Восстановительно-подготовительные работы работы									
1	1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	26,334	393,08 126,59	266,49 64,06	10351,00 3334,00	7018,00 1687,00		5422,00 1262,00	17 035,00
2	2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	365	19,41 0,00	19,41 8,38	7085,00 0,00	7085,00 3059,00		2202,00 743,00	10 030,00
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	445,3	2582,00		1149765,00		2299530,00	91981,00	1 241 746,00
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	365	179,30 97,74	81,56 40,53	65444,00 35675,00	29769,00 14793,00		36337,00 8143,00	109 924,00

5	5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,556	4457,24 164,74	1140,43 277,92	78251,00 2892,00	20021,00 4879,00	55338,00	8393,00 6932,00	93 576,00
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	175,56	1163,09 308,37	159,93 49,01	204192,00 54137,00	28077,00 8604,00	121977,00	67761,00 21756,00	293 709,00
7	7	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	631770,36 413270,00	205548,02 65979,38	34747,00 22730,00	11305,00 3629,00	712,00	26095,00 4867,00	65 709,00
8	8	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм	м	55,55	4062,00		225644,00		225644,00	18052,00	243 696,00
9	9	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	61	1471,63 1303,14	8,61 2,62	89769,00 79492,00	525,00 160,00	9753,00	78855,00 13490,00	182 114,00
10	10	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	7548,46 2506,06	721,62 17,37	15097,00 5012,00	1443,00 35,00	8642,00	4996,00 1607,00	21 700,00
11	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	139,5	393,08 126,59	266,49 64,06	54835,00 17659,00	37175,00 8936,00		28723,00 6685,00	90 243,00
12	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2022	19,41 0,00	19,41 8,38	39247,00 0,00	39247,00 16944,00		12200,00 4116,00	55 563,00
13	13	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2466,84	2582,00		6369381,00		12738762,00	509550,00	6 878 931,00
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2022	179,30 97,74	81,56 40,53	362545,00 197630,00	164915,00 81952,00		201299,00 45107,00	608 951,00
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93	4457,24 164,74	1140,43 277,92	414523,00 15321,00	106060,00 25847,00	293143,00	44461,00 36719,00	495 703,00
16	16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	930	640,20 308,37	159,93 49,01	595386,00 286784,00	148735,00 45579,00	159867,00	358952,00 76347,00	1 030 685,00
17	17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,101	702134,12 442170,00	259147,78 84397,34	70916,00 44659,00	26174,00 8524,00	82,00	52651,00 9885,00	133 452,00
18	18	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	102,01	12461,00		1271147,00		1271147,00	101692,00	1 372 839,00

19	19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	161	1471,63	8,61	236932,00	1386,00	25741,00	208125,00	480 662,00
						1303,14	2,62	209806,00	422,00		35605,00	
20	20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	12580,77	1202,70	125808,00	12027,00	72013,00	41637,00	180 841,00
						4176,77	28,95	41768,00	290,00		13396,00	
21	21	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,176	659887,70	231351,36	116140,00	40717,00	144,00	87591,00	220 030,00
						427720,00	74985,18	75279,00	13197,00		16299,00	
22	22	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	177,76	10004,00		1778311,00		1778311,00		1 920 576,00
											142265,00	
23	23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	248	1471,63	8,61	364964,00	2136,00	39650,00	320590,00	740 398,00
						1303,14	2,62	323179,00	650,00		54844,00	
24	24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	10467,20	1000,64	125606,00	12008,00	71898,00	41570,00	180 550,00
						3475,07	24,09	41701,00	289,00		13374,00	
25	25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	469,5	393,08	266,49	184551,00	125117,00		96671,00	303 720,00
						126,59	64,06	59434,00	30076,00		22498,00	
26	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	313	4457,24	1140,43	1395116,00	356955,00	986598,00	149637,00	1 668 333,00
						164,74	277,92	51564,00	86989,00		123580,00	
27	27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3130	640,20	159,93	2003826,00	500581,00	538047,00	1208087,00	3 468 866,00
						308,37	49,01	965198,00	153401,00		256953,00	
28	28	1308-0103-0801 РСНБ РК 2015	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	1	6095,86	1772,66	6096,00	1773,00		3620,00	10 493,00
						4323,20	703,96	4323,00	704,00		777,00	
		ИТОГО по акту						17395675,00	1680249,00	20696999,00	3085875,00	22 120 075,00
								2537577,00	510646,00	0,00	1638525,00	
		ЛС 02-01-01 Общестроительные работы работы										
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4	344,52	344,52	1378,00	1378,00		189,00	1692,00
						0,00	65,52	0,00	262,00		125,00	
2	2	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7,6	47,00		357,00				386,00
											29,00	
3	3	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88	291,16	291,16	25622,00	25623,00		3508,00	31460,00
						0,00	55,37	0,00	4873,00		2330,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	2306,30	0,00	4613,00	0,00		3321,00	8569,00
						2306,30	0,00	4613,00	0,00		635,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4	1003,10	0,00	4012,00	0,00		2889,00	7453,00

				м3 грунта		1003,10	0,00	4012,00	0,00		552,00	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	19,41	19,41	1165,00	1165,00		362,00	1649,00
						0,00	8,38	0,00	503,00		122,00	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1003,10	0,00	4012,00	0,00		2889,00	7453,00
						1003,10	0,00	4012,00	0,00		552,00	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60	179,30	81,56	10758,00	4894,00		5973,00	18070,00
						97,74	40,53	5864,00	2432,00		1339,00	
9	9	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	204,67	200,53	6140,00	6016,00		1533,00	8287,00
						4,14	66,84	124,00	2005,00		614,00	
10	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20,48	1,17	1,17	24,00	24,00		8,00	35,00
						0,00	0,51	0,00	10,00		3,00	
11	11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,6	275,48	35,08	2920,00	372,00	1647,00	982,00	4214,00
						84,99	13,59	901,00	144,00		312,00	
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	28147,44	1151,21	33777,00	1382,00	30643,00	1901,00	38532,00
						1460,70	279,93	1753,00	336,00		2854,00	
13	13	1106-1301-0202 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м3	8	33264,14	891,73	266113,00	7133,00	232510,00	26526,00	316050,00
						3308,60	335,05	26469,00	2680,00		23411,00	
14	14	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,74	9408,46	4747,69	35188,00	17756,00	1510,00	27143,00	67317,00
						4257,16	1893,15	15922,00	7080,00		4986,00	
15	15	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	43359,00		173436,00		346872,00		187311,00
											13875,00	
16	16	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	39216,00		78432,00		156864,00		84707,00
											6275,00	
17	17	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	13459,92		26920,00		53840,00		29074,00
											2154,00	
18	18	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4403,00		8806,00		17612,00		9510,00
											704,00	
19	19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,6	68755,91	1924,15	110009,00	3079,00	74034,00	30646,00	151907,00
						20560,80	487,49	32897,00	780,00		11252,00	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0286	349485,00		9995,00		9995,00		10795,00
											800,00	

21	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1938	346394,00		67131,00		67131,00		72501,00
											5370,00	
22	22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0164	714968,52	1472,52	11725,00	24,00	11236,00	434,00	13132,00
						28400,00	655,14	466,00	11,00		973,00	
23	23	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3321,33	0,00	6643,00	0,00	1531,00	5010,00	12585,00
						2556,00	0,00	5112,00	0,00		932,00	
24	24	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0682	714968,52	1472,52	48761,00	101,00	46724,00	1803,00	54609,00
						28400,00	655,14	1937,00	45,00		4045,00	
25	25	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	8047,90	0,00	16096,00	0,00	7547,00	8377,00	26431,00
						4274,20	0,00	8548,00	0,00		1958,00	
26	29	244-201-1612 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	36662,00		73324,00		73324,00		79190,00
											5866,00	
27	30	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	16,2	347,00		5621,00		5621,00		6071,00
											450,00	
28	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,8126	807,32	33,03	7922,00	324,00	3671,00	3842,00	12705,00
						400,14	16,42	3926,00	161,00		941,00	
29	32	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	9,8126	470,48	0,97	4617,00	10,00	229,00	3989,00	9294,00
						446,22	0,46	4379,00	5,00		688,00	
30	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,2996	922,09	20,50	49147,00	1093,00	30868,00	16137,00	70507,00
						322,45	3,09	17186,00	165,00		5223,00	
31	34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,07	10366,24	1881,21	11092,00	2013,00	4967,00	4719,00	17076,00
						3842,64	849,20	4112,00	909,00		1265,00	
32	35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,7	1341,69	108,19	14356,00	1158,00	8857,00	4501,00	20366,00
						405,76	41,77	4342,00	447,00		1509,00	
33	36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,7	580,27	19,39	6209,00	207,00	5501,00	569,00	7320,00
						46,76	9,83	500,00	105,00		542,00	
		ИТОГО по акту						1126321,00	73752,00	1192734,00	157251,00	1386258,00
								147075,00	22953,00	0,00	102686,00	
		ЛС 02-02-01 Общестроительные работы работы										
		Раздел 1: Земляные работы										
1	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20,0873	179,30	81,56	3602,00	1638,00		2000,00	6050,00

			м3 уплотненного грунта		97,74	40,53	1963,00	814,00		448,00	
		Итого по разделу 1: Земляные работы					3602,00	1638,00	0,00	2000,00	6050,00
							1963,00	814,00	0,00	448,00	
		Раздел 6: Полы									
2	82 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,95	440,76	56,12	13642,00	1737,00	7696,00	4589,00	19689,00
					135,98	21,74	4209,00	673,00		1458,00	
3	83 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,476	32390,99	8,16	80200,00	20,00	69432,00	10103,00	97527,00
					4340,76	0,00	10748,00	0,00		7224,00	
4	84 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	30,95	1737,89	88,28	53788,00	2732,00	26824,00	23189,00	83135,00
					782,91	14,15	24231,00	438,00		6158,00	
5	85 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	30,95	1067,67	44,04	33044,00	1363,00	17061,00	13978,00	50784,00
					472,38	8,07	14620,00	250,00		3762,00	
6	86 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,6425	32318,57	8,16	150039,00	38,00	129849,00	18943,00	182501,00
					4340,76	0,00	20152,00	0,00		13519,00	
7	87 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0959	17469,56	1557,80	1675,00	149,00	3,00	1446,00	3371,00
					15880,40	692,64	1523,00	66,00		250,00	
8	88 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0959	441876,00		42376,00		42376,00		45766,00
										3390,00	
9	89 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	18,4	876,89	99,86	16135,00	1837,00	8734,00	5902,00	23800,00
					302,36	38,88	5563,00	715,00		1763,00	
10	90 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	18,4	241,41	9,70	4442,00	178,00	3846,00	478,00	5314,00
					22,70	4,91	418,00	90,00		394,00	
		Итого по разделу 6: Полы					395341,00	8054,00	305821,00	78628,00	511887,00
							81464,00	2232,00	0,00	37918,00	
		Раздел 7: Проемы									
11	91 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,05	3079,43	577,99	6313,00	1185,00	2465,00	2699,00	9733,00
					1299,06	163,82	2663,00	336,00		721,00	
12	92 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,05	15130,00		31016,00		31016,00		33497,00
										2481,00	

13	93	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	520,00		1560,00		1560,00		1685,00
											125,00	
14	94	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3481,00		3481,00		3481,00		3759,00
											278,00	
15	95	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6936	3270,15	201,56	12079,00	745,00	5818,00	5282,00	18750,00
						1493,55	95,46	5517,00	353,00		1389,00	
16	96	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имост и поворотная створка	м2	3,6936	24665,00		91103,00		91103,00		98391,00
											7288,00	
17	97	261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	12,8	85,00		1088,00		1088,00		1175,00
											87,00	
18	98	1110-0501-0402 РСНБ " РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	3,24	1880,62	11,40	6093,00	37,00	5161,00	822,00	7468,00
						276,44	5,54	896,00	18,00		553,00	
19	99	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	3,24	2718,00		8806,00		8806,00		9511,00
											705,00	
		Итого по разделу 7: Проемы						161539,00	1967,00	150498,00	8803,00	183969,00
								9076,00	707,00	0,00	13627,00	
		Раздел 8: Отделочные работы										
20	100	1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	52,5	502,03	5,45	26357,00	286,00	6113,00	16085,00	45837,00
						380,14	2,84	19957,00	149,00		3395,00	
21	101	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,6	1701,13	91,09	217064,00	11623,00	64183,00	120319,00	364374,00
						1107,04	71,63	141258,00	9140,00		26991,00	
22	102	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	88,8	171,41	1,54	15221,00	137,00	2582,00	10055,00	27298,00
						140,79	0,75	12502,00	67,00		2022,00	
23	103	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	91,3	916,39	3,79	83666,00	346,00	22646,00	48673,00	142926,00
						664,56	1,83	60674,00	167,00		10587,00	
24	104	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	91,8	4208,54	27,21	386344,00	2497,00	124435,00	208080,00	641978,00
						2825,83	7,50	259411,00	688,00		47554,00	

25	106	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,8	2479,06	39,50	227578,00	3626,00	71403,00	123432,00	379091,00
						1661,75	18,97	152549,00	1741,00		28081,00	
26	107	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,4	1410,62	36,14	17492,00	448,00	5346,00	9666,00	29331,00
						943,38	31,03	11698,00	385,00		2173,00	
27	108	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	104,2	912,38	3,58	95070,00	373,00	80942,00	11146,00	114713,00
						132,01	1,70	13755,00	177,00		8497,00	
		Итого по разделу 8:						1068792,00	19336,00	377650,00	547456,00	1745548,00
								671804,00	12514,00	0,00	129300,00	
		Раздел 9: Разные работы										
28	109	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,216	4852,00	1082,37	5900,00	1316,00	3459,00	1580,00	8078,00
						925,08	471,92	1125,00	574,00		598,00	
29	110	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,65	31337,08	1366,02	20369,00	888,00	16810,00	2646,00	24856,00
						4109,58	363,24	2671,00	236,00		1841,00	
30	111	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,702	6674,87	1091,58	4686,00	766,00	1430,00	2646,00	7919,00
						3546,14	463,20	2489,00	325,00		587,00	
31	112	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,32	28171,54	1775,84	9015,00	568,00	7706,00	805,00	10606,00
						2314,47	450,85	741,00	144,00		786,00	
32	113	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0034	441876,00		1502,00		1502,00		1622,00
											120,00	
33	114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,7	32390,99	8,16	152238,00	38,00	131798,00	19177,00	185128,00
						4340,76	0,00	20402,00	0,00		13713,00	
		Итого по разделу 9: Разные работы						193710,00	3576,00	162705,00	26854,00	238209,00
								27428,00	1279,00	0,00	17645,00	
		ИТОГО по акту						1822984,00	34571,00	996674,00	663741,00	2685663,00
								791735,00	17546,00	0,00	198938,00	
		ЛС 02-03-01 Водовод работы										
1	14	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	2553,43	64,44	10214,00	258,00	754,00	9232,00	21 002,00
						2300,40	30,88	9202,00	124,00		1556,00	
2	15	242-402-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.	4	269782,00		1079128,00		1079128,00		1 165 458,00
											86330,00	
3	32	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами		0,32	3685,38	139,92	1179,00	45,00	1058,00	87,00	1 367,00

				м2		240,46	62,40	77,00	20,00		101,00	
4	35	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	4595220,04 1320060,00	591373,14 179986,10	45952,00 13201,00	5914,00 1800,00	26838,00	14850,00 4864,00	65 666,00
5	36	241-702-0204 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	10	37037,00		370370,00		370370,00	29630,00	400 000,00
6	52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,078	42655,59 7306,60	2277,72 555,84	45983,00 7877,00	2455,00 599,00	35651,00	7882,00 4309,00	58 174,00
7	53	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,32	3685,38 240,46	139,92 62,40	1179,00 77,00	45,00 20,00	1058,00	87,00 101,00	1 367,00
8	54	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	5144,00		41152,00		41152,00	3292,00	44 444,00
9	55	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1894	887579,00		168107,00		168107,00	13449,00	181 556,00
10	56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,025	10366,24 3842,64	1881,21 849,20	83189,00 30837,00	15097,00 6815,00	37255,00	35393,00 9487,00	128 069,00
11	57	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	80,25	1341,69 405,76	108,19 41,77	107671,00 32562,00	8682,00 3352,00	66426,00	33759,00 11314,00	152 744,00
12	58	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	80,25	580,27 46,76	19,39 9,83	46567,00 3752,00	1556,00 789,00	41258,00	4269,00 4067,00	54 903,00
		ИТОГО по акту						2000691,00 97585,00	34052,00 13519,00	1869055,00 0,00	105559,00 168500,00	2 274 750,00
		ЛС 02-03-02 Водопроводная сеть работы										
1	20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	35	49831,81 2353,26	202,78 90,44	1744113,00 82364,00	7097,00 3165,00	1654652,00	84674,00 146303,00	1 975 090,00
2	73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	73,295	10366,24 3842,64	1881,21 849,20	759794,00 281646,00	137883,00 62242,00	340264,00	323255,00 86644,00	1 169 693,00
3	74	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	732,95	1341,69 405,76	108,19 41,77	983392,00 297402,00	79298,00 30615,00	606692,00	308336,00 103338,00	1 395 066,00
4	75	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	732,95	580,27 46,76	19,39 9,83	425309,00 34273,00	14212,00 7205,00	376824,00	38989,00 37144,00	501 442,00
5	78	1122-1401-1301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	130	7473,90 766,74	4460,38 733,49	971607,00 99676,00	579850,00 95354,00	292081,00	193080,00 93175,00	1 257 862,00

6	79	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	130	1471,63 1303,14	8,61 2,62	191312,00 169408,00	1120,00 341,00	20784,00	168051,00 28749,00	388 112,00
7	81	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2	227,42 0,00	227,42 39,49	455,00 0,00	455,00 79,00		57,00 41,00	553,00
8	82	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	19,41 0,00	19,41 8,38	39,00 0,00	39,00 17,00		12,00 4,00	55,00
9	100	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	221	30385,00		6715085,00		6715085,00	537207,00	7 252 292,00
10	101	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	112	2813,00		315056,00		315056,00	25204,00	340 260,00
			ИТОГО по акту					12106162,00 964769,00	819954,00 199018,00	10321438,00 0,00	1116454,00 1057809,00	14 280 425,00
		ЛС 02-04-01 Площадка водопроводных сооружений НС-2 работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	172	28,09 0,00	28,09 12,13	4831,00 0,00	4831,00 2086,00		1502,00 507,00	6840,00
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	172	48,62 0,00	48,62 21,00	8363,00 0,00	8363,00 3612,00		2601,00 877,00	11841,00
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	669	227,42 0,00	227,42 39,49	152144,00 0,00	152144,00 26419,00		19022,00 13693,00	184859,00
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21	2306,30 2306,30	0,00 0,00	48432,00 48432,00	0,00 0,00		34871,00 6664,00	89967,00
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	1003,10 1003,10	0,00 0,00	32099,00 32099,00	0,00 0,00		23111,00 4417,00	59627,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	543	19,41 0,00	19,41 8,38	10540,00 0,00	10539,00 4550,00		3276,00 1105,00	14921,00
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	543	179,30 97,74	81,56 40,53	97360,00 53073,00	44287,00 22008,00		54058,00 12113,00	163531,00
8	8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112	43,73 0,00	43,73 16,68	4898,00 0,00	4898,00 1868,00		1345,00 499,00	6742,00
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3388,01 1209,72	181,79 54,04	13552,00 4839,00	727,00 216,00	7986,00	5004,00 1485,00	20041,00
10	10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,052	606385,33	119861,37	31532,00	6233,00	1515,00	26017,00	62153,00

			км трубопровода		457380,00	48001,14	23784,00	2496,00		4604,00		
11	11 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	52,208	4928,00		257281,00		257281,00	20582,00		277863,00
12	12 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	1597437,08 306680,00	38377,40 277,92	83067,00 15947,00	1995,00 14,00	65124,00	15802,00 7910,00		106779,00
13	14 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	1294353,53 636944,00	555818,51 195866,74	49185,00 24204,00	21121,00 7443,00	3860,00	31330,00 6441,00		86956,00
14	15 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	38,152	12790,00		487964,00		487964,00	39037,00		527001,00
15	16 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	3166900,97 415888,00	244320,20 48174,56	120342,00 15804,00	9285,00 1831,00	95254,00	17458,00 11024,00		148824,00
16	18 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	548819,19 430276,00	92478,97 36783,30	3842,00 3012,00	647,00 257,00	182,00	3237,00 566,00		7645,00
17	19 241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	7,028	3003,00		21105,00		21105,00	1688,00		22793,00
18	21 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,029	822447,08 569184,00	230918,20 108207,92	23851,00 16506,00	6697,00 3138,00	648,00	19448,00 3464,00		46763,00
19	22 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	29,116	1891,00		55058,00		55058,00	4405,00		59463,00
20	24 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,029	1000792,04 303688,00	36321,08 154,40	29023,00 8807,00	1053,00 4,00	19163,00	8723,00 3020,00		40766,00
21	25 1122-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка /на сброс рассола с ЛСО в емкость 10м3/	км трубопровода	0,037	43833,18 40154,40	2899,80 1389,60	1622,00 1486,00	107,00 51,00	29,00	1522,00 251,00		3395,00

22	26	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	36,889	791,00		29179,00		29179,00	2334,00	31513,00
23	27	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2251,14 1861,84	96,66 46,32	2251,00 1862,00	96,00 46,00	293,00	1889,00 331,00	4471,00
24	28	ТСПрайс-лист ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Ульба-Электро" РК,г.Усть-Каменогорск	Регулятор давления "после себя" (редуктор) Ру 25бар,DN65 Kvs=47м3/ч	шт	1	1174642,86		1174643,00		1174643,00		1174643,00
25	30	ТСПрайс-лист ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Ульба-Электро" РК,г.Усть-Каменогорск	Дисковый поворотный затвор DN65 с электроприводом	шт	1	451785,71		451786,00		451786,00		451786,00
26	32	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00		114786,00		114786,00	9183,00	123969,00
27	34	242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	135692,00		271384,00		271384,00	21711,00	293095,00
28	36	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	40405,00		161620,00		161620,00	12930,00	174550,00
29	38	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35021,00		70042,00		70042,00	5603,00	75645,00
30	40	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	2590,00		31080,00		31080,00	2486,00	33566,00
31	42	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195,00		24780,00		24780,00	1982,00	26762,00
32	44	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	1811,00		12677,00		12677,00	1014,00	13691,00
33	46	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00		8436,00		8436,00	675,00	9111,00
34	48	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401,00		2802,00		2802,00	224,00	3026,00

35	49	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	890,00		890,00		890,00	71,00	961,00
36	50	241-208-2301 РСНБ РК 2015	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1388,00		2776,00		2776,00	222,00	2998,00
37	53	241-201-0921 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x15,3 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,808	13523,00		10927,00		10927,00	874,00	11801,00
38	54	241-201-0918 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x10,7 мм /футляр в стенках колодцев/	м	2,222	6601,00		14667,00		14667,00	1173,00	15840,00
39	56	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0019	246594,20 112119,60	53395,54 19546,22	469,00 213,00	101,00 37,00	154,00	248,00 57,00	774,00
40	57	1122-0601-1302 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	242143,35 89984,40	44197,93 17523,48	242,00 90,00	45,00 18,00	108,00	106,00 28,00	376,00
41	58	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	208122,21 112119,60	52954,15 19407,26	333,00 179,00	85,00 31,00	69,00	208,00 43,00	584,00
42	59	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	348105,91 123026,80	58924,58 22078,48	627,00 221,00	106,00 40,00	299,00	259,00 71,00	957,00
43	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,835	26664,69 11898,98	10103,54 4351,39	395571,00 176521,00	149886,00 64553,00	69163,00	238663,00 50739,00	684973,00
44	63	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	25932,00		207456,00		414912,00	16596,00	224052,00
45	64	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	13830,00		110640,00		221280,00	8851,00	119491,00
46	65	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	20996,70		230964,00		461928,00	18477,00	249441,00
47	66	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	28653,00		200571,00		401142,00	16046,00	216617,00

48	67	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	8	28653,00		229224,00		458448,00	18338,00		247562,00
49	68	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1/3ПП15-1/	шт.	8	24139,00		193112,00		386224,00	15449,00		208561,00
50	69	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	6730,98		53848,00		107696,00	4308,00		58156,00
51	70	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4403,00		35224,00		70448,00	2818,00		38042,00
52	71	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,539	42655,59 7306,60	2277,72 555,84	22991,00 3938,00	1228,00 300,00	17825,00	3941,00 2155,00		29087,00
53	72	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	2,56	3685,38 240,46	139,92 62,40	9435,00 616,00	358,00 160,00	8461,00	698,00 811,00		10944,00
54	73	244-201-1612 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	8	36662,00		293296,00		293296,00	23464,00		316760,00
55	74	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19378	887579,00		171995,00		171995,00	13760,00		185755,00
56	75	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,28	10366,24 3842,64	1881,21 849,20	44368,00 16446,00	8052,00 3635,00	19869,00	18876,00 5059,00		68303,00
57	76	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	48,15	1341,69 405,76	108,19 41,77	64602,00 19537,00	5209,00 2011,00	39856,00	20256,00 6789,00		91647,00
58	77	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	42,8	580,27 46,76	19,39 9,83	24836,00 2001,00	830,00 421,00	22004,00	2277,00 2169,00		29282,00
		ИТОГО по акту						6210621,00 469617,00	438923,00 147245,00	4936685,00 1626429,00	555748,00 411193,00		7177562,00
		В том числе:								1626429,00			
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего											
		ЛС 02-04-03 Резервуары емк.100 м3 (2шт) работы											
1	7	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1084	108313,00		11741,00		11741,00	939,00		12680,00
2	18	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	6,8716	41725,42 10371,36	6447,82 1199,98	286720,00 71268,00	44307,00 8246,00	171146,00	62816,00 27963,00		377499,00
3	34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1737,89 782,91	88,28 14,15	95167,00 42872,00	4834,00 775,00	47460,00	41028,00 10896,00		147091,00

4	35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,76	1067,67 472,38	44,04 8,07	58466,00 25868,00	2412,00 442,00	30186,00	24731,00 6656,00	89853,00
5	73	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	15298,46 6876,60	7957,63 3064,12	26007,00 11690,00	13528,00 5209,00	789,00	19941,00 3676,00	49624,00
6	74	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20996,70		83987,00		167974,00	6719,00	90706,00
7	75	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4412,52		8825,00		17650,00	706,00	9531,00
8	76	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24139,00		48278,00		96556,00	3862,00	52140,00
9	77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МД-1,МД-2/	т	0,0256	967728,52 281160,00	1472,52 655,14	24774,00 7198,00	38,00 17,00	17538,00	6565,00 2507,00	33846,00
10	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т стальных элементов	0,0246	994359,39 71052,80	7674,91 1590,32	24461,00 1748,00	189,00 39,00	22525,00	2109,00 2126,00	28696,00
11	79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161	83955,31 43234,40	27889,17 9722,08	13517,00 6961,00	4490,00 1565,00	2066,00	5883,00 1552,00	20952,00
12	80	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,161	887579,00		142900,00		142900,00	11432,00	154332,00
13	81	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,96	267,47 39,34	2,70 0,31	257,00 38,00	2,00 0,00	216,00	26,00 23,00	306,00
14	82	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	14,883	198,19 19,31	1,92 0,31	2950,00 287,00	29,00 5,00	2634,00	201,00 252,00	3403,00
15	83	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	13,035	792,78 77,24	7,69 1,24	10334,00 1007,00	100,00 16,00	9227,00	706,00 883,00	11923,00
16	84	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	4,2252	10170,66 445,61	70,90 31,50	42973,00 1883,00	299,00 133,00	40791,00	1996,00 3598,00	48567,00
17	85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0068	994359,39 71052,80	7674,91 1590,32	6762,00 483,00	52,00 11,00	6226,00	583,00 588,00	7933,00
18	86	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	1,008	792,78 77,24	7,69 1,24	799,00 78,00	8,00 1,00	714,00	55,00 68,00	922,00
19	88	261-107-0989 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	105,00		1680,00		1680,00	134,00	1814,00

20	89	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /шурупы/	т	0,0004	647579,00		259,00		259,00		280,00
											21,00	
21	90	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,726	10170,66	70,90	7384,00	52,00	7009,00	343,00	8345,00
						445,61	31,50	324,00	23,00		618,00	
22	91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	994359,39	7674,91	1193,00	9,00	1099,00	103,00	1400,00
						71052,80	1590,32	85,00	2,00		104,00	
23	92	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,09	792,78	7,69	71,00	1,00	64,00	5,00	82,00
						77,24	1,24	7,00	0,00		6,00	
24	93	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,6	5925,97	7,26	15408,00	18,00	13131,00	2039,00	18843,00
						868,15	3,24	2257,00	8,00		1396,00	
25	94	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,6	15193,39	1026,27	9116,00	616,00		6678,00	17058,00
						14167,12	478,64	8500,00	287,00		1264,00	
26	95	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,055	2499921,00		137496,00		137496,00		148496,00
											11000,00	
27	96	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /шурупы/	т	0,0008	647579,00		518,00		518,00		559,00
											41,00	
28	97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8416	10366,24	1881,21	8724,00	1584,00	3907,00	3712,00	13431,00
						3842,64	849,20	3234,00	715,00		995,00	
29	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,505	29148,06	1151,21	14720,00	581,00	13401,00	800,00	16762,00
						1460,70	279,93	738,00	141,00		1242,00	
30	99	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,28	44926,84	4147,14	12580,00	1161,00	10128,00	1593,00	15307,00
						4606,49	1645,42	1290,00	461,00		1134,00	
31	100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0076	967728,52	1472,52	7355,00	11,00	5207,00	1949,00	10048,00
						281160,00	655,14	2137,00	5,00		744,00	
32	101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	349485,00		909,00		909,00		982,00
											73,00	
33	102	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0052	457179,00		2377,00		2377,00		2567,00
											190,00	
34	103	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5925,44	0,00	11851,00	0,00	5148,00	6568,00	19893,00
						3351,20	0,00	6702,00	0,00		1474,00	
		ИТОГО по акту						1120559,00	74321,00	990672,00	190430,00	1415871,00
								196655,00	18101,00	0,00	104882,00	
		ЛС_02-04-04 Накопительная емкость ЛОС-Ем-50С работы										
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	382	247,55	238,81	94564,00	91225,00	141,00	15589,00	118965,00
						8,37	48,31	3197,00	18454,00		8812,00	
2	2	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3629	47,00		170563,00				184208,00
											13645,00	

3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	448	227,42 0,00	227,42 39,49	101884,00 0,00	101885,00 17692,00	12738,00 9170,00		123792,00
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14	3714,05 3714,05	0,00 0,00	51997,00 51997,00	0,00 0,00	37438,00 7155,00		96590,00
			ИТОГО по акту					419008,00 55194,00	193110,00 36146,00	141,00 0,00	65765,00 38782,00	523555,00
			ЛС 04-01-01 Электроснабжение работы									
1	9	243-128-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х35/16 (мк)-10	км	0,029364	3809782,00		111870,12		111870,12 8949,30		120 820,42
2	11	СТИРАЙС-ЛИСТ	Концевая термоусаживаемая муфты 3ПКНТп-10 КВТ 3ПКНТп-10-35/50(Б)	шт.	1	16301,79		16302,00		16302,00 1304,00		17 606,00
3	12	СТИРАЙС-ЛИСТ	Концевая термоусаживаемая муфты 3ПКВТп-10 КВТ 3ПКВТп-10-35/50(Б)	шт.	1	16301,79		16302,00		16302,00 1304,00		17 606,00
4	21	243-701-0502 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	км	18,87	218049,00		4114585,00		4114585,00 329167,00		4 443 752,00
5	31	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	52401,00		209604,00		419208,00 16768,00		226 372,00
6	32	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	84	52327,00		4395468,00		8790936,00 351637,00		4 747 105,00
7	34	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5561,00		22244,00		22244,00 1780,00		24 024,00
8	35	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	78	58795,00		4586010,00		4586010,00 366881,00		4 952 891,00
9	51	252-207-2107 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО35	шт.	472	1365,00		644280,00		644280,00 51542,00		695 822,00
10	53	СТИРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	12	15573,21		186879,00		186879,00 14950,00		201 829,00
11	55	СТИРАЙС-ЛИСТ	Искровый промежуток SDI 20.3	шт.	160	13219,02		2115043,36		2115043,36 169203,36		2 284 246,72
12	59	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2859,00		8577,00		8577,00 686,00		9 263,00
13	61	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	1	5740,00		5740,00		5740,00 459,00		6 199,00
			ИТОГО по акту					16432904,48 0,00	0,00 0,00	21037976,48 0,00	0,00 1314630,66	17 747 536,14
			ЛС 07-01-03 МАФ, Ограждения, ворота и калитка работы									
1	1	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	263,5	4334,87 3278,10	1043,07 416,51	1142238,00 863779,00	274849,00 109750,00	3610,00	1148765,00 183280,00	2 474 283,00

2	2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	34479,39 28017,20	5358,94 2209,40	34479,00 28017,00	5359,00 2209,00	1103,00	35667,00 5612,00	75 758,00
3	3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	994,36 918,03	34,73 5,25	994,00 918,00	34,00 5,00	42,00	1089,00 167,00	2 250,00
4	4	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,89	25273,00		275223,00		550446,00	22018,00	297 241,00
5	5	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	264	4928,00		1300992,00		1300992,00	104079,00	1 405 071,00
6	6	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	9096,00		81864,00		81864,00	6549,00	88 413,00
7	7	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,6048	424901,00		1531683,00		1531683,00	122535,00	1 654 218,00
8	8	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0063	429640,00		2707,00		2707,00	217,00	2 924,00
9	9	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,066	892474,00		58903,00		58903,00	4712,00	63 615,00
10	10	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Обшивка стальным профилированным листом	м2	10,6	436,23 409,33	13,12 5,58	4624,00 4339,00	139,00 59,00	146,00	3035,00 613,00	8 272,00
11	11	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	522	2397,42 1334,80	975,91 306,89	1251453,00 696766,00	509425,00 160197,00	45263,00	591304,00 147421,00	1 990 178,00
12	12	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	532,6	5251,00		2796683,00		2796683,00	223735,00	3 020 418,00
13	13	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	99,282	119,73 53,48	2,70 0,31	11887,00 5310,00	268,00 31,00	6309,00	3685,00 1246,00	16 818,00
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	99,282	166,48 60,50	3,85 0,62	16528,00 6007,00	383,00 62,00	10140,00	4187,00 1657,00	22 372,00
15	15	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	269	1978,53 1340,25	638,28 266,51	532225,00 360527,00	171697,00 71691,00		510018,00 83379,00	1 125 622,00
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" /1шт-10м/	шт	27	13660,71		368839,00		368839,00	29507,00	398 346,00
17	17	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,313	871634,00		272821,00		272821,00	21826,00	294 647,00
18	18	214-209-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	56,1	574,00		32201,00		32201,00	2576,00	34 777,00
			ИТОГО по акту					9716344,00 1965663,00	962154,00 344004,00	7063752,00 0,00	2297750,00 961129,00	12 975 223,00

			Всего по объекту										85 392 515,14
			в том числе оборудования										1 626 429,00
			Временные здания и сооружения 2,9%										2 429 216,50
			Итого с временными зданиями и сооружениямми										87 821 731,64
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%										2 844 444,99
			Итого с затратами на организацию и управление строительством										90 666 176,63
			Непредвиденные работы и затраты 2%										1 780 794,95
			Итого в текущих ценах										92 446 971,58
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										97 074 071,93
			С понижающим коэффициентом										95 132 590,48
			НДС (12 %)										11 415 910,86
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										106 548 501,33

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"Горсельпроект"
Эксперт _____ **Феоктистов Ю.Ф.**
Приказ №15 от 27.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
Эксперт _____ **Мишахметов Р.С.**
ИИН 880113350499
№ KZ79VTE00048439 от 29.02.2024 г