ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ДОГОВОР: №10 от 15.02.2024г., доп. согл. №10-4 от 14.03.2025г.

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
БИН 060140010407	БИН 010940003981			№10	от 15.02.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района Акмолинской области»	331 297 903,94	66 752 127,06	26 778 684,88				3 213 442,19	29 992 127,06

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407
Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Музтау"
Эксперт_____ **Конкашев С.О**
ИИН 831024351338
№ KZ40VJE0085419 от 29.02.2024 г.
№ KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР: №10 от 15.02.2024г., доп. согл. №10-4 от 14.03.2025г.
Наименование стройки:«Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района Акмолинской области»

Акт выполненных работ №8
за июль 2025 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Основание: ЛС № 3-01-00-01. КПП					
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	1	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	4	31136	124 540	
2	2	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	4	26738	106 962	Казахстан
3	3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4	26325	105 300	Казахстан
4	4	1106-1903-0101	Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,66	95111	623 928	
5	5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	4,67	301181	1 406 515	Казахстан
6	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	1,89	301181	569 232	Казахстан
7	7	590-000-0009 (кпл)	Модульное здание на базе 20 футового (б/у) контейнера	1 комплект	1	1379464,29	1 379 464	
			Итого:				4 315 931	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			660 736	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			323 974	
			машины и механизмы	Тенге			39 798	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			8 593	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 245 934	
			оборудование	Тенге			1 379 464	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			136	
			Всего				4 315 931	
			Основание: ЛС № 4-01-00-01. Наружные сети электроснабжения					
			Раздел 3. Линия КЛ-0,4 кВ территории насосной станции:					
			Подраздел 3.0. Раздел без наименования					
1	159	243-106-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66	1 км	0,44681	297470	132 913	Казахстан
2	160	290-000-0028 (кпл)	Радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 50 ом	1 м	8	8,93	71	
3	161	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,8	401	9 945	
4	162	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,6	69	1 145	
5	163	290-000-0029 (кпл)	Лента защитно-сигнальная ЛСЭ "Осторожно Кабель!" ЛСЭ150	1 м	87	0,89	78	
6	164	1308-0206-2101	Рукав металлический. Прокладка	м	65	2098	136 370	
7	165	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	65	287	18 655	

			Раздел 4. Оборудование установочное территории насосной станции					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
8	166	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	18824	37 648	
9	167	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	1 шт.	2	20091	40 182	
10	168	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8532	8 532	
11	169	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	954	954	
12	170	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,07589	1504601	114 184	
13	171	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,07589	1154739	87 633	Казахстан
14	172	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,44444	277	1 231	
15	173	247-201-0809	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	17031	17 031	
16	174	290-000-0030 (кпл)	Источник вторичного питания БП30Б-Д3	1 шт	1	89,29	89	
17	175	290-000-0031 (кпл)	Радиомодем Спектр 433	1 шт	1	89,29	89	
18	176	290-000-0032 (кпл)	Клеммный зажимна на DIN рейку ЗНИ-2,5	1 шт	15	89,29	1 339	
19	177	290-000-0033 (кпл)	DIN-рейка (25 см) оцинкованная 250 мм	1 шт	2	89,29	179	
20	178	290-000-0034 (кпл)	Оповещатель светозвуковой Призма-202	1 шт	1	89,29	89	
21	179	290-000-0035 (кпл)	Многоэлементная направленная антенна АН-433	1 комплект	1	89,29	89	
22	180	1308-0103-1607	Шкаф управления насосом. Монтаж.	шкаф	1	14968	14 968	
23	181	580-000-0036 (кпл)	Насос СУЗ-20 в комплекте с датчиком сухого хода и датчиком уровня	1 комплект	2	892,86	1 786	
24	182	1127-0902-0101	Установка стоек на СУЗ-25	шт.	4	18033	72 132	
25	183	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03016	459474	13 858	Казахстан
26	184	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,24	392573	94 218	Казахстан
27	185	1106-0101-0106	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,1	55064	5 506	
28	186	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7039	14 078	
29	187	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	1220	1 220	
30	188	1116-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	3334	1 667	
			Подраздел 5.1. Опоры наружного освещения(4шт)					
31	189	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	10	7708	77 080	
32	190	247-103-2391	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 65	1 шт.	10	53351	533 510	
33	191	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	10	90395	903 950	
			Подраздел 5.2. Кабели,материалы					
34	192	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	381	754	287 274	
35	193	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	381	231	88 011	
36	194	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	381	1039	395 859	
37	195	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	52	974	50 648	
38	196	261-301-0124	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	1 м	52	963	50 076	
39	197	290-000-0029 (кпл)	Лента защитно-сигнальная ЛСЭ "Осторожно Кабель!" ЛСЭ150	1 м	3113	0,89	2 779	
40	198	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,381	461297	175 754	Казахстан
41	199	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	56,3	401	22 576	
42	200	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	37,6	69	2 594	
			Подраздел 6.1. Одноцепная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ.					
43	201	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25680	25 680	

44	202	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	1	50444	50 444	Казахстан
45	203	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	1	5787	5 787	
46	204	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	8250	8 250	
47	205	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	3467	3 467	
48	206	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	4091	4 091	
49	207	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1107834	554	Казахстан
			Подраздел 6.2. Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ.					
50	208	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	81454	81 454	
51	209	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	2	50444	100 888	Казахстан
52	210	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	1	5787	5 787	
53	211	252-207-2342	Крюк типа HEL-5531 спиральный	1 шт.	1	5516	5 516	
54	212	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	1	5071	5 071	
55	213	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	3	1444	4 332	
56	214	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	286	572	
57	215	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	8250	8 250	
58	216	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	2	2719	5 438	
59	217	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	3467	13 868	
60	218	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	3467	3 467	
61	219	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	4091	4 091	
62	220	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1107834	554	Казахстан
63	221	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	1	522	522	
64	222	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3423	3 423	Казахстан
65	223	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290	Казахстан
			Подраздел 6.3. Одноцепная концевая ж/б опора 0,4 кВ.					
66	224	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52839	52 839	
67	225	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	2	50444	100 888	Казахстан
68	226	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	1	5787	5 787	
69	227	252-207-2342	Крюк типа HEL-5531 спиральный	1 шт.	1	5516	5 516	
70	228	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	1	5071	5 071	
71	229	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	3	1444	4 332	
72	230	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	286	572	
73	231	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	8250	8 250	
74	232	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	3	2719	8 157	
75	233	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	3467	13 868	
76	234	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	3467	3 467	
77	235	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	4091	4 091	
78	236	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1107834	554	Казахстан
79	237	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	1	522	522	
80	238	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3423	3 423	Казахстан
81	239	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290	Казахстан
			Подраздел 6.4. Одноцепная концевая ж/б опора 0,4 кВ.					
82	240	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52839	52 839	
83	241	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	2	50444	100 888	Казахстан
84	242	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	1	7580	7 580	
85	243	252-207-2342	Крюк типа HEL-5531 спиральный	1 шт.	1	5516	5 516	
86	244	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	1	5071	5 071	
87	245	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	3	1444	4 332	
88	246	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	286	572	
89	247	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	8250	8 250	
90	248	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	3	2719	8 157	
91	249	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	3467	13 868	

92	250	252-207-2616	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	3467	3 467	
93	251	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	4091	4 091	
94	252	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1107834	554	Казахстан
95	253	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	1	522	522	
96	254	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3423	3 423	Казахстан
97	255	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290	Казахстан
			Подраздел 6.5. Провод с алюминиевыми жилами изолированный					
98	256	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,112	543398	60 861	
99	257	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	1 км	0,112	850273	95 231	Казахстан
			Подраздел 6.6. Заземление ВЛИ-0,4 кВ:					
100	258	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	471	2 826	
101	259	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	88	528	
102	260	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	588	3 528	
103	261	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	24,6	1229	30 233	
			Подраздел 6.7. Узел-1 установка распределительного щита ЩР-0,4 кВ и ШУНО					
104	262	247-201-0330	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	17995	17 995	
105	263	247-204-0633	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	1709	1 709	
106	264	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	937	1 874	
107	265	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	702	1 404	
108	266	515-301-1401	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	1 шт.	1	3469944	3 469 944	
109	267	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01948	459474	8 951	Казахстан
110	268	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	12	1444	17 328	
111	269	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	8	286	2 288	
112	270	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	4	3467	13 868	
113	271	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	4	4169	16 676	
			Подраздел 6.8. Узел-2 переход с провода АС на СИП-4 в составе:					
114	272	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	1	5071	5 071	
115	273	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	2,6	1444	3 754	
116	274	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	286	572	
117	275	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	1 шт.	1	36426	36 426	
118	276	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	4	3467	13 868	
			Подраздел 6.9. Щит управления автоматикой в составе (ЩУА-2):					
119	277	1308-0304-0101	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	1	237104	237 104	
120	278	247-201-0809	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	17031	17 031	
121	279	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	954	954	
122	280	290-000-0030 (кпл)	Источник вторичного питания БП30Б-Д3	1 шт	1	89,29	89	
123	281	290-000-0031 (кпл)	Радиомодем Спектр 433	1 шт	1	89,29	89	
124	282	290-000-0032 (кпл)	Клеммный зажимна на DIN рейку ЗНИ-2,5	1 шт	15	89,29	1 339	
125	283	290-000-0033 (кпл)	DIN-рейка (25 см) оцинкованная 250 мм	1 шт	2	89,29	179	
126	284	290-000-0034 (кпл)	Оповещатель светозвуковой Призма-202	1 шт	1	89,29	89	
127	285	290-000-0035 (кпл)	Многоэлементная направленная антенна АН-433	1 комплект	1	89,29	89	

128	286	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03016	459474	13 868	Казахстан
129	287	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,24	392573	94 218	Казахстан
130	288	1106-0101-0106	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,1	55064	5 506	
131	289	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7039	14 078	
132	290	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	1220	1 220	
133	291	1116-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	3334	1 667	
			Раздел 7. Контроль уровней воды в башне территории водозабора в составе:					
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования					
134	292	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4166	8 332	
135	293	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3557	7 114	
136	294	1310-0408-0604	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	18824	18 824	
137	295	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	1 шт.	1	20091	20 091	
138	296	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	2120	8 480	
139	297	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	4	287	1 148	
			Раздел 8. Провода линии КЛ-0,4 кВ					
			Подраздел 8.1. Кабель низковольтный с алюминиевыми жилами бронированный:					
140	298	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,021	295653	6 209	
141	299	243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,021	364947	7 664	Казахстан
			Подраздел 8.2. Кабель низковольтный с алюминиевыми жилами:					
142	300	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005	295653	1 478	
143	301	243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,005	205112	1 026	Казахстан
			Подраздел 8.3. Кабель низковольтный с медными жилами контрольный:					
144	302	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	295653	8 870	
145	303	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,002	343606	687	Казахстан
146	304	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	1 км	0,028	399920	11 198	Казахстан
			Подраздел 8.4. Провод низковольтный с медными жилами водопогружной:					
147	305	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,68	401	1 877	
148	306	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,68	69	323	
149	307	290-000-0029 (кпл)	Лента защитно-сигнальная ЛСЭ "Осторожно Кабель!" ЛСЭ150	1 м	26	0,89	23	
150	308	1308-0206-2101	Рукав металлический. Прокладка	м	32	2098	67 136	
151	309	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	32	287	9 184	
152	310	290-000-0028 (кпл)	Радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 50 ом	1 м	26	8,93	232	
			Раздел 9. Наружное освещение территории насосной:					
			Подраздел 9.0. Подраздел без наименования					
153	311	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	7708	30 832	
154	312	247-103-2391	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 65	1 шт.	4	53351	213 404	
155	313	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	90394	361 576	
156	314	243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,002	239879	480	Казахстан
157	315	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	114	754	85 956	

158	316	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	114	231	26 334	
159	317	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	114	1039	118 446	
160	318	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	22	974	21 428	
161	319	261-301-0124	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	1 м	22	963	21 186	
162	320	290-000-0029 (кпл)	Лента защитно-сигнальная ЛСЭ "Осторожно Кабель!" ЛСЭ150	1 м	96	0,89	86	
163	321	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,114	461297	52 588	Казахстан
164	322	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,3	401	6 937	
165	323	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,6	69	794	
			Раздел 10. Дополнительное оборудование сущ. КТП-10/0,4 кВ №165:					
			Подраздел 10.0. Подраздел без наименования					
166	324	290-000-0037 (кпл)	Разрядник вентильный высоковольтный на напряжение 10 кВ.РВО-10 У1	1 шт	3	89,29	268	
			Раздел 11. Демонтажные работы					
			Подраздел 11.0. Подраздел без наименования					
167	325	1133-0210-0301	Разрядник вентильный высоковольтный на напряжение 10 кВ.. Демонтаж	шт.	3	9794	29 382	

			Итого:				9 574 861	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 214 911	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 092 226	
			машины и механизмы	Тенге			838 895	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			311 244	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 049 322	
			оборудование	Тенге			3 471 730	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			500	

Всего 9 574 861

Основание: ЛС № 6-01-00-02. НВ.02 Наружные сети водоснабжения

			Раздел 4. Водопроводный колодец Дк=1500 мм					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
1	61	1127-0902-0101	Знаки пожарной безопасности. Установка	шт.	15	19569	293 535	
			Раздел 5. Водомерные узлы					
			Подраздел 5.1. Водомерный узел ВУ-2.1 (для 2 подключений)					
2	74	6116-0606-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	6	4775	28 650	
			Подраздел 5.2. Водомерный узел ВУ-3.1 (для 3 подключений)					
3	83	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	9	4018	36 162	Казахстан
4	85	6116-0606-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	9	4775	42 975	
5	86	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	9	2507	22 563	
			Подраздел 5.3. Водомерный узел ВУ-4.1 (для 4 подключений)					
6	94	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	8	4018	32 144	Казахстан
7	96	6116-0606-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	8	4775	38 200	
8	97	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	8	2507	20 056	

			Подраздел 5.4. Водомерный узел ВУ-5.1 (для 5 подключений)					
9	105	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	5	4018	20 090	Казахстан
10	107	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	5	4775	23 875	
11	108	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	5	2507	12 535	
			Подраздел 5.5. Водомерный узел ВУ-1.2 (для 1 подключений)					
12	117	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4018	4 018	Казахстан
13	119	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4775	4 775	
14	120	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	2507	2 507	
			Подраздел 5.6. Водомерный узел ВУ-2.2 (для 2 подключений)					
15	129	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	6	4018	24 108	Казахстан
16	131	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	6	4775	28 650	
17	132	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	6	2507	15 042	
			Подраздел 5.7. Водомерный узел ВУ-3.2 (для 3 подключений)					
18	141	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	6	4018	24 108	Казахстан
19	143	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	6	4775	28 650	
20	144	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	6	2507	15 042	
			Подраздел 5.8. Водомерный узел ВУ-4.2 (для 4 подключений)					
21	153	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	12	4018	48 216	Казахстан
22	155	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	12	4775	57 300	
23	156	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	12	2507	30 084	

			Итого:				853 285	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			453 937	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			222 804	
			машины и механизмы	Тенге			21 571	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			13 823	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			377 777	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			92	

Всего 853 285

Основание: ЛС № 6-01-00-03. НВ.СО03

			Раздел 1. Монтаж оборудования					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	1307-0401-0107	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования	шт.	1	316016	316 016	
			Раздел 2. Фундамент под насосную станцию					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
2	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	196,64	338	66 126	

3	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	184,61	60	11 077	
4	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	184,61	588	108 551	
5	6	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,03	429	4 732	
6	7	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	17,648	105	1 853	
7	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,03	71	783	
8	9	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	11562	9 250	
9	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,27	32946	74 787	
10	11	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,96	51842	412 662	
11	12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,59711	338133	201 903	
12	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,88	1227	29 301	

			Итого:				1 237 041	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			526 801	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			275 174	
			машины и механизмы	Тенге			171 628	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			43 881	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			536 759	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			1 853	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			129	

Всего 1 237 041

Основание: ЛС № 6-02-00-01. Водонапорная башня 50 м3

			Раздел 3. Металлоконструкции					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
1	19	1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	4,20418	250196	1 051 869	
			Раздел 5. Подключение башни					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
2	26	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,008	2313529	18 508	
3	27	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,008	284179	2 273	
4	28	6121-0103-0102	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,008	2103605	16 829	
5	29	6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,008	279231	2 234	
6	30	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0118	4302504	50 770	
7	31	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	6233	6 233	
8	32	241-113-0220	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	1 шт.	1	3143	3 143	
9	33	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	1	3143	3 143	

10	34	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	2604	5 208	Казахстан
11	35	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1856	1 856	Казахстан
12	36	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4366	13 098	
13	37	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	3	3434	10 302	
14	38	6114-0601-0104	Установка кранов поливочных, диаметр до 40 мм	кран	2	46977	93 954	
15	39	6121-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	14479	14 479	
16	40	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	46263	46 263	
17	41	6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9739	9 739	
18	42	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	31887	31 887	
19	43	6121-0402-0202	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	14281	14 281	
20	44	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	65233	65 233	
21	45	6121-0402-0202	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	14281	14 281	
22	46	6121-0402-0203	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	1	22009	22 009	

			Итого:				1 497 592	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			650 216	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			322 350	
			машины и механизмы	Тенге			342 638	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			88 611	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			504 738	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			129	

Всего 1 497 592

Основание: ЛС № 6-03-00-05. Автоматизация

			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	1	1391-0302-0302	Регуляторы уровня деаэраторов поплавковые типа "после себя" на параметры: 0,6 МПа, 105 °С (фланцевые); диаметр условного прохода 80 мм, снятие	шт.	2	7160	14 320	
2	2	290-000-0007 (кпл)	Сигнализатор уровня паплавковый с котробаластом,кабель 20м	1 шт	2	14073,41	28 147	
3	3	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	2850	5 700	
4	4	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	1 шт.	2	20094	40 188	
5	5	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	1654	66 160	
6	6	241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	40	626	25 040	

7	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	979	39 160	
8	8	290-000-0008 (кпл)	МКЭШнг(А)-LS 5х0.75	1 м	40	535,71	21 429	

			Итого:				240 144	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			98 230	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			48 608	
			машины и механизмы	Тенге			18 080	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 800	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			123 833	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			20	

Всего 240 144

Основание: ЛС № 6-03-00-06. АС

			Раздел 1. Конструкции сборного железобетона					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	74039	116 241	
2	2	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	45561	91 122	Казахстан
3	3	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	37488	37 488	Казахстан
4	4	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	4223	8 446	Казахстан
5	5	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	1	71199	71 199	Казахстан
6	6	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	12935	12 935	Казахстан
7	7	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,07	34426	2 410	
8	8	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	0,07	9774	684	
9	9	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,025	117362	2 934	
10	10	224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	1 м2	4	1841	7 364	Казахстан
11	11	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,23	27876	6 411	Казахстан
12	12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,6	26325	15 795	Казахстан
13	13	1106-1901-0501	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,11115	41725	4 638	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,0675	301181	20 330	Казахстан
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,01425	301181	4 292	Казахстан
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,0078	301181	2 349	Казахстан
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,0216	301181	6 506	Казахстан
18	18	1109-0101-0101	Конструкций рамы РМ1. Монтаж	т конструкций	0,09792	115081	11 269	
19	19	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,0547	676425	37 000	Казахстан
20	20	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,0264	676425	17 858	Казахстан
21	21	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,01132	676425	7 657	Казахстан

22	22	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,0045	676425	3 044	Казахстан
23	23	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	1 т	0,001	676425	676	Казахстан
24	24	215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,013	90707	1 179	
25	25	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,0026	90707	236	
26	26	215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,00279	90707	253	
			Итого:				490 316	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			82 487	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			40 805	
			машины и механизмы	Тенге			40 337	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			12 346	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			367 492	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			20	
Всего							490 316	

Основание: ЛС № 6-03-00-07. ОВ

			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	24924	24 924	
2	2	246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	1 шт.	1	25288	25 288	Казахстан
3	3	246-302-0303	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 315 мм	1 шт.	1	10069	10 069	Казахстан
4	4	261-302-0171	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	0,7	31612	22 128	
5	5	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	1 м	2	5176	10 352	Казахстан
6	6	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1 м2	0,05	1192	60	
7	7	246-101-0526	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	1 шт.	1	2108	2 108	Казахстан
			Итого:				94 929	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			14 617	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			7 231	
			машины и механизмы	Тенге			152	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			28	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			80 160	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3	

Всего 94 929

Основание: ЛС № 7-01-00-01. Генеральный план

			Подраздел 1.1. Площадка водозаборных скважин.Узел Б					
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	283,51	87	24 665	
2	2	1101-0105-0101	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	66	462	30 492	
3	3	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	210,91	123	26 942	
4	4	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	72,6	258	18 731	
5	5	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	66	652	43 032	
6	6	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,708	19765	73 289	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,07532	4602	4 949	Казахстан
6.2	6.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,33372	4034	1 346	Казахстан
6.3	6.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,708	3946	14 632	Казахстан
7	7	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	61,8	2144	132 499	
			Подраздел 1.2. Тип 1					
8	8	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	59,04	7308	431 464	
9	9	7101-0201-0202	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси, с применением автогрейдера, толщина 15 см, приготовление из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	м2	59,04	351	20 723	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	м3	59,04	4392	259 304	
			Подраздел 1.3. МАФы					
10	10	290-544-6684 (кпл)	8601-0302-0306 Скамья антивандальная	1 шт	1	53482,14	53 482	
11	11	292-638-4233 (кпл)	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) 8601-0303-0201	1 шт	1	19642,86	19 643	
			Раздел 2. Площадка под мусорный контейнер					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
12	12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,7	13183	141 058	
13	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,18	48662	300 731	
14	14	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	1	142436	142 436	Казахстан

			Итого:				1 738 417	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			574 755	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			287 239	
			машины и механизмы	Тенге			240 165	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			66 570	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			923 498	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			149	

Всего 1 738 417

Протокол замены №1 ЛС 7-1-1 Включить. (ограждение площадки вопроводных сооружений. Водонапрной башни)

			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6104-0801-0212**	**Ограды металлические.Установка, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя (прим)**	**м**	**138**	**11313**	**1 561 194**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	45,954	0	0	
1.2	1.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	260,82	0	0	
2	**2**	**6104-0801-0301**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**123812**	**123 812**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0	
2.2	2.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0	0	
3	**3**	**6104-0801-0309**	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**3399**	**3 399**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0	
4	**4**	**6103-0702-0103**	**Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на гравии, класс В10**	**м3**	**7,033**	**13677**	**96 487**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	5,41541	0	0	Казахстан
4.2	4.2	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3,72749	4949	18 447	Казахстан
4.3	4.3	216-101-1001	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	1,575392	18794	29 608	Казахстан
5	**5**	**241-102-0220**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	**1 м**	**168**	**8010**	**1 345 680**	**Казахстан**
6	**6**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**1,52006**	**459474**	**698 430**	**Казахстан**
7	**7**	**1109-0501-0101**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**10,6**	**1516**	**16 070**	
8	**8**	**1109-0402-0102**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**303,6**	**7308**	**2 218 709**	
9	**9**	**224-102-0203**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**1 м2**	**309,672**	**2287**	**708 220**	**Казахстан**
10	**10**	**6111-0501-0213**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м2**	**164,48**	**278**	**45 726**	
11	**11**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**164,48**	**201**	**33 060**	
12	**12**	**6104-0801-0213**	**Установка ограды металлической из колючей проволоки**	**м**	**138**	**8251**	**1 138 638**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	45,954	0	0	
12.2	12.2	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	82,8	845	69 966	

			Итого:				**8 106 445**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 471 881**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 728 478**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 309 816**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**358 066**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 324 747**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**771**	

Всего **8 106 445**

			Всего по объекту					**28 148 960**
			в том числе оборудования					**4 851 194**
			Общеплощадные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,5%					**1 747 332**
			Итого с затратами на организацию и управление строительством					**29 896 293**
			Сметная прибыль 5%					**1 252 255**
			Непредвиденные работы и затраты 2%					597 926
			Итого в текущих ценах					31 746 473
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,0988822					**34 885 634,63**
			С понижающим коэффициентом					**34 187 921,94**
			НДС (12 %)					4 102 550,63
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**38 290 472,57**
			Без оплаты доп работы по акту с учетом НДС (12 %)					**8 298 345,51**
			Всего к оплате по аку с учетом НДС (12%)					**29 992 127,06**

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель _____ Молдаханов Б.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"ЖетысуГипроСтрой"

Эксперт _____ Андреев Н.Н

Приказ № 3/1 от 23.02.2024 г.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Музтау"

Эксперт_____ Конкашев С.О

ИИН 831024351338

№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г.

№ KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.