Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235
Изменениями по приказу №53 от 08.02.2021 г.

Декларация о соответствии

«10» 09 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АДС-2001», Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Кажымукан, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора*** **Кадырбек М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района Акмолинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бурабайского района»**, Руководитель **- Молдаханов Бейбитжан Канышевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СеверСтройСервис», ТОО «MM Contractors Group», ТОО «Tabys Contractors Group»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», Рабочий проект №03/21**

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» от 13.04.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадка водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети					
-Всего	п.м	**86**		**86**	
Дн=89х4 мм стальная	п.м	38		38	
Дн=159х5мм стальная	п.м	24		24	
Дн=25х2,5 мм стальная	п.м	18		18	
Д100 чугун	п.м	6		6	
Водовод:					
всего	п.м	**2104**		**2104**	
Дн=90х5,4 мм ПЭ «питьевая»	п.м	2057		2057	
Дн=89х4 мм стальная	п.м	47		47	
Сборные ж/бетонные колодцы:	**шт**	**10**		10	
Водопроводные колодцы Дк=1500	шт	8		8	
Водопроводные колодцы Дк=2000	шт	2		2	
Подземная насосная станция	**Зд**	**1**		**1**	
Оборудование насосной станции:					
Водоподающая станция «Адмирал-8139(2)-3В-2П-П»в блочно-модульном исполнении с наземным и подземным павильонами ,насосами,оборудованием и стоимостью доставки	К-т	1		1	
Проходная(КПП)	**Зд**	**1**		**1**	
Водонапорная башня V=50 м3	**шт**	**1**		**1**	
Внутрипоселковые сети:					
-всего:	**п.м**	**3137**		**3137**	
Дн=160х7,7мм ПЭ «питьевая»	п.м	106		106	
Дн=110х5,3 мм ПЭ «питьевая»	п.м	2922		2922	
Дн=159х5 мм стальная	п.м	24		24	
Дн=114х4 мм стальная	п.м	85		85	
Сборные ж/бетонные колодцы:	**шт**	**29**		29	
Водопроводные колодцы Дк=1500	шт	24		24	
Водопроводные колодцы Дк=2000	шт	5		5	
Электроснабжение:					
КЛ-0,4 кВ	м	113		113	
КЛ-0,4 кВ(наружное освещение)	м	409		409	
ВЛЗ-10 кВ	м	1676		1676	
ВЛИ-0,4кВ	м	108		108	
Видеонаблюдение:	**м**	**404**		**404**	
Видеонаблюдение	м	404		404	
Благоустройство территории водозабора (ГП)					
Площадь участка	м2	5984		5984	
Площадь застройки	м2	122,05		122,05	

Площадь покрытий внутри участка	м2	1401,8		1401,8	
Площадь естественного покрова	м2	4460,15		4416,15	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция I-подъема

Проект насосной станции 1 –подъема, оборудованный насосом ЭЦВ 6-4-70, с расходом Q=4 м3/час, напором H=70м, мощностью N=3,0 кВт расположена на площадке водозаборных сооружений.

Подземная насосная станция 1-го подъема принято по ТП РК 1-12 ВС СКВ -2009.

Водозаборные сооружения из подземных источников предназначены для подъема воды из скважины погружными электронасосами и подачи ее в систему хозяйственно- питьевого водоснабжения. Насосы установлены на глубине 30 м.

Водонапорная башня емк.50м3, высотой опоры H=18м.

В проекте принята водонапорная башня системы по ТП РК 15-100 ВБ-2009. Объем водонапорной башни составляет 50 м3, высота ствола 18 м. Водонапорная башня

состоит из бака и опоры, составляемой из отдельных частей, длиной 18 и 7,57м. Диаметр бака - 3020мм, диаметр опоры - 1200мм. Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крышка со смотровым люком приварена на заводе. Фундамент смонтирован из монолитного бетона класса В12.5. Нижняя часть опор обсыпана землёй на высоту 2,5 м.

Проходная

Для здания проходной применен мобильный, утепленный жилой контейнер с размерами 6мх2,45м. Контейнер 20 тн с санузлом установлен на монолитный бетонный фундамент. Отопление производится электроконвектором.

По периметру здания бетонная отмостка на щебеночной подготовке шириной 1м. Отвод сточных вод от санузла проходной производится в водонепроницаемый выгреб выполненный из железобетонных колец диаметром 2,0м.

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди
Этажность	эт	1		1	
Площадь застройки	м2	14,4 м²		14,4 м²	
Общая площадь	м2	12,7 м²		12,7 м²	
Строительный объем	м3	38,22 м³		38,22 м³	

Внутрипоселковые водопроводные сети

Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001. Переходы под дорогой выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы покрыты " усиленной" изоляцией.

Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено из песка. При засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

Подбивка грунтом трубопроводов произведено ручным не механизированным инструментом.

В связи с сейсмичностью района строительства водопроводных сетей проектом предусмотрена установка в швы между сборными железобетонными изделиями колодцев стальных закладных деталей, предотвращающих их сдвиг.

Монтаж сетей водоснабжения вели в соответствии со СП РК 4.01-103-2013.

В самых низких точках водопроводной сети предусмотрена установка ответвлений от сети в мокрые колодцы, для опорожнения сети в случае необходимости (при промывке трубопровода, авариях). В проекте принято переход водопровода через ж/дорогу стальном футляре закрытым. Диаметр футляра принят согласно СНиП 4.01-02-2009 п.11.55.

В колодцах для пожаротушения села предусмотрена установка пожарных гидрантов, а также предусмотрены вентили, счетчики и фильтры для подключения жилых домов к водопроводу. Ремонтные участки предусмотрены при выключении одного из участков отключение не более пяти гидрантов.

Генеральный план

На площадке предусмотрено: -вертикальная планировка поверхности земли, с учетом технологических требований работы сооружений, - благоустройство площадки,

включающее устройство покрытий дорожек и площадок облегченного типа. - ограждения санитарно-защитной зоны из железобетонных панелей и ограждения из колючей проволоки с металлическими воротами.

Электроснабжение

Электроснабжение территории насосной станции предусмотрено от трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА типа КТПГ-10/0,4 кВ.

За точку подключения принята ближайшая существующая опора №58/14 ВЛ-10 кВ "Заводская-Кишкентай" от ПС 110/35/10 кВ "Заводская". От существующей опоры №58/14 до проектируемого КТПГ-10/0,4 кВ смонтировано ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода кабеля марки СИП-3-3(1х50) мм², протяженностью 1676,0 м. На ж/б опорах ВЛЗ-10 кВ №1 и №35 установлено РЛНД-10 кВ. На ж/б опоре ВЛЗ-10 кВ №2 проектом предусмотрена установка вакуумного реклоузера типа РВА/TEL- 10-12,5/630.

Для повышения cosφ с 0,9 до 0,93 в проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ со стороны РУ-0,4 кВ проектом предусмотрена конденсаторная установка компенсации реактивной мощности типа КРМ, мощностью 5 кВАр.

На территории насосной станции проектом предусмотрено строительство кабельной линии: -от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ 25 кВА до СУЗ-1 проложен кабель марки АВБбШв 4х4мм²; -от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ 25 кВА до СУЗ-2 проложен кабель марки АВБбШв 4х4мм²;

Внутриплощадочные сети и водовод

Проектируемые внутриплощадочные водопроводные сети выполнены из стальных труб Дн=89х4,0 мм, по ГОСТ 10704-91 с изоляцией "усиленная". Проектируемый водовод выполнен из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17-90х5,4 питьевая Р=1,0 МПа. Расчетный расход на наружное пожаротушение поселка составляет 5 л/сек, количество проживающих в населенном пункте 218 человек согласно прил.3 Техн регл. Противопожарный запас согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.п.5.2.14 на 1 час хранится в водонапорной башне, емкостью 50 м3 . Водопроводные колодцы приняты Ø1500 мм по ТП 901-09-11.84, ГОСТ 8020-90.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 год**;

месяц, год

окончание работи **июнь 2025 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;**

фактически, месяц: **12;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ „Бурабай Су Арнасы" Дальсеев А С

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено проектом

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: доступ для маломобильных групп населения

Подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Қадырбек Мұстафа Мұқтарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)