Счет-фактура № 00000000023 от 5 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 07.09.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция детского сада,расположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100"А"	тенге	1	78 811 950,00	78 811 950,00	12%	9 457 434,00	88 269 384,00		
Всего по счету:					**78 811 950,00**		**9 457 434,00**	**88 269 384,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100 "А"**

С П Р А В К А № 3 от 05.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
467		Договор № 49	07.09.2016г.		015		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Архитектурно-строительная часть	84638138	53350540							6402065	59752605
Теневые навесы	16397640	11816110							1417933	13234043
Благоустройство территории	15282736	13645300							1637436	15282736
итого	**116318514**	**78811950**							**9457434**	**88269384**
Удержание аванса 30%										26480815
Удержание резерва 5 %										4413469
Всего к оплате										**57375100**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2016г.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 4 от 05 октября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А

Теневые навесы

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-090302-0112	Стойки опорные . МонтажК=11,000;	3,575	17135,94	8111,33	61261	28998	14062	5,88	21,021
		т конструкций		4412,87	2045,87	15776	7314	60,9	2,21	7,90075
11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 тК=11,000;	3,575	327435,42		1170582				
		т								
12	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=11,000;	178,75	59,38	1,36	10615	243	1202	0,016	2,86
		м2		12,16	0,24	2174	43	54,2	0,0003	0,05363
13	11-080201-0307	Беседки, портики и другие декоративные конструкции высотой до 4 м. Кладка из кирпичаК=11,000;	73,48	14197,02	1429,99	1043197	105076	373461	11,1	815,628
		м3 кладки		9626,14	378,74	707329	27830	50,8	0,47	34,5356
14	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=11,000;	30,93508	33321,13		1030792				
		1000шт.								

15 21-050309-0113	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,18183	500,09		91				
	м2								
16 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=11,000;	0,77	4063,64	1006,49	3129	775	401	0,85	0,6545
	м3 основания								
			580,52	444,16	447	342	50,8	0,54	0,4158
17 11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=11,000;	2,2	20375,45	585	44826	1287	1096	1,35	2,97
	м3								
			881,36	145,91	1939	321	48,5	0,1813	0,39886
18 11-090302-0201	Монтаж стропилК=11,000;	5,29595	51544,86	8263,3	272979	43762	125573	50,1	265,3271
	т конструкций								
			36693,7	2240,96	194328	11868	60,9	2,388	12,64673
19 21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012К=11,000;	5,29595	136476,9		722775				
	т								
20 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=11,000;	264,803	59,38	1,35	15724	358	1780	0,016	4,23685
	м2								
			12,16	0,24	3220	64	54,2	0,0003	0,07944
21 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	495	408,17	117,33	202045	58078	78451	0,317	156,915
	м2 покрытия								
			232,17	28,07	114926	13893	60,9	0,02673	13,23135
22 21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=11,000;	544,5	1229,41		669414				
	м2								
23 11-150108-1701	Обшивка металлосайдингомК=11,000;	579,7	5166,86	17,82	2995226	10328	693784	2,7	1565,19
	м2 поверхности облицовки								
			2175,74	8,2	1261277	4753	54,8	0,0107	6,20279
24 29-000099-0021(пл)	МеталлосайдингК=11,000;	608,685	1420		864333				
	м2								
	Итого прямые затраты по смете				**9106989**				**2835**
									75,46495

в том числе	2 301 416
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 556 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 289 810
Накладные расходы I уровня, тенге	10 396 799
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	374 285
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	10 771 084
Итого, тенге	861 687
Сметная прибыль (8 %), тенге	**11 632 771**
Итого по смете на подряд, тенге	139593
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	11 772 364
Итого:	
Затраты на производство строительно-монтажных	284891
работ в зимнее время (2,42%)	12 057 255
Итого:	11 816 110
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	1417933
Налог на добавочную стоимость (12%)	**13 234 043**
Всего:	

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 5 от 05 октября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Ограждение территории								
		4.1 Земляные работы								
61	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	181,76	106,94 / 6,43	100,43 / 30,84	19438 / 1168	18255 / 5605	4003 / 59,1	0,00984 / 0,02853	1,78852 / 5,18561
62	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *м3 грунта*	226,08	70,93 / 3,81	67,11 / 25,51	16035 / 862	15173 / 5768	3918 / 59,1	0,00584 / 0,0254	1,32031 / 5,74243
63	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,700; *т*	308,992	109,31		33776				
64	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	226,08	9,42	9,42	2129	2129	459	–	–

	м3 грунта		–	3,44	–	777	59,1	0,00318	0,71893

4.2 Монтажные работы

65 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	42,19	4063,81	1006,4	171452	42460	21990	0,85	35,8615
	м3 основания		581,11	444,92	24517	18771	50,8	0,54	22,7826
66 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	185,7	20375,24	584,49	3783682	108539	92551	1,35	250,695
	м3		881,51	146,1	163696	27131	48,5	0,1813	33,66741
67 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	7,9075	9438,25	807,59	74633	6386	34328	11,6	91,727
	т		8600,7	350,3	68010	2770	48,5	0,38	3,00485
68 21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	7,9075	129404,34		1023265				
	т								
69 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1239,95	719,5	11,53	892139	14291	107419	0,212	262,8694
	м2 поверхности		168,92	1,61	209457	1998	50,8	0,002	2,4799
74 11-080201-0301	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	2,31	9741,56	1429,87	22503	3303	7336	7,46	17,2326
	м3 кладки		5872,29	378,79	13565	875	50,8	0,47	1,0857
75 21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,933	38447,65		35872				
	1000шт								
76 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,044	119994,78		5280				
	т								
78 11-090601-0103	Монтаж конструкций ограждения	10,057	71311,33	1708,06	717178	17178	417543	95	955,415
	т конструкций		67807,2	366,31	681937	3684	60,9	0,4	4,0228

79 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	10,057	387442,12		3896505				
	т								
80 29-000002-0010	Замок врезной с ручкой	4	4300		17200				
	к-т								
81 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	730	566,99	0,63	413906	457	191732	0,646	471,58
	м2 окрашиваемой поверхности		478,97	0,31	349648	228	54,8	0,0004	0,292
	Итого прямые затраты по разделу 4				**11124993**				**2088**
									78,98223
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 512 860				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				228 171				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 607				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 350 186				
	- перевозка грузов, тенге				33 776				
	Накладные расходы I уровня, тенге				881 279				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 006 272				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				432 226				
	Итого, тенге				12 438 498				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				995 080				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**13 433 578**				
	Итого прямые затраты по смете				**11124993**				**2088**
									78,98223
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 512 860				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				228 171				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 607				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 350 186				
	- перевозка грузов, тенге				33 776				
	Накладные расходы I уровня, тенге				881 279				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 006 272
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	432 226
Итого, тенге	12 438 498
Сметная прибыль (8 %), тенге	995 080
Итого по смете на подряд, тенге	**13 433 578**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	161203
Итого:	13 594 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	328994
Итого:	13 923 775
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	13 645 300
Налог на добавочную стоимость (12%)	1637436
Всего:	**15 282 736**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Каримов А.М.**

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____**Мусин С.К.**

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"** Заказ 424007

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 6 от 05 октября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А

Архитектурно-строительная часть

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля								
		2.1 Демонтаж								
14	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж карнизных плит. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	74	751,07	30,8	55579	2279	33455	0,9476	70,1224
				720,27	7,73	53300	572	62,1	0,0096	0,7104
15	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов насухо, демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 утепляемого покрытия*	465	271,11	74,11	126066	34462	58235	0,276	128,34
				197	25,05	91604	11649	56,4	0,0287	13,3455
		2.2 Кровля								
16	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	1161	273,68	8,76	317744	10168	39774	0,07981	92,65941
				58,45	2,29	67865	2656	56,4	0,00263	3,05343

17	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов насухо *м2 утепляемого покрытия*	1161	603,5	36,46	700658	42334	247731	0,46345	538,06545
				369,28	9,05	428736	10504	56,4	0,01038	12,05118
18	21-110103-0102	Плиты из легких (ячеистых) бетонные К=1,030; *м3*	286,9992	9581,62		2749917				
26	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	22,79	57986,79	1013,21	1321519	23091	246749	25,415	579,20785
				17681,22	424,27	402955	9669	59,8	0,4625	10,54038
27	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами , анкера А1 и А2 *т*	0,3231	381819,66		123366				
28	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 *т*	0,11983	103449,36		12396				
29	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *м3 древесины в конструкции*	18,9	56219,15	773,44	1062542	14618	209313	25,875	489,0375
				18156,98	362,65	343167	6854	59,8	0,45	8,505
30	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	1700,34	2644,32	67,88	4496246	115421	1382852	1,9665	3343,71861
				1421,35	20,64	2416773	35093	56,4	0,02438	41,45429
31	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	194,34	2391,01	18,8	464668	3653	137465	1,6445	319,59213
				1173,78	9,07	228112	1762	59,8	0,01125	2,18633
32	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	41,62	5766,53	42,1	240003	1752	16605	0,897	37,33314
				648,34	18,84	26984	784	59,8	0,02125	0,88443
33	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	1700,34	201,13	1,95	341986	3322	25725	0,03335	56,70634
				24,43	0,87	41532	1487	59,8	0,00099	1,68334
	2.7 Вентшахты									
66	11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм *шт.*	41	654,68	302,66	26842	12409	9786	0,4577	18,7657
				352,02	117,8	14433	4830	50,8	0,1462	5,9942

67	11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2								
		м3 заделки	0,58	55431,03	410,34	32150	238	8966	44,66	25,9028
				30236,21	193,1	17537	112	50,8	0,24	0,1392
68	11-080201-0109	Кладка стен вентшахт								
		м3 кладки	9,6	24776,98	1443,85	237859	13861	24983	6,8425	65,688
				4760,31	362,6	45699	3481	50,8	0,45	4,32
69	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	32,09	816,98	75,01	26217	2407	12767	0,851	27,30859
				669,9	56,09	21497	1800	54,8	0,06925	2,22223
70	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98								
		м3	0,6	15487,97		9293				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**12345051**				**5792**
		в том числе								**107,08991**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 194				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				280 015				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				91 253				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 864 842				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 454 406				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 799 457				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				532 780				
		Итого, тенге				15 332 237				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 226 579				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**16 558 816**				

Раздел 3 Проемы

3.1 Усиление оконных проемов

91	11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка								
		м3	10,38	37100,19	19239,02	385100	199701	142751	23,8	247,044
				17861,18	9210,6	185399	95606	50,8	11,43	118,6434
92	11-070107-0103	Установка металлических перемычек								
		т стальных элементов	2,33185	55661,81	5810,84	129795	13550	62270	49,105	114,50549
				41964,11	1037,37	97854	2419	62,1	1,2875	3,00226

93 21-060405-1201	Конструкции перемычек *т*	2,33185	136476,9		318244				
94 21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 *м3*	14,7	15392,09		226264				
95 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	117,33	60,33	1,3	7079	153	1936	0,03393	3,98101
			30,24	0,2	3548	24	54,2	0,00025	0,02933
3.2 Усиление дверных проемов									
96 11-070107-0103	Установка металлических перемычек *т стальных элементов*	1,30865	55661,18	5810,57	72841	7604	34946	49,105	64,26126
97 21-060405-1201	Конструкции перемычек *т*	1,30865	41963,86 136476,9	1037,71	54916 178600	1358	62,1	1,2875	1,68489
98 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	32,72	60,36	1,31	1975	43	540	0,03393	1,11019
			30,26	0,18	990	6	54,2	0,00025	0,00818
99 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=2,000; *м2*	65,44	61,52	1,68	4026	110	507	0,0184	1,2041
			13,98	0,31	915	20	54,2	0,00038	0,02487
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1323924**				**432**
									123,39293
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				343 622				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				221 161				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				99 433				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				759 141				
	Накладные расходы I уровня, тенге				242 950				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 566 874				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				56 407				
	Итого, тенге				1 623 281				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				129 862				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 753 143**				

120	21-090205-0105								
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	387,7	831,26		322280				
	м								
121	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	368,9	1279,7	4,21	472081	1553	66996	0,45138	166,51408
	м			330,6	0,81	121957	299	54,8	0,00075	0,27668
	Итого прямые затраты по разделу 5					**10030352**				**826**
										49,17847
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					603 210				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 612				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 625				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 349 530				
	Накладные расходы I уровня, тенге					377 106				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 407 458				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					374 668				
	Итого, тенге					10 782 126				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					862 570				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**11 644 696**				

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Отделка потолков

165	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	2345,7	597,8	24,6	1402267	57706	569136	0,5175	1213,89975
		м2 оштукатуриваемой поверхности		423,25	19,51	992812	45758	54,8	0,02725	63,92033

8.2 Отделка стен

169	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	4219,34	476,92	21,05	2012301	88838	795375	0,4255	1795,32917
		м2 оштукатуриваемой поверхности		327,26	16,73	1380824	70590	54,8	0,02338	98,64817

172	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	4954,71	816,97	75	4047847	371584	1971248	0,851	4216,45821
		м2 оштукатуриваемой поверхности		669,89	56,12	3319112	278055	54,8	0,06925	343,11367
173	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	95,6531	15487,97		1481472				
		м3								
174	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	365,778	863,3	60,35	315776	22074	123402	0,7475	273,41906
		м2 оштукатуриваемой поверхности		568,18	47,46	207826	17361	54,8	0,0665	24,32424
175	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	870,9	3838,95	15,25	3343341	13283	847939	2,3	2003,07
		м2 поверхности облицовки		1768,98	7,73	1540601	6733	54,8	0,01075	9,36218
	8.3 Откосы									
178	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	245,6	3583,4	15,25	880083	3745	420801	3,852	946,0512
		м2		2890,81	8,28	709983	2033	59,1	0,0116	2,84896
179	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	245,6	682,9	38	167720	9334	60152	0,52348	128,56669
		м2 оштукатуриваемой поверхности		417,11	29,82	102443	7323	54,8	0,04163	10,22433
		Итого прямые затраты по разделу 8				**13650807**				**10577**
										552,44188
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 253 601				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				566 564				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				427 853				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 830 642				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 788 053				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 438 860				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				663 799				
	Итого, тенге				19 102 659				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 528 213				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**20 630 872**				
Раздел 14 Демонтаж									
414	11-070102-0108 Разборка ж/б панелей наружного ограждения	120	11461,29	3661,39	1375355	439367	354253	4,7495	569,94
	шт. сборных конструкций		3784,45	969,34	454134	116321	62,1	1,04488	125,3856
	Итого прямые затраты по разделу 14				**1375355**				**570**
									125,3856
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				454 134				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				439 367				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				116 321				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				481 854				
	Накладные расходы I уровня, тенге				354 253				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 729 608				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				62 266				
	Итого, тенге				1 791 874				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				143 350				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 935 224**				
	Итого прямые затраты по смете				**38725489**				**18197**
									957,48879
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 854 761				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 584 719				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				772 485				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 286 009				
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 216 768				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				46 942 257				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 689 920				

Итого, тенге	48 632 177
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 890 574
Итого по смете на подряд, тенге	**52 522 751**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	630273
Итого:	53 153 024
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	1286303
Итого:	54 439 327
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	53 350 540
Налог на добавочную стоимость (12%)	6402065
Всего:	**59 752 605**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.