Счет-фактура № 17000000001 от 25 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 07.09.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтажные работы на Реконструкции детского сада,расположенного в г.Экибастуз,ул.Королева,100А	тенге	1	84 282 593,75	84 282 593,75	12%	10 113 911,25	94 396 505,00		
Всего по счету:					**84 282 593,75**		**10 113 911,25**	**94 396 505,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100 "А"**

С П Р А В К А № 4 от 25.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
467		Договор № 49	07.09.2016г.		015		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Архитектурно-строительная часть	116041706	28038900							3364668	31403568
Теневые навесы	18927664	2258950							271074	2530024
Благоустройство территории	54237279	34780842							4173701	38954543
Электроосвещение	3652963	3261574							391389	3652963
Отопление и вентиляция	17855407	15942328							1913079	17855407
итого	**210715019**	**84282594**							**10113911**	**94396505**
Удержание аванса 30%										28318952
Удержание резерва 5 %										4719825
Всего к оплате										**61357728**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчик Директор Культуманов И.М. 2016г.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ №7 от 25 октября 2016 года.

Наименование стройки:Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100 А
Теневые навесы (11 шт)

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-110101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкамК=11,000; *м2 пола*	385	841,44 / 276,23	16,63 / 7,53	323954 / 106347	6404 / 2898	66530 / 60,9	0,387 / 0,0098	148,995 / 3,773
26	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. УстройствоК=11,000; *м2 покрытия*	385	3046,71 / 428,97	29,3 / 14,29	1172983 / 165153	11280 / 5501	103928 / 60,9	0,601 / 0,0186	231,385 / 7,161
27	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. УстройствоК=11,000; *м плинтусов*	404,25	232,12 / 54,6	1,32 / 0,65	93835 / 22073	533 / 261	13601 / 60,9	0,0765 / 0,0008	30,92513 / 0,3234
28	11-150403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по деревуК=11,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	385	190,14 / 159,66	0,79 / 0,39	73202 / 61471	305 / 151	33769 / 54,8	0,218 / 0,0005	83,93 / 0,1925
29	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=11,000; *м3 основания*	3,025	4064,13 / 581,16	1006,61 / 444,96	12294 / 1758	3045 / 1346	1577 / 50,8	0,85 / 0,54	2,57125 / 1,6335
30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=11,000; *м3*	3,025	20375,21 / 881,65	584,46 / 146,12	61635 / 2667	1768 / 442	1508 / 48,5	1,35 / 0,1813	4,08375 / 0,54843
31	11-010205-0402	Засыпка бассейна вручную	9,9	1828,28	–	18100	–	10697	2,8	27,72

м3 грунта	1828,28	–	18100	–	59,1	–	–
Итого прямые затраты по смете			**1756003**				**530**
							13,6318 3
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			377 569				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23 335				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10 599				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 355 099				
Накладные расходы I уровня, тенге			231 610				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 987 613				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			71 554				
Итого, тенге			2 059 167				
Сметная прибыль (8 %), тенге			164 733				
Итого по смете на подряд, тенге			**2 223 900**				
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)			26687				
Итого:			2 250 587				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)			54464				
Итого:			2 305 051				
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98			2 258 950				
Налог на добавочную стоимость (12%)			271074				
Всего:			**2 530 024**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ№ 8 от 25 октября 2016 года.

Наименование стройки: Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100 А
Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожное покрытие								
		1.1 Асфальтовое покрытие								
1	11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2054,8	507,83	96,78	1043499	198863	61968	0,0286	58,76728
		м2 основания		19,55	30,46	40177	62589	60,3	0,0308	63,28784
2	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до т. 10смК=-5,000;	-10274	33,72	7,62	-346450	-78297	-14579	–	–
		м2 основания		–	2,35	–	-24177	60,3	0,00251	-25,78774
3	11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2054,8	599,7	152,1	1232255	312530	85492	0,033	67,8084

	м2 основания								
			22,56	46,44	46358	95420	60,3	0,04723	97,0482
4 11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до т. 10смК=-5,000;	-10274	33,72	7,62	-346450	-78297	-14579	–	–
	м2 основания								
			–	2,35	–	-24177	60,3	0,00251	-25,78774
9 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1640	1537,19	17,62	2520998	28892	495368	0,698	1144,72
	м бортового камня								
			494	6,92	810164	11342	60,3	0,0065	10,66
10 21-040508-0118	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	1640	1498,99		2458344				
	шт.								
1.2 Сечение 3-3									
11 11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	211,2	507,84	96,78	107255	20440	6369	0,0286	6,04032
	м2 основания								
			19,55	30,45	4130	6432	60,3	0,0308	6,50496
12 11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (17 см)К=2,000;	422,4	33,72	7,62	14243	3218	599	–	–
	м2 основания								
			–	2,35	–	994	60,3	0,00251	1,06022
13 11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	211,2	599,7	152,1	126657	32124	8788	0,033	6,9696
	м2 основания								
			22,56	46,44	4765	9808	60,3	0,04723	9,97498

14	11-270403-0104								
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-10,000;	-2122	35,79	7,62	-75947	-16172	-3011	–	–
	м2 основания		–	2,35	–	-4994	60,3	0,00251	-5,32622
15	11-270401-0101								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	330	2140,99	595,96	706528	196666	45711	0,144	47,52
	м3 материала основания в плотном теле		96,63	133,09	31887	43919	60,3	0,1357	44,781
16	11-270701-0302								
	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	211,2	282,95	21,76	59760	4595	34322	0,381	80,4672
	м2 тротуара		260,47	9,02	55012	1906	60,3	0,0098	2,06976
17	21-040509-0104								
	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	212,2	1853,87		393391				
	м2								
18	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	140,8	1537,2	17,62	216438	2481	42529	0,698	98,2784
	м бортового камня		494,01	6,91	69556	973	60,3	0,0065	0,9152
19	21-040508-9902								
	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,2528	30297,1		68253				
	м3								
	1.3 Сечение 1-1								
20	11-270403-0101								
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	872,9	595,68	139,28	519967	121581	35262	0,033	28,8057
	м2 основания		22,56	44,43	19693	38784	60,3	0,04436	38,72184
21	11-270403-0104								
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-4364,5	34,26	7,62	-149525	-33261	-6193	–	–
	м2 основания								

22	11-270401-0101			–	2,35	–	-10270	60,3	0,00251	-10,9549
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ 80 мм	69,832	2141	595,96	149510	41617	9673	0,144	10,05581
	м3 материала основания в плотном теле		96,63	133,09	6748	9294	60,3	0,1357	9,4762
23	11-270701-0302								
	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	872,9	282,96	21,76	246993	18993	141853	0,381	332,5749
	м2 тротуара		260,47	9,02	227368	7877	60,3	0,0098	8,55442
24	21-040509-0104								
	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	872,9	1853,87		1618243				
	м2								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**10563962**				**1882**
	в том числе								**225,19802**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 315 858				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				775 973				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				225 720				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 472 131				
	Накладные расходы I уровня, тенге				929 572				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 493 534				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				413 767				
	Итого, тенге				11 907 301				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				952 584				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**12 859 885**				
	Раздел 2 Озеленение								
25	11-470101-0103								
	Участок для озеленения. Разбивка участка	5025,9	54,94	–	276123	–	155735	0,0741	372,41919
	м2		54,94	–	276126	–	56,4	–	–
26	11-470112-0103								
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	4868	588,28	5,22	2863743	25401	493158	0,2678	1303,6504
	м2		178,09	1,53	866941	7453	56,4	0,0019	9,2492
27	11-470112-0105								
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	4868	171,41	0,04	834432	219	99873	0,0547	266,2796
	м2								

			36,38	–	177079	–	56,4	–	–
28	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную							
		м2	4868	149,81	83,77	729268	407794	162636	0,0525	255,57
				37,16	22,08	180877	107484	56,4	0,0274	133,3832
29	11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	4868	307,54	73,38	1497112	357192	689035	0,3388	1649,2784
		м2								
				231,62	19,34	1127546	94147	56,4	0,024	116,832
30	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	157,9	850,52	–	134297	–	27657	0,467	73,7393
		м2								
				310,56	–	49037	–	56,4	–	–
31	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	157,9	1256,87	251,01	198459	39634	90262	1,3501	213,18079
		м2								
				947,39	66,16	149593	10446	56,4	0,0821	12,96359
32	25-030201-0201	Семена многолетних трав	125,65	1317		165481				
		кг								
33	11-470102-0202	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 %	203	1776,57	101,36	360643	20577	111995	1,427	289,681
		яма								
				931,79	46,4	189153	9419	56,4	0,05	10,15
34	11-470103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	203	2149,52	520,08	436352	105577	191346	1,852	375,956
		шт.								
				1492,4	178,86	302957	36309	56,4	0,181	36,743
35	25-010202-0301	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён, ясень зелёный, ива красная, тополь пирамидальный, берёза,) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	181	6614,62		1197246				
		шт.								
36	25-010201-0201	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	22	6772,18		148988				
		шт.								
37	11-470108-0102	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 %	180	339	26,56	61020	4781	15471	0,218	39,24
		м траншеи								
				142,35	10,04	25623	1808	56,4	0,01	1,8

38	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	180	356,76	51,97	64217	9355	32171	0,404	72,72
		м изгороди		303,19	13,7	54574	2466	56,4	0,017	3,06
39	25-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	360	390,7		140652				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**9108033**				**4912**
										324,18099
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 399 506				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				970 530				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				269 532				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 738 000				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 069 339				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 177 372				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				402 385				
		Итого, тенге				11 579 757				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				926 381				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 506 138**				
	Раздел 3 МАФы и переносные изделия									
40	21-060106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	3	47489,52		142469				
		комплект								
41	29-000000-0000(пг	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	15	14910		223650				
		шт								
42	29-000000-0000(пг	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	15	4028		60420				
		шт								
43	29-000000-0000(пг	Скамья, тип I – строительные работы	14	25059		350826				
		шт								
44	29-000000-0000(пг	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	9	28894		260046				
		шт								
45	29-000000-0000(пг	Песочный столик – строительные работы	5	55370		276850				
		шт								

46	29-000000-0000(пг	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3 – строительные работы	4	44318	177272	
		шт				
47	29-000000-0000(пг	Балансир, тип II – строительные работы	4	14128	56512	
		шт				
48	29-000000-0000(пг	Лабиринт из кругляка – строительные работы	3	96731	290193	
		шт				
49	29-000000-0000(пг	Карусель, тип I – строительные работы	4	16948	67792	
		шт				
50	29-000000-0000(пг	Карусель, тип I – монтаж металлоконструкций	4	56456	225824	
		шт				
51	29-000000-0000(пг	Установка для сушки белья – строительные работы	2	5643	11286	
		шт				
52	29-000000-0000(пг	Установка для сушки белья – монтаж металлоконструкций	2	25048	50096	
		шт				
53	29-000000-0000(пг	Качалка, тип III – строительные работы	5	14756	73780	
		шт				
54	29-000000-0000(пг	Качалка, тип III – монтаж металлоконструкций	5	19172	95860	
		шт				
55	29-000000-0000(пг	Качели, тип II – строительные работы, и монтаж металлоконструкций	5	40225	201125	
		шт				
56	29-000000-0000(пг	Лиана, тип II – строительные работы и монтаж металлоконструкций	4	43415	173660	
		шт				
57	29-000000-0000(пг	Рукоход, тип II – строительные работы и монтаж металлоконструкций	4	73719	294876	
		шт				
58	29-000000-0000(пг	Карусель, типы II, III – строительные работы и монтаж металлоконструкций	3	184684	554052	
		шт				
59	29-000000-0000(пг	Качалка на 4 сиденья, тип КЛ-2 – строительные работы и монтаж металлоконструкций	4	48386	193544	
		шт				
60	29-000000-0000(пг	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – строительные работы и монтаж металлоконструкций	2	303063	606126	
		компл.				
		Итого прямые затраты по разделу 3			**4386259**	–

	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 386 259				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 386 259				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				157 905				
	Итого, тенге				4 544 164				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				363 533				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 907 697**				

Раздел 4 Ограждение территории

4.2 Монтажные работы

доп. 11-090601-0103	Монтаж конструкций ограждения	7,088	71311,37	1708,1	505455	12107	294277	95	673,36
	т конструкций		67807,14	366,39	480617	2597	60,9	0,4	2,8352
доп. 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	7,088	387442,12		2746190				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3251645**				**673**
									2,8352
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				480 617				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 107				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 597				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 758 921				
	Накладные расходы I уровня, тенге				294 277				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 545 922				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				127 653				
	Итого, тенге				3 673 575				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				293 886				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 967 461**				
	Итого прямые затраты по смете				**27309899**				**7467**
									552,21421
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 195 981				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 758 610				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				497 849				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 355 311
Накладные расходы I уровня, тенге	3 293 188
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 603 087
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 101 710
Итого, тенге	31 704 797
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 536 384
Итого по смете на подряд, тенге	**34 241 181**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	410894
Итого:	34 652 075
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	838580
Итого:	35 490 655
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	34 780 842
Налог на добавочную стоимость (12%)	4173701
Всего:	**38 954 543**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Каримов А.М.**

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Мусин С.К.**

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ №9 от 25 октября 2016 года.

Наименование объекта: Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Отоплени и вентиляция

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Узел ввода								
1	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт*	2	3068,5	232,5	6137	465	2883	3,0797	6,1594
				2341	45,5	4682	91	60,4	0,0515	0,103
2	23-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	38498,4		76997				
3	11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *шт.*	1	48512	196	48512	196	1484	3,12708	3,12708
				2433	24	2433	24	60,4	0,02575	0,02575
4	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *фильтр*	1	44159	245	44159	245	664	1,3148	1,3148
				1023	77	1023	77	60,4	0,09141	0,09141

5	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт*	4	1690	83,75	6760	335	3223	1,74122	6,96488
				1323,5	10,5	5294	42	60,4	0,01288	0,05152
6	23-040904-1304	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	15985,64		63943				
7	23-020103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	366,52		1466				
8	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	2	2309,5	–	4619	–	262	0,26059	0,52118
				216,5	–	433	–	60,4	–	–
9	13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж трехходового крана(2 учтены с манометром) *шт.*	2	869	59,5	1738	119	654	1	2
				806	–	1612	–	40,6	0,00014	0,00028
10	23-040905-1808	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	2821,69		5643				
11	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *комплект*	2	326	–	652	–	349	0,3672	0,7344
				289	–	578	–	60,4	–	–
12	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе *шт.*	2	1288,26		2577				
13	23-020101-1301	Гильза для термометра *шт.*	2	86,76		174				
	1.2 Узел учета									
14	13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *шт*	3	422,67	–	1268	–	548	0,5	1,5
				415,33	–	1246	–	44	–	–

15	23-070502-0101	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм x 132 мм x 95 мм, типа Взлет *шт.*	1	117939,74		117940			
16	23-070502-0316	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет *шт.*	2	94266,86		188534			
	1.3 АБТП №1 фирмы Данфосс								
17	11-180201-0101	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка *водоподогреватель*	2	14505,5	1303	29011	2606	10404	10,05641	20,11282
				8104	508,5	16208	1017	60,4	0,618	1,236
18	23-051101-0607	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-26a, для системы отопления, мощность 200 кВт, тип пластин TKTL85, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 50-65, типа ЭнКо *шт.*	1	289744,08		289744			
19	23-051101-0904	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-24a, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 2 м3/ч, тип пластин TKTL72, Т в греющем контуре Т1=70 °С/Т2=44 °С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5 °С/Т3=60 °С, dP10 кПа, DN 50-65, типа ЭнКо *шт.*	1	277874,32		277874			
20	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *насос*	2	15080	335,5	30160	671	14596	15,3985	30,797
				11982,5	100,5	23965	201	60,4	0,103	0,206
21	51-020605-0204(об	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа IMP Pumps(UPS-32-30) *шт.*	1	29470		29470			

22	51-020605-0110(об	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps(UPS-32-40)	1	22109		22109			
		шт.							
23	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	18	3067,94	232,17	55223	4179	25940	3,0797	55,4346
		шт		2340,89	45,06	42136	811	60,4	0,0515	0,927
24	23-041005-1601	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	268238,9		536478			
		шт.							
25	23-051207-2019	Привод электрический AMV 55, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	2	376363,46		752727			
		шт.							
26	23-041009-0907	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130 °C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	82919,32		82919			
		шт.							
27	23-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	38498,4		384984			
		шт.							
28	23-040103-3404	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	2	31517,86		63036			
		шт.							
29	23-041001-3103	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	62331,11		186993			
		шт.							
30	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	3	1289,67	245,33	3869	736	1994	1,3148	3,9444
		фильтр							

			1023	77,67	3069	233	60,4	0,09141	0,27423
31	23-041013-0207	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	3	9810,69		29432			
32	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт*	22	1690,05	83,77	37181	1843	17724	1,74122	38,30684
				1323,5	10,36	29117	228	60,4	0,01288	0,28336
33	23-040904-1304	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *шт.*	22	15985,64		351684				
34	23-041010-0811	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	1	816158,25		816158				
35	13-110203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях *шт.*	2	4207	264	8414	528	2691	4	8
				2929,5	129	5859	258	44	0,16	0,32
36	23-041010-0906	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	1	822701,59		822702				
37	23-041010-0833	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150 °С PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	1	828195,46		828195				
38	13-110201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях *шт.*	6	1747	–	10482	–	4517	2,06	12,36
				1710,83	–	10265	–	44	–	–

39	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss *шт.*	1	15622,38		15622			
40	23-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss *шт.*	3	25588,85		76767			
41	23-051401-0205	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss *шт.*	1	161630,7		161631			
42	23-051501-0908	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150 °C PN 25, DN 25, типа Danfoss *шт.*	1	166147,24		166147			
43	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	11	2309,64	–	25406	–	1438	0,26059	2,86649
				216,45	–	2381	–	60,4	–	–
44	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *комплект*	12	326,25	–	3915	–	2095	0,3672	4,4064
				289,08	–	3469	–	60,4	–	–
45	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе *шт.*	12	1288,26		15459				
46	23-020101-1301	Гильза для термометра *шт.*	12	86,76		1041				
	1.4 Отопление									
47	11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *м трубопровода*	100,2	1530,4	38,01	153346	3809	39258	0,77703	77,85841
				635,51	13,15	63678	1318	60,4	0,01597	1,60019
48	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	309,5	998,92	31,48	309167	9744	102250	0,65503	202,73179
				535,73	11,24	165808	3480	60,4	0,01365	4,22468
49	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	65,9	980,11	31,49	64589	2075	21772	0,65503	43,16648
				535,74	11,24	35305	741	60,4	0,01365	0,89954

50 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	375,4	60,41	2,37	22679	890	13101	0,05934	22,27624
	м трубопровода		57,78	–	21691	–	60,4	–	–
51 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	100,2	60,42	2,38	6054	238	3497	0,05934	5,94587
	м трубопровода		57,78	–	5790	–	60,4	–	–
52 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1766	77010,19	6489,24	13600	1146	6952	84,64	14,94742
	т конструкций		64337,49	305,78	11362	54	60,9	0,3375	0,0596
53 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15,215	610,51		9289				
	м								
54 21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02321	117717,07		2732				
	т								
55 21-060510-1003	Опоры скользящие	0,09248	242126,37		22392				
	т								
59 11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	7	480,86	13,57	3366	95	1221	0,3518	2,4626
	м трубопровода		283,43	5,43	1984	38	60,4	0,00644	0,04508
60 11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	551	540,82	13,59	297993	7486	96156	0,3518	193,8418
	м трубопровода		283,49	5,44	156204	2995	60,4	0,00644	3,54844
61 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	558	60,41	2,37	33710	1323	19474	0,05934	33,11172
	м трубопровода		57,78	–	32242	–	60,4	–	–
63 23-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	28	1222,84		34240				

64	23-040905-2429	*шт.*							
	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 °С до +110 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		14	1461,81		20465			
65	11-160601-0102	*шт.*							
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	*шт*	28	1711,29	105,04	47916	2941	22734	1,74122	48,75416
				1323,5	20,75	37058	581	60,4	0,02575	0,721
66	23-040601-0106	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	14	33033,11		462464			
		шт.							
67	23-040501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	14	2461,25		34458			
		шт.							
68	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	230	832,97	63,93	191582	14703	77343	0,70004	161,0092
		кВт							
				525,36	31,38	120833	7218	60,4	0,0403	9,269
69	29-000099-0001 (п								
	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 400 мм	*комплект*	71	11057,77		785102			
70	29-000099-0002 (п								
	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 500 мм	*комплект*	101	11872,69		1199142			
71	29-000099-0003 (п								
	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 600 мм	*комплект*	13	13023,18		169301			

72	29-000099-0004 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 700 мм	2	14220,63	28441
		комплект			
73	29-000099-0005 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 800 мм	18	15420,06	277561
		комплект			
74	29-000099-0006 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского,"Термолюкс" 500, длина 900 мм	8	16474,67	131797
		комплект			
75	29-000099-0007 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 1000 мм	2	17816,93	35634
		комплект			
76	29-000099-0008 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 1100 мм	1	21070,67	21071
		комплект			
77	29-000099-0009 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 1200 мм	1	22890,29	22890
		комплект			
78	29-000099-0010 (п	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 1400 мм	2	25573,78	51148
		комплект			

79	29-000099-0011 (п								
	Радиаторы отопления алюминиевые панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, "Термолюкс" 500, длина 1700 мм	1	29503,65		29504				
	комплект								
80	13-110203-0102								
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	220	773,14	–	170090	–	70897	1	220
	шт.		732,41	–	161130	–	44	–	–
81	23-041008-0431								
	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	220	8075,57		1776625				
	шт.								
82	23-051314-0307								
	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбойR 1/2", DN 15, Tmax 110 °C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	220	1577,13		346969				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**13461269**				**1225**
									23,88608
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				966 855				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				56 373				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 407				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 386 462				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				51 579				
	Накладные расходы I уровня, тенге				566 121				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 027 390				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				504 986				
	Итого, тенге				14 532 376				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 162 590				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**15 694 966**				
	Итого прямые затраты по смете				**13461269**				**1225**
									23,88608
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	966 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 386 462
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	51 579
Накладные расходы I уровня, тенге	566 121
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 027 390
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	504 986
Итого, тенге	14 532 376
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 162 590
Итого по смете на подряд, тенге	**15 694 966**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	188340
Итого:	15 883 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	384376
Итого:	16 267 682
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	15 942 328
Налог на добавочную стоимость (12%)	1913079
Всего:	**17 855 407**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 10 от 25 октября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Электроосвещение

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Провода и кабели									
20	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	3830	270,95	1,49	1037734	5706	207388	0,16	612,8
		м		125,95	0,57	482384	2168	42,8	0,0006	2,298
21	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	725	186,8	83,3	135432	60390	33932	0,1	72,5
		м кабеля		80,58	28,77	58423	20858	42,8	0,0378	27,405
22	13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	10	116,6	1,5	1166	15	373	0,11	1,1
		м		86,6	0,5	866	5	42,8	0,0006	0,006

23	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	79053,51	43479
24	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	116951,6	175427
25	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	192678,67	105973
26	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	185388,33	203927
27	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	279148,08	16749
28	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	657413,67	295836
29	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	530619,59	21225
30	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	690100,92	31055
31	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1120020,26	22400
32	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	2152480,85	279823
33	23-060144-0914	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	6356218,64	254249
34	23-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,07	51959,8	3637

Итого прямые затраты по смете	2628112	686
		29,709
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	541 673	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 111	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 031	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 020 328	
Накладные расходы I уровня, тенге	241 693	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 869 805	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	103 313	
Итого, тенге	2 973 118	
Сметная прибыль (8 %), тенге	237 849	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 210 967**	
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	38532	
Итого:	3 249 499	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	78638	
Итого:	3 328 137	
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	3 261 574	
Налог на добавочную стоимость (12%)	391389	
Всего:	**3 652 963**	

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Каримов А.М.**

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____**Мусин С.К.**

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 11 от 25 октября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Архитектурно-строительная часть

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кровля									
	2.2 Кровля									
19	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1161	497,76	80,14	577900	93040	132279	0,27945	324,44145
		м2 стяжки		182,47	19,54	211851	22687	56,4	0,02425	28,15425
20	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;	5805	14,06	1,18	81647	6838	3213	0,00104	6,0372
		м2 стяжки		0,68	0,3	3942	1754	56,4	0,00038	2,2059
21	11-060301-0410	Армирование стяжки	2,29	10930,13	1009,17	25030	2311	11471	13,34	30,5486
		т		9890,83	437,55	22650	1002	48,5	0,475	1,08775
22	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	2,29	119994,78		274788				
		т								
	2.3 Слуховое окно - 5 шт									
34	11-100106-0101	Окна слуховые. УстройствоК=5,000;	5	10218,8	611,8	51094	3059	15698	6,992	34,96

		слуховое окно								
37	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=5,000;		4990,6	259,4	24953	1297	59,8	0,275	1,375
		м2 кровли	33,7	2176,65	67,89	73353	2288	23774	1,702	57,3574
38	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=5,000;		1230,18	20,65	41457	696	56,4	0,02438	0,82161
		м3	3,725	20491,58		76331				
39	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92К=5,000;								
		м2	1,8	4822,86		8681				
40	21-130211-0501	Петля накладнаяК=5,000;								
		шт.	10	102		1020				
41	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86К=5,000;								
		шт.	5	283,15		1416				
42	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=5,000;								
		м3 древесины в конструкции	3,725	5766,44	42,15	21480	157	1486	0,897	3,34133
43	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=5,000;		648,32	18,79	2415	70	59,8	0,02125	0,07916
		м2 обработанной поверхности	33,7	201,13	1,96	6778	66	509	0,03335	1,1239
44	11-100102-0204	Стены. Устройство фронтоновК=5,000;		24,42	0,86	823	29	59,8	0,00099	0,03336
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	8,73	2123,48	21,76	18538	190	2969	0,782	6,82686
45	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по деревуК=5,000;		558,19	10,54	4873	92	59,8	0,01313	0,11462
		м2 окрашиваемой поверхности	13,73	242,97	1,17	3336	16	1620	0,29325	4,02632
6	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=5,000;		214,79	0,58	2949	8	54,8	0,00075	0,0103
		м2 покрытия	2,5	1870	9,6	4675	24	1129	1,1178	2,7945
2.4 Стремянка				798	2,8	1995	7	56,4	0,00338	0,00845
	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=5,000;	1,075	56219,53	773,95	60436	832	11906	25,875	27,81563

		м3 древесины в конструкции								
48	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=5,000;		18157,21	362,79	19519	390	59,8	0,45	0,48375
		м3 древесины в конструкции	1,075	5768,37	42,79	6201	46	429	0,897	0,96428
	2.5 Ограждение			648,37	18,6	697	20	59,8	0,02125	0,02284
49	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами								
		м ограждения	266,8	74,16	17,21	19785	4591	8279	0,06785	18,10238
50	21-050106-1001			50,31	4,71	13422	1257	56,4	0,00538	1,43538
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
		т	0,52598	137145,64		72136				
51	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,31617	92520,64		29252				
52	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,06637	381819,66		25341				
53	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	21,054	60,32	1,28	1270	27	347	0,03393	0,71436
54	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;		30,26	0,19	637	4	54,2	0,00025	0,00526
		м2	42,108	43,6	1	1836	42	429	0,0245	1,03165
	2.7 Вентшахты			18,62	0,19	784	8	54,2	0,00025	0,01053
73	11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия								
		м2 покрытия	83,9	1269,77	29,27	106534	2456	57092	1,60483	134,64524
74	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80		1219,83	10,68	102344	896	55,3	0,01325	1,11168
		т	0,3293	182681,36		60157				

75	21-050106-1001								
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,1408	137145,64		19310				
	т								
76	21-130201-0904								
	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,0622	395629,44		24608				
	т								
77	11-120101-1001								
	Покрытия из листовой оцинкованной стали. Устройство	16,03	1869,68	9,48	29971	152	7237	1,1178	17,91833
	м2 покрытия								
78	11-150403-0101								
	Окраска ветровой доски за 2 раза		797,82	2,68	12789	43	56,4	0,00338	0,05418
		194,3	334,27	1,19	64949	232	22932	0,29325	56,97848
	м2 окрашиваемой поверхности								
79	11-290150-0603								
	Обрамление металлическое вентшахт. Устройство		214,78	0,59	41732	115	54,8	0,00075	0,14573
	т металла	0,01346	34026,75	2154,53	458	29	242	30,935	0,41639
80	21-050201-9903								
	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005		28677,56	–	386	–	62,7	–	–
	т	0,01346	117109,92		1576				
81	11-090606-0110								
	Монтаж крышки люкаК=2,000;	0,05472	41465,64	6377,92	2269	349	1118	40,365	2,20877
	т конструкций								
82	21-060405-0701								
	Конструкции люков из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		32529,24	1023,39	1780	56	60,9	1,1	0,06019
	т	0,05472	403880,67		22100				
83	21-090404-0402								
	Защелка врезная с механизмом запирания	2	2322,46		4645				
	шт.								
84	11-130301-0406								
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	58,57	–	41	–	11	0,03393	0,02375
	м2								
85	11-130301-1406								
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		30	–	21	–	54,2	0,00025	0,00018
	м2	0,7	42,86	–	30	–	7	0,0245	0,01715
86	11-120101-1101								
	Устройство зонтов		18,57	–	13	–	54,2	0,00025	0,00018
	колпак	24	6749,17	20,63	161980	495	21580	2,2195	53,268

87	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1584,21	10,08	38021	242	56,4	0,0125	0,3
		м2	3,57	60,5	1,4	216	5	59	0,03393	0,12113
88	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		30,25	–	108	–	54,2	0,00025	0,00089
		м2	3,57	43,42	0,84	155	3	36	0,0245	0,08747
	2.8 Утепление стен по периметру			18,49	–	66	–	54,2	0,00025	0,00089
89	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
		м2 утепляемого покрытия	236,9	603,49	36,46	142967	8637	50549	0,46345	109,79131
90	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=1,030;		369,28	9,05	87483	2143	56,4	0,01038	2,45902
		м3	29,28084	9581,62		280558				
	Итого прямые затраты по разделу 2					**2364848**				**896**
	в том числе									**39,9811**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					637 710				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					125 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 816				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 601 253				
	Накладные расходы I уровня, тенге					376 401				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 741 249				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					98 685				
	Итого, тенге					2 839 934				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					227 195				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 067 129**				

Раздел 9 Наружная отделка

84	12-030101-2007	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	89	770,55	511,04	68579	45483	23315	0,3173	28,2397

		м стыка								
				259,51	183,75	23096	16354	59,1	0,2121	18,8769
185	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	11,8	585,89		6914				
		шт.								
186	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	99	1613,31	0,2	159718	20	74564	1,74	172,26
		м2								
				1274,39	–	126165	–	59,1	–	–
187	12-110102-0101	Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	64	1613,31	0,2	103252	13	48203	1,74	111,36
		м2								
				1274,39	–	81561	–	59,1	–	–
189	11-260201-0101	Теплоизоляция стен и откосов	60	28504,75	1852,52	1710285	111151	639252	23,046	1382,76
		м3 изоляции								
				18571,15	695,03	1114269	41702	55,3	0,8625	51,75
191	11-150108-1701									
		Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	502	5497,68	22,27	2759833	11182	691138	3,105	1558,71
		м2 поверхности облицовки								
				2502,1	10,25	1256055	5145	54,8	0,01338	6,71676
192	29-000009-0001(пл)	МеталлосайдингК=1,050;	1306,2	1696		2215315				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 9				**7023896**				**3253**
										77,34366
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 601 146				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				167 849				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 254 901				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 476 472				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 500 368				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				306 013				
		Итого, тенге				8 806 381				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				704 510				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 510 891**				

Раздел 10 Лестницы

10.1 Лестница Л-1

193	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1,4303	52749,77	19065,23	75448	27269	28107	33,235	47,53602
		т конструкций		26161,64	6105,71	37419	8733	60,9	6,5575	9,37919
194	21-060208-0501	Стоимость конструкций лестницы	1,4303	299894,4		428939				
		т								
197	11-060301-0410	Армирование подстилающего слоя	0,04942	10906,52	991,5	539	49	248	13,34	0,65926
		т		9894,78	445,16	489	22	48,5	0,475	0,02347
198	21-050309-0206	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-85	0,04942	111590,15		5515				
		т								
199	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,09648	172647,18	953,57	16657	92	838	23	2,21904
		т		17485,49	414,59	1687	40	48,5	0,45	0,04342
200	11-090304-0101	Монтаж ограждений	0,5135	52749,76	19065,24	27087	9790	10091	33,235	17,06617
		т конструкций		26161,64	6105,16	13434	3135	60,9	6,5575	3,36728
201	21-060208-0501	Стоимость конструкций ограждения	0,5135	299894,4		153996				
		т								
202	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,2534	120297,42		30483				
		т								
204	11-100111-0401	Поручни. Установка (прим)	72,18	63,41	0,83	4577	60	2671	0,08993	6,49115
		м коробок		61,49	0,4	4438	29	59,8	0,0005	0,03609
205	21-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	72,18	411,19		29680				
		м								

10.2 Лестница ЛП-1 (7шт)

208	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,8	1242,75	–	46976	–	27763	1,771	66,9438

	м3 грунта								
			1242,75	–	46976	–	59,1	–	–
209 11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	27,44	713,08	–	19567	–	11564	1,1178	30,67243
	м3 грунта								
			713,08	–	19567	–	59,1	–	–
210 11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона кл В15	10,01	20653,55	730,57	206742	7313	5808	1,5525	15,54053
	м3								
			1013,69	182,62	10147	1828	48,5	0,22663	2,26857
211 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	55,44	747,73	14,41	41454	799	5528	0,2438	13,51627
	м2 поверхности								
			194,26	2,02	10770	112	50,8	0,0025	0,1386
214 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,1	4402,38	1258,1	9245	2642	1306	0,9775	2,05275
	м3 основания								
			668,1	556,19	1403	1168	50,8	0,675	1,4175
215 11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	2,8	19167,14	730,71	53668	2046	1625	1,5525	4,347
	м3								
			1013,57	182,86	2838	512	48,5	0,22663	0,63456
216 11-090302-0112	Монтаж опорных стоек	3,087	19826,37	10139,29	61204	31300	14348	6,762	20,87429
	т конструкций								
			5074,83	2557,18	15666	7894	60,9	2,7625	8,52784
217 21-060801-0304	Стоимость конструкций опорных стоек	3,087	327882,75		1012174				
	т								
219 11-090606-0110	Монтаж лестниц, площадок, ограждений	9,9561	41423,45	6383,22	412416	63552	203514	40,365	401,87798
	т конструкций								
			32527,29	1037,76	323845	10332	60,9	1,1	10,95171
220 21-060510-0101	Стоимость конструкций металлических	9,9561	397741,8		3959957				
	т								
221 11-090302-0301	Монтаж распорок	0,53977	72827,32	15854,9	39310	8558	17029	64,975	35,07156
	т конструкций								
			47588,79	4214,76	25687	2275	60,9	4,51	2,43436
222 21-060405-1201	Стоимость конструкций распорок	0,53977	136476,9		73666				
	т								
224 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,84	20653,57	729,76	17349	613	487	1,5525	1,3041
	м3								
			1014,29	182,14	852	153	48,5	0,22663	0,19037
225 11-090606-0110	Монтаж ограждений	2,11414	41422,04	6382,26	87572	13493	43215	40,365	85,33726
	т конструкций								
			32527,17	1037,3	68767	2193	60,9	1,1	2,32555
226 21-060510-0101	Стоимость конструкций ограждения	2,11414	397741,8		840882				

227	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *т*	0,01834	426553,98	1635,77	7823	30	2198	332,35	6,0953
		т		246401,31	708,83	4519	13	48,5	0,775	0,01421
10.3 ЛМ для входа в техподполье										
231	11-090304-0101	Монтаж металлических конструкций лестниц *т конструкций*	0,18522	52758,88	19069,21	9772	3532	3639	33,235	6,15579
				26163,48	6100,85	4846	1130	60,9	6,5575	1,21458
232	21-060510-0101	Стоимость конструкций лестниц *т*	0,18522	397741,8		73670				
		Итого прямые затраты по разделу 10				**7746368**				**764**
										42,9673
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				593 350				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				171 138				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 569				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 981 880				
		Накладные расходы I уровня, тенге				379 979				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 126 347				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				292 548				
		Итого, тенге				8 418 895				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				673 512				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 092 407**				

Раздел 11 Входы

11.1 Крыльцо входа №1

235	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	7,29	1242,8	–	9060	–	5354	1,771	12,91059
				1242,8	–	9060	–	59,1	–	–
236	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1,67	130,54	55,69	218	93	100	0,1242	0,20741
				74,85	26,35	125	44	59,1	0,03281	0,05479
237	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,85	4402,35	1257,65	3742	1069	529	0,9775	0,83088

	м3 основания								
			668,24	556,47	568	473	50,8	0,675	0,57375
238 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,85	712,98	–	2032	–	1201	1,1178	3,18573
	м3 грунта								
			712,98	–	2032	–	59,1	–	–
239 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	6	1207,83	658,67	7247	3952	2967	0,7498	4,4988
	шт. сборных конструкций								
			549,17	247,17	3295	1483	62,1	0,27125	1,6275
240 11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	3	1604,67	901,33	4814	2704	1941	0,94875	2,84625
	шт. сборных конструкций								
			703,33	338,33	2110	1015	62,1	0,37638	1,12914
241 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,965	15726,3		30902				
	м3								
242 11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	0,48	24068,75	2812,5	11553	1350	978	4,7725	2,2908
	м3								
			3581,25	620,83	1719	298	48,5	0,76875	0,369
243 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,35	18214,29	731,43	6375	256	203	1,5525	0,54338
	м3								
			1014,29	180	355	63	48,5	0,22663	0,07932
244 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,75	22925,33	1410,67	17194	1058	1230	4,14	3,105
	м3								
			3069,33	313,33	2302	235	48,5	0,383	0,28725
245 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03852	14927,31	778,82	575	30	263	19,412	0,74775
	т								
			13862,93	233,64	534	9	48,5	0,2125	0,00819
246 21-050301-0204	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,03532	123267		4354				
	т								
247 21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	127870,26		409				

		т							
248	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	21,16	747,73	14,41	15822	305	2110	0,2438	5,15881
		м2 поверхности		194,28	2,03	4111	43	50,8	0,0025	0,0529
249	11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2,24	1844,64	32,14	4132	72	196	0,23115	0,51778
		м2 поверхности		165,18	7,14	370	16	50,8	0,00875	0,0196
250	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19,5	571,79	22	11150	429	3368	0,4094	7,9833
		м2 стяжки		272,26	11,33	5309	221	60,9	0,01588	0,30966
251	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	19,26	2691,9	72,64	51846	1399	11050	1,2305	23,69943
		м2 покрытия		901,25	40,86	17358	787	60,9	0,05625	1,08338
252	11-150203-0203	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	3,32	817,17	75	2713	249	1321	0,851	2,82532
		м2 оштукатуриваемой поверхности		669,88	56,02	2224	186	54,8	0,06925	0,22991
253	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,062	15487,97		960				
		м3								
254	11-150402-0201	Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	3,32	467,17	2,41	1551	8	217	0,1518	0,50398
		м2 окрашиваемой поверхности		118,07	1,2	392	4	54,8	0,0015	0,00498
255	11-060101-0120	Устройство железобетонных площадок пандуса и ступеней	4,01	22925,44	1409,23	91931	5651	6579	4,14	16,6014
		м3		3069,58	313,22	12309	1256	48,5	0,383	1,53583
256	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,17389	14894,47	764,85	2590	133	1188	19,412	3,37555
		т		13853,59	230,03	2409	40	48,5	0,2125	0,03695

257	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17389	127870,26		22235			
		т							
258	21-050309-0206	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-85	0,00392	111590,15		437			
		т							
259	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,27356	172645,85	954,09	47229	261	2374	23	6,29188
		т							
				17480,63	413,07	4782	113	48,5	0,45	0,1231
260	11-090304-0101	Монтаж ограждений	0,17981	52744,56	19064,57	9484	3428	3533	33,235	5,97599
		т конструкций								
				26160,95	6106,45	4704	1098	60,9	6,5575	1,1791
261	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,17981	387442,12		69666			
		т							
262	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,071	426563,38	1633,8	30286	116	8510	332,35	23,59685
		т							
				246422,54	704,23	17496	50	48,5	0,775	0,05503
263	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,66	627,68	0,86	2925	4	1407	0,7429	3,46191
		м2 окрашиваемой поверхности								
				550,86	0,21	2567	1	54,8	0,0005	0,00233
264	11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	0,3108	19826,25	10138,35	6162	3151	1445	6,762	2,10163
		т конструкций								
				5074	2557,92	1577	795	60,9	2,7625	0,85859
265	21-060801-0304	Стоимость конструкций опорных стоек крыльца	0,3108	327882,75		101906			
		т							
266	11-090302-0201	Монтаж ферм	0,1357	59100,96	10324,24	8020	1401	3719	57,615	7,81836
		т конструкций								
				42196,02	2807,66	5726	381	60,9	2,985	0,40506
267	21-060405-1201	Стоимость конструкций стальных ферм	0,1357	136476,9		18520			
		т							
268	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,09	60,32	1,26	669	14	183	0,03393	0,37628
		м2								

278	11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	21	1604,81	901,38	33701	18929	13585	0,94875	19,92375
		шт. сборных конструкций		703,43	338,29	14772	7104	62,1	0,37638	7,90398
279	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	11,025	15726,3		173382				
		м3								
280	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	3,71	24070,35	2813,21	89301	10437	7564	4,7725	17,70598
		м3		3581,67	621,83	13288	2307	48,5	0,76875	2,85206
281	11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл В15	1,4	20652,86	730,71	28914	1023	812	1,5525	2,1735
		м3		1013,57	182,86	1419	256	48,5	0,22663	0,31728
282	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	4,06	22925,12	1409,36	93076	5722	6660	4,14	16,8084
		м3		3069,46	312,81	12462	1270	48,5	0,383	1,55498
283	21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	0,028	110432,28		3092				
		т								
284	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,12796	14895,28	765,86	1906	98	874	19,412	2,48396
		т		13855,89	226,63	1773	29	48,5	0,2125	0,02719
285	21-050301-0204	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12516	123267		15428				
		т								
286	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,028	127870,26		3580				
		т								
287	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04725	127870,26		6042				
		т								
288	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	91,49	747,71	14,41	68408	1318	9122	0,2438	22,30526

	м2 поверхности								
			194,26	2,01	17773	184	50,8	0,0025	0,22873
289 11-080101-0303									
	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	12,95	1845,02	32,43	23893	420	1132	0,23115	2,99339
	м2 поверхности								
			165,02	7,03	2137	91	50,8	0,00875	0,11331
290 11-110101-1101									
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	49	571,82	22,02	28019	1079	8462	0,4094	20,0606
	м2 стяжки								
			272,24	11,33	13340	555	60,9	0,01588	0,77812
291 11-110101-2706									
	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	44,8	2691,92	72,66	120598	3255	25703	1,2305	55,1264
	м2 покрытия								
			901,23	40,87	40375	1831	60,9	0,05625	2,52
292 11-150203-0203	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	18,2	816,98	75	14869	1365	7241	0,851	15,4882
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			669,89	56,1	12192	1021	54,8	0,06925	1,26035
293 21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,3404	15487,97		5272				
	м3								
294 11-150402-0201	Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	18,2	467,14	2,58	8502	47	1190	0,1518	2,76276
	м2 окрашиваемой поверхности								
			118,13	1,21	2150	22	54,8	0,0015	0,0273
295 11-060101-0120									
	Устройство железобетонных площадки и ступеней	5,11	22925,44	1409,59	117149	7203	8383	4,14	21,1554
	м3								
			3069,47	312,92	15685	1599	48,5	0,383	1,95713
296 21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм ГОСТ 10922-2012	0,15456	110432,28		17068				
	т								
297 11-060301-0409									
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,14504	172655,82	958,36	25042	139	1259	23	3,33592
	т								
			17484,83	413,68	2536	60	48,5	0,45	0,06527
298 11-090304-0101	Монтаж ограждений	0,3122	52751,44	19064,7	16469	5952	6136	33,235	10,37597
	т конструкций								
			26162,72	6108,26	8168	1907	60,9	6,5575	2,04725

299	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3122	387442,12		120959			
		т							
300	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,03492	426546,39	1632,3	14895	57	4186	332,35	11,60566
		т		246420,39	715,92	8605	25	48,5	0,775	0,02706
301	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,05	627,58	0,75	5052	6	2431	0,7429	5,98035
		м2 окрашиваемой поверхности		550,81	0,37	4434	3	54,8	0,0005	0,00403
302	11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	1,6324	19827,25	10139,67	32366	16552	7587	6,762	11,03829
		т конструкций		5074,74	2556,97	8284	4174	60,9	2,7625	4,50951
303	21-060801-0304	Стоимость конструкций опорных стоек крыльца	1,6324	327882,75		535236			
		т							
304	11-090302-0201	Монтаж ферм	0,80696	59114,45	10328,89	47703	8335	22114	57,615	46,493
		т конструкций		42197,88	2800,63	34052	2260	60,9	2,985	2,40878
305	21-060405-1201	Стоимость конструкций стальных ферм	0,80696	136476,9		110131			
		т							
306	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	60,97	60,34	1,31	3679	80	1006	0,03393	2,06871
		м2		30,24	0,2	1844	12	54,2	0,00025	0,01524
307	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	60,97	43,64	1,02	2661	62	622	0,0245	1,49377
		м2		18,62	0,2	1135	12	54,2	0,00025	0,01524
308	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного Монтаж	30,8	472,34	146,66	14548	4517	5666	0,36455	11,22814
		м2 покрытия		267,01	35,06	8224	1080	60,9	0,03341	1,02903
309	21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	30,8	955,06		29416			
		м2							
310	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,3	1869,68	9,52	11779	60	2844	1,1178	7,04214

	м2 покрытия		797,78	2,7	5026	17	56,4	0,00338	0,02129

11.3 Крыльцо входа №3 (2шт)

311 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	1242,73	–	18641	–	11017	1,771	26,565
	м3 грунта		1242,73	–	18641	–	59,1	–	–
312 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,94	130,61	55,78	384	164	176	0,1242	0,36515
	м3 уплотненного грунта		74,83	26,53	220	78	59,1	0,03281	0,09646
313 11-080101-0202	Устройство Основание под фундаменты щебеночного основания под фундаменты	2,2	4402,73	1258,64	9686	2769	1368	0,9775	2,1505
	м3 основания		668,18	555,91	1470	1223	50,8	0,675	1,485
314 11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,64	713,09	–	5448	–	3220	1,1178	8,53999
	м3 грунта		713,09	–	5448	–	59,1	–	–
315 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	14	1207,79	658,64	16909	9221	6922	0,7498	10,4972
	шт. сборных конструкций		549,14	247	7688	3458	62,1	0,27125	3,7975
316 11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	8	1604,88	901,38	12839	7211	5175	0,94875	7,59
	шт. сборных конструкций		703,5	338,25	5628	2706	62,1	0,37638	3,01104
317 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,85	15726,3		76273				
	м3								
318 11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	1,16	24070,69	2812,93	27922	3263	2365	4,7725	5,5361
	м3		3581,9	622,41	4155	722	48,5	0,76875	0,89175
319 11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл В15	0,9	20653,33	730	18588	657	522	1,5525	1,39725
	м3		1013,33	182,22	912	164	48,5	0,22663	0,20397
320 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,92	22925	1408,85	44016	2705	3150	4,14	7,9488

	м3		3069,79	312,5	5894	600	48,5	0,383	0,73536
321 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09	14900	766,67	1341	69	615	19,412	1,74708
	т		13855,56	233,33	1247	21	48,5	0,2125	0,01913
322 21-050301-0204	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0878	123267		10823				
	т								
323 21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0022	93886,71		207				
	т								
324 21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02696	127870,26		3447				
	т								
325 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	42,92	747,72	14,4	32092	618	4279	0,2438	10,4639
	м2 поверхности		194,27	2	8338	86	50,8	0,0025	0,1073
326 11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	5,46	1844,87	32,42	10073	177	477	0,23115	1,26208
	м2 поверхности		165,02	6,96	901	38	50,8	0,00875	0,04778
327 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	30	571,8	22	17154	660	5181	0,4094	12,282
	м2 стяжки		272,27	11,33	8168	340	60,9	0,01588	0,4764
328 11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	29,04	2691,94	72,69	78174	2111	16662	1,2305	35,73372
	м2 покрытия		901,24	40,87	26172	1187	60,9	0,05625	1,6335
329 11-150203-0203	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	5,34	817,04	75,09	4363	401	2125	0,851	4,54434
	м2 оштукатуриваемой поверхности		669,85	56,18	3577	300	54,8	0,06925	0,3698

330	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,1	15487,97		1549			
331	11-150402-0201	Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая *м2 окрашиваемой поверхности*	5,34	467,23 118,16	2,43 1,12	2495 631	13 6	349 54,8	0,1518 0,0015	0,81061 0,00801
332	11-060101-0120	Устройство железобетонных площадки и ступеней *м3*	2,26	22924,34 3069,47	1409,29 312,83	51809 6937	3185 707	3707 48,5	4,14 0,383	9,3564 0,86558
333	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,11472	14905,86 13859,83	767,09 226,64	1710 1590	88 26	784 48,5	19,412 0,2125	2,22694 0,02438
334	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,11472	127870,26		14669				
335	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *т*	0,11288	172643,52 17478,74	956,77 416,37	19488 1973	108 47	980 48,5	23 0,45	2,59624 0,0508
336	11-090304-0101	Монтаж ограждений *т конструкций*	0,11532	52740,2 26161,98	19068,68 6104,75	6082 3017	2199 704	2266 60,9	33,235 6,5575	3,83266 0,75621
337	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,11532	387442,12		44680				
338	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *т*	0,02298	426588,34 246431,68	1653,61 739,77	9803 5663	38 17	2755 48,5	332,35 0,775	7,6374 0,01781
339	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	0,14	57,14 28,57	– –	8 4	– –	2 54,2	0,03393 0,00025	0,00475 0,00004
340	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,14	50	–	7	–	2	0,0245	0,00343

	м2								
			21,43	–	3	–	54,2	0,00025	0,00004
341 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,88	627,78	0,69	1808	2	870	0,7429	2,13955
	м2 окрашиваемой поверхности								
			550,69	0,35	1586	1	54,8	0,0005	0,00144
342 11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	0,7078	19826,22	10139,87	14033	7177	3290	6,762	4,78614
	т конструкций								
			5074,88	2557,22	3592	1810	60,9	2,7625	1,9553
343 21-060801-0304	Стоимость конструкций опорных стоек крыльца	0,7078	327882,75		232075				
	т								
344 11-090302-0201	Монтаж ферм	0,3704	59111,77	10326,67	21895	3825	10151	57,615	21,3406
	т конструкций								
			42197,62	2802,38	15630	1038	60,9	2,985	1,10564
345 21-060405-1201	Стоимость конструкций стальных ферм	0,3704	136476,9		50551				
	т								
346 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,94	60,36	1,3	1626	35	445	0,03393	0,91407
	м2								
			30,25	0,22	815	6	54,2	0,00025	0,00674
347 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	26,94	43,62	1	1175	27	275	0,0245	0,66003
	м2								
			18,63	0,22	502	6	54,2	0,00025	0,00674
348 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного Монтаж	16,8	472,32	146,67	7935	2464	3091	0,36455	6,12444
	м2 покрытия								
			267,02	35,12	4486	590	60,9	0,03341	0,56129
349 21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	16,8	955,06		16045				
	м2								
350 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,32	1869,88	9,64	6208	32	1499	1,1178	3,7111
	м2 покрытия								
			797,89	2,71	2649	9	56,4	0,00338	0,01122
11.4 Крыльцо входа № 4 (2шт)									
351 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,32	1242,67	–	6611	–	3907	1,771	9,42172

	м3 грунта		1242,67	–	6611	–	59,1	–	–
352 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,3	130	55,38	169	72	77	0,1242	0,16146
	м3 уплотненного грунта		74,62	26,15	97	34	59,1	0,03281	0,04265
353 11-080101-0202	Устройство Основание под фундаменты щебеночного основания под фундаменты	1,02	4402,94	1257,84	4491	1283	635	0,9775	0,99705
	м3 основания		668,63	556,86	682	568	50,8	0,675	0,6885
354 11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	713	–	1426	–	843	1,1178	2,2356
	м3 грунта		713	–	1426	–	59,1	–	–
355 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	6	1207,83	658,67	7247	3952	2967	0,7498	4,4988
	шт. сборных конструкций		549,17	247,17	3295	1483	62,1	0,27125	1,6275
356 11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	4	1605	901,5	6420	3606	2588	0,94875	3,795
	шт. сборных конструкций		703,5	338,5	2814	1354	62,1	0,37638	1,50552
357 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,23	15726,3		35070				
	м3	0,94	24072,34	2814,89	22628	2646	1917	4,7725	4,48615
358 11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		3581,91	622,34	3367	585	48,5	0,76875	0,72263
	м3	0,4	20652,5	730	8261	292	232	1,5525	0,621
359 11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл В15		1012,5	185	405	74	48,5	0,22663	0,09065
	м3	1,16	22925	1409,48	26593	1635	1903	4,14	4,8024
360 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		3069,83	312,93	3561	363	48,5	0,383	0,44428
	м3	0,04016	14890,44	771,91	598	31	274	19,412	0,77959
361 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		13844,62	224,1	556	9	48,5	0,2125	0,00853
	т								

362	21-050301-0204	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,03696	123267		4556			
363	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0032	93886,71		300			
364	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0135	127870,26		1726			
365	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	20,42	747,75	14,4	15269	294	2036	0,2438	4,9784
				194,27	2,01	3967	41	50,8	0,0025	0,05105
366	11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *м2 поверхности*	2,64	1844,32	32,2	4869	85	231	0,23115	0,61024
				165,15	7,2	436	19	50,8	0,00875	0,0231
367	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	10	571,8	22	5718	220	1727	0,4094	4,094
				272,3	11,3	2723	113	60,9	0,01588	0,1588
368	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	10,3	2691,84	72,62	27726	748	5909	1,2305	12,67415
				901,26	40,78	9283	420	60,9	0,05625	0,57938
369	11-150203-0203	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,28	816,77	75	2679	246	1305	0,851	2,79128
				669,82	56,1	2197	184	54,8	0,06925	0,22714
370	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,0614	15487,97		951			
371	11-150402-0201	Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая *м2 окрашиваемой поверхности*	3,28	466,77	2,44	1531	8	214	0,1518	0,4979
				117,99	1,22	387	4	54,8	0,0015	0,00492

372 11-060101-0120	Устройство железобетонных площадки и ступеней	1,6	22926,25	1410	36682	2256	2624	4,14	6,624
	м3		3069,38	312,5	4911	500	48,5	0,383	0,6128
373 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04914	14916,56	773,3	733	38	336	19,412	0,95391
	т		13858,36	223,85	681	11	48,5	0,2125	0,01044
374 21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04914	127870,26		6284				
	т								
375 11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,04144	172635,14	965,25	7154	40	359	23	0,95312
	т		17471,04	410,23	724	17	48,5	0,45	0,01865
376 11-090304-0101	Монтаж ограждений	0,06136	52721,64	19051,5	3235	1169	1206	33,235	2,0393
	т конструкций		26157,11	6111,47	1605	375	60,9	6,5575	0,40237
377 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,06136	387442,12		23773				
	т								
378 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,54	627,27	0,65	966	1	465	0,7429	1,14407
	м2 окрашиваемой поверхности		550,65	–	848	–	54,8	0,0005	0,00077
379 11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	0,4664	19828,47	10139,37	9248	4729	2168	6,762	3,1538
	т конструкций		5075,04	2557,89	2367	1193	60,9	2,7625	1,28843
380 21-060801-0304	Стоимость конструкций опорных стоек крыльца	0,4664	327882,75		152925				
	т								
381 11-090302-0201	Монтаж ферм	0,21508	59103,59	10326,39	12712	2221	5895	57,615	12,39183
	т конструкций		42198,25	2803,61	9076	603	60,9	2,985	0,64201
382 21-060405-1201	Стоимость конструкций стальных ферм	0,21508	136476,9		29353				
	т								
383 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,04	60,39	1,35	1029	23	281	0,03393	0,57817

		м2		30,22	0,23	515	4	54,2	0,00025	0,00426
384	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17,04	43,66	1,06	744	18	174	0,0245	0,41748
		м2		18,6	0,23	317	4	54,2	0,00025	0,00426
385	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного Монтаж	8,4	472,26	146,55	3967	1231	1545	0,36455	3,06222
		м2 покрытия		267,02	35	2243	294	60,9	0,03341	0,28064
386	21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	8,4	955,06		8023				
		м2								
387	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,92	1869,86	9,25	5460	27	1319	1,1178	3,26398
		м2 покрытия		797,95	2,74	2330	8	56,4	0,00338	0,00987
		Итого прямые затраты по разделу 11				**3913704**				**849**
										77,74455

в том числе	619 954
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 079 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	391 433
Накладные расходы I уровня, тенге	4 305 137
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	154 985
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	4 460 122
Итого, тенге	356 810
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 816 932**
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 12 Отмостка

388	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	31	4402,61	1258,03	136481	38999	19283	0,9775	30,3025
		м3 основания		668,29	556,16	20717	17241	50,8	0,675	20,925
389	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	31	18215,16	730,61	564670	22649	17988	1,5525	48,1275

		м3	1013,74	182,65	31426	5662	48,5	0,22663	7,02553
	Итого прямые затраты по разделу 12				**701151**				**78**
									27,95053
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				52 143				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 648				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 903				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				587 360				
	Накладные расходы I уровня, тенге				37 271				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				738 422				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				26 583				
	Итого, тенге				765 005				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				61 200				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**826 205**				
	Раздел 14 Демонтаж								
414	11-070102-0108 Разборка ж/б панелей наружного ограждения	18	11461,28	3661,39	206303	65905	53138	4,7495	85,491
		шт. сборных конструкций	3784,44	969,33	68120	17448	62,1	1,04488	18,80784
	Итого прямые затраты по разделу 14				**206303**				**85**
									18,80784
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 120				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				65 905				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 448				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 278				
	Накладные расходы I уровня, тенге				53 138				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				259 441				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				9 340				
	Итого, тенге				268 781				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 502				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**290 283**				
	Итого прямые затраты по смете				**21956270**				**5925**

284,79498

в том числе	4 572 423
- зарплата рабочих-строителей, тенге	806 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 577 523
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 714 694
Накладные расходы I уровня, тенге	24 670 964
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	888 154
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	25 559 118
Итого, тенге	2 044 729
Сметная прибыль (8 %), тенге	**27 603 847**
Итого по смете на подряд, тенге	331246
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	27 935 093
Итого:	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	676029
Итого:	28 611 122
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	28 038 900
Налог на добавочную стоимость (12%)	3364668
Всего:	**31 403 568**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Каримов А.М.**

Подрядчик Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Мусин С.К.**