Счет-фактура № 17000000004 от 22 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 07.09.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция детского сада,расположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100"А"	тенге	1	36 870 718,75	36 870 718,75	12%	4 424 486,25	41 295 205,00		
Всего по счету:					**36 870 718,75**		**4 424 486,25**	**41 295 205,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция детского сада, рассположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100 "А"

С П Р А В К А № 5 от 22.11.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
467		Договор № 49	07.09.2016г.		015		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Архитектурно-строительная часть	154520086	34355696							4122684	38478380
Теневые навесы	18927664									
Благоустройство территории	54237279									
Электроосвещение	3652963									
Отопление и вентиляция	20672232	2515022							301803	2816825
итого	**252010224**	**36870718**							**4424487**	**41295205**
Удержание аванса 30%										12388562
Удержание резерва 5 %										2064760
Всего к оплате										**26841883**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2016г.

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 16.05.16 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 12 от 22 ноября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А

Архитектурно-строительная часть

Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Двери									
100	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	99	2288,61	134,4	226572	13306	45934	0,95933	94,97367
		м2 проемов		711,28	64,6	70417	6395	59,8	0,08475	8,39025
101	21-090202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	81	21431,72		1735969				
		м2								
102	21-090202-0803	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	35,28	26890,76		948706				
		м2								
103	11-100501-0102	Установка фрамуг из ПВХ профилей	3,591	1738,23	126,98	6242	456	1824	1,0741	3,85709
		м2 проемов		786,69	62,94	2825	226	59,8	0,08238	0,29583

104	21-090201-0501	Фрамуги из ПВХ профиля *м2*	3,591	9040,77		32465				
105	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	32	1744,91	369,34	55837	11819	17241	1,03385	33,0832
				795,16	105,81	25445	3386	59,8	0,12625	4,04
106	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П; ДГ 21-10 П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	28	4666,4		130659				
107	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	4	4559,03		18236				
108	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление *м коробок*	189	273,11	0,83	51617	156	6994	0,08993	16,99677
				61,48	0,4	11620	76	59,8	0,0005	0,0945
109	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *пара*	17	2569,75		43686				
110	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	17	1134,03		19279				
111	11-100106-0701	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными *м2 проемов*	0,48	8650	87,5	4152	42	1588	6,8885	3,30648
				5489,58	41,67	2635	20	59,8	0,05125	0,0246
112	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *м2*	0,48	4822,86		2315				
доп.	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	45,36	1628,02	96,78	73847	4390	39745	1,7135	77,72436
				1423,08	42,15	64551	1912	59,8	0,046	2,08656
доп.	29-000099-0003(пл	Двери металлические утепленные	12	25602,68		307232				

доп. 29-000099-0002(пл	Двери стальные утепленные распашные	шт шт	9	56736,23	510626				
	Итого прямые затраты по разделу 4				**4167440**				**230**
									14,93174
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				177 493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 169				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 015				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 959 778				
	Накладные расходы I уровня, тенге				113 326				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 280 766				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				154 108				
	Итого, тенге				4 434 874				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				354 790				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 789 664**				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип А

134	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1161	185,67	25,01	215563	29039	45126	0,07832	90,92952
		м2 площади уплотнения		54,96	8,86	63807	10292	60,9	0,011	12,771
135	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	92,88	19813,98	6,03	1840322	560	162764	4,209	390,93192
		м3 подстилающего слоя		2877,53	–	267265	–	60,9	–	–
136	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1161	819,03	62,06	950899	72046	325651	0,4784	555,4224
		м2 изолируемой поверхности		451,16	9,42	523791	10940	60,9	0,01225	14,22225
137	21-100402-9901	Гидроизол	1300	266,22		346086				
		м2								

138	11-110101-1501								
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1161	916,53	77,45	1064086	89916	214753	0,41515	481,98915
	м2 покрытия								
			276,08	27,65	320528	32105	60,9	0,0355	41,2155
139	11-110101-1502								
	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	-1161	97,48	3,22	-113169	-3743	-6822	0,01196	-13,88556
	м2 покрытия								
			7,95	1,7	-9234	-1968	60,9	0,00238	-2,76318
	7.2 Тип Б								
140	11-110101-1103								
	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	193,9	612,65	21,45	118793	4160	33792	0,4209	81,61251
	м2 стяжки								
			274,84	11,33	53291	2197	60,9	0,01588	3,07913
141	11-110101-1104								
	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=2,000;	387,8	85,91	3,74	33316	1451	1223	0,00506	1,96227
	м2 стяжки								
			3,3	1,87	1281	727	60,9	0,00263	1,01991
142	11-110101-1203								
	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	193,9	545,04	8,38	105684	1624	31709	0,3703	71,80117
	м2 пола								
			264,31	4,22	51249	819	60,9	0,0055	1,06645
	7.3 Тип В								
147	11-110101-1203								
	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	1289,51	545,04	8,37	702830	10797	210880	0,3703	477,50555
	м2 пола								
			264,31	4,22	340824	5448	60,9	0,0055	7,09231
	7.4 Тип Г								
152	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	264,13	571,8	22,01	151030	5813	45617	0,4094	108,13482
	м2 стяжки								
			272,26	11,33	71911	2993	60,9	0,01588	4,19438
153	11-080101-0301								
	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стекломК=2,000;	528,26	683,88	8,25	361267	4356	85225	0,4393	232,06462
	м2 поверхности								
			313,55	4,03	165638	2128	50,8	0,005	2,6413

154 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на клею. Устройство	264,13	2413,73	57,54	637539	15199	147950	1,219	321,97447
	м2 покрытия		892,81	26,97	235817	7123	60,9	0,03675	9,70678
155 22-050102-0108	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	132,1	144,71		19116				
	кг								
7.5 Тип Д									
156 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	427,78	571,8	22,01	244605	9414	73879	0,4094	175,13313
	м2 стяжки		272,25	11,33	116465	4847	60,9	0,01588	6,79315
157 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	427,78	2598,7	57,55	1111671	24618	239618	1,219	521,46382
	м2 покрытия		892,81	26,97	381925	11536	60,9	0,03675	15,72092
158 22-050102-0108	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	213,89	144,71		30952				
	кг								
7.6 Тип Е									
159 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	26,69	571,79	21,99	15261	587	4609	0,4094	10,92689
	м2 стяжки		272,24	11,32	7266	302	60,9	0,01588	0,42384
доп. 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1483,41	916,53	77,45	1359583	114886	274389	0,41515	615,83766
	м2 покрытия		276,08	27,65	409538	41019	60,9	0,0355	52,66106
доп. 11-110101-1107	Стяжки из плит OSB3 толщ.22мм. Устройство	193,9	1950,47	16,66	378197	3231	6931	0,08384	16,25658
	м2 стяжки		54,74	3,95	10615	766	60,9	0,00501	0,97144
доп. 11-110101-1107	Стяжки из плит OSB3 толщ.22 мм Устройство	1289,51	1950,48	16,67	2515158	21492	46093	0,08384	108,11252
	м2 стяжки								

доп. 11-120101-1503			54,74	3,95	70594	5093	60,9	0,00501	6,46045
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	193,9	67,21	8,76	13032	1698	6642	0,07981	15,47516
	м2 изолируемой поверхности								
			58,45	2,28	11334	443	56,4	0,00263	0,50996
доп. 21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	213,29	97,92		20885				
	м2								
доп. 11-120101-1301									
	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	193,9	388,24	37,82	75280	7333	17733	0,2139	41,47521
	м2 утепляемого покрытия								
			152,67	9,48	29603	1839	56,4	0,01088	2,10963
доп. 21-130816-2907	Пенопласт ФРП-1	9,695	35804,04		347120				
	м3								
	Итого прямые затраты по разделу 7				**12545106**				**4305**
									179,89628
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 123 508				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				414 477				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				138 649				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 007 121				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 967 762				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 512 868				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				522 463				
	Итого, тенге				15 035 331				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 202 826				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**16 238 157**				

Раздел 9 Наружная отделка

184 12-030101-2007	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	134	770,54	511,04	103253	68479	35104	0,3173	42,5182
	м стыка		259,51	183,75	34774	24623	59,1	0,2121	28,4214
185 21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	17,8	585,89		10429				
	шт.								
186 12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	149	1613,31	0,2	240383	30	112222	1,74	259,26
	м2		1274,4	–	189885	–	59,1	–	–
187 12-110102-0101	Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	97	1613,32	0,21	156492	20	73057	1,74	168,78
	м2		1274,39	–	123616	–	59,1	–	–
188 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	161	360,01	2,32	57962	373	7393	0,10626	17,10786
	м2 окрашиваемой поверхности		82,68	1,11	13312	178	54,8	0,00138	0,22218
189 11-260201-0101	Теплоизоляция стен и откосов	90,6	28504,74	1852,51	2582529	167837	965271	23,046	2087,9676
	м3 изоляции		18571,16	695,03	1682547	62970	55,3	0,8625	78,1425
190 21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	146,082	12344,44		1803300				
	м3								
191 11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	753	5497,67	22,27	4139747	16771	1036706	3,105	2338,065
	м2 поверхности облицовки		2502,1	10,25	1884083	7717	54,8	0,01338	10,07514

	Итого прямые затраты по разделу 9				**9094095**				**4914**
									116,86122
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 928 217				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				253 510				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				95 488				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 912 368				
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 229 753				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 323 848				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				407 659				
	Итого, тенге				11 731 507				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				938 521				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**12 670 028**				

Раздел 10 Лестницы

10.1 Лестница Л-1

195	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	42,02	43,65	1	1834	42	429	0,0245	1,02949
		м2		18,63	0,19	783	8	54,2	0,00025	0,01051
196	11-060101-0101	Устройство ОП-1	0,24	19166,67	729,17	4600	175	139	1,5525	0,3726
		м3		1012,5	183,33	243	44	48,5	0,22663	0,05439
203	12-120103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	12,84	537,54	0,16	6902	2	3808	0,741	9,51444
		м2		501,71	0,08	6442	1	59,1	0,0001	0,00128
206	11-150404-0101	Окраска поручня с подготовкой поверхности	16,59	644,73	1,81	10696	30	4574	0,6693	11,10369
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		502,29	0,84	8333	14	54,8	0,00113	0,01875
207	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,84	627,65	0,78	8059	10	3878	0,7429	9,53884
		м2 окрашиваемой поверхности								

	10.2 Лестница ЛП-1 (7шт)			550,78	0,39	7072	5	54,8	0,0005	0,00642
218	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	154,42	43,64	1,02	6739	157	1576	0,0245	3,78329
		м2		18,62	0,21	2876	32	54,2	0,00025	0,03861
223	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	262,36	43,63	1,01	11447	265	2676	0,0245	6,42782
		м2		18,62	0,2	4886	52	54,2	0,00025	0,06559
228	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,49	59,18	–	29	–	8	0,03393	0,01663
		м2		30,61	–	15	–	54,2	0,00025	0,00012
229	11-130301-1406	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	0,98	41,84	–	41	–	10	0,0245	0,02401
		м2		18,37	–	18	–	54,2	0,00025	0,00025
230	12-120103-0211	Окраска масляными составами за два раза	52,85	537,5	0,17	28407	9	15672	0,741	39,16185
		м2		501,68	0,08	26514	4	59,1	0,0001	0,00529
	Итого прямые затраты по разделу 10					**78754**				**81**
										0,20121
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 182				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					690				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					160				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 882				
	Накладные расходы I уровня, тенге					32 770				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					111 524				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					4 015				
	Итого, тенге					115 539				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 243				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**124 782**				

Итого прямые затраты по смете	**25885395**	**9530**
		311,89045
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 286 400	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	698 846	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 312	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 900 149	
Накладные расходы I уровня, тенге	4 343 611	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 229 006	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 088 245	
Итого, тенге	31 317 251	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 505 380	
Итого по смете на подряд, тенге	**33 822 631**	
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	405872	
Итого:	34 228 503	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	828330	
Итого:	35 056 833	
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	34 355 696	
Налог на добавочную стоимость (12%)	4122684	
Всего:	**38 478 380**	

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Каримов А.М.**

Подряд Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Мусин С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 13 от 22 ноября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Отопление и вентиляция
Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Вентиляция									
	2.1 П1В1									
85	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	43559	2514	43559	2514	22893	48,42075	48,42075
		камера		37241	661	37241	661	60,4	0,72188	0,72188
86	58-000000-0000(пл)(об	Приточная камера ВЕНТС ВУТ500 ЭГ	1	366321		366321				
		компл.								
87	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, д.100 мм. Установка	10	1986,5	46,6	19865	466	5920	1,29203	12,9203
		решетка		969,6	10,6	9696	106	60,4	0,01313	0,1313
88	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5,28	237,66		1255				
		кг								
89	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	11,8373	3673,98	39,54	43490	468	9849	1,85955	22,01205
		м2 поверхности воздуховодов		1361,97	15,63	16122	185	60,4	0,01706	0,20194
	2.2 П2,В2									

92	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *решетка*	10	1986,5	46,6	19865	466	5920	1,29203	12,9203
				969,6	10,6	9696	106	60,4	0,01313	0,1313
93	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 250х250-д.400 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,6	3596,54	31,54	9351	82	1977	1,70258	4,42671
				1246,92	12,31	3242	32	60,4	0,01339	0,03481
94	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка прехода 300х400-д.400 мм, 300х400-200х250 *м2 поверхности воздуховодов*	1,41	3578,01	31,21	5045	44	929	1,47315	2,07714
				1078,72	12,06	1521	17	60,4	0,01339	0,01888
95	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка прехода 200х250-200х300, 250х250-200х300, 150х200-100х150 *м2 поверхности воздуховодов*	0,79	3596,2	30,38	2841	24	601	1,70258	1,34504
				1246,84	12,66	985	10	60,4	0,01339	0,01058
101	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	11,97	3719,88	39,43	44527	472	9960	1,85955	22,25881
				1361,99	15,62	16303	187	60,4	0,01706	0,20421
102	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	8,82	3596,49	31,41	31721	277	6708	1,70258	15,01676
				1246,94	12,24	10998	108	60,4	0,01339	0,1181
103	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	8,1	3768,52	34,81	30525	282	6151	1,70258	13,7909
				1247,04	10,25	10101	83	60,4	0,01116	0,0904
104	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	28,42	3579,63	31,46	101733	894	18731	1,47315	41,86692
				1078,96	12,24	30664	348	60,4	0,01339	0,38054

	23-050301-1801									
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
2.3 ВЕ1		*кг*	40,7	237,66		9673				
108	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка								
		решетка	14	2506,86	46,64	35096	653	8289	1,29203	18,08842
				969,64	10,57	13575	148	60,4	0,01313	0,18382
110	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	4,93	3719,88	39,55	18339	195	4102	1,85955	9,16758
				1361,87	15,62	6714	77	60,4	0,01706	0,08411
111	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	4,56	3596,93	31,36	16402	143	3468	1,70258	7,76376
				1246,93	12,28	5686	56	60,4	0,01339	0,06106
112	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	4,14	3768,84	35,02	15603	145	3144	1,70258	7,04868
				1247,1	10,14	5163	42	60,4	0,01116	0,0462
113	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	4,55	3579,12	31,43	16285	143	2998	1,47315	6,70283
				1078,9	12,09	4909	55	60,4	0,01339	0,06092
114	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	5,4	3304,63	29,44	17845	159	2685	1,10849	5,98585
				811,85	11,48	4384	62	60,4	0,01247	0,06734
115	23-050301-1801									
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	12,21	237,66		2902				
116	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка переходов 200x300-150x250, 200x300-200x250								
			0,7	3595,71	30	2517	21	533	1,70258	1,19181

		м2 поверхности воздуховодов							
2.4 ВЕ2			1247,14	12,86	873	9	60,4	0,01339	0,00937
117 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	14	2506,86	46,64	35096	653	8289	1,29203	18,08842
	решетка		969,64	10,57	13575	148	60,4	0,01313	0,18382
119 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	11,51	3719,81	39,44	42815	454	9577	1,85955	21,40342
	м2 поверхности воздуховодов		1361,95	15,64	15676	180	60,4	0,01706	0,19636
120 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	1,26	3596,03	31,75	4531	40	958	1,70258	2,14525
	м2 поверхности воздуховодов		1246,83	11,9	1571	15	60,4	0,01339	0,01687
121 11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	10,35	3768,6	35,07	39005	363	7860	1,70258	17,6217
	м2 поверхности воздуховодов		1246,96	10,34	12906	107	60,4	0,01116	0,11551
122 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	14,28	3579,62	31,51	51117	450	9412	1,47315	21,03658
	м2 поверхности воздуховодов		1078,92	12,25	15407	175	60,4	0,01339	0,19121
123 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	6	3304,5	29,33	19827	176	2983	1,10849	6,65094
	м2 поверхности воздуховодов		811,83	11,33	4871	68	60,4	0,01247	0,07482
124 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	26,455	237,66		6287				
	кг								
2.5 ВЕ3									
125 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	14	2506,86	46,64	35096	653	8289	1,29203	18,08842
	решетка		969,64	10,57	13575	148	60,4	0,01313	0,18382

	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	4,8	3720	39,58	17856	190	3994	1,85955	8,92584
				1361,88	15,63	6537	75	60,4	0,01706	0,08189
128	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	3,2	3596,88	31,25	11510	100	2434	1,70258	5,44826
				1246,88	12,5	3990	40	60,4	0,01339	0,04285
129	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	11,25	3768,62	34,93	42397	393	8543	1,70258	19,15403
				1247,02	10,22	14029	115	60,4	0,01116	0,12555
130	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	4,47	3579,64	31,54	16001	141	2946	1,47315	6,58498
				1078,97	12,3	4823	55	60,4	0,01339	0,05985
131	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	5,4	3304,63	29,44	17845	159	2685	1,10849	5,98585
				811,85	11,48	4384	62	60,4	0,01247	0,06734
132	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали							
		кг	16,28	237,66		3869			
133	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка перехода 200x250-150x250							
		м2 поверхности воздуховодов	0,32	3765,63	34,38	1205	11	243	1,70258	0,54483
				1246,88	12,5	399	4	60,4	0,01116	0,00357
	2.6 ВЕ4									
134	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка							
		решетка	13	2506,77	46,62	32588	606	7696	1,29203	16,79639
				969,62	10,54	12605	137	60,4	0,01313	0,17069
136	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	2,702	3720,21	39,6	10052	107	2248	1,85955	5,0245

	м2 поверхности воздуховодов								
			1361,95	15,54	3680	42	60,4	0,01706	0,0461
137 11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка								
	м2 поверхности воздуховодов	4,725	3768,47	34,92	17806	165	3588	1,70258	8,04469
			1246,98	10,16	5892	48	60,4	0,01116	0,05273
138 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка								
	м2 поверхности воздуховодов	10,14	3579,78	31,56	36299	320	6683	1,47315	14,93774
			1078,99	12,23	10941	124	60,4	0,01339	0,13577
139 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка								
	м2 поверхности воздуховодов	6	3304,5	29,33	19827	176	2983	1,10849	6,65094
			811,83	11,33	4871	68	60,4	0,01247	0,07482
140 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
	кг	10,175	237,66		2418				
141 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка переходо 200x400-200x250, 200x400-100x200, 250x500-200x250								
	м2 поверхности воздуховодов	1,19	3580,67	31,93	4261	38	785	1,47315	1,75305
			1078,99	12,61	1284	15	60,4	0,01339	0,01593
2.7 В3									
144 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка								
	решетка	9	2506,78	46,67	22561	420	5328	1,29203	11,62827
			969,67	10,56	8727	95	60,4	0,01313	0,11817
145 11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами								
	зонт	1	1221	40	1221	40	281	0,59168	0,59168
			455	11	455	11	60,4	0,01313	0,01313
146 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
	м2 поверхности воздуховодов	9,6	3719,79	39,38	35710	378	7988	1,85955	17,85168

147	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1361,98	15,63	13075	150	60,4	0,01706	0,16378
		м2 поверхности воздуховодов	0,35	3597,14	31,43	1259	11	266	1,70258	0,5959
148	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1245,71	11,43	436	4	60,4	0,01339	0,00469
		м2 поверхности воздуховодов	2,7	3768,52	34,44	10175	93	2051	1,70258	4,59697
149	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		1247,04	10,37	3367	28	60,4	0,01116	0,03013
		кг	10,175	237,66		2418				
2.8	**ВЕ5**									
150	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка								
		решетка	1	2507	47	2507	47	593	1,29203	1,29203
152	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		970	11	970	11	60,4	0,01313	0,01313
		м2 поверхности воздуховодов	2,75	3719,27	39,27	10228	108	2288	1,85955	5,11376
153	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		1361,82	15,64	3745	43	60,4	0,01706	0,04692
		кг	2,035	237,66		484				
2.9	**ВЕ6**									
154	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка								
		решетка	8	2506,88	46,63	20055	373	4737	1,29203	10,33624
156	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		969,63	10,63	7757	85	60,4	0,01313	0,10504
		м2 поверхности воздуховодов	1,35	3768,15	34,81	5087	47	1025	1,70258	2,29848
				1246,67	10,37	1683	14	60,4	0,01116	0,01507

11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	14,67	3579,55	31,42	52512	461	9669	1,47315	21,61111
	м2 поверхности воздуховодов		1078,94	12,27	15828	180	60,4	0,01339	0,19643
158 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,105	237,66		1451				
	кг								
2.10 В4									
162 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	5	2506,8	46,6	12534	233	2960	1,29203	6,46015
	решетка		969,6	10,6	4848	53	60,4	0,01313	0,06565
163 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	5,73	3720,07	39,62	21316	227	4767	1,85955	10,65522
	м2 поверхности воздуховодов		1361,95	15,53	7804	89	60,4	0,01706	0,09775
164 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	2,1	3596,67	31,43	7553	66	1598	1,70258	3,57542
	м2 поверхности воздуховодов		1247,14	12,38	2619	26	60,4	0,01339	0,02812
165 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 150х200-д.96мм	0,38	3597,37	31,58	1367	12	289	1,70258	0,64698
	м2 поверхности воздуховодов		1247,37	10,53	474	4	60,4	0,01339	0,00509
166 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,105	237,66		1451				
	кг								
2.11 ВЕ7									
167 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2507	46,75	10028	187	2368	1,29203	5,16812
	решетка		969,75	10,5	3879	42	60,4	0,01313	0,05252

169	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	5,97	3719,77	39,36	22207	235	4967	1,85955	11,10151
		м2 поверхности воздуховодов		1361,98	15,58	8131	93	60,4	0,01706	0,10185
170	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,07	237,66		967				
		кг								
	2.12 ВЕ8									
171	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2507	46,75	10028	187	2368	1,29203	5,16812
		решетка		969,75	10,5	3879	42	60,4	0,01313	0,05252
173	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	5,55	3720	39,46	20646	219	4618	1,85955	10,3205
		м2 поверхности воздуховодов		1361,98	15,68	7559	87	60,4	0,01706	0,09468
174	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,07	237,66		967				
		кг								
	2.13 ВЕ9									
175	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2507	46,75	10028	187	2368	1,29203	5,16812
		решетка		969,75	10,5	3879	42	60,4	0,01313	0,05252
177	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	2,4	3596,67	31,67	8632	76	1825	1,70258	4,08619
		м2 поверхности воздуховодов		1247,08	12,08	2993	29	60,4	0,01339	0,03214
	2.14 ВЕ10									
178	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	7	2507	46,71	17549	327	4144	1,29203	9,04421
		решетка		969,57	10,57	6787	74	60,4	0,01313	0,09191

	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1	3719	39	3719	39	832	1,85955	1,85955
		м2 поверхности воздуховодов		1362	15	1362	15	60,4	0,01706	0,01706
181	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	2,07	3768,12	34,78	7800	72	1572	1,70258	3,52434
		м2 поверхности воздуховодов		1246,86	10,63	2581	22	60,4	0,01116	0,0231
182	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	12,15	3579,51	31,44	43491	382	8008	1,47315	17,89877
		м2 поверхности воздуховодов		1078,93	12,26	13109	149	60,4	0,01339	0,16269
183	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 200x250-250x500	0,46	3578,26	30,43	1646	14	303	1,47315	0,67765
		м2 поверхности воздуховодов		1078,26	13,04	496	6	60,4	0,01339	0,00616
184	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,105	237,66		1451				
		кг								
	2.15 ВЕ11									
185	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	7	2507	46,71	17549	327	4144	1,29203	9,04421
		решетка		969,57	10,57	6787	74	60,4	0,01313	0,09191
187	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,5	3720	39,33	5580	59	1248	1,85955	2,78933
		м2 поверхности воздуховодов		1362	15,33	2043	23	60,4	0,01706	0,02559
188	11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	2,16	3768,06	34,72	8139	75	1640	1,70258	3,67757
		м2 поверхности воздуховодов		1246,76	10,19	2693	22	60,4	0,01116	0,02411

11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	13,5	3579,63	31,48	48325	425	8898	1,47315	19,88753
	м2 поверхности воздуховодов		1078,96	12,3	14566	166	60,4	0,01339	0,18077
190 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода 200x250-250x500	0,46	3578,26	30,43	1646	14	303	1,47315	0,67765
	м2 поверхности воздуховодов		1078,26	13,04	496	6	60,4	0,01339	0,00616
191 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8,14	237,66		1935				
	кг								
2.16 ВЕ12									
192 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	3	2506,67	46,67	7520	140	1776	1,29203	3,87609
	решетка		969,67	10,67	2909	32	60,4	0,01313	0,03939
194 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	0,85	3721,18	38,82	3163	33	707	1,85955	1,58062
	м2 поверхности воздуховодов		1362,35	15,29	1158	13	60,4	0,01706	0,0145
195 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4,2	3596,67	31,19	15106	131	3194	1,70258	7,15084
	м2 поверхности воздуховодов		1246,9	12,14	5237	51	60,4	0,01339	0,05624
196 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка перехода 100x150-150x200	0,22	3722,73	40,91	819	9	184	1,85955	0,4091
	м2 поверхности воздуховодов		1363,64	18,18	300	4	60,4	0,01706	0,00375
197 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,07	237,66		967				
	кг								
2.17 ВЕ13									

198 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	7	2507	46,71	17549	327	4144	1,29203	9,04421
	решетка		969,57	10,57	6787	74	60,4	0,01313	0,09191
200 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,1	3720	40	4092	44	915	1,85955	2,04551
	м2 поверхности воздуховодов		1361,82	15,45	1498	17	60,4	0,01706	0,01877
201 11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	9,45	3768,78	35,03	35615	331	7176	1,70258	16,08938
	м2 поверхности воздуховодов		1246,98	10,26	11784	97	60,4	0,01116	0,10546
202 11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка перехода 200x250-250x500	0,46	3767,39	34,78	1733	16	349	1,70258	0,78319
	м2 поверхности воздуховодов		1247,83	8,7	574	4	60,4	0,01116	0,00513
203 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,105	237,66		1451				
	кг								
2.18 ВЕ14									
204 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	3	2506,67	46,67	7520	140	1776	1,29203	3,87609
	решетка		969,67	10,67	2909	32	60,4	0,01313	0,03939
206 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	2,05	3720,49	40	7627	82	1706	1,85955	3,81208
	м2 поверхности воздуховодов		1361,95	15,61	2792	32	60,4	0,01706	0,03497
207 23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,035	237,66		484				
	кг								
2.19 ВЕ15									
208 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	2507	47	2507	47	593	1,29203	1,29203

	решетка		970	11	970	11	60,4	0,01313	0,01313
210 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	2,08	3597,12	31,25	7482	65	1582	1,70258	3,54137
	м2 поверхности воздуховодов		1247,12	12,02	2594	25	60,4	0,01339	0,02785
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1888325**				**719**
									6,76554
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				531 429				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 995				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				971 226				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				366 321				
	Накладные расходы I уровня, тенге				324 602				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 212 927				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				79 665				
	Итого, тенге				2 292 592				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				183 407				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 475 999**				
	Итого прямые затраты по смете				**1888325**				**719**
									6,76554
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				531 429				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 995				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				971 226				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				366 321				
	Накладные расходы I уровня, тенге				324 602				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 212 927				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				79 665				
	Итого, тенге				2 292 592				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				183 407				
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 475 999**				
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)				29712				

Итого:	2 505 711
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	60638
Итого:	2 566 349
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	2 515 022
Налог на добавочную стоимость (12%)	301803
Всего:	**2 816 825**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подряд Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.