Счет-фактура № 17000000005 от 30 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №49 от 07.09.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция детского сада,расположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100"А"	тенге	1	26 484 953,57	26 484 953,57	12%	3 178 194,43	29 663 148,00		
Всего по счету:					**26 484 953,57**		**3 178 194,43**	**29 663 148,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция детского сада, рассположенного в городе Экибастуз,ул.Королева,100 "А"

С П Р А В К А № 6 от 30.11.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
467		Договор № 49	07.09.2016г.		015		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Архитектурно-строительная часть	168455398	12442243							1493069	13935312
Теневые навесы	18927664									
Благоустройство территории	54237279									
Электроосвещение	3652963									
Отопление и вентиляция	20672232									
водопровод и канализация	15727836	14042711							1685125	15727836
итого	**281673372**	**26484954**							**3178194**	**29663148**
Удержание аванса 30%										8898944
Удержание резерва 5 %										1483157
Всего к оплате										**19281047**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчи Директор Культуманов И.М. 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 14 от 30 ноября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Архитектурно-строительная часть
Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кровля									
	2.7 Вентшахты									
71	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме / *м3 изоляции*	3,79	25256,2 / 15841,95	1821,64 / 694,99	95721 / 60041	6904 / 2634	34659 / 55,3	20,125 / 0,8625	76,27375 / 3,26888
72	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 / *м3*	3,719	12344,44		45909				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**141630**				**76 / 3,26888**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 60 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге 74 685

Накладные расходы I уровня, тенге 34 659
Итого с накладными расходами I уровня, тенге 176 289
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге 6 346

	Итого, тенге				182 635				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 611				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**197 246**				
	Раздел 4 Двери								
100 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	98,4	2288,61	134,41	225199	13226	45656	0,95933	94,39807
	м2 проемов		711,29	64,59	69991	6356	59,8	0,08475	8,3394
101 21-090202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	81,12	21431,72		1738541				
	м2								
105 11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	31,15	1744,98	369,34	54356	11505	16783	1,03385	32,20443
	м2 проемов		795,15	105,81	24769	3296	59,8	0,12625	3,93269
106 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П; ДГ 21-10 П внутренние СТ РК 943-92	27,8	4666,4		129726				
	м2								
107 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,35	4559,03		15273				
	м2								
108 11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	188,1	273,1	0,82	51371	155	6961	0,08993	16,91583
	м коробок		61,48	0,4	11565	76	59,8	0,0005	0,09405
109 21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	17	2569,75		43686				
	пара								
110 21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	17	1134,03		19279				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 4				**2277431**				**144**
									12,36614
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				106 325				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 886				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 146 220
Накладные расходы I уровня, тенге	69 400
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 346 831
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	84 486
Итого, тенге	2 431 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	194 505
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 625 822**

Раздел 7 Полы

7.2 Тип Б

145	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	193,9	595,97	16,05	115558	3113	37053	0,4393	85,18027
		м2 покрытия		305,62	8,16	59260	1582	60,9	0,01063	2,06116
146	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77К=1,070;	207,473	1426,08		295873				
		м2								

7.3 Тип В

150	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1289,51	595,97	16,06	768511	20706	246415	0,4393	566,48174
		м2 покрытия		305,62	8,16	394101	10522	60,9	0,01063	13,70749
151	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77К=1,070;	1379,7757	1426,08		1967671				
		м2								

7.6 Тип Е

160	11-110101-1107	Стяжки из плит древесностружечных. Устройство	26,69	71,38	16,64	1905	444	954	0,08384	2,23769
		м2 стяжки		54,74	3,93	1461	105	60,9	0,00501	0,13372
161	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	0,2669	37412,23		9985				
		100м2								
162	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	29,69	595,99	16,07	17695	477	5674	0,4393	13,04282
		м2 покрытия		305,62	8,18	9074	243	60,9	0,01063	0,3156

163	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77К=1,070;	31,7683	1426,08		45304			
		м2							
164	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1725	240,41	0,62	414715	1067	89149	0,10339	178,34775
		м плинтусов							
				84,56	0,3	145865	521	60,9	0,00038	0,6555
		Итого прямые затраты по разделу 7				**3637217**				**845**
										16,87347
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				609 761				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 807				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 973				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 001 649				
		Накладные расходы I уровня, тенге				379 245				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 016 462				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				144 593				
		Итого, тенге				4 161 055				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				332 884				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 493 939**				

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Отделка потолков

166	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2337,45	405,33	2,23	947427	5202	288832	0,299	698,89755
		м2 окрашиваемой поверхности								
				224,39	1,1	524502	2563	54,8	0,00138	3,22568
167	11-150403-0311	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	8,25	449,09	1,21	3705	10	1346	0,391	3,22575
		м2 окрашиваемой поверхности								
				297,21	0,61	2452	5	54,8	0,00075	0,00619
168	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1349	80,63	0,58	108767	778	53686	0,1058	142,7242
		м2 окрашиваемой поверхности								
				72,33	0,29	97575	392	54,8	0,00038	0,51262

8.2 Отделка стен

170 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям с добавлением колера	3465,23	380,02	2,23	1316874	7712	380660	0,26565	920,53835
	м2 окрашиваемой поверхности		199,36	1,1	690836	3799	54,8	0,00138	4,78202
171 22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	57,27	120,36		6893				
	кг								
176 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	1051,68	569,58	2,43	599012	2558	236454	0,5382	566,01418
	м2 окрашиваемой поверхности		409,09	1,2	430227	1259	54,8	0,0015	1,57752
177 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	437,8	80,63	0,58	35299	252	17423	0,1058	46,31924
	м2 окрашиваемой поверхности		72,33	0,29	31667	127	54,8	0,00038	0,16636
8.3 Откосы									
180 11-150405-0103	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	245,6	543,45	3,42	133472	840	45528	0,4485	110,1516
	м2 окрашиваемой поверхности		336,58	1,69	82665	415	54,8	0,00213	0,52313
8.4 Воздуховоды и канализационные стояки									
181 11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	88,11	1056,3	10,41	93071	917	36573	0,90793	79,99771
	м2 стен (за вычетом проемов)		690,11	4,01	60806	353	59,8	0,00425	0,37447
182 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 2 мм	88,11	473,75	21,06	41742	1856	16610	0,4255	37,49081
	м2 оштукатуриваемой поверхности		327,26	16,74	28835	1475	54,8	0,02338	2,06001
183 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	88,11	380,02	2,22	33484	196	9679	0,26565	23,40642
	м2 окрашиваемой поверхности		199,36	1,1	17566	97	54,8	0,00138	0,12159
	Итого прямые затраты по разделу 8				**3319746**				**2629**

										13,34959
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 967 131					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 321					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 485					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 332 294					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 086 791					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 406 537					
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				158 635					
	Итого, тенге				4 565 172					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				365 214					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 930 386**					

Раздел 10 Лестницы

10.3 ЛМ для входа в техподполье

233	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	7,44	60,48	1,34	450	10	123	0,03393	0,25244
					30,24	0,27	225	2	54,2	0,00025	0,00186
234	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=2,000;	*м2*	14,88	61,56	1,68	916	25	115	0,0184	0,27379
					13,98	0,27	208	4	54,2	0,00038	0,00565
	Итого прямые затраты по разделу 10						**1366**				**1**
											0,00751
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						433				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						35				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						898				
	Накладные расходы I уровня, тенге						238				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1 604				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге						58				
	Итого, тенге						1 662				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						133				
	Итого по разделу на подряд, тенге						**1 795**				

Итого прямые затраты по смете	9377390	3694
		45,86559
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 743 691	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 953	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 826	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 555 746	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 570 333	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 947 723	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	394 118	
Итого, тенге	11 341 841	
Сметная прибыль (8 %), тенге	907 347	
Итого по смете на подряд, тенге	12 249 188	
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	146990	
Итого:	12 396 178	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	299988	
Итого:	12 696 166	
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	12 442 243	
Налог на добавочную стоимость (12%)	1493069	
Всего:	13 935 312	

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненных работ № 15 от 30 ноября 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Водопровод и канализация
Составл Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт*	1	2992 / 2273	225 / 44	2992 / 2273	225 / 44	1399 / 60,4	2,99 / 0,05	2,99 / 0,05
2	23-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	19168,75		19169				
3	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт*	6	1669,5 / 1285	101,83 / 20,17	10017 / 7710	611 / 121	4730 / 60,4	1,6905 / 0,025	10,143 / 0,15
4	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	6	8982,28		53894				
5	23-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	19	932,48		17717				

6	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	48	765,3		36734				
7	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт*	72	678,6	0,11	48859	8	28210	0,805	57,96
				648,69	–	46706	–	60,4	–	–
8	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	59	1867,87		110204				
9	23-030102-1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 *шт.*	13	4053,95		52701				
10	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка *м трубопровода*	2,5	1778,8	742,8	4447	1857	1740	1,2765	3,19125
				1017,2	134,8	2543	337	60,4	0,18725	0,46813
11	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,996; *м*	2,49	1148,15		2859				
12	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка *м трубопровода*	130,2	1829,75	689,19	238233	89732	97652	1,403	182,6706
				1117,93	123,82	145554	16122	60,4	0,1725	22,4595
13	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,946; *м*	123,169	432,19		53232				
14	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	24,2	1872,4	686,4	45312	16611	18831	1,403	33,9526
				1165,21	123,1	28198	2979	60,4	0,17163	4,15345

15 23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,946; *м*	22,8932	268,08		6137				
16 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	137,2	1664,66	420,05	228392	57631	108362	1,4835	203,5362
			1232,06	75,58	169039	10369	60,4	0,10525	14,4403
17 23-010501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,929; *м*	127,459	109,3		13931				
18 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	244	1664,66	420,05	406177	102492	192714	1,4835	361,974
			1232,06	75,57	300623	18440	60,4	0,10525	25,681
19 23-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=0,929; *м*	226,676	49,04		11116				
20 11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *м3 изоляции*	2,73	53335,16	836,26	145605	2283	25712	21,62	59,0226
			16628,21	402,93	45395	1100	55,3	0,5	1,365
21 11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) *м2 поверхности покрытия изоляции*	83,24	1960,67	19,5	163206	1623	87673	2,18615	181,97513
			1895,87	8,76	157812	729	55,3	0,01088	0,90565
22 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *1000м2*	0,08324	475420,98		39574				
23 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	106,5	511,02		54424				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1764932**				**1097**
	в том числе								**69,67303**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				905 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				273 073				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	586 006
Накладные расходы I уровня, тенге	567 023
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 331 955
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	83 950
Итого, тенге	2 415 905
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 272
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 609 177**

Раздел 2 ТЗ

24 11-160601-0102									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1669,67	102	5009	306	2365	1,6905	5,0715
	шт		1285	20	3855	60	60,4	0,025	0,075
25 23-040101-0301									
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	8982,28		26947				
	шт.								
26 23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	531,09		2124				
	шт.								
27 23-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	22	932,48		20515				
	шт.								
28 23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	13	531,09		6904				
	шт.								
29 23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	48	765,3		36734				
	шт.								
30 11-160501-0206									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	71,1	1829,75	689,2	130095	49002	53326	1,403	99,7533
	м трубопровода		1117,92	123,83	79484	8804	60,4	0,1725	12,26475
31 23-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946;	67,2606	1440,68		96901				
	м								

32	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	56,4	1257,5	243,28	70923	13721	35679	1,2075	68,103
				1002,84	44,52	56560	2511	60,4	0,06175	3,4827
33	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938; *м*	52,9032	353,74		18714				
34	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	239	1664,68	420,05	397858	100393	188765	1,4835	354,5565
				1232,06	75,57	294463	18062	60,4	0,10525	25,15475
35	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; *м*	222,031	200,59		44537				
36	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	743,6	1664,67	420,05	1237846	312352	587303	1,4835	1103,1306
				1232,06	75,57	916161	56195	60,4	0,10525	78,2639
37	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; *м*	690,804	130,39		90074				
40	11-180301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка *м труб нитки регистра*	68,1	1166,34	12,19	79428	830	5583	0,17135	11,66894
				130,25	5,48	8870	373	60,4	0,00638	0,43448
41	11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *м3 изоляции*	3,1	53335,48	836,45	165340	2593	29197	21,62	67,022
				16628,39	402,9	51548	1249	55,3	0,5	1,55
42	11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) *м2 поверхности покрытия изоляции*	99,8	1960,68	19,5	195676	1946	105116	2,18615	218,17777
				1895,87	8,77	189208	875	55,3	0,01088	1,08582
43	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *1000м2*	0,0998	475420,98		47447				

44	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	147	511,02		75120			
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2748192**			**1927**
		в том числе							**122,3114**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 600 149			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				481 143			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				88 129			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				666 900			
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 007 334			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 755 526			
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				135 199			
		Итого, тенге				3 890 725			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				311 258			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 201 983**			
Раздел 3 Т4									
45	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт*	3	1669,67	102	5009	306	2365	1,6905	5,0715
				1285	20	3855	60	60,4	0,025	0,075
46	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	8982,28		26947				
47	23-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	4	1349,72		5399				
48	23-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	12	932,48		11190				
49	23-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	13	645,15		8387				
50	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка *м трубопровода*	66,6	1829,74	689,19	121861	45900	49951	1,403	93,4398

51 23-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,946;		1117,93	123,83	74454	8247	60,4	0,1725	11,4885
	м	63,0036	1440,68		90768				
52 11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	55,5	1257,5	243,28	69791	13502	35110	1,2075	67,01625
	м трубопровода		1002,85	44,52	55658	2471	60,4	0,06175	3,42713
53 23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;		353,74		18415				
	м	52,059							
54 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	165,4	1664,66	420,05	275335	69477	130635	1,4835	245,3709
	м трубопровода		1232,06	75,57	203783	12500	60,4	0,10525	17,40835
55 23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;		200,59		30822				
	м	153,657							
56 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	757,7	1664,67	420,05	1261319	318275	598440	1,4835	1124,04795
	м трубопровода		1232,06	75,57	933533	57261	60,4	0,10525	79,74793
57 23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;		130,39		91782				
	м	703,903							
58 11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,61	53335,25	836,4	139205	2183	24582	21,62	56,4282
	м3 изоляции		16628,35	403,07	43400	1052	55,3	0,5	1,305
59 11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	83,1	1960,66	19,48	162931	1619	87526	2,18615	181,66907
	м2 поверхности покрытия изоляции		1895,87	8,76	157547	728	55,3	0,01088	0,90413
60 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0831	475420,98		39507				

		1000м2							
61 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	120,3	511,02		61476				
	кг								
62 11-170201-0101	Полотенцесушители из труб. Установка	10	629,3	20,8	6293	208	3475	0,7015	7,015
	шт								
			565,3	10,1	5653	101	60,4	0,0125	0,125
63 23-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм(хромированный)	10	17440,98		174410				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2600847**				**1780**
									114,48104
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 477 883				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				451 470				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				82 420				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				671 494				
	Накладные расходы I уровня, тенге				932 084				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 532 931				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				127 186				
	Итого, тенге				3 660 117				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				292 809				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 952 926**				
Раздел 4 Канализация К1									
64 11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	1	2209	261	2209	261	1169	2,2425	2,2425
	комплект								
			1807	128	1807	128	60,4	0,15875	0,15875
65 23-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	1	12310,96		12311				
	комплект								
66 11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	3	1772,33	50,67	5317	152	2666	1,794	5,382
	комплект								
			1445,67	25,67	4337	77	60,4	0,03375	0,10125
67 23-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	3	3072,48		9217				
	шт.								
68 11-170501-0102	Мойки на два отделения. Установка	12	2579,5	185,83	30954	2230	15878	2,599	31,188
	комплект								
			2094,33	96,33	25132	1156	60,4	0,12875	1,545

69	23-030102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96 *шт.*	12	21967,74		263613			
70	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	36	2644,47	133,19	95201	4795	45708	2,553	91,908
				2034,25	67,83	73233	2442	60,4	0,08875	3,195
71	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	14	7703,08		107843			
72	23-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	22	10533,93		231746			
73	23-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96 *комплект*	36	3607,03		129853			
74	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	6	2070,33	66,83	12422	401	6671	2,2425	13,455
				1807	33,83	10842	203	60,4	0,04375	0,2625
75	23-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *шт.*	6	3196,47		19179			
76	11-170101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	35	6947,17	432,77	243151	15147	138607	7,8775	275,7125
				6347,91	208,69	222177	7304	60,4	0,25875	9,05625
77	23-030102-0940	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *шт.*	35	5642,07		197472			
78	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *комплект*	12	1250,25	165,67	15003	1988	7250	1,1385	13,662
				917,42	82,92	11009	995	60,4	0,10625	1,275
79	23-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96 *шт.*	12	12602,05		151225			
80	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка *комплект*	3	7861,67	55,33	23585	166	1377	0,9085	2,7255

			732	28	2196	84	60,4	0,03625	0,10875
81 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ревизия, прочистка. Установка	27	1504,93	1143,04	40633	30862	9455	0,4761	12,8547
	шт.		361,89	202	9771	5454	62,1	0,2825	7,6275
82 23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	21	1075,8		22592				
	шт.								
83 23-020401-0231	Прочистка DN 110	6	1330,45		7983				
	шт.								
84 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	41,3	588,43	3,03	24302	125	13948	0,6716	27,73708
	м трубопровода		557,77	1,36	23036	56	60,4	0,00163	0,06732
85 23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	41,2174	192,1		7918				
	м								
86 11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	425,6	614,89	6,84	261698	2909	138231	0,644	274,0864
	м трубопровода		534,85	2,89	227631	1229	60,4	0,0035	1,4896
87 23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014К=0,998;	424,749	712,19		302502				
	м								
	Итого прямые затраты по разделу 4				**2217929**				**751**
									24,88692
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				611 171				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				59 036				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 128				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 547 722				
	Накладные расходы I уровня, тенге				380 960				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 598 889				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				93 560				
	Итого, тенге				2 692 449				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				215 396				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 907 845**				

Раздел 5 Водомер

88 11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	14632	365	14632	365	4540	9,775	9,775
	узел		7430	87	7430	87	60,4	0,1	0,1
89 23-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	1	86713,47		86713				
	шт.								
90 23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	1	24589,22		24589				
	шт.								
91 23-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	1079,46		1079				
	шт.								
92 23-020302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	820,57		1641				
	шт.								
93 23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1623,78		3248				
	шт.								
94 23-010501-1405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,85	242,57		206				
	м								
	Итого прямые затраты по разделу 5				**132108**				10
									0,1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 430				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				365				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				87				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				124 313				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 540				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				136 648				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 919				
	Итого, тенге				141 567				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 325				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**152 892**				
	Итого прямые затраты по смете				**9464008**				**5566**

	331,45239
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 602 486
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 265 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	240 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 596 435
Накладные расходы I уровня, тенге	2 891 941
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 355 949
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	444 814
Итого, тенге	12 800 763
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 024 060
Итого по смете на подряд, тенге	**13 824 824**
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	165898
Итого:	13 990 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	338575
Итого:	14 329 297
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	14 042 711
Налог на добавочную стоимость (12%)	1685125
Всего:	15 727 836

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____Мусин С.К.