Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 49 от 07.09.2016 года

Акт выполненых работ № 16 от 09 декабря 2016 года.

Реконструкция детского сада, расположенного в городе Экибастуз, улица Королева, № 100А
Теневые навесы
Составлена в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. МонтажК=-11,000; *м2 покрытия*	-495	408,17 / 232,17	117,33 / 28,07	-202045 / -114926	-58078 / -13893	-78451 / 60,9	0,317 / 0,02673	-156,915 / -13,23135
22	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=-11,000; *м2*	-544,5	1229,41		-669414				
23	11-150108-1701	Обшивка металлосайдингомК=-11,000; *м2 поверхности облицовки*	-579,7	5166,86 / 2175,74	17,82 / 8,2	-2995226 / -1261277	-10328 / -4753	-693784 / 54,8	2,7 / 0,0107	-1565,19 / -6,20279
24	29-000099-0021(пл)	МеталлосайдингК=-11,000; *м2*	-608,685	1420		-864333				
	Раздел 1 Добавить									
21	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	495	1656,81 / 1235,95	15,48 / 6,76	820119 / 611797	7664 / 3347	346941 / 56,4	1,71 / 0,0195	846,45 / 9,6525
22	29-000000-0001(пл)	Металлочерепица К=11К=11,000; *м2*	608,685	1412,58		859816				

		м2 кровли								
22	29-000000-0001(пл)	Металлочерепица К=11К=11,000;	608,685	1235,95 1412,58	6,76	611797 859816	3347	56,4	0,0195	9,6525
		м2								
23	11-150108-1701	Обшивка профилированным листом К=11,00К=11,000;	579,7	3878,64	17,82	2248449	10328	693784	2,7	1565,19
		м2 поверхности облицовки								
24	21-100103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012К=11,000;	608,685	2175,74 877,54	8,2	1261277 534145	4753	54,8	0,0107	6,20279
		м2								

Итого прямые затраты по разделу 1	**4462529**	**2412**
		15,85529
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 873 074	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 992	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 100	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 571 463	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 040 725	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 503 254	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	198 117	
Итого, тенге	5 701 371	
Сметная прибыль (8 %), тенге	456 110	
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 157 481**	

Итого прямые затраты по смете	**-268489**	**690**
		-3,57885
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	496 871	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-50 414	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-10 546	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-714 946	
Накладные расходы I уровня, тенге	268 489	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	0
Итого, тенге	0
Итого по смете на подряд, тенге	0
Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	0
Итого:	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	0
Итого:	0
Коэфициент скидки по итогам конкурса =0,98	0
Налог на добавочную стоимость (12%)	0
Всего:	0

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.