Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-2011 Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт фасада здания РГУ "Сарысуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Жамбылской области по адресу г. Жанатас, ул. Жибек жолы, дом 5**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2025**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
120340007071	110240016045	90	24.09.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт фасада здания РГУ "Сарысуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Жамбылской области по адресу г. Жанатас, ул. Жибек жолы, дом 5 (1908250702)	**905 194**	**808 209**	**808 209**	**808 209**		**0**			**96 985**	**905 194**
ИТОГО по справке	**905 194**	**808 209**	**808 209**	**808 209**					**96 985**	**905 194**

Заказчик Руководитель, БИН 120340007071
Койбагаров ГаниСагимбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор БИН 110240016045
Охабеков Усен Торебекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-2011 Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт фасада здания РГУ "Сарысуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Жамбылской области по адресу г. Жанатас, ул. Жибек жолы, дом 5**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **90** от **24.09.2025**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **Текущий ремонт фасада здания РГУ "Сарысуское районное управление казначейства Департамента казначейства по Жамбылской области по адресу г. Жанатас, ул. Жибек жолы, дом 5**

Составлен (а) в текущих ценах на .2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1:										
1	1	1106-0106-0128 *РСНБ РК 2024*	Демонтаж железобетонного ограждения П3 1,8х6х0,13	м² перекрытия	30	9 814,0 5 264,0	2 346,0 516,0	228 300,0 157 920,0	70 380,0 15 480,0			294 420,0	
2	2	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем более 5 м³	м³	9,6	42 489,0 12 942,0	72,0 19,0	407 894,0 124 243,0	691,0 182,0	282 960,0		407 894,0	
3	3	1108-0101-0102 *РСНБ РК 2024*	Кладка стен семь ряда однослойных наружных, шаг колонны 3,3 м.	м³ кладки	9,5	43 708,0 29 576,0	6 573,0 1 621,0	415 226,0 280 972,0	62 444,0 15 400,0	71 810,0		415 226,0	
4	4	261-101-0304 *РСНБ РК 2024*	Пескоблок бетонный 390х190х190	шт.	678	220,0		149 160,0		149 160,0		149 160,0	
5	5	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм	т	0,012	410 889,0		4 931,0		4 931,0		4 931,0	
6	6	1213-0103-0602 *РСНБ РК 2022*	Облицовка верхней части крыльца металлическим сайдингом RAL-8017.	м² облицовки	30	4 867,0 1 797,0	23,0 7,0	146 010,0 53 910,0	690,0 210,0	91 410,0		146 010,0	
7	7	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	60	435,0		26 100,0		26 100,0		26 100,0	Казахстан
8	8	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Направляющие для металлосайдинг	м	18	1 500,0		27 000,0		27 000,0		27 000,0	Казахстан
9	9	222-529-0202 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный для металлосайдинга 50х50 мм.	м	14	1 200,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0	Казахстан
10	10	1115-0305-0101 *РСНБ РК 2024*	Покраска металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, 1 раз	м² окрашиваемой поверхности	385	574,0 442,0	4,0 1,0	220 990,0 170 170,0	1 540,0 385,0	49 280,0		220 990,0	
11	11	Прайс лист	Пудра серебрянка ПАП1	кг.	12	2 300,0		27 600,0		27 600,0		27 600,0	
			Итого по разделу 1:					1718 797 787 215	135 745 31 657	770 167 0	0 0	1736 131	
			Раздел 2: Исключаемые работы										
16	16	1106-0106-0128 *РСНБ РК 2024*	Демонтаж железобетонного ограждения П3 1,8х6х0,13	м² перекрытия	30	-9 814,0 -5 264,0	-2 346,0 -516,0	-228 300,0 -157 920,0	-70 380,0 -15 480,0			-294 420,0	
17	17	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем более 5 м³	м³	8,38	-42 489,0 -12 942,0	- 72,0 - 19,0	-356 058,0 -108 454,0	- 603,0 - 159,0	-247 001,0		-356 058,0	
18	18	1108-0101-0102 *РСНБ РК 2024*	Кладка стен семь ряда однослойных наружных, шаг колонны 3,3 м.	м³ кладки	7,31	-43 708,0 -29 576,0	-6 573,0 -1 621,0	-319 505,0 -216 201,0	-48 049,0 -11 856,0	-55 255,0		-319 505,0	
19	19	261-101-0304 *РСНБ РК 2024*	Пескоблок бетонный 390х190х190	шт.	523	- 220,0		-115 060,0		-115 060,0		-115 060,0	
20	20	214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм	т	0,012	-410 889,0		-4 931,0		-4 931,0		-4 931,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	60	- 435,0		-26 100,0		-26 100,0		-26 100,0	Казахстан
22	22	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Направляющие для металлосайдинг	м	18	-1 500,0		-27 000,0		-27 000,0		-27 000,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Исключаемые работы					-1076 954	-119 032	-475 347	0	-1143 074	
								-482 575	-27 489	0	0		
			Раздел 3: Добавляемые работы										
23	23	222-529-0202 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный для металлосайдинга 50х50 мм.	м	6	1 200,0		7 200,0		7 200,0		7 200,0	Казахстан
24	24	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20х40х2 мм. Вес: 1.7 кг/м	т	0,0714	355 517,0		25 384,0		25 384,0		25 384,0	Казахстан
25	25	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50х50х3 мм. Вес: 4,31 кг/м	т	0,06465	355 517,0		22 984,0		22 984,0		22 984,0	Казахстан
26	26	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х40х2 мм. Вес: 2,4 кг/м	т	0,096	355 517,0		34 130,0		34 130,0		34 130,0	Казахстан
27	27	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	$м^2$ кровли	11,84	5 509,0	65,0	65 227,0	769,0	17 690,0		65 227,0	
						3 950,0	18,0	46 768,0	213,0				
28	28	214-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14,8	2 549,0		37 725,0		37 725,0		37 725,0	Казахстан
29	29	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	11,84	428,0	0,0	5 068,0	0,0			5 068,0	
						428,0	0,0	5 068,0	0,0				
30	30	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Разборка каркасов крыльца с подвесками и деталями крепления	$м^2$ кровли	11,84	1 238,0	47,0	14 658,0	557,0			14 658,0	
						1 191,0	13,0	14 101,0	154,0				
31	31	1109-0107-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов крыльца с подвесками и деталями крепления	т конструкций	0,35	510 997,0	25 365,0	178 849,0	8 877,0	30 644,0		178 849,0	
						398 079,0	2 787,0	139 328,0	975,0				
32	32	1115-0305-0103 *РСНБ РК 2024*	Покраска металлокаркаса	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9	1 997,0	4,0	17 973,0	36,0	1 260,0		17 973,0	
						1 853,0	1,0	16 677,0	9,0				
			Итого по разделу 3: Добавляемые работы					409 198	10 239	177 017	0	409 198	
								221 942	1 351	0	0		
			ИТОГО по акту					1051 041	26 952	471 837	0	1002 255	
								526 582	5 519	0	0		
			НДС (12%)								1002255*12/100	120 270	
			Итого с НДС								1002255+120270	1122 526	
			Итого к оплате с понижающим коэффициентом								*0,806390646*	905 194	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченнойответственностью "ВЕК-2011Construction", БИН 110240016045

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Охабеков Усен Торебекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жамбылский департаментгосударственного имущества иприватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерствафинансов Республики Казахстан", БИН 120340007071

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Койбагаров Гани Сагимбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)