Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: :ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
Субподрядчик: ТОО «Amanat Elevate»
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"
Договор подряда (контракт) №186-14-05 от 14.08.2023 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 19.08.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		186-14-05	14.08.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"	**18 706 020,00**	16 701 803,57							2 004 216,43	**18 706 020,00**
в том числе за отчетный месяц	18 706 020,00	16 701 803,57							2 004 216,43	18 706 020,00
Итого к оплате:	**18 706 020,00**	16 701 803,57							2 004 216,43	**18 706 020,00**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II" БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364

Директор_____ **Истамбеков А.Б.**

Цены региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ" БИН 061140007390, РК Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Elevate» БИН 110440022364, ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, г.Шымкент, проспект Абая, 33А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 280 мест в селе Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области (Благоустройство и наружные инженерные сети)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186-14-05 от 14.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 19.08.2024 г.

Составлен в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	м3 основания	12,00	3962	2655,25	47544	31863		27001	93 861,00
		НР=93%			1306,75	1112,66	15681	13352	–	5964	
2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.	м3	7,90	5635,38	2635,16	44520	20818		25772	80 534,00
		НР=91%			3000,22	584,71	23702	4619	–	5623	
		Котельная									
3	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночныз блок-боксов. (Блочно-модульная котельная 1,24мВт). Установка.	т блок-боксов	6,80	41099,61	21075,21	279477	143311		166963	529 465,00
		НР=91%			20024,4	6957,31	136166	47310	–	35715	
		Итого по общестроительным работам					**703 860,00**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 549,00				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					195 992,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 281,00				
		- накладные расходы, тенге					219 736,00				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 302,00				
		Электроснабжение и электроосвещение									
		КТПН-250									
4	1308-0101-2501	Подстанция комплексная трансформаторная напряжением до 10 кВ с транформатором мощностью до 400 КВ•А. монтаж оборудования.	подстанция	0,33	106995,93	54391,29	35309	17949		17753	64 604,00
		НР=72%			52604,64	22112,64	17360	7297	–	4245	
		Воздушная линия ВЛ-10кВ									

5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ-04кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосами. Установка.	опора	2,70	22148,72	11727,37	59802	31664		34126	115 962,00
		НР=80%			10421,35	5377,73	28138	14520	–	7514	
6	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км	0,15	162106,66	81441,41	24316	12216		13075	44 626,00
		НР=80%			80665,25	28294,48	12100	4244	–	2991	
		Наружное освещение									
7	0308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	495,00	385,39	190,56	190768	94327		93452	340 311,00
		НР=72%			194,83	67,38	96441	33353	–	22738	
		Итого по электроснабжению и электроосвещению					**565 503**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					154 039				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 156				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 414				
		- накладные расходы, тенге					158 406				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					37 488				
		Наружные сети									
		Наружные сети теплоснабжения									
8	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная.	км труб	0,130	1314449,83	446229,42	170878	58010		94432	304 822,00
		НР=99%			868220,41	140670,72	112869	18287	–	21225	
		ЖБ канал КЛ 98х50 - ТА.АС-3									
8	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	м2 покрытия	15,00	1264,55	485,81	18968	7287		9974	33 429,00
		НР=99%			778,74	144,82	11681	2172	–	2315	
10	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство.	м3 сборных конструкции	5,60	10083,7	3844,35	56469	21528		30441	101 202,00
		НР=118%			6239,35	1310,61	34940	7339	–	6953	
		Газоснабжение. Наружные газопроводы.									
11	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,30	587232,99	274022,75	176170	82207		117567	342 028,00
		НР=99%			313210,24	82639,72	93963	24792	–	23499	
12	1125-0202-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100мм. Очистка полости и спытание на прочность и гермитичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,09	1307702,93	1102160,9	117693	99194		34227	183 187,00
		НР=91%			205542,03	212371,64	18499	19113	–	12154	
		Итого по наружным сетям					**964 668**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					271 952				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268 226				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 703				
		- накладные расходы, тенге					286 641				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					66 146				

		Благоустройство территории									
13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 основания в плотном теле	178,00	1681,86	1468,15	299371	261331		107556	501 030,00
		НР=108%			213,71	345,78	38040	61549	–	32554	
14	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных маериалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 10000 кгс/см2)	м2 основания	2138,00	337,27	286,54	721083	612623		322758	1 317 737,00
		НР=108%			50,73	89,05	108461	190389	–	83507	
15	1127-0602-0301	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	2138,00	292,59	258,87	625557	553464		159854	924 164,00
		НР=108%			33,72	35,51	72093	75920	–	62833	
16	1111-0101-2502	Покрытие из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов.	м2 покрытия	1174,00	2292,2	273,87	2691043	321523		2649622	5 851 753,00
		НР=94%			2018,33	71,41	2369519	83835	–	427253	
17	1127-1301-0101	Покрытие тартановое спортивное толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание.	м2 покрытия	159,00	1019,57	35,19	162112	5595		171134	361 847,00
		НР=108%			984,38	12,21	156516	1941	–	26660	
18	1127-0903-0110	Разметка дорожна одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м.	км линии	0,0058	11454,68	5441,84	66	32		51	138,00
		НР=108%			6012,84	2086,82	35	12	–	9	
		Озеленение									
19	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см.	м2	1340,00	404,47	14,17	541990	18988		464723	1 092 342,00
		НР=88%			390,3	3,8	523002	5092	–	80537	
20	1147-0102-0210	*Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%.*	яма	62,00	6576,99	566,36	407773	35114		339174	819 469,00
		НР=88%			6010,63	205,91	372659	12766	–	59756	
21	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка.	м изгороди	645,00	870,32	139,81	561356	90177		433959	1 096 896,00
		НР=88%			730,51	34,04	471179	21956	–	79625	
		МАФ									
22	8601-0602-0302	Конструкции ограждении из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.16	секция	6,00	27090	7218	162540	43308		122932	324 168,00
		НР=91%			19872	2643	119232	15858	–	22838	
23	8601-0602-0503	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	21,00	1746	88	36666	1848		32468	75 526,00
		НР=91%			1658	41	34818	861	–	5531	
		Ограждение индивидуальное									

24	1107-0111-0111	Ограды метаоонические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка.	секция	41,00	4375,87	1574,96	179411	64573		164716	396 410,00
		НР=118%			2800,91	603,73	114837	24753	–	27530	

Итого по благоустройству	**12 761 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 380 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 008 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	494 932
- накладные расходы, тенге	4 968 947
- сметная прибыль (8 %), тенге	908 633
Итого по смете	**14 995 511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 981 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 628 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	691 330
- накладные расходы, тенге	5 633 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 059 569
Всего по разделам	**14 995 511**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	179 946
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 509**
Итого в текущих ценах с 2022 г.	**15 478 966**
в том числе на 2023 год К=1,079	**16 701 804**
Итого	**16 701 804**
Налог на добавленную стоимость 12%	2 004 216
Всего по сметному расчету	**18 706 020**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II" БИН 061140007390

Директор_____ Омарбеков А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364

Директор_____ Истамбеков А.Б.