Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН 111140011648**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания литер А по ул.А.Каримуллина 2/2 г.Уральск, ЗКО (I очередь строительства)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Главный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34** от **19.05.2025 года**

Акт выполненных работ за июнь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7770313: Общестроительные работы [2-1-1]										
1	1	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**		32,6	6 402,0	114,0	208 705,0	3 716,0	29 666,0		208 705,0	
				$м^2$		5 378,0	50,0	175 323,0	1 630,0				
2	3	1211-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**		185	10 221,0	42,0	1 890 885,0	7 770,0	104 525,0		1 890 885,0	
				$м^2$		9 614,0	15,0	1 778 590,0	2 775,0				
3	4	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**		185	5 067,0	102,0	937 395,0	18 870,0	144 670,0		937 395,0	
				$м^2$		4 183,0	44,0	773 855,0	8 140,0				
4	5	1146-02-01-0601 РСНБ РК 2022	**Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	5	27 007,92	35,0	135 040,0	3 500,0	20620,00		135000,00	
5		2103-0301-0402 РСНБ РК 2022	**Блоки стеновые из ячистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ВА2,5 D500**	м3	4	18 625,0		74 500,0	1 500,0	700,00		74500,00	
6		1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	**Покрытие из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство**	м2	57	3 242,0	56,0	184 794,0	800,0	350,00		184794,00	
7		1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбилях**	м2	5,49	2 396,0	25,0	13 154,0	75,0	200,00		13154,00	

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

№	№ позиции	Шифр норм		Единица		Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с	Страна
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
8		1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	**Проемы ркрннык площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекленения)**	м2	80	2 840,0	120,0	227 200,0	6 500,0	2300,00		227200,00	
			ИТОГО по смете Э7770313: Общестроительные работы [2-1-1]					6 399 441,0	55 276,0	303 031,0	0,0	6 399 441,0	
										0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					6 399 441,0	50 276,0	303 031,0	0,0	6399441	
								2 727 768,0	12 545,0	0,0	0,0		
			НДС (12%)								6399441*12/100	767933	
			Итого с НДС								6399441+767933	**7167374**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Марал Құрылыс» БИН 111140011648
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Айдаболов Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаскалаТрансГаз", БИН 000540001184
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Махметов Т.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.