Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ «Аппарат акима села Мангистау», Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 1 тел 87011891014**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **991140000377**

Исполнитель **ТОО «ТехЭкоСервис», г.Шымкент, Микрорайон 4, 17, 2, тел 87015445004**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

180140027535

Договор (Контракт) **№ 093 от 07.10.2025 г.**

Номер документа	Дата составления
14	26.11.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) № 14

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствий с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличий)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличий)	Единиа измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					Количество	цена за единицу	стоимость	в т.ч. НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Установка автостоянок на территории села Мангистау	октябрь		месяц	1	2 641 990,38	2 641 990,38	283 070,40

Сведение об использований запасов, полученных от Заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение:Перечень документаций, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличий)
на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) *Директор* *должность* _____ *подпись* __А.Сайдикаримов___ *расшифровка подписи*

М П

Принял (Заказчик) __Аким___ *должность* _____ *подпись* А.Абдикадыров_ *расшифровка подписи*

М П

Дата подписания (принятия) работ (услуг) «26» ноябрь 2025 г.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат акима села Мангистау»,БИН 991140000377, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 1 тел 87011891014**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «ТехЭкоСервис», БИН 180140027535, г.Шымкент, Микрорайон 4, 17, 2, тел 87015445004**
Наименование объекта и его адрес: **Установка автостоянок на территории села Мангистау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за ноябрь 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 93	07.10.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка автостоянок на территории села Мангистау		2 358 919,98							283 070,40	2 641 990,38
Итого к оплате		2 358 919,98							283 070,40	2 641 990,38

Заказчик: ГУ «Аппарат акима села Мангистау»
БИН 991140000377
Место печати (при наличии)
Аким _____ А.Абдикадыров
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «ТехЭкоСервис»
БИН 180140027535
Место печати (при наличии)
Директор _____ А.Сайдикаримов
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик ГУ «Аппарат акима села Мангистау»,БИН 991140000377, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 1 тел 87011891014
(полное наименование)

Подрядчик ТОО «ТехЭкоСервис», БИН 180140027535, г.Шымкент, Микрорайон 4, 17, 2, тел 87015445004
(полное наименование)

Объект: Установка автостоянок на территории села Мангистау
Договор: № 93 от 07.10.2025 г.

АКТ № 14

приемки выполненных работ (по базисно – индексному методу)
за ноябрь 2025 г.

№	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед. изм.	по проекту	Всего	Экспл-я машин	Всего	Экспл-я машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	оборуд-е, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Установка автостоянки в с. Мангистау												
Подраздел 5. Освещение												
29	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимотью 0,65 м3	$м^3$ грунта	4,2		199,49	186,67	838	784	-	206	1127
		СП-8%				12,82	55,16	54	232		83	
30	1133-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные. Установка	т	0,19		90228,9	11632,98	17143	2210	-	12616	32140
		СП-8%				78595,92	4406,31	14933	837		2381	
31	прайс лист	Опора граненая коническая оцинкованная, высота 6,0м	шт	4		61500	-	246000	-	246000	-	265680
		СП-8%				-	-	-	-		19680	

32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м³	1,6	31614,95	120,48	50584	193	35026	14061	69817
		СП-8%			9603,99	53,38	15366	85		5172	
33	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м³ грунта	28	280,84	280,84	7864	7864	-	2137	10801
		НР-72%; СП-8%			-	106,01	-	2968		800	
34	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке. Прокладка	м	200	194,67	1,1	38934	220	2798	25860	69977
		НР-72%; СП-8%			179,58	-	35916	-		5183	
35	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВт ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3*2,5 (ок)-0,66	км	0,2	105	-	21	-	21	-	23
		СП-8%			-	-	-	-		2	
36	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлаваны. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21	71,46	71,46	1501	1501*	-	391	2043
		НР-72%; СП-8%			-	25,84	-	543		151	
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6	1926,31	-	11558	-	-	8322	21470
		НР-72%; СП-8%			1926,31	-	11558	-		1590	
38	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	4185,31	332,62	16741	1330	107	12812	31917
		НР-80%; СП-8%			3825,73	177,94	15303	712		2364	
39	прайс лист	Светильник LED-150	шт	4	17000	-	68000	-	68000		73440
		СП-8%			-	-	-	-		5440	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									578435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									578435
		РАЗДЕЛ 2. Установка автостоянки в Центральном доме культуры Мунайлинского района, в с. Мангистау									
		Подраздел 3. Освещение									
70	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимотью 0,65 м3	м³ грунта	4,2	199,49	186,67	838	784	-	206	1127
		СП-8%			12,82	55,16	54	232		83	
71	1133-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные. Установка	т	0,32	90228,9	11632,98	28873	3723	-	21249	54132

106	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимотью 0,65 м3	м³ грунта	4,2	199,49	186,67	838	784	-	206	1127
		СП-8%			12,82	55,16	54	232		83	
107	1133-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные. Установка	т	0,19	90228,9	11632,98	17143	2210	-	12616	32140
		СП-8%			78595,92	4406,31	14933	837		2381	
108	прайс лист	Опора граненая коническая оцинкованная, высота 6,0м	шт	4	68250	-	273000	-	273000	-	294840
		СП-8%			-	-	-	-		21840	
109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м³	1,6	31614,95	120,48	50584	193	35026	14061	69817
		СП-8%			9603,99	53,38	15366	85		5172	
110	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м³ грунта	28	280,84	280,84	7864	7864	-	2137	10801
		НР-72%; СП-8%			-	106,01	-	2968		800	
111	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке. Прокладка	м	200	194,67	1,1	38934	220	2798	25860	69977
		НР-72%; СП-8%			179,58	-	35916	-		5183	
112	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВт ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3*2,5 (ок)-0,66	км	0,2	105	-	21	-	21	-	23
		СП-8%			-	-	-	-		2	
113	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлаваны. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21	71,46	71,46	1501	1501	-	391	2043
		НР-72%; СП-8%			-	25,84	-	543		151	
114	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлаванов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6	1926,31	-	11558	-	-	8322	21470
		НР-72%; СП-8%			1926,31	-	11558	-		1590	
115	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	4185,31	332,62	16741	1330	107	12812	31917
		НР-80%; СП-8%			3825,73	177,94	15303	712		2364	
116	прайс лист	Светильник LED-300	шт	4	16500	-	66000	-	66000		71280
		СП-8%			-	-	-	-		5280	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											605435

		Подраздел 3. Установка видеонаблюдения										
117	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт	1	7045,92	85,96	7046	86	-	4263	1221	9
		НР-61%; СП-8%			6959,96	29,11	6960	29		905		
118	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	9134,25	6,85	36537	27	-	22271	6351	9
		СП-8%			9127,4	-	36510	-		4705		
119	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Кабель сечением до 6мм2. Прокладка	м	95	768,1	3,68	72970	350	4512	49085	131819	
		СП-8%			716,93	0,69	68108	66		9764		
120	прайс лист	Камера видеонаблюдения уличная. Разрешение: 4,0 MP 2560*1440/20к/с/Битрейт:32 Кб/с. Количество потоков: 2. Интерфейс: Enternet 1*Rj45 10M/100Mbps Аудио 1*Микрофон/Объектив: фиксированный f2,8 мм/угол обзора 96,0 градусов Подсветка: EXIR Smart белая до 30 м Светочувствительность: 0,001 Люкс/Степень защиты: IP67	шт	4	32818	-	131272	-	131272	-	141774	
		СП-8%			-	-	-	-		10502		
121	прайс лист	Специализированный монитор систем видеонаблюдения Экран 32 (81,28см) Разрешение: FullND 1920*1080/Яркость: 300 кд/м Контрастность: 4000:1 цветопередача: 8 bit Время отклика 8 мс Угол обзора: 178 гр Горизонталь 178 гр Вертикаль/Интерфейс: Аудио 2х Динамик 10W/1 Выход 1xHDM 1,4/1xVGA	шт	1	109990	-	109990	-	109990	-	118789	
		НР-72%; СП-8%			-	-	-	-		8799		
122	прайс лист	Коммутатор 16 RJ45 100M PoE 8 портов	шт	1	34900	-	34900	-	34900	-	37692	
		НР-72%; СП-8%			-	-	-	-		2792		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									**505800**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									**1111235**	
		итого по смете									**2483074**	
		ценовая скидка									124153,70	
		Итоговая цена со скидкой									2 358 919,98	
		НДС									283 070,40	

		Итого к оплате с НДС	тенге								2 641 990,38

Заказчик ГУ «Аппарат акима села Мангистау»
БИН 991140000377

Место печати (при наличии)

Аким А. Абдикадыров

Подрядчик ТОО «ТехЭкоСервис»
БИН 180140027535

Место печати (при наличии)

Директор А.Сайдикаримов