Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, 3032561
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Аксу, Донентаева, 8. 8 (7183) 733257
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 1 очередь строительства**
(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Восстановление а/б покрытия**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №42 от 02.10.2025 г.

07-01 Восстановление а/б покрытия работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	$м^2$ основания или покрытия	6.129,64	1.233,03 201,45	503,69 178,02	7.558.029,94 1.234.816,06	3.087.438,58 1.091.198,62	3.235.775,77	2.512.095,7 805.610,03	10.875.735,67	
2	2	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$,толщина 6 см. Устройство/ ТОЛЩ.12СМ	$м^2$	6.129,64	4.639,42 255,6	591,83 130,82	28.437.974,33 1.566.735,94	3.627.704,86 801.879,47	23.243.533,53	2.558.104,83 2.479.686,32	33.475.765,48	
3	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство/ ТОЛЩ.8СМ	$м^2$ покрытия	6.129,64	1.973,01 60,54	309,0 65,33	12.093.841,07 371.088,51	1.894.058,76 400.449,28	9.828.693,81	833.260,8 1.034.168,12	13.961.269,99	
4	4	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	6.129,64	1.594,57 42,63	0,22 0,0	9.774.140,08 261.306,67	1.348,54 0,0	9.511.484,88	282.210,98 804.508,08	10.860.859,14	
5	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство/ ТОЛЩ.5СМ	$м^2$ покрытия	22.409,06	2.130,96 60,54	321,54 63,74	47.752.810,57 1.356.644,42	7.205.409,08 1.428.353,35	39.190.756,77	3.007.797,79 4.060.848,74	54.821.457,1	
6	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	22.409,06	444,37 10,66	0,06 0,0	9.957.913,92 238.880,59	1.344,43 0,0	9.717.688,9	257.991,09 817.272,4	11.033.177,41	
			ИТОГО по акту					115.574.710	15.817.304	94.727.934	9.451.461	135.028.265	
								5.029.472	3.721.881	0	10.002.094		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)									1.755.367,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**136.783.632,23**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,67%)									916.450,34	
			Итого с зимними удорожаниями									**137.700.082,57**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									2.754.001,65	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**140.454.084,22**	
			в том числе на 2024 г., - 83% к=1,075									125.320.157	
			в том числе на 2025 г., - 17% к=1,155									27.578.159	
			Итого в текущих ценах									**152.898.316**	
			Понижение цены К=0,981473260025675									**150.065.609**	
			НДС (12%)									18.007.873	
			Итого с НДС									**168.073.482**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Н.Е. Нурмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима

К.А. Сагиндиков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Бэлко-строй»

Е.Ш. Рахметов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Аква-Д»

М.С. Мальгинов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)